Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«05» июля 2019 г.

Заказчик: **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район с.о., с.Шынгырлау, Шевцова18**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер /здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 05.07.2019 года, ТОО«ГАЗСТРОЙ», Казиев Юсуп Кихметович, ЗКО, город Уральск , улица Конкина, 2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **№ от 05.07.2019 г., ТОО «Строй-проф» Акнуров Нурлан Айтмухамбетович., аттестат эксперта KZ43VJE00037932, KZ70VJE00037931, KZ87VJE00026470 от 18.05.2018г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **№ от 05.07.2019 г. ТОО «СПС», Шапкенов Алтай Жамбулович - директор, ГСЛ №18020435 от 08.11.2018 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«**Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до с.Жанакуш Чингирлауского района ЗКО»;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ЗКО, Чингирлауский район, Шынгырлауский с/о., село Жанакуш;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«11» июль 2017 года №42, «Аппарата акима Шынгырлауского сельского округа» «07» сентября 2017 года №155, «07» сентября 2017 года №156, ГУ «Аппарата акима Чингирлауского района»**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО",№KZ61REA00087265 от 14.03.2018г и №KZ60REA00130545 от 21.05.2019г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "СПС", №А-00-17-03.;**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **филиала РГП "Госэкспертиза" по Западно-Казахстанской области, Заключение: № 09-0218/17 от 21.12.2018 г.;**
Приказом **ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» №152 от 29.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018год;**
месяц, год
окончание работ **июль 2019год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев;**
фактически. **8 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее .	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Водопотребление - суточное - часовое	$М^3$/сут тыс.$М^3$/год	93,78 27,331		93,78 27,331	
2.Протяженность подводящего водовода	км	16,44		16,44	
3.Протяженность поселковой водопроводной сети	км	17,846		17,846	
4. Протяженность воздушной линии – 10,0 кВ	м	70		70	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Подводящий водовод ПЭ SDR 26 90х3.5мм	км	16,440	16,440
Резервуары чистой воды 150 м^3	шт	2	2
Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-110х4,2мм	м	8 529	8 529
Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-63х2,5мм	м	785	785
Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-50х2,3мм	м	1 312	1 312
Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-32х2,3мм	м	5 309	5 309
Трубы в поселковых сетях ПЭ 100 SDR 26-25х2,3мм	м	1 911	1 911

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир.в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Строительство подводящего водовода ПЭ SDR 26 90х3.5мм – 16,440 км;
- Строительство здания для обеззараживания воды 3х3х м;
- Строительство здании насосной станции;
- Строительство резервуаров чистой воды 150 м^3 - 2 шт;
- Строительство поселковой водопроводной сети ПЭ 100 SDR 26-110х4,2мм – 8 529 м;
- Строительство поселковой водопроводной сети ПЭ 100 SDR 26-63х2,5мм – 785 м;
- Строительство поселковой водопроводной сети ПЭ 100 SDR 26-50х2,3мм – 1 312 м;
- Строительство поселковой водопроводной сети ПЭ 100 SDR 26-32х2,3мм – 5 309 м;
- Строительство поселковой водопроводной сети ПЭ 100 SDR 26-25х2,3мм – 1 911 м;
- КТПН 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **382787,52** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **314430,33** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 804** тыс.тенге, прочие затраты **341774,57** тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **291 342,0** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **226 537,5** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 804,4** тыс.тенге, прочие затраты **55 000,1** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до села Жанакуш Чингирлауского района ЗКО

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Самиев Т.С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Акнуров Н.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Шапкенов А.Ж.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Казиев Ю.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.