Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2012 г.
от 25.04.2012г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала строительства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2012 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.
Акт №6	57455611	28146958			31662195	15511009		
Итого	57455611				31662195			
НДС 12%	6894673				3799463			
Итого	64350283				35461658			
Погашение аванса 30%	19305085				10638497			
Всего к оплате	**45045198**				**24823161**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
Нурасыл Б.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

АКТ №6 от 25.04.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2012 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-1-1						
				Здание администрации поз. 1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
33	E10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
		Итого по разделу 5								
						17509	**189**	**2822**		15
		Всего прямые затраты								
						2281	**71**			
		Накладные расходы				**2822**				
		Итого				**20331**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1220**				
		Всего по разделу				**21551**				
	Раздел 7. Окна									
52	E10-91-6	поворотных (откидных, поворотно-откидных),	15 0234	346,04	18,87	5199	283	2575	0,8165	12
		м2 проемов								
				136,44	6,39	2050	96	120	0,0312	–

53	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	15,0234	10600		159248				
		м2								
54	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	15,0234	1049,67	10,41	15770	156	3268	1,11	17
		м2 проемов								
				177,3	3,94	2664	59	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						180217	**439**	**5843**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4714	**155**			
		Накладные расходы				**5843**				
		Итого				**186060**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**11164**				
		Всего по разделу				**197224**				
				Локальная смета № 2-2-1						
				Столовая поз.2						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
39	Е10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
		Итого по разделу 5								
						17509	**189**	**2822**		**15**
		Всего прямые затраты								
						2281	**71**			
		Накладные расходы				**2822**				
		Итого				**20331**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1220**				
		Всего по разделу				**21551**				
	Раздел 7. Окна									

60	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	21,462	346,04	18,87	7427	405	3678	0,8165	18
		м2 проемов								
				136,44	6,39	2928	137	120	0,0312	1
61	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	21,462	10600		227497				
		м2								
62	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	21,462	1049,67	10,41	22528	223	4668	1,11	24
		м2 проемов								
				177,3	3,94	3805	85	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						257452	**628**	**8346**		**43**
		Всего прямые затраты								
						6733	**222**			
		Накладные расходы				**8346**				
		Итого				**265798**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15948**				
		Всего по разделу				**281746**				
				Локальная смета № 2-3-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз. 5						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
27	Е10-14-1	Установка стропил	2,728	21304,82	334,28	58120	912	11534	22,1	60
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9268	344	120	0,62	2
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,1045	22541,72	316,57	92522	1299	17764	22,5	92
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	14314	489	120	0,58	2
29	Е10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
30	Е10-3-5	Устройство карнизов	26,2	767,86	7,54	20118	198	6839	1,43	37
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	5624	75	120	0,0139	–
31	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов эстакад	7,4851	1662,71	14,17	12446	106	2777	1,88	14

		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	2274	40	120	0,026	–
32	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	115,2	39,31	0,91	4529	105	694	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	539	39	120	0,00168	–
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	200,98	1878,51	8,2	377543	1648	66016	1,71	344
		м2 кровли								
				272,95	3,08	54857	619	119	0,015	3
34	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
35	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01812	80500		1459				
		т								
36	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
37	6-5-70	(ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
38	Е15-201-3	переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
39	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
41	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						619368	**4640**	**113119**		**596**
		Всего прямые затраты								
						93012	**1747**			
		Накладные расходы				**113119**				
		Итого				**732487**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**43949**				
		Всего по разделу				**776436**				

	Раздел 7. Окна									
48	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,731	346,04	18,87	3713	202	1840	0,8165	9
		м2 проемов								
				136,44	6,39	1464	69	120	0,0312	–
49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	10,731	10600		113749				
		м2								
50	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	10,731	1049,67	10,41	11264	112	2334	1,11	12
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1903	42	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						128726	**314**	**4174**		**21**
		Всего прямые затраты								
						3367	**111**			
		Накладные расходы				**4174**				
		Итого				**132900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**7974**				
		Всего по разделу				**140874**				
				Локальная смета № 2-4-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз.6						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
27	Е10-14-1	Установка стропил	2,728	21304,82	334,28	58120	912	11534	22,1	60
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9268	344	120	0,62	2
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,1045	22541,72	316,57	92522	1299	17764	22,5	92
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	14314	489	120	0,58	2
29	Е10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
30	Е10-3-5	Устройство карнизов	26,2	767,86	7,54	20118	198	6839	1,43	37
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	5624	75	120	0 0139	–

31	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	7,4851	1662,71	14,17	12446	106	2777	1,88	14
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	2274	40	120	0,026	–
32	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	115,2	39,31	0,91	4529	105	694	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	539	39	120	0,00168	–
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	200,98	1878,51	8,2	377543	1648	66016	1,71	344
		м2 кровли								
				272,95	3,08	54857	619	119	0,015	3
34	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
35	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01812	80500		1459				
		т								
36	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
37	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
38	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
39	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
41	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						619368	**4640**	**113119**		**596**
		Всего прямые затраты								
						93012	**1747**			
		Накладные расходы				**113119**				
		Итого				**732487**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**43949**				
		Всего по разделу				**776436**				

	Раздел 7. Окна									
48	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,731	346,04	18,87	3713	202	1840	0,8165	9
		м2 проемов		—	—	—	—	—	—	—
				136,44	6,39	1464	69	120	0,0312	–

49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	10,731	10600		113749				
		м2								
50	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	10,731	1049,67	10,41	11264	112	2334	1,11	12
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1903	42	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						128726	**314**	**4174**		**21**
		Всего прямые затраты								
						3367	**111**			
		Накладные расходы				**4174**				
		Итого				**132900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**7974**				
		Всего по разделу				**140874**				
				Локальная смета № 2-5-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.7						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
29	Е10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
30	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,4	767,86	7,54	12593	124	4280	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	3520	47	120	0,0139	–
31	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	4,4941	1662,71	14,17	7472	64	1667	1,88	8
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	1365	24	120	0,026	–
32	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	72,4	39,31	0,91	2846	66	437	0,029	2
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	339	25	120	0,00168	–
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли								
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2

34	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
35	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01087	80500		875				
		т								
36	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
37	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
38	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
39	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
41	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						308977	**1641**	**54544**		**286**
		Всего прямые затраты								
						45151	**618**			
		Накладные расходы				**54544**				
		Итого				**363521**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21811**				
		Всего по разделу				**385332**				
	Раздел 7. Окна									
48	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,4386	346,04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136,44	6,39	878	41	120	0,0312	–
49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				

		м2								
50	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10,41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1142	25	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				
				Локальная смета № 2-6-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.8						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
27	Е10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2
29	Е10-3-4	Устройство фронтонов	21,8	803,18	8,67	17509	189	2822	0,68	15
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	2281	71	120	0,016	–
30	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,4	767,86	7,54	12593	124	4280	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	3520	47	120	0,0139	–
31	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	4,4941	1662,71	14,17	7472	64	1667	1,88	8
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	1365	24	120	0,026	–
32	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	72,4	39,31	0,91	2846	66	437	0,029	2
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	339	25	120	0,00168	–

33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли								
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2
34	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
35	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01087	80500		875				
		т								
36	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
37	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
38	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
39	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
41	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						415089	**3189**	**75145**		**397**
		Всего прямые затраты								
						61736	**1201**			
		Накладные расходы				**75145**				
		Итого				**490234**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**29414**				
		Всего по разделу				**519648**				
	Раздел 7. Окна									
48	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,4386	346 04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136 44	6,39	878	41	120	0 0312	–

49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				
		м2								
50	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10,41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1142	25	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				
				Локальная смета № 2-7-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.9						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
27	Е10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли								
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2
34	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
35	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0.01087	80500		875				
		т								

36	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
37	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
38	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
39	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
41	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						374669	**2746**	**65939**		**349**
		Всего прямые затраты								
						54231	**1034**			
		Накладные расходы				**65939**				
		Итого				**440608**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26436**				
		Всего по разделу				**467044**				
	Раздел 7. Окна									
48	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,4386	346,04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136,44	6,39	878	41	120	0,0312	–
49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				
		м2								
50	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10.41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3 94	1142	25	120	0,0192	–

		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				
				Локальная смета № 2-8-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.10						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
32	E10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
33	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2
38	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли								
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2
39	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
40	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01087	80500		875				
		т								
41	E10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
42	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
43	E15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–

44	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
45	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
46	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						374669	**2746**	**65939**		**349**
		Всего прямые затраты								
						54231	**1034**			
		Накладные расходы				**65939**				
		Итого				**440608**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26436**				
		Всего по разделу				**467044**				
	Раздел 7. Окна									
53	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,4386	346,04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136,44	6,39	878	41	120	0,0312	–
54	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				
		м2								
55	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10,41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1142	25	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				

				Локальная смета № 2-9-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.11						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
28	Е10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
29	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2
34	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли		—	—	—	—	—	—	—
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2
35	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли		—	—	—	—	—	—	—
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
36	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01087	80500		875				
		т								
37	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		—	—	—	—	—	—	—
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
38	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
39	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		—	—	—	—	—	—	—
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
40	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
41	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
42	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						374669	**2746**	**65939**		**349**
		Всего прямые затраты				—	—			
						54231	**1034**			
		Накладные расходы				**65939**				

		Итого				**440608**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26436**				
		Всего по разделу				**467044**				
	Раздел 7. Окна									
49	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6,4386	346,04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136,44	6,39	878	41	120	0,0312	–
50	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				
		м2								
51	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10,41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1142	25	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				
				Локальная смета № 2-10-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.12						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
28	Е10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
29	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2

34	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123,8	1878,51	8,2	232560	1015	40665	1,71	212
		м2 кровли								
				272,95	3,08	33791	381	119	0,015	2
35	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
36	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01087	80500		875				
		т								
37	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
38	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
39	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
40	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
41	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
42	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						374669	**2746**	**65939**		**349**
		Всего прямые затраты								
						54231	**1034**			
		Накладные расходы				**65939**				
		Итого				**440608**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26436**				
		Всего по разделу				**467044**				
	Раздел 7. Окна									
49	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	6.4386	346,04	18,87	2228	121	1103	0,8165	5
		м2 проемов								
				136,44	6.39	878	41	120	0,0312	–

50	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,4386	10600		68249				
		м2								
51	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	6,4386	1049,67	10,41	6758	67	1400	1,11	7
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1142	25	120	0,0192	–
		Итого по разделу 7								
						77235	**188**	**2503**		**12**
		Всего прямые затраты								
						2020	**66**			
		Накладные расходы				**2503**				
		Итого				**79738**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4784**				
		Всего по разделу				**84522**				
				Локальная смета № 2-11-1						
				Корпус для персонала поз.13						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3. Стены									
22	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,181	21754,42	316,57	3938	57	784	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	631	22	120	0,58	–
23	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	223,6846	2292,88	74,22	512882	16602	139792	3,02	676
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	110221	6272	120	0,1369	31
24	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,471	9393,84	327,33	4424	154	1824	20,1	9
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	1462	58	120	0,6	–
25	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,04375	700,7	5,48	31	–	5	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	4	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
						521275	**16813**	**142405**		**720**
		Всего прямые затраты								

						112318	6352			
		Накладные расходы				**142405**				
		Итого				**663680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**39821**				
		Всего по разделу				**703501**				
	Раздел 4. Перекрытие									
26	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	117	1778,77	46,12	208116	5396	34668	1,47	172
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	26852	2038	120	0,0851	10
27	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	2,048	22100		45261				
		м3								
28	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,692	16500		11418				
		м3								
29	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	113,4	271,71	6,71	30812	761	5122	0,214	24
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	3980	288	120	0,0124	1
30	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49	125,08	0,99	6129	49	699	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	568	19	119	0,0018	–
31	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 4								
						311186	**6314**	**41218**		**31**
		Всего прямые затраты								
						31880	**2386**			
		Накладные расходы				**41218**				
		Итого				**352404**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21144**				
		Всего по разделу				**373548**				

				Локальная смета № 3-1-1						
				Уборная на 24 очка поз.14						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3 Выгреб									
39	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	235,5	48,38	2,62	11393	617	3331	0,0681	16
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	2475	233	123	0,0048	1
40	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	30,48	10909,95	1247,36	332535	38020	39362	2,998	91
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				503,55	418,91	15348	12768	140	1,7635	54
41	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30,48	118		3597				
		м3								
42	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,48	548		16703				
		м3								
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	30,48	339		10333				
		м3								
44	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. МС-3,МС-7	0,69624	195708,57	2434,57	136260	1695	32040	170	118
		т стальных элементов		—	—	—	—	—	—	—
				31950	920,25	22245	641	140	4,49	3
45	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция днища 2 слоями гидроизола	58,875	805,41	11,21	47419	660	2482	0,201	12
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				31,5	4,21	1855	248	118	0,0205	1
46	Е6-1-1	Устройство прослойки из пескобетона по днищу	4,12125	8419,57	66,01	34699	272	956	1,35	6
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	807	103	105	0,1218	1
47	Е6-1-1	Устройство разуклонки	4,71	8552,17	66,01	40281	311	1091	1,35	6
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	922	117	105	0,1218	1
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по внутренней поверхности колец и днища битумом в 2 слоя	259,992	245,44	3,82	63812	993	11900	0,212	55
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				37,35	1,44	9711	374	118	0,007	2
49	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция колец снаружи в 2 слоя рулонными материалами	285,9912	711,48	8,23	203477	2354	28604	0,468	134
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				81,68	3,08	23360	881	118	0,0151	4

50	Е99-1-1СН РК	Кладка прижимных стенок	286,2	160,83	13,68	46030	3915	50326	0,93	266
		м2 стенки								
				147,15	1,87	42114	535	118	0,0065	2
51	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	2,20374	8510		18754				
		м3								
52	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	7,7274	15700		121320				
		1000шт								
53	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	0,00658	80500		530				
		т								
54	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. ПМ-1	4,8	13489,54	241,1	64750	1157	6923	8,06	39
		м3								
				1282,5	91,08	6156	437	105	0,4448	2
55	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,8	118		566				
		м3								
56	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,8	548		2630				
		м3								
57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3168	62000		19642				
		т								
58	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,288	50000		14400				
		т								
59	Е8-4-7	Обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности плиты ПМ-1 битумом в 2 слоя	9,8634	245,44	3,82	2421	38	451	0,212	2
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	368	14	118	0,007	–
60	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Помойница	1,74	12875,4	1327,03	22403	2309	4739	12,49	22
		м3								
				2137,5	456,24	3719	794	105	1,7166	3
61	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,74	118		205				
		м3								
62	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,74	548		954				
		м3								

63	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1194	65000		7761				
		т								
64	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0828	60500		5009				
		т								
65	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементным раствором. Затирка помойницы цементным раствором	3,629	120,77	1,19	438	4	232	0,37	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	219	2	105	0,0022	–
66	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Устройство кирпичных стенок стульчака	8,3376	9437,25	296,6	78684	2473	10094	5,95	50
		м3 кладки								
				915,75	110,25	7635	919	118	0,54	5
67	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов. Монолитный бетонный столбик	1,1448	9977,75	95,97	11423	110	970	4,9	6
		м3								
				771,75	36,25	883	41	105	0,1771	–
68	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	96	24,6	0,69	2362	66	1206	0,0787	8
		м3 емкости								
				11,7	0,27	1123	26	105	0,0013	–
		Итого по разделу 3								
						1320791	**54994**	**194707**		**905**
		Всего прямые затраты								
						138940	**18133**			
		Накладные расходы				**194707**				
		Итого				**1515498**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**90930**				
		Всего по разделу				**1606428**				
				Локальная смета № 3-4-1						
				Медпункт поз.3						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
25	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	117	1778,77	46,12	208116	5396	34668	1,47	172
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	26852	2038	120	0,0851	10

26	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	2,048	22100		45261				
		м3								
27	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,692	16500		11418				
		м3								
28	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	113,4	271,71	6,71	30812	761	5122	0,214	24
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	3980	288	120	0,0124	1
29	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49	125,08	0,99	6129	49	699	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	568	19	119	0,0018	–
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 4								
						311186	**6314**	**41218**		**213**
		Всего прямые затраты								
						31880	**2386**			
		Накладные расходы				**41218**				
		Итого				**352404**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21144**				
		Всего по разделу				**373548**				
				Локальная смета № 3-5-1						
				Баня поз.4						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
30	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	46,8	1778,77	46,12	83246	2158	13867	1,47	69
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	10741	815	120	0,0851	4
31	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	0,819	22100		18100				
		м3								

32	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,276	16500		4554				
		м3								
33	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	45,4	271,71	6,71	12336	305	2051	0,214	10
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	1594	115	120	0,0124	1
34	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	27,4	125,08	0,99	3427	27	390	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	318	10	119	0,0018	–
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки для крепления балок покрытия	0,05928	175710,1	1826,1	10416	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 4								
						132079	**2598**	**17037**		**89**
		Всего прямые затраты								
						13133	**981**			
		Накладные расходы				**17037**				
		Итого				**149116**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8947**				
		Всего по разделу				**158063**				
				Локальная смета № 6-1-1						
				Пожарный резервуар емк. 100 м3 поз.15						
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	78	23,36	22,08	1822	1722	518	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	100	434	97	0,0193	2
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	190,3	32,6	30,83	6204	5867	1760	0,01232	2
		м3 грунта								
				1,77	7,76	337	1477	97	0,02695	5
3	Е1-164-2	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2.	2,4	262,72	–	631	–	713	1,848	4

		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				262,72	–	631	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	6	560,52	–	3363	–	3800	3,5712	21
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				560,52	–	3363	–	113	–	–
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85;	80,4	7,86	7,86	632	632	199	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,55	–	205	97	0,0115	1
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	80,4	7,91	7,91	636	636	201	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,57	–	207	97	0,00984	1
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85;	196,2	9,29	9,29	1823	1823	575	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,02	–	593	97	0,0136	3
8	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	196,2	8,28	8,28	1625	1625	512	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,69	–	528	97	0,0103	2
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	72,4	6,48	6,48	469	469	147	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,1	–	152	97	0,00806	1
10	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	144,8	3,2	3,2	463	463	146	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,04	–	151	97	0,00398	1
11	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	7,57	7,57	70	70	22	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,46	–	23	97	0,00942	–

12	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	18,6	3,28	3,28	61	61	19	–	–
		м3 грунта								
				–	1,06	–	20	97	0,00408	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	72,4	21,55	4,52	1560	327	1196	0,108	8
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1233	–	97	–	–
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	9,3	25,65	5,38	239	50	183	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	189	–	97	–	–
15	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для обвалования	119,8	39,77	37,82	4764	4531	1496	0,013	2
		м3 грунта								
				1,87	11	224	1318	97	0,0376	5
16	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	221,63	62,5	62,5	13852	13852	2770	–	–
		т								
				–	12,5	–	2770	100	0,02625	6
17	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Обваловка	146,8	9,24	9,24	1356	1356	427	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	440	97	0,0115	2
18	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Подача грунта эксковатором на покрытие	158,8	27,84	26,18	4421	4157	1365	0,0115	2
		м3 грунта								
				1,66	7,2	264	1143	97	0,025	4
19	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	167,9	19,4	–	3257	–	3159	0,123	21
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	3257	–	97	–	–
22	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	108,2	343,74	343,74	37193	37193	23284	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	24004	97	1,02	110
		Итого по разделу 1								
						84441	**74834**	**42492**		**205**
		Всего прямые затраты								
						9598	**33465**			
		Накладные расходы				42492				

		Итого				**126933**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**7616**				
		Всего по разделу				**134549**				
	Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	8419,57	66,01	33678	264	927	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
24	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 4 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	50,5521	108,35	2,95	5477	149	1347	0,164	8
		м2								
				24,48	1,12	1238	57	104	0,00544	–
25	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона м200	15	10772,84	672,63	161593	10089	18292	5,83	87
		м3								
				927	234,39	13905	3516	105	0,9295	14
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15	236		3540				
		м3								
27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15	274		4110				
		м3								
28	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0728	73000		5314				
		т								
29	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,171	68200		11662				
		т								
30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1305	67700		8835				
		т								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3179	65900		20950				
		т								
32	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1858	61300		11390				
		т								
33	4-1-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0606	41200		2497				
		т								

34	Е6-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,11	8541,97	66,01	940	7	26	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
35	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	7,28	4999,01	1085,26	36393	7901	14357	6	44
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				1028,25	380,37	7486	2769	140	1,6972	12
36	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2, Бетон для омоноличивания стыков	1,40504	118		166				
		м3								
37	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,40504	548		770				
		м3								
38	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	3,86	21500		82990				
		м3								
39	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,86	236		911				
		м3								
40	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,86	274		1058				
		м3								
41	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	3,42	18700		63954				
		м3								
42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,42	236		807				
		м3								
43	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,42	274		937				
		м3								

44	4-1-130	Дополнительные закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,03492	91000		3178				
		т								
45	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03492	40200		1404				
		т								
46	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	6,64	4999,01	1085,26	33193	7206	13096	6	40
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				1028,25	380,37	6828	2526	140	1,6972	11
47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2. Бетон для омоноличивания стыков	1,28152	236		302				
		м3								
48	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28152	274		351				
		м3								
49	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	24900		165336				
		м3								
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	236		1567				
		м3								
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,64	274		1819				
		м3								
52	Е8-12-1	Армирование в стыках панелей	0,02416	72779,65	422,15	1758	10	241	56,4	1
		т металлических изделий		—	—	—	—	—	—	—
				8257,5	157,5	200	4	118	0,77	–
53	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02416	40200		971				
		т								
54	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2321,47	310,26	9286	1241	1964	1,53	6
		шт сборных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
55	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3245,51	414,99	3246	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций		—	—	—	—	—	—	—

				339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
56	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1,85	26600		49210				
		м3								
57	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,85	119		220				
		м3								
58	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85	236		437				
		м3								
59	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,85	274		507				
		м3								
60	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	2,4	26600		63840				
		м3								
61	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,4	119		286				
		м3								
62	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,4	236		566				
		м3								
63	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4	274		658				
		м3								
		Итого по разделу 2								
						796107	**27282**	**50907**		**233**
		Всего прямые затраты								
						31828	**9481**			
		Накладные расходы				**50907**				
		Итого				**847014**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**50821**				
		Всего по разделу				**897835**				

				Локальная смета № 6-2-1						
				Пожарный резервуар емк. 100 м3 поз.16						
	Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	8419,57	66,01	33678	264	927	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
2	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 4 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	50,5521	108,35	2,95	5477	149	1347	0,164	8
		м2								
				24,48	1,12	1238	57	104	0,00544	–
3	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона м200	15	10772,84	672,63	161593	10089	18292	5,83	87
		м3								
				927	234,39	13905	3516	105	0,9295	14
4	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15	236		3540				
		м3								
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15	274		4110				
		м3								
6	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0728	73000		5314				
		т								
7	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,171	68200		11662				
		т								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1305	67700		8835				
		т								
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3179	65900		20950				
		т								
10	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,1858	61300		11390				
		т								
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0606	41200		2497				
		т								
12	Е6-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,11	8541,97	66,01	940	7	26	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–

13	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	7,28	4999,01	1085,26	36393	7901	14357	6	44
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				1028,25	380,37	7486	2769	140	1,6972	12
14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2, Бетон для омоноличивания стыков	1,40504	118		166				
		м3								
15	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,40504	548		770				
		м3								
16	30-18-15	сооружений водопровода, канализации,	3,86	21500		82990				
		м3								
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,86	236		911				
		м3								
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,86	274		1058				
		м3								
19	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	3,42	18700		63954				
		м3								
20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,42	236		807				
		м3								
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,42	274		937				
		м3								
22	4-1-130	Дополнительные закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,03492	91000		3178				
		т								
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03492	40200		1404				
		т								
24	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	6 64	4999.01	1085,26	33193	7206	13096	6	40

		м3 сборных железобетонных конструкций								
				1028,25	380,37	6828	2526	140	1,6972	11
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2. Бетон для омоноличивания стыков	1,28152	236		302				
		м3								
26	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28152	274		351				
		м3								
27	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	24900		165336				
		м3								
28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,64	236		1567				
		м3								
29	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,64	274		1819				
		м3								
30	Е8-12-1	Армирование в стыках панелей	0,02416	72779,65	422,15	1758	10	241	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	200	4	118	0,77	–
31	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02416	40200		971				
		т								
32	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2321,47	310,26	9286	1241	1964	1,53	6
		шт сборных конструкций								
				256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
33	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3245,51	414,99	3246	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций								
				339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
34	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1,85	26600		49210				
		м3								
35	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 85	119		220				

		м3								
36	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,85	236		437				
		м3								
37	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,85	274		507				
		м3								
38	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	2,4	26600		63840				
		м3								
39	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,4	119		286				
		м3								
40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,4	236		566				
		м3								
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4	274		658				
		м3								
		Итого по разделу 2								
						796107	**27282**	**50907**		**233**
		Всего прямые затраты								
						31828	**9481**			
		Накладные расходы				**50907**				
		Итого				**847014**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**50821**				
		Всего по разделу				**897835**				
				Локальная смета № 6-4-1						
				Септик производительностью 12 м3/сут						
				Общестроительные работы						
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 Мокрый грунт т.ч. п.3.46 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1 кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1.	172,5	38.82	36 51	6696	6298	2066	0.01606	3
		м3 грунта								

				2,31	10,04	398	1732	97	0,03487	6
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	48,2	27,84	26,18	1342	1262	414	0,0115	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,66	7,2	80	347	97	0,025	1
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,5	262,72	–	394	–	445	1,848	3
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				262,72	–	394	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	5,3	560,52	–	2971	–	3357	3,5712	19
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				560,52	–	2971	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,7	6,48	6,48	290	290	91	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,1	–	94	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	95,9	7,57	7,57	726	726	229	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,46	–	236	97	0,00942	1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				134,1	–	671	–	113	–	–
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13,4	167,18	–	2240	–	2531	1,21	16
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				167,18	–	2240	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,7	21,55	4,52	963	202	738	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				17,03	–	761	–	97	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	95,9	25,65	5,38	2460	516	1886	0,129	12
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				20,27	–	1944	–	97	–	–

11	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	71,3	7,86	7,86	560	560	177	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	182	97	0,00978	1
12	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	124,7	343,74	343,74	42864	42864	26835	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	27665	97	1,02	127
13	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	36,45	42,26	2,62	1540	95	515	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	383	36	123	0,0048	–
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,645	8552,17	66,01	31173	241	845	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	714	91	105	0,1218	–
15	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,645	170		620				
		м3								
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,45	320,63	9,95	11687	363	2508	0,356	13
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1903	136	123	0,0182	1
17	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	36,45	482,68	1,27	17594	46	8873	1,42	52
		м2								
				270	0,47	9842	17	90	0,0023	–
18	Е13-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клееК=2,000;	72,9	362,23	0,3	26407	22	15508	1,24	90
		м2								
				236,25	0,11	17223	8	90	0,0006	–
21	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно. Опорная скоба М1	0,006	60300		362				
		т								
22	1-1-773	Скобы ходовые	55	221		12155				
		шт								
23	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	142,07715	425,88	3,58	60508	509	18761	0,73	104
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	17743	125	105	0,0433	6
24	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	101,34664	482,68	1,27	48918	129	24671	1,42	144
		м2								

2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	26,3	262,72	–	6910	–	7808	1,848	49
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				262,72	–	6910	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	876,4	7,86	7,86	6889	6889	2168	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,55	–	2235	97	0,00978	9
4	Е1-12-14	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	136	30,62	28,79	4164	3915	1286	0,01265	2
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,83	7,92	249	1077	97	0,0275	4
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	4,2	302,12	–	1269	–	1434	2,1252	9
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				302,12	–	1269	–	113	–	–
6	Е1-24-2	Перемещение мокрого грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	140,2	7,86	7,86	1102	1102	347	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,55	–	358	97	0,00978	1
7	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	379,6	35,29	33,19	13396	12599	4135	0,0146	6
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,1	9,13	797	3466	97	0,0317	12
8	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,7	467,1	–	5465	–	6175	2,976	35
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				467,1	–	5465	–	113	–	–
9	Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	391,3	9,29	9,29	3635	3635	1147	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,02	–	1182	97	0,01156	5
10	Е1-12-15	Разработка в отвал мокрого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1	351	38,82	36,51	13626	12815	4205	0,01606	6

		м3 грунта								
				2,31	10,04	811	3524	97	0,03487	12
11	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,9	467,1	–	5091	–	5753	2,976	32
		м3 грунта								
				467,1	–	5091	–	113	–	–
12	Е1-24-3	Перемещение мокрого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	361,9	9,29	9,29	3362	3362	1060	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	1093	97	0,01156	4
13	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	200	289,15	289,15	57830	57830	36204	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	186,62	–	37324	97	0,858	172
23	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	412	2250		927000				
		м								
27	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	4	16300		65200				
29	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	8	1140		9120				
		шт								
		Итого по разделу								
						1147726	**124403**	**79028**		**389**
		Всего прямые затраты								
						22003	**56380**			
		Накладные расходы				**79028**				
		Итого				**1226754**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**73605**				
		Всего по разделу				**1300359**				
				Локальная смета № 7-2-1						
				Наружное электроосвещение						
19	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,453	360600		163352				
		1000м								

23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	169,56	218,93	–	37122	–	41948	1,54	261
		м3 грунта								
				218,93	–	37122	–	113	–	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54,9925	134,1	–	7374	–	8333	0,972	53
		м3 грунта								
				134,1	–	7374	–	113	–	–
25	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	30,28075	9,24	9,24	280	280	88	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	91	97	0,0115	-
26	30-8-92	Песок природный	25,25	1350		34088				
		м3								
27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,685	13900		23422				
		1000шт								
		Итого по разделу								
						265637	**280**	**50369**		**314**
		Всего прямые затраты								
						44496	**91**			
		Накладные расходы				**50369**				
		Итого				**316007**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**18960**				
		Всего по разделу				**334967**				
				Локальная смета № 6-12-1						
				Канализация К 1						
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	34,4	22,04	20,73	758	713	234	0,00911	–
		м3 грунта								
				1,31	5,7	45	196	97	0,0198	1
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,1	200,88	–	221	–	250	1,416	2
		м3 грунта								
				200,88	–	221	–	113	–	–
3	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кзкс1=0,85 кзпм1=0,85;	35,4	6,72	6,72	238	238	75	–	–

		м3 грунта								
				–	2,18	–	77	97	0,00836	–
4	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	108,7	35,29	33,19	3836	3608	1183	0,0146	2
		м3 грунта								
				2,1	9,13	228	992	97	0,0317	3
5	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kэпр1=1,2;	3,4	467,1	–	1588	–	1794	2,976	10
		м3 грунта								
				467,1	–	1588	–	113	–	–
6	Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	112	9,29	9,29	1040	1040	328	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	338	97	0,01156	1
7	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	112	167,18	–	18724	–	21158	1,21	136
		м3 грунта								
				167,18	–	18724	–	113	–	–
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	35,3	122,18	–	4313	–	4874	0,885	31
		м3 грунта								
				122,18	–	4313	–	113	–	–
9	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19,4	50,87	48,38	987	939	309	0,0166	–
		м3 грунта								
				2,39	14,07	46	273	97	0,0481	1
10	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	34,92	24,6	24,6	859	859	172	–	–
		т								
				–	4,92	–	172	100	0,01033	–
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	19,4	167,18	–	3243	–	3665	1,21	23
		м3 грунта								
				167,18	–	3243	–	113	–	–
12	Е1-27-9	Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	131,4	3,28	3,28	431	431	135	–	–
		м3 грунта								
				–	1,06	–	139	97	0,00408	1
13	Е1-27-7	Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	35,4	3,11	3,11	110	110	35	–	–
		м3 грунта								

				–	1,01	–	36	97	0,00387	–
14	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,181	718421,65	2029,45	130034	367	12782	314	57
		км трубопровода								
				53550	767,25	9693	139	130	3,75	1
15	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	15,8	26201,07	2538,55	413977	40109	73861	15,868	251
		м3 конструкций колодцев								
				2645,33	950,63	41796	15020	130	4,643	73
16	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	16	8060		128960				
		комплект								
17	2-1-237	Стоимость стремянки	0,1908	154400		29460				
		т								
18	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	18,72	9202,88	–	172278	–	13055	3,66	69
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	10614	–	123	–	–
19	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18,72	170		3182				
		м3								
20	Е8-6-9	Наращивание горловины кирпичом	0,5	9437,25	296,6	4719	148	605	5,95	3
		м3 кладки								
				915,75	110,25	458	55	118	0,54	–
		Итого по разделу								
						918958	**48562**	**134515**		**665**
		Всего прямые затраты								
						90969	**17437**			
		Накладные расходы				**134515**				
		Итого				**1053473**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**63208**				
		Всего по разделу				**1116681**				
		Всего				**14341825**				
		Временные здания и сооружения				**487622**				
		Итого временные здания и сооружения				**14829447**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.2%)				**326248**				

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				148294				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				59318				
		Транспорт привозных материалов				355314				
		Командировочные расходы				191870				
		Итого				15910491				
		в базовых ценах 2001 года				15910491				
		в текущих ценах 2012 года				31041367				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				620827				
		Итого				31662195				
		НДС (12%)				3799463				
		Всего				35461658				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.