П

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2012 г.
от 18.06.2012 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала строительства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2012 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.
Акт №8	166558570	74590913	7184952		54364915	26563817	70818	
Итого	166558570				54364915			
НДС 12%	19987028				6523790			
Итого	186545598				60888705			
Погашение аванса 30%	55963679				18266611			
Всего к оплате	**130581919**				**42622094**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомсервисстрой"
_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

АКТ №8 от 18.06.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-1-1						
				Здание администрации поз. 1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
46	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	14,87916	1052,99	34,89	15668	519	10921	3,34	50
		м2 проемов								
				598,5	13,19	8905	196	120	0,0644	1
47	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	4,07376	88,83	0,07	362	–	202	0,261	1
		м2 проемов								
				41,18	0,02	168	–	120	0,0001	–
48	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
		комплект								
49	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
50	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,07376	5610		22854				
		м2								

51	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8054	4010		43330				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						94414	**519**	**11123**		**52**
		Всего прямые затраты								
						9073	**196**			
		Накладные расходы				**11123**				
		Итого				**105537**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6332**				
		Всего по разделу				**111869**				
	Раздел 8 Перегородки									
56	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	38,52	1688,04	14,13	65023	544	18239	2,32	89
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	14994	205	120	0,0261	1
57	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,5408	5450		8397				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						73420	**544**	**18239**		**90**
		Всего прямые затраты								
						14994	**205**			
		Накладные расходы				**18239**				
		Итого				**91659**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5500**				
		Всего по разделу				**97159**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
58	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	106,02	1536,74	8,54	162925	905	11715	0,547	58
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	9185	339	123	0,0156	2
59	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	106,02	501,18	6,38	53135	676	9379	0,447	47
		м2 пола								

				69,53	2,39	7372	253	123	0,0117	1
60	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	109,2	109,84	0,46	11995	50	1642	0,0765	8
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1315	20	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						228055	**1631**	**22736**		**116**
		Всего прямые затраты								
						17872	**612**			
		Накладные расходы				**22736**				
		Итого				**250791**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15047**				
		Всего по разделу				**265838**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
61	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	106,02	446,72	4,48	47361	475	13783	0,671	71
		м2 потолков								
				106,65	1,69	11307	179	120	0,0082	1
62	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106,02	150,6	3,94	15967	418	11533	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	10826	158	105	0,00729	1
63	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	106,02	213,88	1,65	22676	175	2801	0,154	16
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	2601	67	105	0,003	–
64	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	244,62	873,29	4,85	213624	1186	57604	1,288	315
		м2								
				222,86	1,41	54516	345	105	0,0062	2
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	323,37	121,68	3,43	39348	1109	25479	0,4552	147
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	23842	424	105	0,0063	2

66	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	323,37	210,86	1,19	68186	385	7719	0,138	45
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	7205	146	105	0,0022	1
67	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	3,38462	210,75	0,18	713	1	508	0,843	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	484	–	105	0,0003	–
68	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	10,76923	284,82	0,16	3067	2	2464	1,26	14
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	2346	1	105	0,0003	–
69	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором. Затирка цоколя	22,59	548,77	2,65	12397	60	6154	1,43	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	5845	16	105	0,0275	1
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	48	170,42	1,61	8180	77	4498	0,532	26
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	4255	29	105	0,003	–
71	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	9,42	168,52	1,61	1587	15	883	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	835	6	105	0,003	–
72	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	20,57	168,52	1,61	3466	33	1929	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1824	13	105	0,003	–
73	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	2,24	100,08	1,19	224	3	98	0,255	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	92	1	105	0,0022	–
74	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
75	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	154,8	170,71	1,88	26426	291	12844	0,467	72
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—

				78,3	0,72	12121	111	105	0,0035	1
		Итого по разделу 10								
						463458	**4232**	**148428**		**827**
		Всего прямые затраты								
						138223	**1497**			
		Накладные расходы				**148428**				
		Итого				**611886**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**36713**				
		Всего по разделу				**648599**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
76	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,9	48,38	2,62	1834	99	536	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	398	38	123	0,0048	–
77	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,6925	9202,88	–	52387	–	3970	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3228	–	123	–	–
	11.2 Крыльцо									
78	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41,46	119,27	2,62	4945	109	587	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	436	41	123	0,0048	–
79	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	38,22	384,3	25,04	14688	957	1487	0,143	5
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	850	359	123	0,0458	2
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	38,22	1905,05	11,03	72811	422	4669	0,601	23
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3638	158	123	0,0202	1
81	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	38,22	501,18	6,38	19155	244	3380	0,447	17
		м2 пола								
				69,53	2,39	2657	91	123	0,0117	–
82	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
83	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				

		м3								
84	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
85	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
86	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
87	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	21662,17	316,57	8881	130	1775	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						186095	**2094**	**17029**		**88**
		Всего прямые затраты								
						13128	**786**			
		Накладные расходы				**17029**				
		Итого				**203124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12187**				
		Всего по разделу				**215311**				
				Локальная смета № 2-1-4						
				Здание администрации поз.1						
				Электроосвещение						
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	2	1287		2574				

		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 40А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	2	342,8	134	686	268	372	0,99	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				158	37,8	316	76	95	0,221	–
8	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	8	467,8	183	3742	1464	2172	1,46	12
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				234	51,8	1872	414	95	0,302	2
9	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	260	138	95	0,201	1
10	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313	131	3756	1572	1777	0,75	9
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	1428	443	95	0,216	3
11	99-1-6	Светильник люминесцентный ЛПО 2х20	2	593		1186				
		шт								
12	99-1-7	Светильник люминесцентный ЛПО 4х20	8	998		7984				
		шт								
13	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	4	390		1560				
		шт								
14	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	2	2300		4600				
		шт								
15	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	4	757		3028				
		шт								
16	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	6	848		5088				
		шт								
17	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				131	25,7	131	26	95	0,15	–
18	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441				
		шт								
19	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	6	39		234				
		шт								

20	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	4	70		280				
		шт								
21	17-6-21	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-200	6	58		348				
		шт								
22	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	36	82		2952				
		шт								
23	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	36	17		612				
		шт								
24	Ц10-901-12	Коробка оконечная	24	85,5	0,2	2052	5	1005	0,23	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	912	2	110	–	–
25	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	24	509		12216				
		шт								
26	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
27	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68		136				
		шт								
28	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	7	46		322				
		шт								
29	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	99	0,37	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	0,2	104	–	95	0,001	–
30	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	55	0,9	275	5	238	0,33	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	249	1	95	0,001	–
31	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	345	1	95	0,001	–
32	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный А56-029	2	264		528				
		шт								
33	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	5	242		1210				
		шт								

34	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	3	54		162				
		шт								
35	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	114	27,7	2,1	3158	239	2188	0,1	11
		м кабеля								
				19,7	0,5	2246	57	95	0,003	–
36	99-1-6	Кабель-канал 12х12	102	50		5100				
		м								
37	99-1-7	Кабель-канал 20х20мм L=2м	12	102		1224				
		м								
38	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,04	28900		1156				
		1000м								
39	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100		6773				
		1000м								
						93973	**4225**	**16744**		**95**
		Всего прямые затраты								
						15917	**1174**			
		Накладные расходы				**16744**				
		Итого				**110717**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6643**				
		Всего по смете				**117360**				
				Локальная смета № 2-1-1						
				Столовая поз.2						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
64	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	93,57	1688,04	14,13	157950	1322	44305	2,32	217
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	36422	499	120	0,0261	2
65	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	3,7428	5450		20398				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						178348	**1322**	**44305**		**219**
		Всего прямые затраты								
						36422	**499**			

		Накладные расходы				**44305**				
		Итого				**222653**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**13359**				
		Всего по разделу				**236012**				
	Раздел 9 Полы									
	9.2 ТД 376									
66	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	100,98	1536,74	8,54	155180	862	11157	0,547	55
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				86,63	3,2	8748	323	123	0,0156	2
67	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100,98	501,18	6,38	50609	644	8932	0,447	45
		м2 пола		—	—	—	—	—	—	—
				69,53	2,39	7021	241	123	0,0117	1
68	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	146,9	109,84	0,46	16135	68	2208	0,0765	11
		м плинтусов		—	—	—	—	—	—	—
				12,04	0,18	1769	26	123	0,0008	–
	9.2 ТД 376									
69	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	72,52	119,27	2,62	8649	190	1026	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	762	72	123	0,0048	–
70	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,8016	9202,88	–	53391	–	4047	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		—	—	—	—	—	—	—
71	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	72,52	1472,02	11,72	106751	850	15705	1,06	77
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				171,68	4,39	12450	318	123	0,0214	2
		Итого по разделу 9								
						390715	**2614**	**43075**		**219**
		Всего прямые затраты				—	—			
						30750	**980**			
		Накладные расходы				**43075**				
		Итого				**433790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**26027**				
		Всего по разделу				**459817**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
72	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	173,62	446,72	4,48	77560	778	22572	0,671	116

		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	18517	293	120	0,0082	1
73	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	173,62	150,6	3,94	26147	684	18886	0,5535	96
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	17728	259	105	0,00729	1
74	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	173,62	213,88	1,65	37134	286	4586	0,154	27
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	4259	109	105	0,003	1
75	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	231,87	873,29	4,85	202490	1125	54602	1,288	299
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	51675	327	105	0,0062	1
76	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	353,53	121,68	3,43	43018	1213	27855	0,4552	161
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	26066	463	105	0,0063	2
77	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	353,53	210,86	1,19	74545	421	8438	0,138	49
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	7877	159	105	0,0022	1
78	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	145,4	2383,78	7	346602	1018	47899	1,88	273
		м2 облицовки		—	—	—	—	—	—	—
				309,66	4,08	45025	593	105	0,0208	3
79	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,23077	210,75	0,18	1102	1	784	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	747	–	105	0,0003	–
80	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	15,38462	284,82	0,16	4382	2	3520	1,26	19
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	3351	1	105	0,0003	–

81	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором. Затирка цоколя	32,67	548,77	2,65	17928	87	8901	1,43	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	8453	24	105	0,0275	1
82	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	81,6	170,42	1,61	13906	131	7648	0,532	43
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	7234	50	105	0,003	–
83	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек	13,091	168,52	1,61	2206	21	1227	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1161	8	105	0,003	–
84	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	17,93	168,52	1,61	3022	29	1680	0,532	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1589	11	105	0,003	–
85	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	3,2	100,08	1,19	320	4	140	0,255	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	132	1	105	0,0022	–
86	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	2,8	168,52	1,61	472	5	263	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	248	2	105	0,003	–
87	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	146,4146	170,71	1,88	24994	275	12147	0,467	68
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	11464	105	105	0,0035	1
		Итого по разделу 10								
						875828	**6080**	**221148**		**1233**
		Всего прямые затраты				—	—			
						205526	**2405**			
		Накладные расходы				**221148**				
		Итого				**1096976**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**65819**				
		Всего по разделу				**1162795**				
				Локальная смета № 2-2-5						
				Канализация производственная К3						

1	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
2	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,584	23
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				106,2	0,25	4248	10	128	0,0012	–
3	99-2-10	Ревизия ПХВ d100мм	1	467		467				
		шт								
4	99-2-9	Прочистка ПВХ d 50мм	8	237		1896				
		шт								
5	99-2-10	Прочистка ПХВ d100мм	1	467		467				
		шт								
7	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	532	0,46	2
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				81	2,25	405	11	128	0,01	–
9	Е6-1-15	Бетон на упоры	0,03	8500,22	100,65	255	3	5	0,97	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				146,25	38,03	4	1	105	0,1857	–
10	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	12	175,95	1,57	2111	19	2074	0,83	10
		воронка		—	—	—	—	—	—	—
				135	–	1620	–	128	–	–
11	99-1-1 ТОО "Водозапорная арматура"	Патрубок (воронка)	12	319		3828				
		шт								
						47650	**96**	**9246**		**40**
		Всего прямые затраты				—	—			
						7198	**27**			
		Накладные расходы				**9246**				
		Итого				**56896**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3414**				
		Всего по смете				**60310**				
				Локальная смета № 2-2-6						
				Электроосвещение						
1	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	470	3	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—

				493	2,3	493	2	95	0,013	–
2	18-3-156	Щиток осветительный, тип ОЩВ1-6	1	11000		11000				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 10А	1	250		250				
		шт								
5	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	24	342,8	134	8227	3216	4464	0,99	24
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				158	37,8	3792	907	95	0,221	5
6	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	11	467,8	183	5146	2013	2987	1,46	16
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				234	51,8	2574	570	95	0,302	3
7	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313	131	3130	1310	1481	0,75	8
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	1190	369	95	0,216	2
8	Ц8-593-11	Световой указатель гидранта	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				131	25,7	131	26	95	0,15	–
9	99-1-6	Светильник люминесцентный ЛПО 2х20	4	593		2372				
		шт								
10	99-1-6	Светильник люминесцентный ЛСП 2х40	20	1939		38780				
		шт								
11	99-1-7	Светильник люминесцентный ЛПО 4х20	11	998		10978				
		шт								
12	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	3	2300		6900				
		шт								
13	99-1-9АБК-УК	Светильник настенно-потолочный НББ 02	3	106		318				
		шт								
14	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	4	757		3028				
		шт								
15	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441				
		шт								
16	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-15, Б225-235-25	4	24		96				
		шт								

17	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	4	39		156				
		шт								
18	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	52	82		4264				
		шт								
19	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99		3960				
		шт								
20	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	52	17		884				
		шт								
21	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	40	14		560				
		шт								
22	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	20	55	0,9	1100	18	948	0,33	7
		шт								
				49,7	0,2	994	4	95	0,001	–
23	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
		шт								
				115	0,2	345	1	95	0,001	–
24	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	20	242		4840				
		шт								
25	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	3	54		162				
		шт								
26	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	260	27,7	2,1	7202	546	4989	0,1	26
		м кабеля								
				19,7	0,5	5122	130	95	0,003	1
27	99-1-6	Кабель-канал 12х12	130	50		6500				
		м								
28	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,065	28900		1879				
		1000м								
29	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,195	52100		10160				
		1000м								
						134574	**7261**	**16035**		**99**
		Всего прямые затраты								
						14868	**2011**			
		Накладные расходы				**16035**				

		Итого				**150609**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9037**				
		Всего по смете				**159646**				
				Локальная смета № 2-2-7						
				Силовое электрооборудование						
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	2	6874	–	13748	–	12453	32	64
		шт								
				6165	–	12330	–	101	–	–
2	80-1-1	ПР8501-1-055-2У3	1	67327		67327				
		шт								
3	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-36	1	8000		8000				
		шт								
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт								
				227	2,3	2043	21	95	0,013	–
5	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12, 10-16А	6	1287		7722				
		шт								
6	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 25А	1	250		250				
		шт								
7	99-1-4	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	2	923		1846				
		шт								
8	Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт								
				405	6,8	405	7	95	0,039	–
9	99-1-3	ЯРВ-100, 100 А	1	8199		8199				
		шт								
10	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	5	782,9	17,9	3915	90	1850	3	15
		шт								
				387	2,3	1935	12	95	0,013	–
11	80-9-7	Пускатель магнитный ПМЛ 122002Б	4	465		1860				

		шт								
12	80-9-7	Пускатель магнитный ПМЛ 111002Б	1	1631		1631				
		шт								
13	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	223	0,36	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	234	1	95	0,001	–
14	99-1-1	Розетка РА10-002	4	84		336				
		шт								
15	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02	74900		1498				
		1000м								
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,065	52100		3387				
		1000м								
17	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,028	99700		2792				
		1000м								
18	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,025	159700		3993				
		1000м								
19	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,02	248700		4974				
		1000м								
20	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,006	360600		2164				
		1000м								
21	16-1-395	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,003	462900		1389				
		1000м								
22	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,016	122300		1957				
		1000м								
23	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	17,8	125,6	64,1	2236	1141	967	0,26	5
		м		—	—	—	—	—	—	—
				41,4	15,8	737	281	95	0,093	2
24	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	9,2	39,5	3,5	363	32	232	0,16	1
		м		—	—	—	—	—	—	—

				25,9	0,7	238	6	95	0,004	–
25	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	27	63		1701				
		м								
26	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	15	49,4	4,9	741	74	479	0,2	3
		м								
				32,6	1	489	15	95	0,006	–
27	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	15	160		2400				
		м								
28	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	42	14,6	0,2	613	8	475	0,07	3
		м								
				11,8	0,1	496	4	95	–	–
29	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	141	27,7	2,1	3906	296	2707	0,1	14
		м кабеля								
				19,7	0,5	2778	71	95	0,003	–
30	99-1-6	Кабель-канал 12х12	30	50		1500				
		м								
31	99-1-6	Кабель-канал 16х16	4	50		200				
		м								
32	99-1-6	Кабель-канал 50х20	54	102		5508				
		м								
						162438	**1804**	**21738**		**116**
		Всего прямые затраты								
						21685	**418**			
		Оборудования, тенге				**70818**				
		Накладные расходы				**21738**				
		Итого				**113358**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6801**				
		Всего по смете				**190977**				
				Локальная смета № 2-3-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз.5						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
	8.0.									

52	E10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
53	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	E11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	106,76	1536,74	8,54	164062	912	11797	0,547	58
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	9249	342	123	0,0156	2
55	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	106,76	501,18	6,38	53506	681	9444	0,447	48
		м2 пола								
				69,53	2,39	7423	255	123	0,0117	1
56	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	96,8	109,84	0,46	10633	45	1454	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1165	17	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						228201	**1638**	**22695**		**116**
		Всего прямые затраты								
						17837	**614**			
		Накладные расходы				**22695**				
		Итого				**250896**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15054**				

		Всего по разделу				**265950**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
57	E10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	106,76	446,72	4,48	47692	478	13879	0,671	72
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	11386	180	120	0,0082	1
58	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106,76	150,6	3,94	16078	421	11613	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	10901	159	105	0,00729	1
59	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	106,76	213,88	1,65	22834	176	2820	0,154	16
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	2619	67	105	0,003	–
60	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	266,76	873,29	4,85	232959	1294	62817	1,288	344
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	59450	376	105	0,0062	2
61	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	285,27	121,68	3,43	34712	978	22477	0,4552	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	21033	374	105	0,0063	2
62	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	285,27	210,86	1,19	60152	339	6808	0,138	39
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	6356	128	105	0,0022	1
63	E15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	8,46154	210,75	0,18	1783	2	1271	0,843	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	1209	1	105	0,0003	–
64	E15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	7,69231	284,82	0,16	2191	1	1760	1,26	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1675	1	105	0,0003	–
65	E15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	22,59	548,77	2,65	12397	60	6154	1,43	32

		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	5845	16	105	0,0275	1
66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	48	170,42	1,61	8180	77	4498	0,532	26
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	4255	29	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	9,42	168,52	1,61	1587	15	883	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	835	6	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	20,57	168,52	1,61	3466	33	1929	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1824	13	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	1,6	100,08	1,19	160	2	70	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	66	1	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	156,44	170,71	1,88	26706	294	12980	0,467	73
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	12249	113	105	0,0035	1
		Итого по разделу 10								
						471133	**4172**	**150090**		**834**
		Всего прямые затраты				—	—			
						139827	**1465**			
		Накладные расходы				**150090**				
		Итого				**621223**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**37273**				
		Всего по разделу				**658496**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									

72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,6925	9202,88	–	52387	–	3970	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3228	–	123	–	–
73	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,9	48,38	2,62	1834	99	536	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	398	38	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41,46	119,27	2,62	4945	109	587	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	436	41	123	0,0048	–
75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	38,22	384,3	25,04	14688	957	1487	0,143	5
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	850	359	123	0,0458	2
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	38,22	1905,05	11,03	72811	422	4669	0,601	23
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3638	158	123	0,0202	1
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	38,22	501,18	6,38	19155	244	3380	0,447	17
		м2 пола								
				69,53	2,39	2657	91	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	21662,17	316,57	8881	130	1775	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								

				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						186095	**2094**	**17029**		**88**
		Всего прямые затраты								
						13128	**786**			
		Накладные расходы				**17029**				
		Итого				**203124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12187**				
		Всего по разделу				**215311**				
				Локальная смета № 2-3-4						
				Электроосвещение						
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	4	250		1000				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	15	216,3	120	3245	1800	1416	0,41	6
		шт								
				65	34,4	975	516	95	0,201	3
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	14	390		5460				

		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	2	2300		4600				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	2	39		78				
		шт								
13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	15	70		1050				
		шт								
14	Ц10-901-12	Коробка оконечная	16	85,5	0,2	1368	3	671	0,23	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	608	2	110	–	–
15	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	16	509		8144				
		шт								
16	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64	1	1088	17	948	0,36	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	995	3	95	0,001	–
17	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	17	46		782				
		шт								
18	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	55	0,9	275	5	238	0,33	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	249	1	95	0,001	–
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	5	242		1210				
		шт								
21	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	164	27,7	2,1	4543	344	3147	0,1	16
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	3231	82	95	0,003	–
23	99-1-6	Кабель-канал 16х16	164	50		8200				
		м								
24	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,035	28900		1012				
		1000м								

25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100		7815				
		1000м								
						70557	**2517**	**14469**		**78**
		Всего прямые затраты								
						14053	**692**			
		Накладные расходы				**14469**				
		Итого				**85026**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5102**				
		Всего по смете				**90128**				
				Локальная смета № 2-4-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз.6						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
	8.0.									
52	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
53	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	106,76	1536,74	8,54	164062	912	11797	0,547	58

		м2 покрытия								
				86,63	3,2	9249	342	123	0,0156	2
55	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	106,76	501,18	6,38	53506	681	9444	0,447	48
		м2 пола								
				69,53	2,39	7423	255	123	0,0117	1
56	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	96,8	109,84	0,46	10633	45	1454	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1165	17	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						228201	**1638**	**22695**		**116**
		Всего прямые затраты								
						17837	**614**			
		Накладные расходы				**22695**				
		Итого				**250896**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15054**				
		Всего по разделу				**265950**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
57	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	106,76	446,72	4,48	47692	478	13879	0,671	72
		м2 потолков								
				106,65	1,69	11386	180	120	0,0082	1
58	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106,76	150,6	3,94	16078	421	11613	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	10901	159	105	0,00729	1
59	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	106,76	213,88	1,65	22834	176	2820	0,154	16
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	2619	67	105	0,003	–
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	266,76	873,29	4,85	232959	1294	62817	1,288	344
		м2								
				222,86	1,41	59450	376	105	0,0062	2
61	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	285,27	121,68	3,43	34712	978	22477	0,4552	130

		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	21033	374	105	0,0063	2
62	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	285,27	210,86	1,19	60152	339	6808	0,138	39
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	6356	128	105	0,0022	1
63	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	8,46154	210,75	0,18	1783	2	1271	0,843	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	1209	1	105	0,0003	–
64	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	7,69231	284,82	0,16	2191	1	1760	1,26	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1675	1	105	0,0003	–
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	22,59	548,77	2,65	12397	60	6154	1,43	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	5845	16	105	0,0275	1
66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	48	170,42	1,61	8180	77	4498	0,532	26
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	4255	29	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	9,42	168,52	1,61	1587	15	883	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	835	6	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	20,57	168,52	1,61	3466	33	1929	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1824	13	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	1,6	100,08	1,19	160	2	70	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	66	1	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	156,44	170,71	1,88	26706	294	12980	0,467	73

		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	12249	113	105	0,0035	1
		Итого по разделу 10								
						471133	**4172**	**150090**		**834**
		Всего прямые затраты								
						139827	**1465**			
		Накладные расходы				**150090**				
		Итого				**621223**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**37273**				
		Всего по разделу				**658496**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,6925	9202,88	–	52387	–	3970	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3228	–	123	–	–
73	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,9	48,38	2,62	1834	99	536	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	398	38	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41,46	119,27	2,62	4945	109	587	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	436	41	123	0,0048	–
75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	38,22	384,3	25,04	14688	957	1487	0,143	5
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	850	359	123	0,0458	2
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	38,22	1905,05	11,03	72811	422	4669	0,601	23
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3638	158	123	0,0202	1
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	38,22	501,18	6,38	19155	244	3380	0,447	17
		м2 пола								
				69,53	2,39	2657	91	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–

79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	21662,17	316,57	8881	130	1775	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						186095	**2094**	**17029**		**88**
		Всего прямые затраты								
						13128	**786**			
		Накладные расходы				**17029**				
		Итого				**203124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12187**				
		Всего по разделу				**215311**				
				Локальная смета № 2-4-4						
				Электроосвещение						
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								

				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	4	250		1000				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	15	216,3	120	3245	1800	1416	0,41	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	975	516	95	0,201	3
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	14	390		5460				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	2	2300		4600				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	2	39		78				
		шт								
13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	15	70		1050				
		шт								
14	Ц10-901-12	Коробка оконечная	16	85,5	0,2	1368	3	671	0,23	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	608	2	110	–	–
15	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	16	509		8144				
		шт								
16	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64	1	1088	17	948	0,36	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	995	3	95	0,001	–
17	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	17	46		782				
		шт								
18	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	55	0,9	275	5	238	0,33	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—

				49,7	0,2	249	1	95	0,001	–
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт								
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	5	242		1210				
		шт								
21	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	164	27,7	2,1	4543	344	3147	0,1	16
		м кабеля								
				19,7	0,5	3231	82	95	0,003	–
23	99-1-6	Кабель-канал 16х16	164	50		8200				
		м								
24	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,035	28900		1012				
		1000м								
25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100		7815				
		1000м								
						70557	**2517**	**14469**		**78**
		Всего прямые затраты								
						14053	**692**			
		Накладные расходы				**14469**				
		Итого				**85026**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5102**				
		Всего по смете				**90128**				
				Локальная смета № 2-5-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.7						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
52	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–

53	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	63,92	1536,74	8,54	98228	546	7063	0,547	35
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5537	205	123	0,0156	1
55	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	63,92	501,18	6,38	32035	408	5654	0,447	29
		м2 пола								
				69,53	2,39	4444	153	123	0,0117	1
56	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	59,12	109,84	0,46	6494	27	889	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	712	11	123	0,0008	--
		Итого по разделу 9								
						136757	**981**	**13606**		**71**
		Всего прямые затраты								
						10693	**369**			
		Накладные расходы				**13606**				
		Итого				**150363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9022**				
		Всего по разделу				**159385**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
57	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	63,92	446,72	4,48	28554	286	8310	0,671	43
		м2 потолков								
				106,65	1,69	6817	108	120	0,0082	1

58	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,92	150,6	3,94	9626	252	6953	0,5535	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	6527	95	105	0,00729	–
59	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	63,92	213,88	1,65	13671	105	1688	0,154	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	1568	40	105	0,003	–
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,17	873,29	4,85	145988	811	39367	1,288	215
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	37256	236	105	0,0062	1
61	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	177,57	121,68	3,43	21607	609	13991	0,4552	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	13092	233	105	0,0063	1
62	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	177,57	210,86	1,19	37442	211	4238	0,138	25
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	3956	80	105	0,0022	–
63	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
64	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным. Окраска оконных наличников	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–
66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—

				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						294325	**2592**	**94147**		**520**
		Всего прямые затраты								
						87768	**908**			
		Накладные расходы				**94147**				
		Итого				**388472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**23308**				
		Всего по разделу				**411780**				
				Локальная смета № 2-6-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.8						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
52	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								

				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
53	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	63,92	1536,74	8,54	98228	546	7063	0,547	35
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5537	205	123	0,0156	1
55	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	63,92	501,18	6,38	32035	408	5654	0,447	29
		м2 пола								
				69,53	2,39	4444	153	123	0,0117	1
56	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	59,12	109,84	0,46	6494	27	889	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	712	11	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						136757	**981**	**13606**		**71**
		Всего прямые затраты								
						10693	**369**			
		Накладные расходы				**13606**				
		Итого				**150363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9022**				
		Всего по разделу				**159385**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
57	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	63,92	446,72	4,48	28554	286	8310	0,671	43
		м2 потолков								

				106,65	1,69	6817	108	120	0,0082	1
58	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,92	150,6	3,94	9626	252	6953	0,5535	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	6527	95	105	0,00729	–
59	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	63,92	213,88	1,65	13671	105	1688	0,154	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	1568	40	105	0,003	–
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,17	873,29	4,85	145988	811	39367	1,288	215
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	37256	236	105	0,0062	1
61	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	177,57	121,68	3,43	21607	609	13991	0,4552	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	13092	233	105	0,0063	1
62	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	177,57	210,86	1,19	37442	211	4238	0,138	25
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	3956	80	105	0,0022	–
63	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
64	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным. Окраска оконных наличников	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–
66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20

		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						294325	**2592**	**94147**		**520**
		Всего прямые затраты								
						87768	**908**			
		Накладные расходы				**94147**				
		Итого				**388472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**23308**				
		Всего по разделу				**411780**				
				Локальная смета № 2-7-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.9						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
52	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19

		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
53	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	63,92	1536,74	8,54	98228	546	7063	0,547	35
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5537	205	123	0,0156	1
55	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	63,92	501,18	6,38	32035	408	5654	0,447	29
		м2 пола								
				69,53	2,39	4444	153	123	0,0117	1
56	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	59,12	109,84	0,46	6494	27	889	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	712	11	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						136757	**981**	**13606**		**71**
		Всего прямые затраты								
						10693	**369**			
		Накладные расходы				**13606**				
		Итого				**150363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9022**				
		Всего по разделу				**159385**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
57	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	63,92	446,72	4,48	28554	286	8310	0,671	43

		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	6817	108	120	0,0082	1
58	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,92	150,6	3,94	9626	252	6953	0,5535	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	6527	95	105	0,00729	–
59	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	63,92	213,88	1,65	13671	105	1688	0,154	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	1568	40	105	0,003	–
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,17	873,29	4,85	145988	811	39367	1,288	215
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	37256	236	105	0,0062	1
61	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	177,57	121,68	3,43	21607	609	13991	0,4552	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	13092	233	105	0,0063	1
62	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	177,57	210,86	1,19	37442	211	4238	0,138	25
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	3956	80	105	0,0022	–
63	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
64	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным. Окраска оконных наличников	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–

66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						294325	**2592**	**94147**		**520**
		Всего прямые затраты								
						87768	**908**			
		Накладные расходы				**94147**				
		Итого				**388472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**23308**				
		Всего по разделу				**411780**				
				Локальная смета № 2-8-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.10						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									

57	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
58	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
54	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	63,92	1536,74	8,54	98228	546	7063	0,547	35
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5537	205	123	0,0156	1
55	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	63,92	501,18	6,38	32035	408	5654	0,447	29
		м2 пола								
				69,53	2,39	4444	153	123	0,0117	1
56	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	59,12	109,84	0,46	6494	27	889	0,0765	5
		м плинтусов								
				12,04	0,18	712	11	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						136757	**981**	**13606**		**71**
		Всего прямые затраты								
						10693	**369**			
		Накладные расходы				**13606**				
		Итого				**150363**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9022**				
		Всего по разделу				**159385**				

	Раздел 10 Отделочные работы									
57	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	63,92	446,72	4,48	28554	286	8310	0,671	43
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	6817	108	120	0,0082	1
58	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,92	150,6	3,94	9626	252	6953	0,5535	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	6527	95	105	0,00729	–
59	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	63,92	213,88	1,65	13671	105	1688	0,154	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	1568	40	105	0,003	–
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,17	873,29	4,85	145988	811	39367	1,288	215
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	37256	236	105	0,0062	1
61	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	177,57	121,68	3,43	21607	609	13991	0,4552	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	13092	233	105	0,0063	1
62	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	177,57	210,86	1,19	37442	211	4238	0,138	25
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	3956	80	105	0,0022	–
63	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
64	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным. Окраска оконных наличников	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
65	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—

				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–
66	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
67	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
68	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
69	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
71	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						294325	**2592**	**94147**		**520**
		Всего прямые затраты								
						87768	**908**			
		Накладные расходы				**94147**				
		Итого				**388472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**23308**				
		Всего по разделу				**411780**				
				Локальная смета № 2-9-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.11						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									

53	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм. С 111	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
54	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
55	Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прослойкой толщиой 50 мм	8,33	2835,81	24,82	23622	207	6054	3,54	29
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				596,25	9,38	4967	78	120	0,0458	–
56	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,6664	5450		3632				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						43131	**325**	**9997**		**48**
		Всего прямые затраты								
						8209	**122**			
		Накладные расходы				**9997**				
		Итого				**53128**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3188**				
		Всего по разделу				**56316**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
57	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	60,66	1536,74	8,54	93219	518	6702	0,547	33
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5255	194	123	0,0156	1
58	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	60,66	501,18	6,38	30402	387	5366	0,447	27
		м2 пола								
				69,53	2,39	4218	145	123	0,0117	1
59	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	55,86	109,84	0,46	6136	26	840	0,0765	4
		м плинтусов								
				12,04	0,18	673	10	123	0,0008	–
60	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из легкого бетона. Утепление пола	5,344	14205,81	130,93	75916	700	2001	2,1	11

		м3 подстилающего слоя		—	—	—	—	—	—	—
				303,75	49,5	1623	265	106	0,24	1
		Итого по разделу 9								
						205673	**1631**	**14909**		**78**
		Всего прямые затраты				—	—			
						11769	**614**			
		Накладные расходы				**14909**				
		Итого				**220582**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**13235**				
		Всего по разделу				**233817**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
61	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	60,66	446,72	4,48	27098	272	7886	0,671	41
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	6469	103	120	0,0082	–
62	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60,66	150,6	3,94	9135	239	6598	0,5535	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	6194	90	105	0,00729	–
63	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	60,66	213,88	1,65	12974	100	1602	0,154	9
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	1488	38	105	0,003	–
64	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	156,15	873,29	4,85	136364	757	36771	1,288	201
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	34800	220	105	0,0062	1
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	172,77	121,68	3,43	21023	593	13612	0,4552	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	12738	226	105	0,0063	1
66	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	172,77	210,86	1,19	36430	206	4123	0,138	24
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—

				22,28	0,45	3849	78	105	0,0022	–
67	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
68	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
69	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
71	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
72	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
73	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–
74	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
75	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						280461	**2485**	**90192**		**498**
		Всего прямые затраты				—	—			
						84090	**871**			

		Накладные расходы				**90192**				
		Итого				**370653**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**22239**				
		Всего по разделу				**392892**				
				Локальная смета № 2-10-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.12						
				Общестроительные работы						
	Раздел 8 Перегородки									
53	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм. С 111	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
54	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
55	Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прослойкой толщиой 50 мм	8,33	2835,81	24,82	23622	207	6054	3,54	29
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				596,25	9,38	4967	78	120	0,0458	–
56	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,6664	5450		3632				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						43131	**325**	**9997**		**48**
		Всего прямые затраты								
						8209	**122**			
		Накладные расходы				**9997**				
		Итого				**53128**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3188**				
		Всего по разделу				**56316**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									

57	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	60,66	1536,74	8,54	93219	518	6702	0,547	33
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	5255	194	123	0,0156	1
58	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	60,66	501,18	6,38	30402	387	5366	0,447	27
		м2 пола								
				69,53	2,39	4218	145	123	0,0117	1
59	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	55,86	109,84	0,46	6136	26	840	0,0765	4
		м плинтусов								
				12,04	0,18	673	10	123	0,0008	–
60	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из легкого бетона. Утепление пола	5,344	14205,81	130,93	75916	700	2001	2,1	11
		м3 подстилающего слоя								
				303,75	49,5	1623	265	106	0,24	1
		Итого по разделу 9								
						205673	**1631**	**14909**		**78**
		Всего прямые затраты								
						11769	**614**			
		Накладные расходы				**14909**				
		Итого				**220582**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**13235**				
		Всего по разделу				**233817**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
61	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	60,66	446,72	4,48	27098	272	7886	0,671	41
		м2 потолков								
				106,65	1,69	6469	103	120	0,0082	–
62	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60,66	150,6	3,94	9135	239	6598	0,5535	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	6194	90	105	0,00729	–
63	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	60,66	213,88	1,65	12974	100	1602	0,154	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	1488	38	105	0,003	–
64	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	156,15	873,29	4,85	136364	757	36771	1,288	201
		м2								

				222,86	1,41	34800	220	105	0,0062	1
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	172,77	121,68	3,43	21023	593	13612	0,4552	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	12738	226	105	0,0063	1
66	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	172,77	210,86	1,19	36430	206	4123	0,138	24
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	3849	78	105	0,0022	–
67	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,07692	210,75	0,18	1070	1	761	0,843	4
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	725	–	105	0,0003	–
68	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	4,61538	284,82	0,16	1315	1	1055	1,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1005	–	105	0,0003	–
69	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	16,11	548,77	2,65	8841	43	4389	1,43	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	4168	12	105	0,0275	–
70	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	38,2	170,42	1,61	6510	62	3579	0,532	20
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	3386	23	105	0,003	–
71	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
72	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	13,09	168,52	1,61	2206	21	1226	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1160	8	105	0,003	–
73	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	0,96	100,08	1,19	96	1	42	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	40	–	105	0,0022	–

74	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
75	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,34	170,71	1,88	16105	177	7828	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	7387	68	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						280461	**2485**	**90192**		**498**
		Всего прямые затраты								
						84090	**871**			
		Накладные расходы				**90192**				
		Итого				**370653**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**22239**				
		Всего по разделу				**392892**				
				Локальная смета № 2-11-1						
				Корпус для персонала поз. 13						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
47	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	11,9853	1052,99	34,89	12620	418	8797	3,34	40
		м2 проемов								
				598,5	13,19	7173	158	120	0,0644	1
48	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	10,1844	88,83	0,07	905	1	503	0,261	3
		м2 проемов								
				41,18	0,02	419	–	120	0,0001	–
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
50	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
		комплект								
51	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	10,1844	5610		57134				
		м2								
52	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				

		м2								
		Итого по разделу 6								
						89061	**419**	**9300**		**44**
		Всего прямые затраты								
						7592	**158**			
		Накладные расходы				**9300**				
		Итого				**98361**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5902**				
		Всего по разделу				**104263**				
	Раздел 7 Окна									
53	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,731	346,04	18,87	3713	202	1840	0,8165	9
		м2 проемов								
				136,44	6,39	1464	69	120	0,0312	–
54	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	10,731	10600		113749				
		м2								
55	E10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	10,731	1049,67	10,41	11264	112	2334	1,11	12
		м2 проемов								
				177,3	3,94	1903	42	120	0,0192	–
56	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	7,69231	612,72	6,11	4713	47	612	0,4	3
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	492	18	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						133439	**361**	**4786**		**24**
		Всего прямые затраты								
						3859	**129**			
		Накладные расходы				**4786**				
		Итого				**138225**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8294**				
		Всего по разделу				**146519**				
	Раздел 8 Перегородки									

57	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,33	1688,04	14,13	14061	118	3943	2,32	19
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3242	44	120	0,0261	–
58	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,3332	5450		1816				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						15877	**118**	**3943**		**19**
		Всего прямые затраты								
						3242	**44**			
		Накладные расходы				**3943**				
		Итого				**19820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1189**				
		Всего по разделу				**21009**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
59	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	106,76	1536,74	8,54	164062	912	11797	0,547	58
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	9249	342	123	0,0156	2
60	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	106,76	501,18	6,38	53506	681	9444	0,447	48
		м2 пола								
				69,53	2,39	7423	255	123	0,0117	1
61	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	96,8	109,84	0,46	10633	45	1454	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1165	17	123	0,0008	–
		Итого по разделу 9								
						228201	**1638**	**22695**		**116**
		Всего прямые затраты								
						17837	**614**			
		Накладные расходы				**22695**				
		Итого				**250896**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15054**				
		Всего по разделу				**265950**				

	Раздел 10 Отделочные работы									
62	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	106,76	446,72	4,48	47692	478	13879	0,671	72
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	11386	180	120	0,0082	1
63	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106,76	150,6	3,94	16078	421	11613	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	10901	159	105	0,00729	1
64	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	106,76	213,88	1,65	22834	176	2820	0,154	16
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	2619	67	105	0,003	–
65	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	266,76	873,29	4,85	232959	1294	62817	1,288	344
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	59450	376	105	0,0062	2
66	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	285,27	121,68	3,43	34712	978	22477	0,4552	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	21033	374	105	0,0063	2
67	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	285,27	210,86	1,19	60152	339	6808	0,138	39
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	6356	128	105	0,0022	1
68	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	8,46154	210,75	0,18	1783	2	1271	0,843	7
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	1209	1	105	0,0003	–
69	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	7,69231	284,82	0,16	2191	1	1760	1,26	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	1675	1	105	0,0003	–
70	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	22,59	548,77	2,65	12397	60	6154	1,43	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	5845	16	105	0,0275	1

71	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	48	170,42	1,61	8180	77	4498	0,532	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	4255	29	105	0,003	–
72	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	9,42	168,52	1,61	1587	15	883	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	835	6	105	0,003	–
73	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	20,57	168,52	1,61	3466	33	1929	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1824	13	105	0,003	–
74	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	1,6	100,08	1,19	160	2	70	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	66	1	105	0,0022	–
75	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
76	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	156,44	170,71	1,88	26706	294	12980	0,467	73
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	12249	113	105	0,0035	1
		Итого по разделу 10								
						471133	**4172**	**150090**		**834**
		Всего прямые затраты								
						285815	**1465**			
		Накладные расходы				**150090**				
		Итого				**621223**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**37273**				
		Всего по разделу				**658496**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
77	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,6925	9202,88	–	52387	–	3970	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								

				567	–	3228	–	123	–	–
78	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,9	48,38	2,62	1834	99	536	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	398	38	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
79	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41,46	119,27	2,62	4945	109	587	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	436	41	123	0,0048	–
80	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	38,22	384,3	25,04	14688	957	1487	0,143	5
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	850	359	123	0,0458	2
81	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	38,22	1905,05	11,03	72811	422	4669	0,601	23
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3638	158	123	0,0202	1
82	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	38,22	501,18	6,38	19155	244	3380	0,447	17
		м2 пола								
				69,53	2,39	2657	91	123	0,0117	–
83	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
84	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
85	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
86	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
87	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
88	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	21662,17	316,57	8881	130	1775	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						186095	**2094**	**17029**		**88**

		Всего прямые затраты								
						13128	**786**			
		Накладные расходы				**17029**				
		Итого				**203124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12187**				
		Всего по разделу				**215311**				
				Локальная смета № 2-11-4						
				Электроосвещение						
ё	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт								
				227	2,3	1589	16	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	4	250		1000				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	99-4-3	Выключатель автоматический АП 50Б 2МТ 1,6-25А	1	923		923				
		шт								
8	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	16	216,3	120	3461	1920	1511	0,41	7
		шт								
				65	34,4	1040	550	95	0,201	3
9	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
10	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	15	390		5850				
		шт								

11	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	2	2300		4600				
		шт								
12	17-1-17	Светильник подвесной, тип НБП 02-100	1	757		757				
		шт								
13	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	3	39		117				
		шт								
14	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	15	70		1050				
		шт								
15	Ц10-901-12	Коробка оконечная	26	85,5	0,2	2223	5	1090	0,23	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	988	3	110	–	–
16	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	26	509		13234				
		шт								
17	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	16	64	1	1024	16	892	0,36	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	936	3	95	0,001	–
18	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	16	46		736				
		шт								
19	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	348	1	95	0,001	–
20	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	115	–	95	0,001	–
21	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	7	242		1694				
		шт								
22	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт								
23	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	186	27,7	2,1	5152	391	3569	0,1	19
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	3664	93	95	0,003	1
24	99-1-6	Кабель-канал 16х16	186	50		9300				
		м								
25	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,025	28900		723				
		1000м								
26	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,177	52100		9222				
		1000м								

						81693	2696	15551		86
		Всего прямые затраты								
						15083	740			
		Накладные расходы				15551				
		Итого				97244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5835				
		Всего по смете				103079				
				Локальная смета № 3-4-1						
				Медпункт поз.3						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
46	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	16,47306	1052,99	34,89	17346	575	12091	3,34	55
		м2 проемов								
				598,5	13,19	9859	217	120	0,0644	1
47	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	4,07376	88,83	0,07	362	–	202	0,261	1
		м2 проемов								
				41,18	0,02	168	–	120	0,0001	–
48	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
		комплект								
49	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
50	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,07376	5610		22854				
		м2								
51	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8054	4010		43330				
		м2								
52	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,5939	4250		6774				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						102286	575	12293		57
		Всего прямые затраты								
						10027	217			

		Накладные расходы				**12293**				
		Итого				**114579**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6875**				
		Всего по разделу				**121454**				
	Раздел 7 Окна									
53	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	12,8772	346,04	18,87	4456	243	2207	0,8165	11
		м2 проемов								
				136,44	6,39	1757	82	120	0,0312	–
54	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	12,8772	10600		136498				
		м2								
55	E10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	12,8772	1049,67	10,41	13517	134	2801	1,11	14
		м2 проемов								
				177,3	3,94	2283	51	120	0,0192	–
56	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	9,23077	612,72	6,11	5656	56	733	0,4	4
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	590	21	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						160127	**433**	**5741**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4630	**154**			
		Накладные расходы				**5741**				
		Итого				**165868**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**9952**				
		Всего по разделу				**175820**				
	Раздел 8 Перегородки									
57	E10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	39,9	1688,04	14,13	67353	564	18893	2,32	93
		м2 перегородок за вычетом проемов								

				389,25	5,33	15531	213	120	0,0261	1
58	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	1,596	5450		8698				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						76051	**564**	**18893**		**94**
		Всего прямые затраты								
						15531	**213**			
		Накладные расходы				**18893**				
		Итого				**94944**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5697**				
		Всего по разделу				**100641**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
59	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	89,68	1536,74	8,54	137815	766	9909	0,547	49
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	7769	287	123	0,0156	1
60	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	89,68	501,18	6,38	44946	572	7932	0,447	40
		м2 пола								
				69,53	2,39	6235	214	123	0,0117	1
61	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	92,56	109,84	0,46	10167	43	1391	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1114	17	123	0,0008	–
	9.2 ТД 376									
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,32	119,27	2,62	1946	43	231	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	172	16	123	0,0048	–
63	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3056	9202,88	–	12015	–	910	3,66	5
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	740	–	123	–	–
64	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	16,32	1472,02	11,72	24023	191	3535	1,06	17
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	2802	72	123	0,0214	–
		Итого по разделу 9								
						230912	**1615**	**23908**		**121**
		Всего прямые затраты								
						18832	**606**			

		Накладные расходы				**23908**				
		Итого				**254820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15289**				
		Всего по разделу				**270109**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
65	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	106	446,72	4,48	47352	475	13781	0,671	71
		м2 потолков								
				106,65	1,69	11305	179	120	0,0082	1
66	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	106	150,6	3,94	15964	418	11531	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	10824	158	105	0,00729	1
67	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	106	213,88	1,65	22671	175	2800	0,154	16
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	2600	67	105	0,003	–
68	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	225,5	873,29	4,85	196927	1094	53102	1,288	290
		м2								
				222,86	1,41	50255	318	105	0,0062	1
69	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	291,26	121,68	3,43	35441	999	22950	0,4552	133
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	21475	382	105	0,0063	2
70	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	291,26	210,86	1,19	61415	347	6951	0,138	40
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	6489	131	105	0,0022	1
71	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	29,2	2383,78	7	69606	204	9619	1,88	55
		м2 облицовки								

				309,66	4,08	9042	119	105	0,0208	1
72	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	3,38462	210,75	0,18	713	1	508	0,843	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	484	–	105	0,0003	–
73	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	9,23077	284,82	0,16	2629	1	2112	1,26	12
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	2010	1	105	0,0003	–
74	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	48	170,42	1,61	8180	77	4498	0,532	26
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	4255	29	105	0,003	–
75	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	22,59	548,77	2,65	12397	60	6154	1,43	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	5845	16	105	0,0275	1
76	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	9,42	168,52	1,61	1587	15	883	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	835	6	105	0,003	–
77	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений крыльца	20,57	168,52	1,61	3466	33	1929	0,532	11
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	1824	13	105	0,003	–
78	Е15-163-1	Простая окраска подоконных досок колером масляным разбеленным	1,92	100,08	1,19	192	2	84	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				41,18	0,45	79	1	105	0,0022	–
79	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Наличник крыльца	1,4	168,52	1,61	236	2	131	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	0,61	124	1	105	0,003	–
80	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	137,74	170,71	1,88	23514	259	11428	0,467	64
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	10785	99	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						502290	**4162**	**148461**		**826**
		Всего прямые затраты				—	—			
						138231	**1520**			

		Накладные расходы				**148461**				
		Итого				**650751**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**39045**				
		Всего по разделу				**689796**				
				Локальная смета № 3-4-3						
				Канализация бытовая К1						
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	21	620,54	0,64	13031	13	2861	0,584	12
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				106,2	0,25	2230	5	128	0,0012	–
2	99-2-9	Ревизия ПВХ d 50мм	1	237		237				
		шт								
3	99-2-9	Прочистка ПВХ d 50мм	1	237		237				
		шт								
6	Е6-1-15	Бетон на упоры	0,03	8500,22	100,65	255	3	5	0,97	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				146,25	38,03	4	1	105	0,1857	–
						13760	**16**	**2866**		**12**
		Всего прямые затраты				—	—			
						2234	**6**			
		Накладные расходы				**2866**				
		Итого				**16626**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**998**				
		Всего по смете				**17624**				
				Локальная смета № 3-5-1						
				Баня поз.4						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
44	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	8,84751	1052,99	34,89	9316	309	6494	3,34	30
		м2 проемов		—	—	—	—	—	—	—
				598,5	13,19	5295	117	120	0,0644	1
45	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	3,41583	88,83	0,07	303	–	169	0,261	1
		м2 проемов		—	—	—	—	—	—	—

				41,18	0,02	141	–	120	0,0001	–
46	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
47	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
48	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,41583	5610		19163				
		м2								
49	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								
50	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,5939	4250		6774				
		м2								
51	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,37895	12300		16961				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						67799	**309**	**6663**		**32**
		Всего прямые затраты								
						141	**-**			
		Накладные расходы				**6663**				
		Итого				**74462**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4468**				
		Всего по разделу				**78930**				
	Раздел 7 Окна									
52	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,0864	472,81	19	514	21	293	1,303	1
		м2 проемов								
				217,73	6,18	237	7	120	0,0302	–
53	6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерные с стройным остеклением, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные	1,0864	21500		23358				
		м2								
54	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы деревянных стен высотой до 1 м	1,0864	1049,67	10,41	1140	11	236	1,11	1
		м2 проемов								
				177,3	3,94	193	4	120	0,0192	–

55	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	1,84615	542,96	6,11	1002	11	146	0,4	1
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	118	4	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						26014	**43**	**675**		**3**
		Всего прямые затраты								
						548	**15**			
		Накладные расходы				**675**				
		Итого				**26689**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1601**				
		Всего по разделу				**28290**				
	Раздел 8 Перегородки									
56	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	8,544	1688,04	14,13	14423	121	4046	2,32	20
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				389,25	5,33	3326	46	120	0,0261	–
57	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,8544	5450		4656				
		м3								
58	Е10-2-1	Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм. Перегородка между парной и мыльной	8,544	2162,11	30,89	18473	264	3604	2,08	18
		м2 стен за вычетом проемов								
				339,75	11,68	2903	100	120	0,057	–
		Итого по разделу 8								
						37552	**385**	**7650**		**38**
		Всего прямые затраты								
						6229	**146**			
		Накладные расходы				**7650**				
		Итого				**45202**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**2712**				
		Всего по разделу				**47914**				
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ТД 109									
59	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	21,08	1536,74	8,54	32394	180	2328	0,547	12

		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				86,63	3,2	1826	67	123	0,0156	–
60	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	21,08	501,18	6,38	10565	134	1865	0,447	9
		м2 пола		—	—	—	—	—	—	—
				69,53	2,39	1466	50	123	0,0117	–
61	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	35,6	109,84	0,46	3910	16	535	0,0765	3
		м плинтусов		—	—	—	—	—	—	—
				12,04	0,18	429	6	123	0,0008	–
	9.2 ТД 376									
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15	119,27	2,62	1789	39	213	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	158	15	123	0,0048	–
63	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,2	9202,88	–	11043	–	836	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		—	—	—	—	—	—	—
				567	–	680	–	123	–	–
64	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	15	1472,02	11,72	22080	176	3248	1,06	16
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				171,68	4,39	2575	66	123	0,0214	–
	9.3 ТД 740									
65	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,12	119,27	2,62	730	16	86	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	64	6	123	0,0048	–
66	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4896	9202,88	–	4506	–	342	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		—	—	—	—	—	—	—
				567	–	278	–	123	–	–
67	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,12	369,95	14,76	2264	90	437	0,361	2
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				52,43	5,54	321	34	123	0,027	–
68	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-12,24	45,76	0,67	-560	-8	-30	0,0104	–
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				1,69	0,25	-21	-3	123	0,0012	–
69	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	6,12	127,03	9,83	777	60	895	0,69	4
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				115,2	3,69	705	23	123	0,018	–
		Итого по разделу 9								
						89498	**703**	**10755**		**53**
		Всего прямые затраты				—	—			

						8481	**264**			
		Накладные расходы				**10755**				
		Итого				**100253**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6015**				
		Всего по разделу				**106268**				
	Раздел 10 Отделочные работы									
70	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	36,08	446,72	4,48	16118	162	4691	0,671	24
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				106,65	1,69	3848	61	120	0,0082	–
71	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	36,08	150,6	3,94	5434	142	3925	0,5535	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				102,11	1,49	3684	54	105	0,00729	–
72	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	36,08	213,88	1,65	7717	60	953	0,154	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				24,53	0,63	885	23	105	0,003	–
73	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,612	17446,66	401,31	10677	246	2842	25,84	16
		м3 изоляции		—	—	—	—	—	—	—
				4493,25	150,75	2750	92	100	0,74	–
74	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	6,12	700,7	5,48	4288	34	634	0,526	3
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				84,15	2,07	515	13	120	0,0101	–
75	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	85,02	873,29	4,85	74247	412	20021	1,288	110
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				222,86	1,41	18948	120	105	0,0062	1
76	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	69,21	121,68	3,43	8421	237	5454	0,4552	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				73,73	1,31	5103	91	105	0,0063	–

77	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	69,21	210,86	1,19	14594	82	1652	0,138	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				22,28	0,45	1542	31	105	0,0022	–
78	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Утеплитель URSA П-20. Стены парной	2,954	11992,27	378,22	35425	1117	10954	20,04	59
		м3 изоляции		—	—	—	—	—	—	—
				3566,25	141,75	10535	419	100	0,69	2
79	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Утеплитель URSA П-20. Потолок парной.	0,61	14446,96	401,31	8813	245	2833	25,84	16
		м3 изоляции		—	—	—	—	—	—	—
				4493,25	150,75	2741	92	100	0,74	–
80	Е8-12-1	Установка сетки выравнивания потеницала	0,01174	73679,65	422,15	865	5	117	56,4	1
		т металлических изделий		—	—	—	—	—	—	—
				8257,5	157,5	97	2	118	0,77	–
81	Е10-3-1	Обшивка утепленных стен досками	35,64	612,72	6,11	21837	218	2832	0,4	14
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				63,9	2,32	2277	83	120	0,0113	–
82	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву	44,31	2383,78	7	105625	310	14597	1,88	83
		м2 облицовки		—	—	—	—	—	—	—
				309,66	4,08	13721	181	105	0,0208	1
83	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	1,69231	210,75	0,18	357	–	254	0,843	1
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				142,88	0,07	242	–	105	0,0003	–
84	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных наличников оконных проемов колером масляным разбеленным	1,84615	284,82	0,16	526	–	422	1,26	2
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				217,8	0,07	402	–	105	0,0003	–
85	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	12,87	548,77	2,65	7063	34	3506	1,43	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	0,72	3330	9	105	0,0275	–
86	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен олифой. Окраска фронтонов и досок подшивки	33,3	170,42	1,61	5675	54	3121	0,532	18

		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	2952	20	105	0,003	–
87	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска стоек крыльца	6,28	168,52	1,61	1058	10	589	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	557	4	105	0,003	–
88	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным. Окраска ограждений	2,695	168,52	1,61	454	4	253	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	239	2	105	0,003	–
89	Е15-163-1	Простая окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	0,44	100,08	1,19	44	1	19	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	18	–	105	0,0022	–
90	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	23,22	170,71	1,88	3964	44	1927	0,467	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	1818	17	105	0,0035	–
		Итого по разделу 10								
						333202	**3417**	**81596**		**452**
		Всего прямые затраты								
						76204	**1314**			
		Накладные расходы				**81596**				
		Итого				**414798**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**24888**				
		Всего по разделу				**439686**				
				Локальная смета № 3-5-5						
				Канализация бытовая К1						
1	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м трубопровода								
				102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–
2	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,584	1
		м трубопровода								
				106,2	0,25	212	1	128	0,0012	–
3	99-2-9	Прочистка ПВХ d 50мм	1	237		237				
		шт								
4	99-2-10ТОО Са	Прочистка d100мм	1	467		467				

		шт								
5	99-2-9	Ревизия ПВХ d 50мм	1	237		237				
		шт								
7	Е6-1-15	Бетоны на упоры	0,03	8500,22	100,65	255	3	5	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	4	1	105	0,1857	–
						11424	**21**	**1859**		**8**
		Всего прямые затраты								
						1445	**8**			
		Накладные расходы				**1859**				
		Итого				**13283**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**797**				
		Всего по смете				**14080**				
				Локальная смета №6-14-1						
				Бассейн						
5	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	79,1	20,36	19,25	1610	1523	458	0,00773	1
		м3 грунта								
				1,11	4,85	88	384	97	0,01683	1
6	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1; т.ч. п.3.180: к2трр=1,2; к2зпр=1,2;	2,4	220,97	–	530	–	599	1,5576	4
		м3 грунта								
				220,97	–	530	–	113	–	–
7	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	68,13	32,6	30,83	2221	2100	631	0,01232	1
		м3 грунта								
				1,77	7,76	121	529	97	0,02695	2
8	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	2,1	560,52	–	1177	–	1330	3,5712	8
		м3 грунта								

				560,52	–	1177	–	113	–	–
9	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч.п.3.69: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кзкс=1,15; к1зпм=1,15; к2трм=0,85;к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	79,1	7,73	7,73	611	611	193	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,51	–	199	97	0,00962	1
10	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	68,13	10,69	10,69	728	728	229	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,47	–	236	97	0,01329	1
11	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) т.ч.п.3.69: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кзкс=1,15; к1зпм=1,15; к2трм=0,85;к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	79,1	7,16	7,16	566	566	178	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,32	–	184	97	0,00891	1
12	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) т.ч.п.3.69: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кзкс=1,15; к1зпм=1,15; к2трм=0,85;к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	68,13	8,09	8,09	551	551	174	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,63	–	179	97	0,01007	1
13	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29,24	7,57	7,57	221	221	70	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,46	–	72	97	0,00942	–
14	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	97,47	3,28	3,28	320	320	100	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,06	–	103	97	0,00408	–
15	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,2	167,18	–	535	–	605	1,21	4
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				167,18	–	535	–	113	–	–
16	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	29,24	25,65	5,38	750	157	575	0,129	4
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—

				20,27	–	593	–	97	–	–
17	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	104	343,74	343,74	35749	35749	22380	–	–
		м3 мокрого грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	221,85	–	23072	97	1,02	106
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,3	392,17	66,01	3255	548	1924	1,35	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	1625	207	105	0,1218	1
19	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии К=1,020;	8,466	3766,33	178,83	31886	1514	4106	2,67	23
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				378	83,83	3200	710	105	0,4405	4
20	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	33,7	3313,73	954,98	111673	32183	49749	6,51	219
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				1075,5	330,44	36244	11136	105	1,337	45
21	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравии К=1,020;	34,374	2823,13	178,83	97042	6147	16669	2,67	92
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				378	83,83	12993	2882	105	0,4405	15
22	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07484	50600		3787				
		т								
23	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0624	47400		2958				
		т								
24	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19825	52400		10388				
		т								
25	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	6,79772	42599		289576				
		т								
26	Е6-1-1	Устройство уклона по днищу	7,5	392,17	66,01	2941	495	1738	1,35	10
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	1468	187	105	0,1218	1
27	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	1,02	5031,73	197,82	5132	202	419	2,01	2
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				283,5	107,95	289	110	105	0,5475	1
28	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,5	339		2543				

		м3								
29	Е6-36-4	Железнение поверхности	72	59,59	0,23	4290	17	3885	0,289	21
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				51,3	0,09	3694	6	105	0,0004	–
30	99-1-1(пл) ТОО	Пенетрон Адмикс	193,101	581		112192				
		кг								
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72	104,39	9,95	7516	716	4953	0,356	26
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	3758	269	123	0,0182	1
32	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	1,4688	6235,46	197,82	9159	291	604	2,01	3
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				283,5	107,95	416	159	105	0,5475	1
33	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-144	1,3	0,67	-187	-96	-156	0,0044	-1
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				0,63	0,25	-91	-36	123	0,0012	–
34	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,3672	6038,26	197,82	2217	73	151	2,01	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				283,5	107,95	104	40	105	0,5475	–
35	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	154	1368,15	11,72	210695	1805	33351	1,06	163
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				171,68	4,39	26439	676	123	0,0214	3
36	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	2,002	482,87	197,82	967	396	823	2,01	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				283,5	107,95	568	216	105	0,5475	1
37	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	82	134,46	3,39	11026	278	10136	0,65	53
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				117	0,72	9594	59	105	0,0505	4
38	Е6-48-3	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:3	1,2382	8856,28	270,38	10966	335	1250	5,16	6
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				825,75	135,35	1022	168	105	0,6814	1
39	Е6-37-1	Устройство гидроизоляционной прокладки "Пенебар"	38	167,22	5,48	6354	208	5560	0,73	28
		м шва		—	—	—	—	—	—	—
				137,25	2,07	5216	79	105	0,0101	–
40	99-1-2(пл) ТОО	Гидроизоляционая прокладка "Пенебар"	38	811		30818				
		м								

41	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,05494	71904,38	49389,75	3950	2713	5816	312,7	17
		т фасонных частей								
				62775	18657	3449	1025	130	91,12	5
42	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000;	0,03564	17,87	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	–	–	90	–	–
43	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,01188	74,53	0,12	1	–	–	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	–	–	90	0,0002	–
44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02399	3792,87	304,24	91	7	87	20	–
		т								
				3330	114,75	80	3	105	0,56	–
44	Е6-37-1	Устройство гидроизоляционной прокладки "Пенебар". Гидроизоляция детали отводящего трубопровода	0,68766	167,22	5,48	115	4	100	0,73	1
		м шва								
				137,25	2,07	94	1	105	0,0101	–
45	99-1-2(пл) ТОО	Гидроизоляционная прокладка "Пенебар"	0,68766	811		558				
		м								
46	Е7-19-3	Герметизация стыка детали отводящего трубопровода	0,68766	26,92	0,14	19	–	25	0,159	–
		м шва								
				26,78	0,05	18	–	140	0,0003	–
47	99-1-3(пл) ТОО	Гидроизоляция "Пенекрит"	1	568		568				
		кг								
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,0687	245,44	3,82	17	–	4	0,212	–
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3	–	118	0,007	–
49	99-1-4(пл) ТОО "Эрман Трейд"	Гидроизоляция "Пенетрон" 2 слоя	0,06876	581		40				
		кг								
						1018123	**90362**	**168716**		**892**
		Всего прямые затраты								
						113227	**42854**			
		Накладные расходы				**168716**				
		Итого				**1186839**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**71210**				
		Всего по смете				**1258050**				
				Локальная смета № 5-1-1						
				Проезды						
				Общестроительные работы						
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4080	569,34	15,35	2322907	62628	59690	0,0336	137
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	24235	20645	133	0,01766	72
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	8160	68,26	–	557002	–	109	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	82	–	133	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	400,2	623,19	6,63	249401	2653	58783	0,698	279
		м бортового камня								
				108,68	1,76	43494	704	133	0,0061	2
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	17,2086	24600		423332				
		м3								
						3552641	**65281**	**118582**		**492**
		Всего прямые затраты								
						67811	**21349**			
		Накладные расходы				**118582**				
		Итого				**3671224**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**220273**				
		Всего по смете				**3891497**				
				Локальная смета № 7-5-1						
				Благоустройство						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1 Общелагерная линейка. Покрытие тип 1									
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийного грунта	322,5	95,48	73,75	30792	23784	14176	0,144	46

		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6895	3764	133	0,041	13
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2150	569,34	15,35	1224081	33003	31455	0,0336	72
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	12771	10879	133	0,01766	38
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	167	552,09	6,63	92199	1107	24531	0,698	117
		м бортового камня								
				108,68	1,76	18150	294	133	0,0061	1
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,672	24000		64128				
		м3								
		Итого по разделу 1								
						1411200	**57894**	**70162**		**287**
		Всего прямые затраты								
						37816	**14937**			
		Накладные расходы				**70162**				
		Итого				**1481362**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**88882**				
		Всего по разделу				**1570244**				
	Раздел 2 Площадка для футбола. Покрытие тип 4									
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнго грунта	360	95,48	73,75	34373	26550	15824	0,144	52
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	7697	4201	133	0,041	15
6	Е27-50-4	Устройство основания из местного растительного слоя грунта с песком 15 см (смешение) на месте автогрейдерами ктрр1=1,87; ктрм1=1,87; кзпр1=1,87; кзкс1=1,87; кзпм1=1,87; кмат1=1,87;	2400	77,29	58,48	185496	140352	74820	0,05685	136
		м2 покрытия и основания								
				13,16	10,28	31584	24672	133	0,04466	107
7	30-8-92	Песок природный	108	1350		145800				
		м3								
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разравнивание растительного слоя грунта на поле ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85;	720	6,72	6,72	4838	4838	1523	–	–
		м3 грунта								

				–	2,18	–	1570	97	0,00836	6
9	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1440	6,23	6,23	8971	8971	2822	–	–
		м3 грунта								
				–	2,02	–	2909	97	0,00774	11
		Итого по разделу 2								
						379478	**180711**	**94989**		**327**
		Всего прямые затраты								
						39281	**33352**			
		Накладные расходы				**94989**				
		Итого				**474467**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**28468**				
		Всего по разделу				**502935**				
	Раздел 3 Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола. Тип покрытия принят по типовому проекту 290-1-11 АС-15									
10	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	54	2460,68	248,35	132877	13411	7956	0,216	12
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	1738	4244	133	0,2734	15
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	540	522,01	15,35	281885	8289	7900	0,0336	18
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	3208	2732	133	0,01766	10
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-1080	62,34	–	-67327	–	-15	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	-11	–	133	–	–
		Итого по разделу 3								
						347435	**21700**	**15841**		**55**
		Всего прямые затраты								
						4935	**6976**			
		Накладные расходы				**15841**				
		Итого				**363276**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21797**				

		Всего по разделу				**385073**				
	Раздел 4 Площадка для настольного тенниса. Тип покрытия принят по типовому проекту 290-1-11 АС-15									
13	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	16,2	2460,68	248,35	39863	4023	2386	0,216	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	521	1273	133	0,2734	4
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	162	522,01	15,35	84566	2487	2370	0,0336	5
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	962	820	133	0,01766	3
15	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-324	62,34	–	-20198	–	-4	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	-3	–	133	–	–
		Итого по разделу 4								
						104231	**6510**	**4752**		**15**
		Всего прямые затраты								
						1480	**2093**			
		Накладные расходы				**4752**				
		Итого				**108983**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6539**				
		Всего по разделу				**115522**				
	Раздел 5 Площадка для отдыха. Покрытие тип 3									
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийного грунта	70	95,48	73,75	6684	5163	3078	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	1497	817	133	0,041	3
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	59	552,09	6,63	32573	391	8666	0,698	41
		м бортового камня								
				108,68	1,76	6412	104	133	0,0061	–
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,944	24000		22656				
		м3								
		Итого по разделу 5								

						61913	5554	11744		54
		Всего прямые затраты								
						7909	921			
		Накладные расходы				11744				
		Итого				73657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4419				
		Всего по разделу				78076				
	Раздел 6 Площадка для кратковременной парковки автомобилей. Покрытие тип 1									
19	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,75	1644,88	73,75	80188	3595	2143	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	1042	569	133	0,041	2
20	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	325	560,02	17,7	182007	5753	5508	0,0518	17
		м2 покрытия и основания								
				7,88	4,86	2561	1580	133	0,01754	6
21	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	650	61,99	0,39	40294	254	182	0,0003	–
		м2 покрытия и основания								
				0,05	0,16	33	104	133	0,00066	–
22	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	325	569,34	15,35	185036	4989	4756	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1931	1645	133	0,01766	6
23	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	650	68,26	–	44369	–	9	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	7	–	133	–	–
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	52	623,19	6,63	32406	345	7638	0,698	36
		м бортового камня								
				108,68	1,76	5651	92	133	0,0061	–
25	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,236	24600		55006				
		м3								
		Итого по разделу 6								
						619306	14936	20236		85

		Всего прямые затраты								
						11225	**3990**			
		Накладные расходы				**20236**				
		Итого				**639542**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**38373**				
		Всего по разделу				**677915**				
	Раздел 7 Площадка под контейнер для мусора. Покрытие тип 1									
26	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,35	1644,88	73,75	2221	100	60	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	29	16	133	0,041	–
27	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	9	560,02	17,7	5040	159	153	0,0518	–
		м2 покрытия и основания								
				7,88	4,86	71	44	133	0,01754	–
28	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	18	61,99	0,39	1116	7	5	0,0003	–
		м2 покрытия и основания								
				0,05	0,16	1	3	133	0,00066	–
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9	569,34	15,35	5124	138	132	0,0336	–
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	53	46	133	0,01766	–
30	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	18	68,26	–	1229	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	–	–	133	–	–
31	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9	623,19	6,63	5609	60	1322	0,698	6
		м бортового камня								
				108,68	1,76	978	16	133	0,0061	–
32	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,387	24600		9520				
		м3								
		Итого по разделу 7								
						29859	**464**	**1672**		**6**
		Всего прямые затраты								

						1132	125			
		Накладные расходы				**1672**				
		Итого				**31531**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1892**				
		Всего по разделу				**33423**				
	Раздел 8 Площадка под умывальники. Покрытие тип 3									
33	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийного грунта	14	95,48	73,75	1337	1033	614	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		—	—	—	—	—	—	—
				21,38	11,67	299	163	133	0,041	1
34	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86;	71	552,09	6,63	39198	471	10429	0,698	50
		м бортового камня		—	—	—	—	—	—	—
				108,68	1,76	7716	125	133	0,0061	–
35	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,136	24000		27264				
		м3								
		Итого по разделу 8								
						67799	**1504**	**11043**		**53**
		Всего прямые затраты				—	—			
						8015	**288**			
		Накладные расходы				**11043**				
		Итого				**78842**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4731**				
		Всего по разделу				**83573**				
	Раздел 9 Дорожки. Покрытие тип 3									
36	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийного грунта	702	95,48	73,75	67027	51773	30857	0,144	101
		м3 материала основания в плотном теле		—	—	—	—	—	—	—
				21,38	11,67	15009	8192	133	0,041	29
37	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86;	2060	552,09	6,63	1137305	13658	302584	0,698	1438
		м бортового камня		—	—	—	—	—	—	—
				108,68	1,76	223881	3626	133	0,0061	13

38	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	32,96	24000		791040				
		м3								
		Итого по разделу 9								
						1995372	**65431**	**333441**		**1539**
		Всего прямые затраты								
						238890	**11818**			
		Накладные расходы				**333441**				
		Итого				**2328813**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**139729**				
		Всего по разделу				**2468542**				
		Всего				**24632315**				
		Оборудования				**70818**				
		в.т.ч. СМР				**24561497**				
		Временные здания и сооружения				**835091**				
		Итого временные здания и сооружения				**25396588**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**558726**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**253966**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**101586**				
		Транспорт привозных материалов				**608503**				
		Командировочные расходы				**328592**				
		Итого				**27318778**				
		в базовых ценах 2001 года				**27318778**				
		в текущих ценах 2012 года				**53298936**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**1065979**				
		Итого				**54364915**				
		НДС (12%)				**6523790**				
		Всего				**60888705**				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Б.И.