Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

Форма № 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за май 2012 г. от 23.05.2012г.

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ с начала стротиельства | | | | Стоимость выполненных работ за текущий период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | в том числе | | |
| | Всего 2012 г. | СМР в ценах 2001 г. | Оборудование | Прочие 2012 г. | Всего | СМР в ценах 2001 г. | Оборудование | Прочие 2012 г. |
| Акт №6 | 112193655 | 48027096 | 7114134 | | 54738045 | 19880138 | 7114134 | |
| | | | | | | | | |
| Итого | 112193655 | | | | 54738045 | | | |
| | | | | | | | | |
| НДС 12% | 13463238 | | | | 6568565 | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого | 125656893 | | | | 61306610 | | | |
| | | | | | | | | |
| Погашение аванса 30% | 37697068 | | | | 18391983 | | | |
| | | | | | | | | |
| **Всего к оплате** | **87959825** | | | | **42914627** | | | |

**Заказчик:**
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ Сулейменов Д.С.

**Технадзор:**
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ Каребаев А.И.

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
_____ Нурасыл Б.И.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"** Форма 2В
**РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"**
**Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"**
**Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО**
**Договор: N 181 от 04.08.2011 г и дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.**

## АКТ №7 от 23.05.2012 г
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012 г

| N п\п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость тенге | | Накладные расходы тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего ЗП рабочих строителей | экспл машин в т.ч.ЗП машинистов | Всего ЗП рабочих строителей | экспл машин в т.ч.ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | **Локальная смета № 2-1-6** | | | | | | |
| | | | **Здание администрации поз.1** | | | | | | | |
| | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| 1 | 80-1-60СН РК 8 | Стол офисный | 6 | 6450 | | 38700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-57СН РК 8 | Стул | 8 | 2150 | | 17200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-59СН РК 8 | Шкаф металлический (сейф) | 1 | 18275 | | 18275 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-1-61 СН РК 8 | Шкаф офисный | 4 | 15265 | | 61060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 80-1-58СН РК 8 | Компьютер | 3 | 57760 | | 173280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 80-1-31 | Вешалка для одежды напольная СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.91 п.16 | 2 | 4000 | | 8000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-100 | Кровать одинарная СН РК 8.02-13-2004 сб.5.5 стр. 35 п.111 | 1 | 5483 | | 5483 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-1-32 | Тумбочка СН РК 8.02-13-2004 сб.5,3 стр.10 п.63 | 1 | 6880 | | 6880 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 80-1-109 | Диван СН РК 8.02-13-2004 сб.1.8 стр.62 п.11 | 1 | 17093 | | 17093 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 80-1-62СН РК 8 | Шкаф для одежды | 1 | 14620 | | 14620 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 80-20-27 | Стул полумягкий СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр.6 п.16 | 2 | 1398 | | 2796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 80-1-49 | Стеллаж производственный СЖ-4, 1470х840х1950мм СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр.14 п.203 | 16 | 14427 | | 230832 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 80-1-35 СН РК 8 | Шкаф для уборочного инвентаря | 1 | 29670 | | 29670 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **626429** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **626429** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **626429** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **626429** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-2-11** | | | | | | |
| | | | | **Столовая поз.2** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 2 | 80-1-38СН РК 8 | Электроплита | 1 | 80630 | | 80630 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-39СН РК 8 | Стол производственный СП-1470 | 13 | 10560 | | 137280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 80-1-40СН РК 8 | Электрокипятильник г.р. 450х350х750 | 1 | 31791 | | 31791 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 80-1-41СН РК 8 | Весы товарные СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.98 п.29 | 1 | 14600 | | 14600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-50СН РК 8 | Стойка для тарелок | 1 | 13330 | | 13330 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-1-51СН РК 8 | Стеллаж кухонный металлический СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.16 п.178 | 6 | 33110 | | 198660 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80-1-42СН РК 8 | Электромясорубка СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.103 п.9 | 1 | 32918 | | 32918 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 80-1-43СН РК 8 | Шкаф холодильный 1500х750х1810 | 1 | 102423 | | 102423 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 80-1-48СН РК 8 | Шкаф морозильный | 1 | 139240 | | 139240 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 80-1-35 СН РК 8 | Шкаф для уборочного инвентаря СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.95 п.172 | 1 | 29670 | | 29670 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 80-1-102 | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр. 7 п.43 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 80-1-54СН РК 8 | Стол обеденный 1000х700х800 | 1 | 7482 | | 7482 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 80-1-53СН РК 8 | Стол обеденный 2500х700х800 | 5 | 9245 | | 46225 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 80-1-55СН РК 8 | Стул | 55 | 2946 | | 162030 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 80-1-49СН РК 8 | Стеллаж производственный СЖ-4, 1470х840х1950мм | 1 | 14427 | | 14427 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 80-1-52СН РК 8 | Облучатель бактерицидный нестенный ОБН-150 (Открытый облучатель) | 1 | 10340 | | 10340 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 80-1-582 | Овощерезка | 1 | 72050 | | 72050 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 80-1-47СН РК 8 | Картофелечистка | 1 | 82933 | | 82933 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 80-1-44 СН РК 8 | Шкаф холодильный 1200х786х1775 СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.100 п.18 | 1 | 119863 | | 119863 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 80-1-46СН РК 8 | Ванна моечная 840x840x860 | 3 | 15387 | | 46161 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 80-1-45 СН РК 8 | Ванна моечна секционная 630x630x840 | 6 | 7034 | | 42204 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 2 | 2540 | | 5080 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1513397** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **1513397** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1513397** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1513397** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-3-5** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 20 человек поз.5** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 22 | 5483 | | 120626 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500x500x1800 | 5 | 38700 | | 193500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600x500x1800 | 20 | 12406 | | 248120 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **564786** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **564786** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **564786** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **564786** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-4-5** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Жилой корпус на 20 человек поз.6 | | | | | | | |
| | | | Технологическое оборудование | | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 22 | 5483 | | 120626 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 5 | 38700 | | 193500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 20 | 12406 | | 248120 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **564786** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **564786** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **564786** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **564786** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-5-5** | | | | | | |
| | | | Жилой корпус на 10 человек поз.7 | | | | | | | |
| | | | Технологическое оборудование | | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-6-5** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.8** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-7-1** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.9** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 29 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 30 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 16,4 | 767,86 | 7,54 | 12593 | 124 | 4280 | 1,43 | 23 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 3520 | 47 | 120 | 0,0139 | – |
| 31 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 4,4941 | 1662,71 | 14,17 | 7472 | 64 | 1667 | 1,88 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 1365 | 24 | 120 | 0,026 | – |
| 32 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 72,4 | 39,31 | 0,91 | 2846 | 66 | 437 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 339 | 25 | 120 | 0,00168 | – |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **40420** | **443** | **9206** | | **48** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **7505** | **167** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **9206** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **49626** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **2978** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **52604** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-7-5** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.9** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-8-1** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.10** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 34 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 35 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 16,4 | 767,86 | 7,54 | 12593 | 124 | 4280 | 1,43 | 23 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | | | | | | | |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 3520 | 47 | 120 | 0,0139 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 4,4941 | 1662,71 | 14,17 | 7472 | 64 | 1667 | 1,88 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 1365 | 24 | 120 | 0,026 | – |
| 37 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 72,4 | 39,31 | 0,91 | 2846 | 66 | 437 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 339 | 25 | 120 | 0,00168 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **40420** | **443** | **9206** | | **48** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **7505** | **167** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **9206** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **49626** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **2978** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **52604** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-8-5** | | | | | | |
| | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.10** | | | | | | | |
| | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормиремые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-9-1** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Жилой корпус на 10 человек поз.11 | | | | | | | |
| | | | Общестроительные работы | | | | | | | |
| | Раздел 5. Кровля | | | | | | | | | |
| 30 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 31 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 16,4 | 767,86 | 7,54 | 12593 | 124 | 4280 | 1,43 | 23 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | | | | | | | |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 3520 | 47 | 120 | 0,0139 | – |
| 32 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 4,4941 | 1662,71 | 14,17 | 7472 | 64 | 1667 | 1,88 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 1365 | 24 | 120 | 0,026 | – |
| 33 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 72,4 | 39,31 | 0,91 | 2846 | 66 | 437 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 339 | 25 | 120 | 0,00168 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **40420** | **443** | **9206** | | **48** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **7505** | **167** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **9206** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **49626** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **2978** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **52604** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-9-6** | | | | | | |
| | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.11** | | | | | | | |
| | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-10-1** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.12** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 30 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 31 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 16,4 | 767,86 | 7,54 | 12593 | 124 | 4280 | 1,43 | 23 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 3520 | 47 | 120 | 0,0139 | – |
| 32 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 4,4941 | 1662,71 | 14,17 | 7472 | 64 | 1667 | 1,88 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 1365 | 24 | 120 | 0,026 | – |
| 33 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 72,4 | 39,31 | 0,91 | 2846 | 66 | 437 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 339 | 25 | 120 | 0,00168 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **40420** | **443** | **9206** | | **48** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **7505** | **167** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **9206** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **49626** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **2978** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **52604** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-10-6** | | | | | | |
| | | | | **Жилой корпус на 10 человек поз.12** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 12 | 5483 | | 65796 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 10 | 12406 | | 124060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308496** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **308496** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **308496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-11-1** | | | | | | |
| | | | **Корпус для персонала поз.13** | | | | | | | |
| | | | **Общестроительные работы** | | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 32 | Е10-14-1 | Установка стропил | 2,728 | 21304,82 | 334,28 | 58120 | 912 | 11534 | 22,1 | 60 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3397,5 | 126 | 9268 | 344 | 120 | 0,62 | 2 |
| 33 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 4,1045 | 22541,72 | 316,57 | 92522 | 1299 | 17764 | 22,5 | 92 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 14314 | 489 | 120 | 0,58 | 2 |
| 34 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 35 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 26,2 | 767,86 | 7,54 | 20118 | 198 | 6839 | 1,43 | 37 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 5624 | 75 | 120 | 0,0139 | – |
| 36 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 7,4851 | 1662,71 | 14,17 | 12446 | 106 | 2777 | 1,88 | 14 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 2274 | 40 | 120 | 0,026 | – |
| 37 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 115,2 | 39,31 | 0,91 | 4529 | 105 | 694 | 0,029 | 3 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 539 | 39 | 120 | 0,00168 | – |
| 38 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 200,98 | 1878,51 | 8,2 | 377543 | 1648 | 66016 | 1,71 | 344 |
| | | *м2 кровли* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 54857 | 619 | 119 | 0,015 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 12 | 1745,41 | 8,2 | 20945 | 98 | 3418 | 1,48 | 18 |
| | | *м2 кровли* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 236,25 | 3,08 | 2835 | 37 | 119 | 0,015 | – |
| 40 | 1-1-623 | Поковки из квадратных заготовок. МС1 | 0,01812 | 80500 | | 1459 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 41 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 3081,19 | 81,61 | 3081 | 82 | 1194 | 6,08 | 6 |
| | | *слуховое окно* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 963 | 31,5 | 963 | 32 | 120 | 0,15 | – |
| 42 | 6-5-70 | Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2 | 1,70625 | 5680 | | 9692 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 43 | Е15-201-3 | Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях | 1,70625 | 382,25 | 1,65 | 652 | 3 | 61 | 0,215 | – |
| | | *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 33,3 | 0,63 | 57 | 1 | 105 | 0,003 | – |
| 44 | 1-1-813 | Задвижка накладная | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 45 | 1-1-819 | Петля накладная | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | 1-1-821 | анодированная | 1 | 308 | | 308 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **619368** | **4640** | **113119** | | **596** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **93012** | **1747** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **113119** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **732487** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **43949** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **776436** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 2-11-5** | | | | | | |
| | | | | **Корпус для персонала** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 16 | 5483 | | 87728 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 8 | 38700 | | 309600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-80-2 | сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **399868** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **39** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **399868** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **399868** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **399868** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 3-1-1** | | | | | | |
| | | | | **Уборная на 24 очка поз.14** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 4 Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 69 | E8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 59,2 | 9918,24 | 335,84 | 587160 | 19882 | 57683 | 4,54 | 269 |
| | | *м3 кладки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 699,75 | 126 | 41425 | 7459 | 118 | 0,61 | 36 |
| 70 | E8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,16653 | 72779,65 | 422,15 | 12120 | 70 | 1653 | 56,4 | 9 |
| | | *т металлических изделий* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 1375 | 26 | 118 | 0,77 | – |
| 71 | E8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 47,19 | 1400,35 | 34,73 | 66083 | 1639 | 13254 | 1,43 | 67 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 225 | 13,01 | 10618 | 614 | 118 | 0,0635 | 3 |
| 72 | E8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 19,8 | 799,44 | 18,89 | 15829 | 374 | 4718 | 1,24 | 25 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 194,85 | 7,07 | 3858 | 140 | 118 | 0,0345 | 1 |
| 73 | E6-18-9 | Устройство перемычек. ПМ-1 | 1,14 | 15846,12 | 367,51 | 18065 | 419 | 2802 | 13,1 | 15 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2202,75 | 138,83 | 2511 | 158 | 105 | 0,678 | 1 |
| 74 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,05304 | 62000 | | 3288 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 75 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,02436 | 62000 | | 1510 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 76 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,03804 | 67700 | | 2575 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е6-14-4 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке См-1,См-2, См-3,См-3а | 2,98 | 13343,6 | 990,15 | 39764 | 2951 | 6317 | 10,4 | 31 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 4901 | 1115 | 105 | 1,8268 | 5 |
| 78 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,0246 | 65000 | | 1599 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 79 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,16088 | 65900 | | 10602 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 80 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 4,5 | 11771,87 | 316,01 | 52973 | 1422 | 7028 | 8,25 | 37 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1368 | 119,39 | 6156 | 537 | 105 | 0,583 | 3 |
| 81 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,106 | 65000 | | 6890 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 82 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,0799 | 60500 | | 4834 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 83 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,3122 | 67700 | | 21136 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 84 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т. Б13 | 48 | 110,26 | 66,43 | 5292 | 3189 | 3206 | 0,148 | 7 |
| | | *шт сборных конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 1145 | 1145 | 140 | 0,1051 | 5 |
| 85 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 0,384 | 25100 | | 9638 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 86 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок. Армирование верха перегородок | 0,00444 | 46439,08 | 327,33 | 206 | 1 | 9 | 11,6 | – |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1890 | 123,75 | 8 | 1 | 105 | 0,6 | – |
| 87 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,14664 | 156326,1 | 1826,1 | 22924 | 268 | 1805 | 42,7 | 6 |
| | | *т стальных элементов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1188 | 101 | 140 | 3,37 | – |
| 88 | Е7-57-4 | Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом | 18,15 | 8,59 | 1,88 | 156 | 34 | 189 | 0,0424 | 1 |
| | | *м шва* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 6,71 | 0,72 | 122 | 13 | 140 | 0,0035 | – |
| 89 | 1-1-701 | Прокладки уплотнительные 30 мм | 0,1815 | 8800 | | 1597 | | | | |
| | | *100м* | | | | | | | | |
| 90 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки по верху перегородок | 0,9075 | 8419,57 | 66,01 | 7641 | 60 | 211 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 178 | 23 | 105 | 0,1218 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | | | | |
| | | | | | | **891882** | **30309** | **98875** | | **522** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **73485** | **11332** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **98875** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **990757** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **59445** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **1050202** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | | |
| 91 | E10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 32,47824 | 398,48 | 102,53 | 12942 | 3330 | 7300 | 0,899 | 29 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 4925 | 1158 | 120 | 0,1393 | 5 |
| 92 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ИД1 | 32,47824 | 4250 | | 138033 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 93 | 1-1-791 | дверей в помещение | 24 | 1380 | | 33120 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 94 | E10-16-3 | Установка фрамуг | 5,175 | 1186,12 | 80,1 | 6138 | 415 | 2564 | 2,35 | 12 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 384,75 | 28,24 | 1991 | 146 | 120 | 0,1149 | 1 |
| 95 | 6-1-18 | Стоимость фрамуг Ф1 | 5,175 | 8120 | | 42021 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 96 | 1-1-793 | Скобяные изделия окон | 24 | 3440 | | 82560 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 97 | E15-201-3 | Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях | 3,7944 | 382,25 | 1,65 | 1450 | 6 | 134 | 0,215 | 1 |
| | | *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок* | | | | | | | | |
| | | | | 33,3 | 0,63 | 126 | 2 | 105 | 0,003 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **316264** | **3751** | **9998** | | **48** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **7042** | **1306** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **9998** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **326262** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **19576** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по разделу** | | | | **345838** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 98 | Е7-46-4 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов | 24 | 1378,21 | 244,31 | 33077 | 5863 | 14812 | 2,1 | 50 |
| | | *шт сборных конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 353,25 | 87,6 | 8478 | 2102 | 140 | 0,3855 | 9 |
| 99 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см | 102,2448 | 2845 | | 290886 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 100 | Е10-5-1 | Укладка доски в швы плит прекрытия | 0,09 | 16920,07 | 316,57 | 1523 | 28 | 390 | 22,5 | 2 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 314 | 11 | 120 | 0,58 | – |
| 101 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0273 | 97957,31 | 536,06 | 2674 | 15 | 1367 | 289 | 8 |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 47475 | 202,5 | 1296 | 6 | 105 | 0,99 | – |
| 102 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок. Каркас К1 | 0,07446 | 5239,08 | 327,33 | 390 | 24 | 158 | 11,6 | 1 |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1890 | 123,75 | 141 | 9 | 105 | 0,6 | – |
| 103 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм | 0,0678 | 63500 | | 4305 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 104 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00666 | 65000 | | 433 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 105 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций. Металлические перемычки над проемами | 0,1152 | 67479,65 | 422,15 | 7774 | 49 | 1143 | 56,4 | 6 |
| | | *т металлических изделий* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 951 | 18 | 118 | 0,77 | – |
| 106 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм. Скрутка | 0,0288 | 47400 | | 1365 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | | | | | |
| | | | | | | **342427** | **5979** | **17870** | | **76** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **11180** | **2146** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **17870** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **360297** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **21618** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **381915** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | |
| 107 | E12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 91,3725 | 211,39 | 15,94 | 19315 | 1456 | 4416 | 0,243 | 22 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 3166 | 545 | 119 | 0,0291 | 3 |
| 108 | E12-1-2 | Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 91,3725 | 785,89 | 7,62 | 71809 | 696 | 4690 | 0,235 | 21 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 40,28 | 2,86 | 3680 | 261 | 119 | 0,0139 | 1 |
| 109 | E12-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 91,3725 | 24,75 | 0,22 | 2261 | 20 | 793 | 0,0446 | 4 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 7,2 | 0,09 | 658 | 8 | 119 | 0,0004 | – |
| 110 | E12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 42 | 715,87 | 1,24 | 30067 | 52 | 7683 | 0,972 | 41 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 6436 | 20 | 119 | 0,0023 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | | | | | |
| | | | | | | **123452** | **2224** | **17582** | | **92** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **13940** | **834** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **17582** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **141034** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **8462** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **149496** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Полы** | | | | | | | | | |
| 111 | E11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 141,7605 | 48,38 | 2,62 | 6858 | 371 | 2005 | 0,0681 | 10 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 1490 | 140 | 123 | 0,0048 | 1 |
| 112 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 11,34084 | 9202,88 | – | 104368 | – | 7909 | 3,66 | 42 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 6430 | – | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Е11-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 141,7605 | 282,44 | 9,95 | 40039 | 1411 | 7557 | 0,269 | 38 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 39,6 | 3,74 | 5614 | 530 | 123 | 0,0182 | 3 |
| 114 | Е11-15-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=2,000; | 283,521 | 49,83 | 0,67 | 14128 | 190 | 621 | 0,0101 | 3 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 1,53 | 0,25 | 434 | 71 | 123 | 0,0012 | – |
| 115 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | 141,7605 | 59,59 | 0,23 | 8448 | 33 | 7649 | 0,289 | 41 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 7272 | 13 | 105 | 0,0004 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | | | | | |
| | | | | | | **173841** | **2005** | **25741** | | **138** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **21240** | **754** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **25741** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **199582** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **11975** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **211557** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 9 Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 116 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 1500 | 269,74 | 3,39 | 404610 | 5085 | 185409 | 0,65 | 975 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 117 | 0,72 | 175500 | 1080 | 105 | 0,0505 | 76 |
| 117 | Е15-163-8 | Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | 1500 | 91,61 | 1,42 | 137415 | 2130 | 48699 | 0,192 | 288 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 30,38 | 0,54 | 45570 | 810 | 105 | 0,0026 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | | | | | |
| | | | | | | **542025** | **7215** | **234108** | | **1343** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **221070** | **1890** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **234108** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **776133** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **46568** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по разделу** | | | | **822701** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 10 Мусоросборник** | | | | | | | | | |
| 118 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,08 | 8552,17 | 66,01 | 9236 | 71 | 250 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 211 | 27 | 105 | 0,1218 | – |
| 119 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 12 | 279,63 | 9,95 | 3356 | 119 | 825 | 0,356 | 4 |
| | | *м2 стяжки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 626 | 45 | 123 | 0,0182 | – |
| 120 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,096 | 22541,72 | 316,57 | 2164 | 30 | 415 | 22,5 | 2 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 335 | 11 | 120 | 0,58 | – |
| 121 | Е10-7-1 | Обшивка каркасных стен досками | 8,76 | 622,52 | 4,64 | 5453 | 41 | 629 | 0,363 | 3 |
| | | *м2 обшивки стен за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 58,05 | 1,76 | 509 | 15 | 120 | 0,0085 | – |
| 122 | Е8-4-7 | Обмазка мусоросборника внутри битумом | 12 | 245,44 | 3,82 | 2945 | 46 | 549 | 0,212 | 3 |
| | | *м2 поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 448 | 17 | 118 | 0,007 | – |
| 123 | Е15-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | 12 | 100,08 | 1,19 | 1201 | 14 | 524 | 0,255 | 3 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 41,18 | 0,45 | 494 | 5 | 105 | 0,0022 | – |
| 124 | Е10-23-5 | Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 | 2,61 | 375,5 | 30,89 | 980 | 81 | 637 | 1,23 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 501 | 30 | 120 | 0,057 | – |
| 125 | 6-8-30 | Стоимость крышки | 2,61 | 1250 | | 3263 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 126 | 1-1-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 6 | 308 | | 1848 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 127 | 1-1-819 | Петля накладная | 12 | 40 | | 480 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | | | | | |
| | | | | | | **30926** | **402** | **3829** | | **19** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **3124** | **150** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **3829** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **34755** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **2085** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **36840** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 11 Разные работы** | | | | | | | | | |
| 128 | Е10-7-1 | Устройство стульчака | 24 | 622,52 | 4,64 | 14940 | 111 | 1722 | 0,363 | 9 |
| | | *м2 обшивки стен за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 58,05 | 1,76 | 1393 | 42 | 120 | 0,0085 | – |
| 129 | Е15-163-1 | Окраска стульчакаК=2,000; | 48 | 100,08 | 1,19 | 4804 | 57 | 2099 | 0,255 | 12 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 41,18 | 0,45 | 1977 | 22 | 105 | 0,0022 | – |
| 130 | 1-1-623 | Поковки из квадратных заготовок | 0,00192 | 80500 | | 155 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 131 | Е10-7-1 | Устройство вытяжного короба | 43,4448 | 622,52 | 4,64 | 27045 | 202 | 3118 | 0,363 | 16 |
| | | *м2 обшивки стен за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 58,05 | 1,76 | 2522 | 76 | 120 | 0,0085 | – |
| 132 | Е10-23-5 | Устройство крышки выгреба | 1,776 | 375,5 | 30,89 | 667 | 55 | 434 | 1,23 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 341 | 21 | 120 | 0,057 | – |
| 133 | 6-4-6 | Стоимость крышки выгреба | 1,776 | 12300 | | 21845 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 134 | 1-1-623 | Металлическая скоба | 0,0048 | 80500 | | 386 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 135 | Е20-2-23 | Установка фановой трубы | 7,5936 | 1809,69 | 9,98 | 13742 | 76 | 753 | 0,462 | 4 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 73,8 | 3,74 | 560 | 28 | 128 | 0,0183 | – |
| 136 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка | 5,985 | 9202,88 | – | 55079 | – | 4173 | 3,66 | 22 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 3393 | – | 123 | – | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 11** | | | | | | | | |
| | | | | | | **138663** | **501** | **12299** | | **65** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **10186** | **189** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **12299** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **150962** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **9058** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **160020** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 3-4-1** | | | | | | |
| | | | | **Медпункт поз.3** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 31 | Е10-14-1 | Установка стропил | 2,728 | 21304,82 | 334,28 | 58120 | 912 | 11534 | 22,1 | 60 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 3397,5 | 126 | 9268 | 344 | 120 | 0,62 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 4,1045 | 22541,72 | 316,57 | 92522 | 1299 | 17764 | 22,5 | 92 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 14314 | 489 | 120 | 0,58 | 2 |
| 33 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 34 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 26,2 | 767,86 | 7,54 | 20118 | 198 | 6839 | 1,43 | 37 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 5624 | 75 | 120 | 0,0139 | – |
| 35 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 7,4851 | 1662,71 | 14,17 | 12446 | 106 | 2777 | 1,88 | 14 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 2274 | 40 | 120 | 0,026 | – |
| 36 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 115,2 | 39,31 | 0,91 | 4529 | 105 | 694 | 0,029 | 3 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 539 | 39 | 120 | 0,00168 | – |
| 37 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 200,98 | 1878,51 | 8,2 | 377543 | 1648 | 66016 | 1,71 | 344 |
| | | *м2 кровли* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 54857 | 619 | 119 | 0,015 | 3 |
| 38 | Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 12 | 1745,41 | 8,2 | 20945 | 98 | 3418 | 1,48 | 18 |
| | | *м2 кровли* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 236,25 | 3,08 | 2835 | 37 | 119 | 0,015 | – |
| 39 | 1-1-623 | Поковки из квадратных заготовок. МС1 | 0,01812 | 80500 | | 1459 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 40 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 3081,19 | 81,61 | 3081 | 82 | 1194 | 6,08 | 6 |
| | | *слуховое окно* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 963 | 31,5 | 963 | 32 | 120 | 0,15 | – |
| 41 | 6-5-70 | Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2 | 1,70625 | 5680 | | 9692 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 42 | Е15-201-3 | Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях | 1,70625 | 382,25 | 1,65 | 652 | 3 | 61 | 0,215 | – |
| | | *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 33,3 | 0,63 | 57 | 1 | 105 | 0,003 | – |
| 43 | 1-1-813 | Задвижка накладная | 2 | 142 | | 284 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | 1-1-819 | Петля накладная | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 45 | 1-1-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308 | | 308 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **619368** | **4640** | **113119** | | **596** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **93012** | **1747** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **113119** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **732487** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **43949** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **776436** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 3-4-9** | | | | | | |
| | | | | **Медпункт поз.3** | | | | | | |
| | | | | **Технологические оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-103СН РК | Стол медицинский | 2 | 5375 | | 10750 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-104СН РК | Стул полумягкий | 4 | 1398 | | 5592 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-105СН РК | Кушетка | 2 | 7110 | | 14220 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-1-106СН РК | Шкаф двухстворчатый медицинский | 6 | 18705 | | 112230 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 80-1-29СН РК 8 | Весы медицинские | 1 | 5276 | | 5276 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 80-1-30СН РК 8 | Ростомер | 1 | 1700 | | 1700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-31СН РК 8 | Вешалка для одежды напольная | 1 | 4000 | | 4000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-1-100СН РК | Кровать одинарная | 3 | 5483 | | 16449 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 80-1-32СН РК 8 | Тумбочка | 3 | 6880 | | 20640 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 80-1-33СН РК 8 | Стол | 3 | 3763 | | 11289 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 80-1-34СН РК 8 | Стул | 3 | 2946 | | 8838 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 80-1-35 СН РК 8 | Шкаф для уборочного инвентаря СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.95 п.172 | 2 | 29670 | | 59340 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 80-1-101СН РК | Шкаф г.р.1500х500х1800 | 2 | 38700 | | 77400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 80-1-102СН РК | Шкаф для одежды двухсекционный г.р. 600х500х1800 | 2 | 12406 | | 24812 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 80-1-109СН РК | Диван | 1 | 17093 | | 17093 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 80-32-103 | Стол медицинский СН РК 8.02-13-2004 сб.1.9 стр.26 п.5 | 1 | 5375 | | 5375 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 80-32-120СН РК | Стерилизатор,350x250x250 | 1 | 7954 | | 7954 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **405498** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **405498** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **405498** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **405498** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 3-5-1** | | | | | | |
| | | | | **Баня поз.4** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| 36 | Е10-14-1 | Установка стропил | 1,144 | 21304,82 | 334,28 | 24373 | 382 | 4837 | 22,1 | 25 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3397,5 | 126 | 3887 | 144 | 120 | 0,62 | 1 |
| 37 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1,56875 | 22541,72 | 316,57 | 35362 | 497 | 6790 | 22,5 | 35 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 5471 | 187 | 120 | 0,58 | 1 |
| 38 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 21,8 | 803,18 | 8,67 | 17509 | 189 | 2822 | 0,68 | 15 |
| | | *м2 фронтонов за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 2281 | 71 | 120 | 0,016 | – |
| 39 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 11,5 | 767,86 | 7,54 | 8830 | 87 | 3001 | 1,43 | 16 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 2468 | 33 | 120 | 0,0139 | – |
| 40 | Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 2,96815 | 1662,71 | 14,17 | 4935 | 42 | 1102 | 1,88 | 6 |
| | | *м3 древесины в конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 902 | 16 | 120 | 0,026 | – |
| 41 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 48 | 39,31 | 0,91 | 1887 | 44 | 289 | 0,029 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 225 | 16 | 120 | 0,00168 | – |
| 42 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 86,8 | 1878,51 | 8,2 | 163055 | 712 | 28511 | 1,71 | 148 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 23692 | 267 | 119 | 0,015 | 1 |
| 43 | 1-1-623 | Поковки из квадратных заготовок. МС1 | 0,00725 | 80500 | | 584 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **256535** | **1953** | **47352** | | **249** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **38926** | **734** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **47352** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **303887** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **18233** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **322120** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 3-5-9** | | | | | | |
| | | | | **Баня поз.4** | | | | | | |
| | | | | **Технологическое оборудование** | | | | | | |
| 1 | 80-1-36СН РК 8 | Лавка | 8 | 3010 | | 24080 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-37 СН РК 8 | Вешалка для одежды на 5 крючков СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.108 п.94 | 8 | 1910 | | 15280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-38СН РК 8 | Стул | 1 | 1398 | | 1398 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 80-1-37СН РК 8 | Аппарат для сушки волос (сушиар) | 1 | 12308 | | 12308 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 80-1-36СН РК 8 | Печь электрическая-каменка | 1 | 161194 | | 161194 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-35 СН РК 8 | Шкаф для уборочного инвентаря СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.95 п.172 | 1 | 29670 | | 29670 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-80-2 | Огнетушитель порошковый СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 п.208 | 1 | 2540 | | 2540 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **246470** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **246470** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **246470** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,0% | | | | | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 246470 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Локальная смета № 6-1-1 | | | | | | |
| | | | | Пожарный резервуар и емк. 100 м3 поз. 15 | | | | | | |
| | Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции | | | | | | | | | |
| 64 | Е7-31-2 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 0,64 | 1924,91 | 1247,36 | 1232 | 798 | 826 | 2,998 | 2 |
| | | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 503,55 | 418,91 | 322 | 268 | 140 | 1,7635 | 1 |
| 65 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | 1,3 | 7030 | | 9139 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 66 | Е6-22-1 | Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном | 0,8 | 13489,54 | 241,1 | 10792 | 193 | 1154 | 8,06 | 6 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 1026 | 73 | 105 | 0,4448 | – |
| 67 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,8 | 236 | | 189 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 68 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,8 | 274 | | 219 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | |
| | | | | | | **21571** | **991** | **1980** | | **9** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1348** | **341** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **1980** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **23551** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **1413** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **24964** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Раздел 3 Металлоконструкции | | | | | | | | | |
| 69 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,094 | 13711,46 | 5475,86 | 1289 | 515 | 558 | 28,9 | 3 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 474 | 146 | 90 | 5,46 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,094 | 151200 | | 14213 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 71 | Е39-7-2 | Монтаж металлических люков-лазов | 0,1608 | 23944,63 | 13191,88 | 3850 | 2121 | 1813 | 58,31 | 9 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 10422 | 2101,77 | 1676 | 338 | 90 | 7,41 | 1 |
| 72 | 2-1-227 | Лазы круглые для резервуаров | 0,1608 | 247800 | | 39846 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | | | | |
| | | | | | | **59198** | **2636** | **2371** | | **14** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **2150** | **484** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **2371** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **61569** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **3694** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **65263** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 73 | Е41-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом 8 мм. Изоляция покрытия ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэпр1=0,4; kэкс1=0,4; kэпм1=0,4; kмат1=0,4; | 39,69 | 108,35 | 2,95 | 4300 | 117 | 1057 | 0,164 | 7 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 24,48 | 1,12 | 972 | 44 | 104 | 0,00544 | – |
| 74 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 39,69 | 211,39 | 15,94 | 8390 | 633 | 1918 | 0,243 | 10 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1375 | 237 | 119 | 0,0291 | 1 |
| 75 | Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; | 198,45 | 8,02 | 0,14 | 1592 | 28 | 38 | 0,0009 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 0,11 | 0,05 | 22 | 10 | 119 | 0,0003 | – |
| 76 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,08784 | 72779,65 | 422,15 | 6393 | 37 | 872 | 56,4 | 5 |
| | | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 725 | 14 | 118 | 0,77 | – |
| 77 | Е13-39-5 | Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике | 29,0376 | 633,78 | 1,57 | 18403 | 46 | 3057 | 0,62 | 18 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 117 | – | 3397 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е7-57-7 | Герметизация горизонтальных стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан" | 24 | 188,7 | 63,44 | 4529 | 1523 | 1788 | 0,175 | 4 |
| | | *м шва* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 29,25 | 23,96 | 702 | 575 | 140 | 0,117 | 3 |
| 79 | Е15-76-1 | Устройство ограждения из асбестоцементных листов по периметру покрытия | 7,2 | 805,31 | 8,48 | 5798 | 61 | 814 | 0,623 | 4 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 102,6 | 5,03 | 739 | 36 | 105 | 0,0256 | – |
| 80 | Е6-22-1 | Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300 | 0,7 | 14088,39 | 241,1 | 9862 | 169 | 1010 | 8,06 | 6 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 898 | 64 | 105 | 0,4448 | – |
| 81 | Е13-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 22 | 31,99 | 0,05 | 704 | 1 | 87 | 0,0217 | – |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,41 | 0,02 | 97 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 82 | Е13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000; | 88 | 74,53 | 0,12 | 6559 | 11 | 223 | 0,0138 | 1 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2,77 | 0,05 | 244 | 4 | 90 | 0,0002 | – |
| 83 | Е41-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в два слоя по 4 мм. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8; | 66,48 | 225,61 | 39,14 | 14999 | 2602 | 9037 | 0,7104 | 47 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 115,92 | 14,78 | 7706 | 983 | 104 | 0,07224 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | | | | |
| | | | | | | **81529** | **5228** | **19901** | | **111** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **16877** | **1967** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **19901** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **101430** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **6086** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **107516** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Разные работы** | | | | | | | | | |
| 84 | Е6-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 100 | 24,6 | 0,69 | 2460 | 69 | 1257 | 0,0787 | 8 |
| | | *м3 емкости* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 11,7 | 0,27 | 1170 | 27 | 105 | 0,0013 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е23-2-2 | стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм | 0,002 | 511141,41 | 19866,96 | 1022 | 40 | 185 | 375 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 63306 | 7440,75 | 127 | 15 | 130 | 36,34 | – |
| 86 | Е20-18-4 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм | 1 | 1310,45 | 9,2 | 1310 | 9 | 124 | 0,57 | 1 |
| | | *зонт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 92,25 | 4,5 | 92 | 5 | 128 | 0,02 | – |
| 87 | Е11-2-9 | Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном М 200 | 0,3 | 9723,08 | – | 2917 | – | 209 | 3,66 | 1 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 567 | – | 170 | – | 123 | – | – |
| 88 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,3 | 236 | | 71 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 89 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,3 | 274 | | 82 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 90 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление стремянки | 0,0094 | 175710,1 | 1826,1 | 1652 | 17 | 115 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8100 | 690,75 | 76 | 6 | 140 | 3,37 | – |
| 91 | Е8-12-1 | Крепление асбестоцементной трубы | 0,0003 | 49879,65 | 422,15 | 15 | – | 2 | 56,4 | – |
| | | *т металлических изделий* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 2 | – | 118 | 0,77 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **9529** | **135** | **1892** | | **11** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **1637** | **53** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **1892** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **11421** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **685** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **12106** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-2-1** | | | | | | |
| | | | | **Пожарный резервуар и емк. 100 м3 поз. 16** | | | | | | |
| **Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 42 | Е7-31-2 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 0,64 | 1924,91 | 1247,36 | 1232 | 798 | 826 | 2,998 | 2 |
| | | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503,55 | 418,91 | 322 | 268 | 140 | 1,7635 | 1 |
| 43 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | 1,3 | 7030 | | 9139 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 44 | Е6-22-1 | Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном | 0,8 | 13489,54 | 241,1 | 10792 | 193 | 1154 | 8,06 | 6 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 1026 | 73 | 105 | 0,4448 | – |
| 45 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,8 | 236 | | 189 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 46 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,8 | 274 | | 219 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | |
| | | | | | | **21571** | **991** | **1980** | | **9** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1348** | **341** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **1980** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **23551** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **1413** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **24964** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Металлоконструкции** | | | | | | | | | |
| 47 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,094 | 13711,46 | 5475,86 | 1289 | 515 | 558 | 28,9 | 3 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 474 | 146 | 90 | 5,46 | 1 |
| 48 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,094 | 151200 | | 14213 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 49 | Е39-7-2 | Монтаж металлических люков-лазов | 0,1608 | 23944,63 | 13191,88 | 3850 | 2121 | 1813 | 58,31 | 9 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 10422 | 2101,77 | 1676 | 338 | 90 | 7,41 | 1 |
| 50 | 2-1-227 | Лазы круглые для резервуаров | 0,1608 | 247800 | | 39846 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | | | | |
| | | | | | | **59198** | **2636** | **2371** | | **14** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **2150** | **484** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **2371** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **61569** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **3694** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **65263** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 51 | Е41-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом 8 мм. Изоляция покрытия ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4; | 39,69 | 108,35 | 2,95 | 4300 | 117 | 1057 | 0,164 | 7 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 24,48 | 1,12 | 972 | 44 | 104 | 0,00544 | – |
| 52 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 39,69 | 211,39 | 15,94 | 8390 | 633 | 1918 | 0,243 | 10 |
| | | *м2 стяжки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1375 | 237 | 119 | 0,0291 | 1 |
| 53 | Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; | 198,45 | 8,02 | 0,14 | 1592 | 28 | 38 | 0,0009 | – |
| | | *м2 стяжки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 0,11 | 0,05 | 22 | 10 | 119 | 0,0003 | – |
| 54 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,08784 | 72779,65 | 422,15 | 6393 | 37 | 872 | 56,4 | 5 |
| | | *т металлических изделий* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 725 | 14 | 118 | 0,77 | – |
| 55 | Е13-39-5 | Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике | 29,0376 | 633,78 | 1,57 | 18403 | 46 | 3057 | 0,62 | 18 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 117 | – | 3397 | – | 90 | – | – |
| 56 | Е7-57-7 | Герметизация горизонтальных стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан" | 24 | 188,7 | 63,44 | 4529 | 1523 | 1788 | 0,175 | 4 |
| | | *м шва* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 29,25 | 23,96 | 702 | 575 | 140 | 0,117 | 3 |
| 57 | Е15-76-1 | Устройство ограждения из асбестоцементных листов по периметру покрытия | 7,2 | 805,31 | 8,48 | 5798 | 61 | 814 | 0,623 | 4 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 102,6 | 5,03 | 739 | 36 | 105 | 0,0256 | – |
| 58 | Е6-22-1 | Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300 | 0,7 | 14088,39 | 241,1 | 9862 | 169 | 1010 | 8,06 | 6 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 898 | 64 | 105 | 0,4448 | – |
| 59 | E13-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 22 | 31,99 | 0,05 | 704 | 1 | 87 | 0,0217 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,41 | 0,02 | 97 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 60 | E13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000; | 88 | 74,53 | 0,12 | 6559 | 11 | 223 | 0,0138 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 2,77 | 0,05 | 244 | 4 | 90 | 0,0002 | – |
| 61 | E41-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в два слоя по 4 мм. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8; | 66,48 | 225,61 | 39,14 | 14999 | 2602 | 9037 | 0,7104 | 47 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 115,92 | 14,78 | 7706 | 983 | 104 | 0,07224 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | | | | |
| | | | | | | **81529** | **5228** | **19901** | | **111** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **16877** | **1967** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **19901** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **101430** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **6086** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **107516** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Разные работы** | | | | | | | | | |
| 62 | E6-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 100 | 24,6 | 0,69 | 2460 | 69 | 1257 | 0,0787 | 8 |
| | | *м3 емкости* | | | | | | | | |
| | | | | 11,7 | 0,27 | 1170 | 27 | 105 | 0,0013 | – |
| 63 | E23-2-2 | стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм | 0,002 | 511141,41 | 19866,96 | 1022 | 40 | 185 | 375 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 63306 | 7440,75 | 127 | 15 | 130 | 36,34 | – |
| 64 | E20-18-4 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм | 1 | 1310,45 | 9,2 | 1310 | 9 | 124 | 0,57 | 1 |
| | | *зонт* | | | | | | | | |
| | | | | 92,25 | 4,5 | 92 | 5 | 128 | 0,02 | – |
| 65 | E11-2-9 | Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном М 200 | 0,3 | 9723,08 | – | 2917 | – | 209 | 3,66 | 1 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 170 | – | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,3 | 236 | | 71 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 67 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,3 | 274 | | 82 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 68 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление стремянки | 0,0094 | 175710,1 | 1826,1 | 1652 | 17 | 115 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 76 | 6 | 140 | 3,37 | – |
| 69 | Е8-12-1 | Крепление асбестоцементной трубы | 0,0003 | 49879,65 | 422,15 | 15 | – | 2 | 56,4 | – |
| | | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 2 | – | 118 | 0,77 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | |
| | | | | | | **9529** | **135** | **1892** | | **11** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1637** | **53** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **1892** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **11421** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **685** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **12106** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-3-1** | | | | | | |
| | | | | **Септик производительностью 6 м3/сут. Поз 17** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; | 87,5 | 38,82 | 36,51 | 3397 | 3195 | 1049 | 0,01606 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 2,31 | 10,04 | 202 | 879 | 97 | 0,03487 | 3 |
| 2 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 | 33,1 | 27,84 | 26,18 | 922 | 867 | 284 | 0,0115 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 55 | 238 | 97 | 0,025 | 1 |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1 | 262,72 | – | 263 | – | 297 | 1,848 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 262,72 | – | 263 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-164-3 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; | 2,7 | 560,52 | – | 1513 | – | 1710 | 3,5712 | 10 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 560,52 | – | 1513 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 29,8 | 6,48 | 6,48 | 193 | 193 | 61 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 2,1 | – | 63 | 97 | 0,00806 | – |
| 6 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 41,3 | 7,57 | 7,57 | 313 | 313 | 99 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 2,46 | – | 102 | 97 | 0,00942 | – |
| 7 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3,3 | 134,1 | – | 443 | – | 501 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 134,1 | – | 443 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 4,6 | 167,18 | – | 769 | – | 869 | 1,21 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 167,18 | – | 769 | – | 113 | – | – |
| 9 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 29,8 | 21,55 | 4,52 | 642 | 135 | 492 | 0,108 | 3 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 17,03 | – | 507 | – | 97 | – | – |
| 10 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 41,3 | 25,65 | 5,38 | 1059 | 222 | 812 | 0,129 | 5 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 20,27 | – | 837 | – | 97 | – | – |
| 11 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 44,35 | 7,86 | 7,86 | 349 | 349 | 110 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 2,55 | – | 113 | 97 | 0,00978 | – |
| 12 | Е1-173-2 | Водоотлив из котлованов | 55,7 | 343,74 | 343,74 | 19146 | 19146 | 11986 | – | – |
| | | *м3 мокрого грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 221,85 | – | 12357 | 97 | 1,02 | 57 |
| 13 | Е11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 29,04 | 42,26 | 2,62 | 1227 | 76 | 411 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 305 | 29 | 123 | 0,0048 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,904 | 8552,17 | 66,01 | 24836 | 192 | 672 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 568 | 72 | 105 | 0,1218 | – |
| 15 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 2,904 | 170 | | 494 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 16 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 29,04 | 320,63 | 9,95 | 9311 | 289 | 1999 | 0,356 | 10 |
| | | *м2 стяжки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 1516 | 109 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 17 | Е13-43-1 | Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 29,04 | 482,68 | 1,27 | 14017 | 37 | 7070 | 1,42 | 41 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 270 | 0,47 | 7841 | 14 | 90 | 0,0023 | – |
| 18 | Е13-43-2 | Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клееК=2,000; | 58,08 | 362,23 | 0,3 | 21038 | 17 | 12354 | 1,24 | 72 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 236,25 | 0,11 | 13721 | 6 | 90 | 0,0006 | – |
| 19 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 9,72 | 35630,87 | 2104,76 | 346332 | 20458 | 37731 | 13,9 | 135 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2362,5 | 623,48 | 22964 | 6060 | 130 | 2,475 | 24 |
| 20 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 6 | 8060 | | 48360 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 21 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно. Опорная скоба М1 | 0,0072 | 60300 | | 434 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 22 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 54 | 221 | | 11934 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | Е15-72-1 | Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону | 89,70666 | 425,88 | 3,58 | 38204 | 321 | 11846 | 0,73 | 65 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 124,88 | 0,88 | 11203 | 79 | 105 | 0,0433 | 4 |
| 24 | Е13-43-1 | Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 56,97216 | 482,68 | 1,27 | 27499 | 72 | 13868 | 1,42 | 81 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 270 | 0,47 | 15382 | 27 | 90 | 0,0023 | – |
| 25 | Е13-43-1 | Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клееК=2,000; | 113,94432 | 482,68 | 1,27 | 54999 | 145 | 27737 | 1,42 | 162 |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 270 | 0,47 | 30765 | 54 | 90 | 0,0023 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е6-33-1 | Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм. Обойма из монолитного бетона | 0,75963 | 13730,51 | 1343,8 | 10430 | 1021 | 2597 | 16,06 | 12 |
| | | *м3* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2792,25 | 463,29 | 2121 | 352 | 105 | 1,773 | 1 |
| 27 | Е99-1-1СН РК 8 | Кладка прижимных стенок | 94 | 160,83 | 13,68 | 15118 | 1286 | 16529 | 0,93 | 87 |
| | | *м2 стенки* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 147,15 | 1,87 | 13832 | 176 | 118 | 0,0065 | 1 |
| 28 | 30-2-12 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | 0,7238 | 8510 | | 6160 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 29 | 30-6-7 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100 | 2,538 | 15700 | | 39847 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 30 | 1-1-623 | Поковки из квадратных заготовок | 0,00216 | 80500 | | 174 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 31 | Е46-30-1 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм | 18 | 43,33 | 20,47 | 780 | 368 | 550 | 0,1308 | 2 |
| | | *отверстие* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 411 | 139 | 100 | 0,0378 | 1 |
| 32 | Е10-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами. Крышка деревянная | 1,75259 | 1292,59 | 29,74 | 2265 | 52 | 94 | 0,233 | – |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 32,85 | 11,23 | 58 | 20 | 120 | 0,0549 | – |
| 33 | 6-8-30 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,09 | 1250 | | 113 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 34 | Е26-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0,012 | 2139,46 | 330,46 | 26 | 4 | 23 | 10,58 | – |
| | | *м3 изоляции* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 1809 | 123,75 | 22 | 1 | 100 | 0,6 | – |
| 35 | 1-3-29 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78) | 0,012 | 2630 | | 32 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 36 | Е10-53-2 | Антисептирование водными растворами перегородок | 1,75259 | 225,51 | 0,97 | 395 | 2 | 25 | 0,0705 | – |
| | | *м2 перегородок за вычетом проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 11,39 | 0,36 | 20 | 1 | 120 | 0,0018 | – |
| 37 | Е10-28-12 | Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | 4,8 | 900,59 | 1,36 | 4323 | 7 | 636 | 0,732 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 110,03 | 0,52 | 528 | 2 | 120 | 0,0025 | – |
| 38 | 1-1-56 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,0186 | 136500 | | 2539 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 39 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка | 1,89342 | 9202,88 | – | 17425 | – | 1321 | 3,66 | 7 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 567 | – | 1074 | – | 123 | – | – |
| 40 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,89342 | 170 | | 322 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 41 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительные элеметны МС-2, МС-5, МС-6 | 0,2376 | 73310,1 | 1826,1 | 17418 | 434 | 2925 | 42,7 | 10 |
| | | *т стальных элементов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1925 | 164 | 140 | 3,37 | 1 |
| 42 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 7,8408 | 36,09 | 0,09 | 283 | 1 | 31 | 0,0218 | – |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,39 | 0,05 | 34 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 43 | Е13-13-7 | Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 7,8408 | 108,92 | 0,16 | 854 | 1 | 42 | 0,0292 | – |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 5,9 | 0,07 | 46 | 1 | 90 | 0,0003 | – |
| 44 | Е13-13-8 | Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 7,8408 | 78,21 | 0,12 | 613 | 1 | 41 | 0,0291 | – |
| | | *м2* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 5,87 | 0,05 | 46 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 45 | Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг. Установка сальников | 0,3408 | 64092,87 | 304,24 | 21843 | 104 | 1233 | 20 | 7 |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3330 | 114,75 | 1135 | 39 | 105 | 0,56 | – |
| 46 | Е16-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 8 | 770,63 | – | 6165 | – | 3087 | 1,8 | 14 |
| | | *сальник* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 301,5 | – | 2412 | – | 128 | – | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **774819** | **49308** | **161092** | | **839** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **132518** | **21097** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **161092** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **935911** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **56155** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **992066** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-3-2** | | | | | | |
| | | | | **Септик производительностью 6 м3/сут. Поз 17** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Технологические трубопроводы септика | | | | | | | |
| 1 | E23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,0048 | 309575,02 | 1733,92 | 1486 | 8 | 385 | 361 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 60966 | 650,25 | 293 | 3 | 130 | 3,17 | – |
| 2 | 8-2-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), D= 50 мм. Вентиляционный стояк | 2,1 | 193 | | 405 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 3 | E16-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 1,2 | 903,94 | 14,83 | 1085 | 18 | 310 | 1,11 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 196,2 | 5,56 | 235 | 7 | 128 | 0,0271 | – |
| 4 | E20-18-1 | Флюгарка. | 2 | 66,13 | 5,38 | 132 | 11 | 163 | 0,36 | 1 |
| | | *зонт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 60,75 | 2,25 | 122 | 5 | 128 | 0,01 | – |
| 5 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крючки | 0,00115 | 151210,1 | 1826,1 | 174 | 2 | 14 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8100 | 690,75 | 9 | 1 | 140 | 3,37 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **3282** | **39** | **872** | | **4** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **659** | **16** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **872** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **4154** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **249** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **4403** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-4-1** | | | | | | |
| | | | **Септик производительностью 12 м3/сут.** | | | | | | | |
| | | | **Общестроительные работы** | | | | | | | |
| 19 | E22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 14,2 | 35630,87 | 2104,76 | 505958 | 29888 | 55121 | 13,9 | 197 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2362,5 | 623,48 | 33548 | 8853 | 130 | 2,475 | 35 |
| 20 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е10-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами. Крышка деревянная | 1,46049 | 1292,59 | 29,74 | 1888 | 43 | 77 | 0,233 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 32,85 | 11,23 | 48 | 16 | 120 | 0,0549 | – |
| 33 | 6-8-30 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,075 | 1250 | | 94 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 34 | Е26-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0,01 | 2139,46 | 330,46 | 21 | 3 | 19 | 10,58 | – |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 1809 | 123,75 | 18 | 1 | 100 | 0,6 | – |
| 35 | 1-3-29 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78) | 0,01 | 2630 | | 26 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 36 | Е10-53-2 | Антисептирование водными растворами перегородок | 1,46049 | 225,51 | 0,97 | 329 | 1 | 22 | 0,0705 | – |
| | | *м2 перегородок за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 11,39 | 0,36 | 17 | 1 | 120 | 0,0018 | – |
| 37 | Е10-28-12 | Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | 4 | 900,59 | 1,36 | 3602 | 5 | 530 | 0,732 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 110,03 | 0,52 | 440 | 2 | 120 | 0,0025 | – |
| 38 | 1-1-56 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,0155 | 136500 | | 2116 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 39 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка | 1,57785 | 9202,88 | – | 14521 | – | 1101 | 3,66 | 6 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 895 | – | 123 | – | – |
| 40 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 1,57785 | 170 | | 268 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 41 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительные элеметны МС-2, МС-5, МС-6 | 0,198 | 73310,1 | 1826,1 | 14515 | 362 | 2437 | 42,7 | 8 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1604 | 137 | 140 | 3,37 | 1 |
| 42 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 6,534 | 36,09 | 0,09 | 236 | 1 | 26 | 0,0218 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,39 | 0,05 | 29 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 43 | Е13-13-7 | Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 6,534 | 108,92 | 0,16 | 712 | 1 | 35 | 0,0292 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,9 | 0,07 | 39 | – | 90 | 0,0003 | – |
| 44 | Е13-13-8 | Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 6,534 | 78,21 | 0,12 | 511 | 1 | 34 | 0,0291 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,87 | 0,05 | 38 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 45 | Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг. Установка сальников | 0,3205 | 64092,87 | 304,24 | 20542 | 98 | 1159 | 20 | 6 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 3330 | 114,75 | 1067 | 37 | 105 | 0,56 | – |
| 46 | Е16-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 7 | 770,63 | – | 5394 | – | 2702 | 1,8 | 13 |
| | | *сальник* | | | | | | | | |
| | | | | 301,5 | – | 2111 | – | 128 | – | – |
| 47 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Изоляция плиты покрытия | 2,88378 | 279,63 | 9,95 | 806 | 29 | 199 | 0,356 | 1 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 151 | 11 | 123 | 0,0182 | – |
| 48 | Е13-43-1 | Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 2,88378 | 482,68 | 1,27 | 1392 | 4 | 702 | 1,42 | 4 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 270 | 0,47 | 779 | 1 | 90 | 0,0023 | – |
| 49 | Е13-43-2 | Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клееК=2,000; | 5,76756 | 362,23 | 0,3 | 2089 | 2 | 1228 | 1,24 | 7 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 236,25 | 0,11 | 1363 | 1 | 90 | 0,0006 | – |
| 50 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,88378 | 279,63 | 9,95 | 806 | 29 | 199 | 0,356 | 1 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 151 | 11 | 123 | 0,0182 | – |
| 51 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 5,76756 | 45,11 | 0,67 | 260 | 4 | 6 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 4 | 1 | 123 | 0,0012 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **616386** | **30471** | **65597** | | **282** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **42302** | **9072** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **65597** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **681983** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **40919** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **722902** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Локальная смета № 6-4-2** | | | | | | |
| | | | | **Септик производительностью 12 м3/сут.** | | | | | | |
| | | | | **Технологические трубопроводы септика** | | | | | | |
| 1 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,0048 | 309575,02 | 1733,92 | 1486 | 8 | 385 | 361 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 60966 | 650,25 | 293 | 3 | 130 | 3,17 | – |
| 2 | 8-2-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), D= 50 мм. Вентиляционный стояк | 2,1 | 193 | | 405 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 3 | Е16-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 0,9 | 903,94 | 14,83 | 814 | 13 | 233 | 1,11 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 196,2 | 5,56 | 177 | 5 | 128 | 0,0271 | – |
| 4 | Е20-18-1 | Флюгарка. | 2 | 66,13 | 5,38 | 132 | 11 | 163 | 0,36 | 1 |
| | | *зонт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 60,75 | 2,25 | 122 | 5 | 128 | 0,01 | – |
| 5 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крючки | 0,00086 | 151210,1 | 1826,1 | 130 | 2 | 11 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8100 | 690,75 | 7 | 1 | 140 | 3,37 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **2967** | **34** | **792** | | **4** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **599** | **14** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **792** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3759** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **226** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **3985** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-11-1** | | | | | | |
| | | | | **Противопожарный водопровод В2** | | | | | | |
| 14 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 753,2 | 7,57 | 7,57 | 5702 | 5702 | 1797 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 2,46 | – | 1853 | 97 | 0,00942 | 7 |
| 15 | Е1-27-9 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 753,2 | 3,28 | 3,28 | 2470 | 2470 | 774 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,06 | – | 798 | 97 | 0,00408 | 3 |
| 16 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 750,6 | 6,48 | 6,48 | 4864 | 4864 | 1529 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 1576 | 97 | 0,00806 | 6 |
| 17 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 230,5 | 134,1 | – | 30910 | – | 34928 | 0,972 | 224 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 30910 | – | 113 | – | – |
| 18 | Е1-27-8 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 981,1 | 3,2 | 3,2 | 3140 | 3140 | 989 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,04 | – | 1020 | 97 | 0,00398 | 4 |
| 19 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 1022,3 | 5,55 | 5,55 | 5674 | 5674 | 1785 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,8 | – | 1840 | 97 | 0,00691 | 7 |
| 20 | Е1-27-7 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 1022,3 | 3,11 | 3,11 | 3179 | 3179 | 1002 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,01 | – | 1033 | 97 | 0,00387 | 4 |
| 21 | Е1-24-2 | Перемещение лишнего грунта (грунт из под колодцев) 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 35,55 | 7,86 | 7,86 | 279 | 279 | 88 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,55 | – | 91 | 97 | 0,00978 | – |
| 22 | Е22-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием | 0,421 | 154891,68 | 66009,8 | 65209 | 27790 | 52068 | 376 | 158 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 70200 | 24936,75 | 29554 | 10498 | 130 | 121,79 | 51 |
| 24 | Е22-31-6 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 219 мм | 0,421 | 10651,88 | – | 4484 | – | 5270 | 61,8 | 26 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9630 | – | 4054 | – | 130 | – | – |
| 25 | Е22-14-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм | 0,421 | 566134,23 | 80990,95 | 238343 | 34097 | 43221 | 278 | 117 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 48375 | 30595,5 | 20366 | 12881 | 130 | 149,43 | 63 |
| 26 | Е22-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм | 4 | 1230,66 | 466,78 | 4923 | 1867 | 3580 | 3,04 | 12 |
| | | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | | 513 | 175,5 | 2052 | 702 | 130 | 0,86 | 3 |
| 28 | Е22-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | 8 | 391,37 | 57,24 | 3131 | 458 | 3159 | 1,43 | 11 |
| | | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | | 301,5 | 2,25 | 2412 | 18 | 130 | 0,01 | – |
| 30 | Е27-83-1 | Установка указателя ПР №1,2 | 2 | 747,86 | 146,19 | 1496 | 292 | 1422 | 3,2 | 6 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 506,25 | 28,22 | 1013 | 56 | 133 | 0,11 | – |
| 31 | 1-5-102 | Указатель ПР №1,2 | 0,02 | 40800 | | 816 | | | | |
| | | *100шт* | | | | | | | | |
| 32 | Ц12-910-5 | Колонка управления задвижкой d200мм | 4 | 26829 | 4616 | 107316 | 18464 | 53111 | 70 | 280 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 14240 | 513 | 56960 | 2052 | 90 | 2,998 | 12 |
| 33 | 99-1-1 | Колонка управления задвижкой d200мм | 4 | 107003 | | 428012 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | Е10-55-1 | Крышка утепления деревяная | 3,84 | 1292,59 | 29,74 | 4964 | 114 | 203 | 0,233 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 32,85 | 11,23 | 126 | 43 | 120 | 0,0549 | – |
| 35 | 6-4-6 | Крышка КД2 | 3,84 | 12300 | | 47232 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 36 | Е9-62-3 | Решетка из стальных прутьев d5 с шагом 30мм | 0,00132 | 27935,09 | 9375,11 | 37 | 12 | 23 | 91 | – |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 16380 | 2107,33 | 22 | 3 | 90 | 7,36 | – |
| 37 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00132 | 50600 | | 67 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 38 | Е16-14-12 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре. Рукав пожарный | 50 | 59,31 | – | 2966 | – | 3786 | 0,337 | 17 |
| | | *м подводок* | | | | | | | | |
| | | | | 59,15 | – | 2958 | – | 128 | – | – |
| 39 | 11-3-7 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм | 50 | 523 | | 26150 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 40 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 14,23 | 35630,87 | 2104,76 | 507027 | 29951 | 55237 | 13,9 | 198 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 2362,5 | 623,48 | 33618 | 8872 | 130 | 2,475 | 35 |
| 41 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 8 | 8060 | | 64480 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 42 | 2-1-237 | Стоимость стремянки С2 | 0,13664 | 154400 | | 21097 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 43 | Е8-6-9 | Наращивание горловины кирпичом | 0,2 | 9437,25 | 296,6 | 1887 | 59 | 242 | 5,95 | 1 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 183 | 22 | 118 | 0,54 | – |
| 44 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 9,36 | 9202,88 | – | 86139 | – | 6528 | 3,66 | 34 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 5307 | – | 123 | – | – |
| 45 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 9,36 | 170 | | 1591 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 46 | 80-1-45ТОО "ВС | Мотопомпа МП800-Б1 | 2 | 4666 | | 9332 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1682917** | **138412** | **270742** | | **1280** |
| | | | | | | **189535** | **43358** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **9332** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **270742** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1944327** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **116660** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **2070319** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 6-12-1** | | | | | | |
| | | | | **Хозяйственно-бытовая канализация** | | | | | | |
| | | | | **Канализация К1** | | | | | | |
| 21 | 80-1-1 | Умывальник без водонагревателя "Мойдодыр" | 35 | 5123 | | 179305 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **179305** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **179305** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **0** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **179305** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **0** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **179305** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Локальная смета № 6-13-1** | | | | | | |
| | | | | **Ливневая канализация** | | | | | | |
| | | | | **Канализация К2** | | | | | | |
| 1 | Е1-24-1 | Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 7,02 | 7,91 | 7,91 | 56 | 56 | 17 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,57 | – | 18 | 97 | 0,00984 | – |
| 2 | Е1-24-1 | Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 7,02 | 6,72 | 6,72 | 47 | 47 | 15 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,18 | – | 15 | 97 | 0,00836 | – |
| 3 | Е1-12-13 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 | 0,48 | 22,04 | 20,73 | 11 | 10 | 4 | 0,00911 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,31 | 5,7 | 1 | 3 | 97 | 0,0198 | – |
| 4 | Е1-164-1 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 0,01 | 200,88 | – | 2 | – | 2 | 1,416 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 200,88 | – | 2 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-24-1 | Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 0,49 | 6,72 | 6,72 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,18 | – | 1 | 97 | 0,00836 | – |
| 6 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 | 0,53 | 27,84 | 26,18 | 15 | 14 | 5 | 0,0115 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 1 | 4 | 97 | 0,025 | – |
| 7 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 0,02 | 262,72 | – | 5 | – | 6 | 1,848 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 5 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е1-24-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 0,55 | 7,86 | 7,86 | 4 | 4 | 1 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,55 | – | 1 | 97 | 0,00978 | – |
| 9 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 | 0,97 | 35,29 | 33,19 | 34 | 32 | 11 | 0,0146 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2,1 | 9,13 | 2 | 9 | 97 | 0,0317 | – |
| 10 | Е1-164-3 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. л.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 0,03 | 467,1 | – | 14 | – | 16 | 2,976 | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 467,1 | – | 14 | – | 113 | – | – |
| 11 | Е1-24-3 | Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 1 | 9,29 | 9,29 | 9 | 9 | 3 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 3,02 | – | 3 | 97 | 0,01156 | – |
| 12 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 4,3 | 5,55 | 5,55 | 24 | 24 | 8 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 1,8 | – | 8 | 97 | 0,00691 | – |
| 13 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 0,49 | 122,18 | – | 60 | – | 68 | 0,885 | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 122,18 | – | 60 | – | 113 | – | – |
| 14 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 1 | 167,18 | – | 167 | – | 189 | 1,21 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 167,18 | – | 167 | – | 113 | – | – |
| 15 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 0,55 | 134,1 | – | 74 | – | 84 | 0,972 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 134,1 | – | 74 | – | 113 | – | – |
| 16 | Е1-17-15 | Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 2,5 | 50,87 | 48,38 | 127 | 121 | 40 | 0,0166 | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 2,39 | 14,07 | 6 | 35 | 97 | 0,0481 | – |
| 17 | П7-1-1 | Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза | 4,5 | 24,6 | 24,6 | 111 | 111 | 22 | – | – |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 4,92 | – | 22 | 100 | 0,01033 | – |
| 18 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 2,5 | 167,18 | – | 418 | – | 472 | 1,21 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 167,18 | – | 418 | – | 113 | – | – |
| 19 | Е1-27-7 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 4,79 | 3,11 | 3,11 | 15 | 15 | 5 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 1,01 | – | 5 | 97 | 0,00387 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е1-27-8 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 0,55 | 3,2 | 3,2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,04 | – | 1 | 97 | 0,00398 | – |
| 21 | Е1-27-9 | Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 3,5 | 3,28 | 3,28 | 11 | 11 | 4 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,06 | – | 4 | 97 | 0,00408 | – |
| 22 | Е1-24-1 | Перемещение лишнего грунта (вытесненый грунт из под колодцев) 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в зону вертикальной планировки | 2,68 | 7,91 | 7,91 | 21 | 21 | 7 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,57 | – | 7 | 97 | 0,00984 | – |
| 23 | Е22-2-2 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,005 | 718421,65 | 2029,45 | 3592 | 10 | 354 | 314 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 53550 | 767,25 | 268 | 4 | 130 | 3,75 | – |
| 24 | Е23-18-4 | Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 0,72 | 23578,48 | 2704,97 | 16977 | 1948 | 3034 | 15,7 | 11 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 2520 | 722,52 | 1814 | 520 | 130 | 2,536 | 2 |
| 25 | 11-4-9 | Дождеприемник круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99 | 3 | 14800 | | 44400 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 26 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка | 3,51 | 9202,88 | – | 32302 | – | 2448 | 3,66 | 13 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 1990 | – | 123 | – | – |
| 27 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 3,51 | 170 | | 597 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Ц25-107-3 | Фильтрующий патрон с загрузкой МАУ, Н=1200мм, d500мм пропускной способностью 4м3/час | 0,66 | 7582,75 | 1477,01 | 5005 | 975 | 3284 | 24,4 | 16 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 4951,13 | 576,56 | 3268 | 381 | 90 | 3,367 | 2 |
| 29 | 80-1-22 | Фильтрующий патрон с загрузкой МАУ, d500 | 3 | 215272 | | 645816 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 80-1-32 | Опорное кольцо для потрона d500мм | 3 | 25493 | | 76479 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **826398** | **3413** | **10101** | | **51** |
| | | | | | | **6100** | **1041** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **722295** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **10101** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **114204** | | | | |
| | | **Ненормиремые и непредвиденные затраты** | | | | **6852** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **843351** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 7-2-1** | | | | | | |
| | | | | **Наружное электроосвещение** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Е33-12-1 | Установка промежуточных свободностоящих опор ВЛ 750 кВ | 12,969 | 9537,66 | 5268,28 | 123694 | 68324 | 71380 | 23,3 | 302 |
| | | *т* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3937,5 | 1304,37 | 51065 | 16916 | 105 | 4,77 | 62 |
| 2 | 2-1-132 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т. Опора металлическая торшерная | 0,228 | 161100 | | 36731 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 3 | 2-1-133 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т. Опора металлическая | 12,741 | 133800 | | 1704746 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 4 | Е21-17-4 | Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах | 31 | 219,93 | 49,51 | 6818 | 1535 | 6073 | 0,883 | 27 |
| | | *шт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 151,65 | 29,74 | 4701 | 922 | 108 | 0,131 | 4 |
| 5 | 17-3-4 | Светильники, тип РКУ07-125-001-У1 | 31 | 4460 | | 138260 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 99-1-1 | Кронштейн для установки светильника | 31 | 553 | | 17143 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 0,051 | 230805,38 | – | 11771 | – | 1540 | 175 | 9 |
| | | *канало-километр трубопровода* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 27450 | – | 1400 | – | 110 | – | – |
| 8 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 49,5 | 27,7 | 2,1 | 1371 | 104 | 950 | 0,1 | 5 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19,7 | 0,5 | 975 | 25 | 95 | 0,003 | – |
| 9 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 904,5 | 26,4 | 3,1 | 23879 | 2804 | 16842 | 0,11 | 99 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 17276 | 452 | 95 | 0,003 | 3 |
| 10 | Ц8-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг. Кабель по опоре | 111 | 23,2 | 2,1 | 2575 | 233 | 1772 | 0,1 | 11 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 16,5 | 0,3 | 1832 | 33 | 95 | 0,002 | – |
| 11 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 37 | 501,2 | 13,2 | 18544 | 488 | 8060 | 1 | 37 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 8399 | 85 | 95 | 0,013 | – |
| 12 | 80-19-21 | Выключатель автоматический IP BA 47-29 2A | 37 | 97,8 | | 3619 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 13 | 99-48-1 | Блок зажимов Б324-4П26-10 | 37 | 163 | | 6031 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,643 | 52100 | | 33500 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 15 | 99-27-1 | Кабель силовой ВВГ 4х1,5 | 120 | 86 | | 10320 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 16 | 16-1-591 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,154 | 99700 | | 15354 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 17 | 99-27-2 | Кабель силовой ВВГ 4х2,5 | 35 | 132 | | 4620 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 18 | 16-1-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 | 0,035 | 248700 | | 8705 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 20 | 17-3-13 | Светильники, тип ЖТУ01х70/С53-01У1 | 6 | 4950 | | 29700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 17-6-84 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10) | 31 | 619 | | 19189 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-1 | Лампа натриевая NAV-E70 | 6 | 500 | | 3000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 54,006 | 134,1 | – | 7242 | – | 8184 | 0,972 | 53 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 7242 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки | 30,28075 | 9,24 | 9,24 | 280 | 280 | 88 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 3 | – | 91 | 97 | 0,0115 | 1 |
| 26 | 30-8-92 | Песок природный | 25,25 | 1350 | | 34088 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 27 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75 | 1,6851 | 13900 | | 23423 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2284602** | **73768** | **114889** | | **613** |
| | | | | | | **92890** | **18524** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **3619** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **114889** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **2395872** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **143752** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **2543244** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 4-1-1** | | | | | | |
| | | | **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ** | | | | | | | |
| | | | **Сети электроснабжения 0,4кВ** | | | | | | | |
| 1 | Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм | 2 | 1299,3 | 68,3 | 2599 | 137 | 628 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 317 | 13,5 | 634 | 27 | 95 | 0,079 | – |
| 2 | 80-1-1ТОО "КЭМ | Шкаф ЩРО 8505-2409 | 1 | 13552 | | 13552 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 3 | 80-1-2АО "КЭМ | Шкаф ЩРО 8505-2618 | 1 | 13821 | | 13821 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 4 | Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 0,1395 | 230805,38 | – | 32197 | – | 4212 | 175 | 24 |
| | | *канало-километр трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 27450 | – | 3829 | – | 110 | – | – |
| 5 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 139,5 | 27,7 | 2,1 | 3864 | 293 | 2677 | 0,1 | 14 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 2748 | 70 | 95 | 0,003 | – |
| 6 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 1080,5 | 26,4 | 3,1 | 28525 | 3350 | 20119 | 0,11 | 119 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 20638 | 540 | 95 | 0,003 | 3 |
| 7 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 683,9 | 36,7 | 27,8 | 25099 | 19012 | 10200 | 0,06 | 41 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8,6 | 6,9 | 6018 | 4719 | 95 | 0,04 | 27 |
| 8 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т2 | 168,9 | 11,2 | 7,9 | 1892 | 1334 | 850 | 0,02 | 3 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3,3 | 2 | 557 | 338 | 95 | 0,011 | 2 |
| 9 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т3К=2,000; | 93 | 11,2 | 7,9 | 1042 | 735 | 468 | 0,02 | 2 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3,3 | 2 | 307 | 186 | 95 | 0,011 | 1 |
| 10 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т4К=3,000; | 61,5 | 11,2 | 7,9 | 689 | 486 | 310 | 0,02 | 1 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3,3 | 2 | 203 | 123 | 95 | 0,011 | 1 |
| 11 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т5К=4,000; | 274 | 11,2 | 7,9 | 3069 | 2165 | 1379 | 0,02 | 5 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3,3 | 2 | 904 | 548 | 95 | 0,011 | 3 |
| 12 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т6К=5,000; | 258 | 11,2 | 7,9 | 2890 | 2038 | 1299 | 0,02 | 5 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 3,3 | 2 | 851 | 516 | 95 | 0,011 | 3 |
| 13 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 683,9 | 32,4 | 23,7 | 22158 | 16208 | 9421 | 0,06 | 41 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 5882 | 4035 | 95 | 0,034 | 23 |
| 14 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1. Т2 | 168,9 | 18,8 | 14,2 | 3175 | 2398 | 1283 | 0,03 | 5 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 760 | 591 | 95 | 0,021 | 4 |
| 15 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1. Т3К=2,000; | 93 | 18,8 | 14,2 | 1748 | 1321 | 708 | 0,03 | 3 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 419 | 326 | 95 | 0,021 | 2 |
| 16 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1. Т4К=3,000; | 61,5 | 18,8 | 14,2 | 1156 | 873 | 467 | 0,03 | 2 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 277 | 215 | 95 | 0,021 | 1 |
| 17 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1. Т5К=4,000; | 274 | 18,8 | 14,2 | 5151 | 3891 | 2082 | 0,03 | 8 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 1233 | 959 | 95 | 0,021 | 6 |
| 18 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1. Т6К=5,000; | 258 | 18,8 | 14,2 | 4850 | 3664 | 1961 | 0,03 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 1161 | 903 | 95 | 0,021 | 5 |
| 19 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм. Повторный контур заземления зданий | 134,1 | 51,7 | 2,8 | 6933 | 375 | 3542 | 0,16 | 21 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 27,5 | 0,3 | 3688 | 40 | 95 | 0,002 | – |
| 20 | Ц8-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм. Ввод кабеля электроснабжения в здание | 20 | 159,9 | 81,1 | 3198 | 1622 | 1421 | 0,35 | 7 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 54,5 | 20,3 | 1090 | 406 | 95 | 0,119 | 2 |
| 21 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 15 | 14,6 | 0,2 | 219 | 3 | 170 | 0,07 | 1 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 177 | 2 | 95 | – | – |
| 22 | Ц8-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 4 | 19,6 | 0,5 | 78 | 2 | 63 | 0,1 | – |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 16,4 | 0,1 | 66 | – | 95 | 0,001 | – |
| 23 | Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 1 | 27 | 0,8 | 27 | 1 | 20 | 0,13 | – |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 20,9 | 0,2 | 21 | – | 95 | 0,001 | – |
| 24 | Ц8-407-3 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм. Ввод кабеля электроснабжения в здание | 68 | 183,6 | 92,6 | 12485 | 6297 | 5653 | 0,4 | 27 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 63 | 24,5 | 4284 | 1666 | 95 | 0,143 | 10 |
| 25 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 10 | 14,6 | 0,2 | 146 | 2 | 113 | 0,07 | 1 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 118 | 1 | 95 | – | – |
| 26 | Ц8-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 9 | 19,6 | 0,5 | 176 | 5 | 142 | 0,1 | 1 |
| | | *м* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 16,4 | 0,1 | 148 | 1 | 95 | 0,001 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 36 | 27 | 0,8 | 972 | 29 | 721 | 0,13 | 5 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 20,9 | 0,2 | 752 | 7 | 95 | 0,001 | – |
| 28 | Ц8-412-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 3 | 68,6 | 2,2 | 206 | 7 | 171 | 0,35 | 1 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 59,2 | 0,6 | 178 | 2 | 95 | 0,003 | – |
| 29 | Ц8-407-4 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм. Ввод кабеля электроснабжения в здание | 3 | 222,7 | 103 | 668 | 309 | 344 | 0,57 | 2 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 93,2 | 27,2 | 280 | 82 | 95 | 0,159 | – |
| 30 | Ц8-412-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 3 | 68,6 | 2,2 | 206 | 7 | 171 | 0,35 | 1 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 59,2 | 0,6 | 178 | 2 | 95 | 0,003 | – |
| 31 | Ц8-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм. Прокладка заземляющего проводника в трубе при выходе из траншеи до щитка | 48 | 159,9 | 81,1 | 7675 | 3893 | 3411 | 0,35 | 17 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 54,5 | 20,3 | 2616 | 974 | 95 | 0,119 | 6 |
| 32 | Ц8-412-3 | Прокладка заземляющего проводника в проложенные трубы | 50,9 | 14,6 | 0,2 | 743 | 10 | 576 | 0,07 | 4 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 601 | 5 | 95 | – | – |
| 33 | Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм. Прокладка гофротрубы по стенам бани. | 8 | 147,3 | 73 | 1178 | 584 | 515 | 0,29 | 2 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 49,5 | 18,3 | 396 | 146 | 95 | 0,107 | 1 |
| 34 | Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 8 | 27 | 0,8 | 216 | 6 | 161 | 0,13 | 1 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 20,9 | 0,2 | 167 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 35 | 8-4-534 | Трубки защитные гофрированные | 8 | 571 | | 4568 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ц8-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 12 | 73,1 | 20,8 | 877 | 250 | 317 | 0,14 | 2 |
| | | *м кабеля* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 23,4 | 4,4 | 281 | 53 | 95 | 0,026 | – |
| 37 | 30-8-92 | Песок природный | 75 | 1350 | | 101250 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 38 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75 | 5,253 | 13900 | | 73017 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 39 | 16-1-110 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x4 мм2 | 0,015 | 23700 | | 356 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 40 | 99-1-1 | Кабель АВВГ 5x4 | 57 | 37 | | 2109 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 41 | 16-1-111 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x6 мм2 | 0,075 | 30100 | | 2258 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 42 | 16-1-112 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x10 мм2 | 0,071 | 42400 | | 3010 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 43 | 16-1-113 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x16 мм2 | 0,078 | 63100 | | 4922 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 44 | 16-1-114 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x25 мм2 | 0,417 | 97600 | | 40699 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 45 | 16-1-122 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x25+1x10 или 3x25 мм2 | 0,131 | 136100 | | 17829 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 46 | 16-1-137 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x16 мм2 | 0,121 | 122300 | | 14798 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 47 | 16-1-140 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x50 мм2 | 0,161 | 330600 | | 53227 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 48 | 16-1-192 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x95 мм2 | 0,277 | 709300 | | 196476 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 49 | 8-6-21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32x3,2 мм | 72 | 216 | | 15552 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 50 | 8-6-23 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50x3,5 мм | 68 | 306 | | 20808 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8-6-25 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм | 3 | 562 | | 1686 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 52 | Ц11-233-1 | Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника | 84 | 23,79 | – | 1998 | – | 1538 | 0,11 | 9 |
| | | *конец* | | | | | | | | |
| | | | | 20,34 | – | 1709 | – | 90 | – | – |
| 53 | 99-1-1 | Наконечник кабельный ТА 10-8-5,4 (AL) | 4 | 20 | | 80 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 54 | 99-29-7 | Наконечник кабельный ТА 16-8-5,4 (AL) | 28 | 16 | | 448 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 55 | 99-29-8 | Наконечник кабельный ТА 25-8-7 (AL) | 36 | 21 | | 756 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 56 | 99-29-10 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 (AL) | 8 | 29 | | 232 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | 99-29-12 | Наконечник кабельный ТА 70-10 11 | 8 | 33 | | 264 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 58 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,1142 | 45800 | | 5230 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 59 | Е10-3-9 | Обивка стен сталью по асбесту для установки расределительных шкафов | 0,4 | 345,15 | 1,91 | 138 | 1 | 18 | 0,251 | – |
| | | *м2 стен за вычетом проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 37,8 | 0,72 | 15 | – | 120 | 0,0035 | – |
| 60 | 1-1-886 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества | 0,00628 | 54900 | | 345 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 61 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Ящик металлический | 0,00468 | 14806,01 | 1133,15 | 69 | 5 | 56 | 82,1 | – |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 60 | 2 | 90 | 1,95 | – |
| 62 | 2-1-132 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т | 0,00468 | 161100 | | 754 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 63 | У65-9-2 | Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (прим.) | 1 | 25287,77 | 38,9 | 25288 | 39 | 478 | 3 | 3 |
| | | *устройство* | | | | | | | | |
| | | | | 494,46 | 8,6 | 494 | 9 | 95 | 0,1 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Ц10-901-12 | Коробка оконечная | 1 | 85,5 | 0,2 | 86 | – | 42 | 0,23 | – |
| | | *шт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 38 | 0,1 | 38 | – | 110 | – | – |
| 65 | 18-2-18 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 1 | 70 | | 70 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 190,7502 | 218,93 | – | 41761 | – | 47190 | 1,54 | 294 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 218,93 | – | 41761 | – | 113 | – | – |
| 67 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 123,94094 | 134,1 | – | 16620 | – | 18781 | 0,972 | 120 |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 134,1 | – | 16620 | – | 113 | – | – |
| 68 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки | 66,81 | 9,24 | 9,24 | 617 | 617 | 194 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | – | 3 | – | 200 | 97 | 0,0115 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **850801** | **71969** | **143872** | | **905** |
| | | | | | | **122159** | **17696** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **27373** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **143872** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **967300** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **58038** | | | | |
| | | **6,0%** | | | | | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1052711** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 7-3-1** | | | | | | |
| | | | | **Озеленение** | | | | | | |
| 1 | Е47-11-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 % | 131 | 245,54 | 15,14 | 32166 | 1983 | 39905 | 1,632 | 214 |
| | | *яма* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 230,4 | 5,74 | 30182 | 752 | 129 | 0,022 | 3 |
| 2 | Е47-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 131 | 151,76 | – | 19881 | – | 25323 | 0,821 | 108 |
| | | *шт* | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 149,85 | – | 19630 | – | 129 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е47-19-5 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 % | 501 | 80,54 | 6,06 | 40351 | 3036 | 49971 | 0,517 | 259 |
| | | *м траншеи* | | | | | | | | |
| | | | | 74,48 | 2,84 | 37314 | 1423 | 129 | 0,01 | 5 |
| 4 | Е47-21-1 | Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь | 501 | 66,92 | – | 33527 | – | 43043 | 0,404 | 202 |
| | | *м изгороди* | | | | | | | | |
| | | | | 66,6 | – | 33367 | – | 129 | – | – |
| 5 | Е47-28-1 | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | 272 | 68,04 | – | 18507 | – | 23874 | 0,467 | 127 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 68,04 | – | 18507 | – | 129 | – | – |
| 6 | Е47-28-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000; | 544 | 7,9 | – | 4298 | – | 5544 | 0,0542 | 29 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 7,9 | – | 4298 | – | 129 | – | – |
| 7 | Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2 | 272 | 221,6 | – | 60275 | – | 73555 | 1,3501 | 367 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 209,63 | – | 57019 | – | 129 | – | – |
| 8 | 30-12-34 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м | 1002 | 649 | | 650298 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 30-12-35 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м | 131 | 972 | | 127332 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 200 | 39,58 | 0,34 | 7916 | 68 | 10157 | 0,2678 | 54 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 39,24 | 0,13 | 7848 | 26 | 129 | 0,0005 | – |
| 11 | Е47-25-5 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000; | 600 | 7,97 | – | 4782 | – | 6169 | 0,0547 | 33 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 7,97 | – | 4782 | – | 129 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е31-4-1 | Посев семян трав | 0,02 | 108636,24 | 5321,24 | 2173 | 106 | 53 | 2 | – |
| | | га | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 315 | 2018,07 | 6 | 40 | 115 | 7,35 | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1001506** | **5193** | **277594** | | **1401** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **212953** | **2241** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **277594** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1279100** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **76746** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **1355846** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 7-4-1** | | | | | | |
| | | | | **Малые архитектурные формы** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| | **Раздел 1 Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| 12 | Т1-32-9 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – строительные работы | 622,3 | 1388,7 | 104,2 | 864188 | 64844 | 87950 | 0,405 | 252 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 66,83 | 34,12 | 41588 | 21233 | 140 | 0,167 | 104 |
| 13 | Т1-32-10 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – монтаж металлоконструкций | 622,3 | 1470,67 | 2,57 | 915198 | 1599 | 97245 | 1 | 622 |
| | | м | | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 172,84 | 0,79 | 107558 | 492 | 90 | 0,003 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1779386** | **66443** | **185195** | | **980** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | — | — | | | |
| | | | | | | **149147** | **21724** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **185195** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1964581** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **117875** | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по разделу** | | | | **2082455** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Локальная смета № 5-1-1** | | | | | | |
| | | | | **Проезды** | | | | | | |
| | | | | **Общестроительные работы** | | | | | | |
| 6 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 933,8 | 623,19 | 6,63 | 581935 | 6191 | 137161 | 0,698 | 652 |
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 101485 | 1643 | 133 | 0,0061 | 6 |
| 7 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 40,1534 | 24600 | | 987774 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | | | | |
| | | | | | | **1569708** | **6191** | **137161** | | **657** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | |
| | | | | | | **101485** | **1643** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **137161** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1706870** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)** | | | | **102412** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | **1809282** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | **25495753** | | | | |
| | | **Оборудования** | | | | **7114134** | | | | |
| | | **в т.ч. СМР** | | | | **18381619** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | | **624975** | | | | |
| | | **Итого временные здания и сооружения** | | | | **19006593** | | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)** | | | | **418146** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)** | | | | **190066** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков (0,4%)** | | | | **76026** | | | | |
| | | **Транспорт привозных материалов** | | | | **455398** | | | | |
| | | **Командировочные расходы** | | | | **245915** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **27506279** | | | | |
| | | **в базовых ценах 2001 года** | | | | **27506279** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в текущих ценах 2012 года | | | | 53664750 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 1073295 | | | | |
| | | Итого | | | | 54738045 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 6568565 | | | | |
| | | Всего | | | | 61306610 | | | | |

**Заказчик:**
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

**Технадзор:**
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**