Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2012 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала строительства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2012 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.
Акт №1	25793416	12635949			10972708	5375425		
Итого	25793416				10972708			
НДС 12%	3095210				1316725			
Итого	28888625				12289432			
Погашение аванса 30%	8666588				3686830			
Всего к оплате	**20222037**				**8602602**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
_____ Нурасыл Б.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г , доп.соглашение №1 от 25.01.2012г.

АКТ №5 от 19.03.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2012 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-1-1						
				Здание администрации поз. 1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
42	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1,70625	382,25	1,65	652	3	61	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	57	1	105	0,003	–
43	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
44	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
45	1-1-821	*скоба из алюминиевого сплава анодированная*	1	308		308				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						1404	**3**	**61**		
		Всего прямые затраты								
						57	**1**			
		Накладные расходы				**61**				
		Итого				**1465**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**88**				
		Всего по разделу				**1553**				
				Локальная смета № 2-2-1						
				Столовая поз. 2						
				Общестроительные работы						
	Раздел 5. Кровля									
40	Е10-3-5	Устройство карнизов	38	767,86	7,54	29179	287	9919	1,43	54
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	8157	109	120	0,0139	1
41	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	12,6813	1662,71	14,17	21085	180	4704	1,88	24
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	3852	68	120	0,026	–
42	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	129,6	39,31	0,91	5095	118	781	0,029	4
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	607	44	120	0,00168	–
43	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	293,27	1878,51	8,2	550911	2405	96332	1,71	501
		м2 кровли								
				272,95	3,08	80048	903	119	0,015	4
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	24	1745,41	8,2	41890	197	6835	1,48	36
		м2 кровли								
				236,25	3,08	5670	74	119	0,015	–
45	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,02174	80500		1750				
		т								
46	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
47	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	3,4125	5680		19383				
		м2								
48	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	3,4125	382,25	1,65	1304	6	122	0,215	1
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	114	2	105	0,003	–
49	1-1-813	Задвижка накладная	4	142		568				
		шт								
50	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								

51	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
		Итого по разделу 5								
						678263	**3356**	**121080**		**637**
		Всего прямые затраты								
						100374	**1263**			
		Накладные расходы				**121080**				
		Итого				**799343**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**47961**				
		Всего по разделу				**847304**				
				Локальная смета № 2-3-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз. 5						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
21	E10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	117	1778,77	46,12	208116	5396	34668	1,47	172
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	26852	2038	120	0,0851	10
22	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	2,048	22100		45261				
		м3								
23	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,692	16500		11418				
		м3								
24	E10-50-2	Устройство диагонального настила	113,4	271,71	6,71	30812	761	5122	0,214	24
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	3980	288	120	0,0124	1
25	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49	125,08	0,99	6129	49	699	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	568	19	119	0,0018	–
26	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки для крепления балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						311186	**6314**	**41218**		**213**

		Всего прямые затраты								
						31880	**1551**			
		Накладные расходы				**41218**				
		Итого				**352404**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21144**				
		Всего по разделу				**373548**				
				Локальная смета № 2-4-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз. 6						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
21	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	117	1778,77	46,12	208116	5396	34668	1,47	172
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	26852	2038	120	0,0851	10
22	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	2,048	22100		45261				
		м3								
23	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,692	16500		11418				
		м3								
24	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	113,4	271,71	6,71	30812	761	5122	0,214	24
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	3980	288	120	0,0124	1
25	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49	125,08	0,99	6129	49	699	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	568	19	119	0,0018	–
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки для крепления балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						311186	**6314**	**41218**		**213**
		Всего прямые затраты								
						31880	**1839**			
		Накладные расходы				41218				
		Итого				352404				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**21144**				
		Всего по разделу				**373548**				
				Локальная смета № 2-5-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 7						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
21	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	1778,77	46,12	124870	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
22	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
23	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	16500		6848				
		м3								
24	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
25	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки крепления для балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						191133	**3836**	**25095**		**130**
		Всего прямые затраты								
						19379	**2012**			
		Накладные расходы				25095				
		Итого				216228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12974				
		Всего по разделу				229202				
	Раздел 5. Кровля									

27	Е10-14-1	Установка стропил	1,652	21304,82	334,28	35196	552	6985	22,1	37
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5613	208	120	0,62	1
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,146	22541,72	316,57	70916	996	13616	22,5	71
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10972	375	120	0,58	2
		Итого по разделу 5								
						106112	**1548**	**20601**		**111**
		Всего прямые затраты								
						16585	**583**			
		Накладные расходы				**20601**				
		Итого				**126713**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**7603**				
		Всего по разделу				**134316**				
				Локальная смета № 2-6-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 8						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
21	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	1778,77	46,12	124870	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
22	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
23	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	16500		6848				
		м3								
24	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
25	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
26	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки крепления для балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								

				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						191133	**3836**	**25095**		**130**
		Всего прямые затраты								
						19379	**2185**			
		Накладные расходы				**25095**				
		Итого				**216228**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12974**				
		Всего по разделу				**229202**				
				Локальная смета № 2-7-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 9						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
21	E10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	1778,77	46,12	124870	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
22	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
23	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	16500		6848				
		м3								
24	E10-50-2	Устройство диагонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
25	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
26	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголки крепления для балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						191133	3836	25095		130
		Всего прямые затраты								
						19379	2358			

		Накладные расходы				**25095**				
		Итого				**216228**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12974**				
		Всего по разделу				**229202**				
				Локальная смета № 2-8-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 10						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
26	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	1778,77	46,12	124870	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
27	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
28	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	10500		6848				
		м3								
29	Е10-50-2	Устройство диогонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
30	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
31	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголок для крепления балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						191133	**3836**	**25095**		**130**
		Всего прямые затраты								
						19379	**2531**			
		Накладные расходы				25095				
		Итого				216228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12974				

		Всего по разделу				229202				
				Локальная смета № 2-9-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 11						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
22	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	7337,77	46,12	515111	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
23	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
24	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	16500		6848				
		м3								
25	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
26	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
27	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						581374	3836	25095		130
		Всего прямые затраты								
						19379	2704			
		Накладные расходы				25095				
		Итого				606469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36388				
		Всего по разделу				642857				
				Локальная смета № 2-10-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз. 12						
				Общестроительные работы						

	Раздел 4. Перекрытие									
22	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	70,2	7337,77	46,12	515111	3238	20801	1,47	103
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	16111	1223	120	0,0851	6
23	1-2-28	ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,229	22100		27161				
		м3								
24	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,415	16500		6848				
		м3								
25	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	68	271,71	6,71	18476	456	3072	0,214	15
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	2387	173	120	0,0124	1
26	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	34,6	125,08	0,99	4328	34	493	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	401	13	119	0,0018	–
27	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 5								
						681374	**3030**	**25095**		**130**
		Всего прямые затраты								
						19379	**2877**			
		Накладные расходы				**25095**				
		Итого				**606469**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**36388**				
		Всего по разделу				**642857**				
				Локальная смета № 3-4-1						
				Медпункт поз. 3						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3. Стены									
21	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,181	21754,42	316,57	3938	57	784	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	631	22	120	0,58	–
22	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	214,44454	2292,88	74,22	491696	15916	134017	3 02	648
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	105668	6013	120	0,1369	29

23	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,471	9393,84	327,33	4424	154	1824	20,1	9
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	1462	58	120	0,6	–
24	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,035	700,7	5,48	25	–	4	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	3	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 5								
						500083	**16185**	**136629**		**690**
		Всего прямые затраты								
						107764	**6093**			
		Накладные расходы				**136629**				
		Итого				**636712**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**38203**				
		Всего по разделу				**674915**				
				Локальная смета № 3-4-1						
				Баня поз. 4						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3. Стены									
26	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,12	21754,42	316,57	2611	38	520	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	419	14	120	0,58	–
27	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	107,73582	2292,88	74,22	247025	7996	67330	3,02	325
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	53087	3021	120	0,1369	15
28	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
29	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверной коробкой	0,0175	700,7	5,48	12	–	1	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	1	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 5								
						252598	**8137**	**69068**		**349**
		Всего прямые затраты								
						54482	**3074**			

		Накладные расходы				**69068**				
		Итого				**321666**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**19300**				
		Всего по разделу				**340966**				
				Локальная смета № 4-2-1						
				Трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4						
				Общестроительные работы						
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	15,2	27,84	26,18	423	398	130	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	25	109	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,5	262,72	–	131	–	148	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	131	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	15,7	9,24	9,24	145	145	46	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	47	97	0,0115	–
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Песок для грунтовой подушки	15,6	39,77	37,82	620	590	195	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	29	172	97	0,0376	1
5	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	23,4	37,2	37,2	870	870	174	–	–
		т								
				–	7,44	–	174	100	0,01562	–
6	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	15,64	89	88,73	1392	1388	377	0,0018	–
		м3 грунтовой подушки								
				0,25	24,61	4	385	97	0,08482	1
7	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9320,01	196,62	11184	236	437	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	327	89	105	0,3628	–
8	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,2	170		204				

		м3								
9	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01548	60500		937				
		т								
10	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0116	41200		478				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0027	33697,62	304,24	91	1	93	198	1
		т								
				33075	114,75	89	–	105	0,56	–
12	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0023	60300		139				
		т								
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0004	53600		21				
		т								
14	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4	282,96	4,19	1132	17	281	0,382	2
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	232	6	118	0,0076	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	90	3	118	0,007	–
		Итого по разделу 5								
						18356	**3654**	**1991**		**9**
		Всего прямые затраты								
						927	**985**			
		Накладные расходы				**1991**				
		Итого				**20347**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1221**				
		Всего по разделу				**21568**				
		Всего				**4970238**				
		Временные здания и сооружения				**168988**				
		Итого временные здания и сооружения				**5139226**				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				113063				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				51392				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				20557				
		Транспорт привозных материалов				123136				
		Командировочные расходы				66493				
		Итого				5513868				
		в базовых ценах 2001 года				5513868				
		в текущих ценах 2011 года				10757556				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				215151				
		Итого				10972708				
		НДС (12%)				1316725				
		Всего				12289432				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
Директор
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**