Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала стротиельства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2011 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.
Акт №1	66505396	30955488	1666418		22168466	10807362	54118	
Итого	66505396				22168466			
НДС 12%	7980648				2660216			
Итого	74486044				24828682			
Погашение аванса 30%	22345813				7448605			
Всего к оплате	**52140231**				**17380077**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

АКТ №3 от 24.11.2011 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-3-1						
			Жилой корпус на 20 человек поз.5							
			Общестроительные работы							
	Раздел 3. Стены									
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,181	21754,42	316,57	3938	57	784	22,5	4
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3487,5	119,25	631	22	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	223,6846	2292,88	74,22	512882	16602	139792	3,02	676
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				492,75	28,04	110221	6272	120	0,1369	31
19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,471	9393,84	327,33	4424	154	1824	20,1	9
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3105	123,75	1462	58	120	0,6	–
20	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,04375	700,7	5,48	31	–	5	0,526	–
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				84,15	2,07	4	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**521275**	**16813**	**142405**		**720**

						112318	6352			
		Накладные расходы				**142405**				
		Итого				**663680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**39821**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**703501**				
				Локальная смета № 6-5-1						
			Резервуар для бытовых стоков емк. 25 м3. поз.19							
			Резервуар для стоков емк. 25 м3							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	23,1	27,84	26,18	643	605	198	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	38	166	97	0,025	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	72,9	38,82	36,51	2830	2662	873	0,01606	1
		м3 грунта								
				2,31	10,04	168	732	97	0,03487	3
3	Е1-164-2	Добор грунта вручную в грунтах 2 группы	0,7	218,93	–	153	–	173	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	153	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	2,3	560,52	–	1289	–	1457	3,5712	8
		м3 грунта								
				560,52	–	1289	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	21,45	6,48	6,48	139	139	44	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	45	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34,9	7,57	7,57	264	264	83	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	86	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21,45	21,55	4,52	462	97	354	0,108	2

		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	365	–	97	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	34,9	25,65	5,38	895	188	686	0,129	5
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	707	–	97	–	–
9	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	36,26	10,93	10,93	396	396	125	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	129	97	0,0136	–
10	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	51	343,74	343,74	17531	17531	10975	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	11314	97	1,02	52
11	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	10,76	8826,62	100,65	94974	1083	2082	0,97	10
		м3								
				146,25	38,03	1574	409	105	0,1857	2
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,76	236		2539				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,76	274		2948				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,0712	132237,87	304,24	9415	22	732	58	4
		т								
				9675	114,75	689	8	105	0,56	–
15	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	2,097	17314,6	6991,52	36309	14661	10107	19	40
		т конструкций								
				3600	1755,49	7549	3681	90	6,13	13
16	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	1,622	147300		238921				
		т								
17	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	0,475	149160		70851				

		т								
18	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз. Внутренняя поверхность	97,25525	36,09	0,09	3510	9	389	0,0218	2
		м2								
				4,39	0,05	427	5	90	0,0002	–
19	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 5 слоев. Внутренняя поверхностьК=5,000;	243,13815	74,53	0,12	18121	29	617	0,0138	3
		м2								
				2,77	0,05	673	12	90	0,0002	–
20	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей. Наружная поверхностьК=5,000;	243,13815	13,91	0,07	3382	17	1769	0,0413	10
		м2								
				8,06	0,02	1960	5	90	0,0001	–
21	Е11-1-2	Уплотнение грунта. Отмостка	2,67	119,27	2,62	318	7	38	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	–
22	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4005	9202,88	–	3686	–	279	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	227	–	123	–	–
23	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4005	170		68				
		м3								
24	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25,5	24,6	0,69	627	18	320	0,0787	2
		м3 емкости								
				11,7	0,27	298	7	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**510271**	**37728**	**31301**		**160**
						16145	**16602**			
		Накладные расходы				**31301**				
		Итого				**541572**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**32494**				
		6,0%								
		Всего по смете				**574066**				
				Локальная смета № 6-6-1						
			Резервуар для бытовых стоков емк. 25 м3. поз.20							
			Резервуар для стоков емк. 25 м3							

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	23,1	27,84	26,18	643	605	198	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	38	166	97	0,025	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	72,9	38,82	36,51	2830	2662	873	0,01606	1
		м3 грунта								
				2,31	10,04	168	732	97	0,03487	3
3	Е1-164-2	Добор грунта вручную в грунтах 2 группы	0,7	218,93	–	153	–	173	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	153	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	2,3	560,52	–	1289	–	1457	3,5712	8
		м3 грунта								
				560,52	–	1289	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	21,45	6,48	6,48	139	139	44	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	45	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34,9	7,57	7,57	264	264	83	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	86	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21,45	21,55	4,52	462	97	354	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	365	–	97	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	34,9	25,65	5,38	895	188	686	0,129	5
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	707	–	97	–	–
9	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	36,26	10,93	10,93	396	396	125	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	129	97	0,0136	–

10	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	51	343,74	343,74	17531	17531	10975	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	11314	97	1,02	52
11	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	10,76	8826,62	100,65	94974	1083	2082	0,97	10
		м3								
				146,25	38,03	1574	409	105	0,1857	2
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,76	236		2539				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,76	274		2948				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,0712	132237,87	304,24	9415	22	732	58	4
		т								
				9675	114,75	689	8	105	0,56	–
15	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	2,097	17314,6	6991,52	36309	14661	10107	19	40
		т конструкций								
				3600	1755,49	7549	3681	90	6,13	13
16	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	1,622	147300		238921				
		т								
17	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	0,475	149160		70851				
		т								
18	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз. Внутренняя поверхность	97,25525	36,09	0,09	3510	9	389	0,0218	2
		м2								
				4,39	0,05	427	5	90	0,0002	–
19	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 5 слоев. Внутренняя поверхностьК=5,000;	243,13815	74,53	0,12	18121	29	617	0,0138	3
		м2								
				2,77	0,05	673	12	90	0,0002	–

20	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей. Наружная поверхностьК=5,000;	243,13815	13,91	0,07	3382	17	1769	0,0413	10
		м2								
				8,06	0,02	1960	5	90	0,0001	–
21	Е11-1-2	Уплотнение грунта. Отмостка	2,67	119,27	2,62	318	7	38	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	–
22	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4005	9202,88	–	3686	–	279	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	227	–	123	–	–
23	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4005	170		68				
		м3								
24	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25,5	24,6	0,69	627	18	320	0,0787	2
		м3 емкости								
				11,7	0,27	298	7	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**510271**	**37728**	**31301**		**160**
						16145	**16602**			
		Накладные расходы				**31301**				
		Итого				**541572**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**32494**				
		6,0%								
		Всего по смете				**574066**				
				Локальная смета № 6-7-1						
			Резервуар для ливневых стоков емк. 10 м3. поз.21							
			Общестроительные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	14	27,84	26,18	390	367	120	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	23	101	97	0,025	–
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	33,1	38,82	36,51	1285	1208	396	0,01606	1
		м3 грунта								

				2,31	10,04	76	332	97	0,03487	1
3	Е1-164-2	Добор грунта вручную в грунтах 2 группы	0,4	218,93	–	88	–	99	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	88	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	560,52	–	561	–	634	3,5712	4
		м3 грунта								
				560,52	–	561	–	113	–	–
5	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под резервуар	9,7	4,31	4,31	42	42	17	–	–
		м2 уплотненной площади основания								
				–	1,82	–	18	97	0,0071	–
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,88	1700,2	97,07	6597	377	681	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	437	140	118	0,18	1
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,9	6,48	6,48	84	84	26	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	27	97	0,00806	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19,9	7,57	7,57	151	151	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	49	97	0,00942	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,9	21,55	4,52	278	58	213	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	220	–	97	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	19,9	25,65	5,38	510	107	391	0,129	3
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	403	–	97	–	–
11	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	11,94	10,93	10,93	131	131	41	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	42	97	0,0136	–
12	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	20,3	343,74	343,74	6978	6978	4369	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	4504	97	1,02	21

13	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,188	17314,6	6991,52	20570	8306	5727	19	23
		т конструкций								
				3600	1755,49	4277	2086	90	6,13	7
14	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	0,982	147300		144649				
		т								
15	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	0,206	149160		30727				
		т								
16	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз. Внутренняя поверхность	55,18402	36,09	0,09	1992	5	221	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	242	3	90	0,0002	–
17	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 5 слоев. Внутренняя поверхностьК=5,000;	137,96005	74,53	0,12	10282	17	350	0,0138	2
		м2								
				2,77	0,05	382	7	90	0,0002	–
18	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей. Наружная поверхностьК=5,000;	137,96005	13,91	0,07	1919	10	1004	0,0413	6
		м2								
				8,06	0,02	1112	3	90	0,0001	–
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта. Отмостка	2,67	119,27	2,62	318	7	38	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	–
20	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4005	9202,88	–	3686	–	279	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	227	–	123	–	–
21	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4005	170		68				
		м3								
22	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10,95	24,6	0,69	269	8	138	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	128	3	105	0,0013	–

		Всего прямые затраты				**231575**	**17856**	**14792**		**77**
						8204	**7318**			
		Накладные расходы				**14792**				
		Итого				**246367**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**14782**				
		6,0%								
		Всего по смете				**261149**				
				Локальная смета № 6-8-1						
			Резервуар для ливневых стоков емк. 10 м3. поз.22							
			Общестроительные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	14	27,84	26,18	390	367	120	0,0115	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,66	7,2	23	101	97	0,025	–
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	33,1	38,82	36,51	1285	1208	396	0,01606	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,31	10,04	76	332	97	0,03487	1
3	Е1-164-2	Добор грунта вручную в грунтах 2 группы	0,4	218,93	–	88	–	99	1,54	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	88	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	560,52	–	561	–	634	3,5712	4
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				560,52	–	561	–	113	–	–
5	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под резервуар	9,7	4,31	4,31	42	42	17	–	–
		м2 уплотненной площади основания		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,82	–	18	97	0,0071	–
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,88	1700,2	97,07	6597	377	681	0,78	3
		м3 основания		—	—	—	—	—	—	—
				112,5	36	437	140	118	0,18	1

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,9	6,48	6,48	84	84	26	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	27	97	0,00806	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19,9	7,57	7,57	151	151	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	49	97	0,00942	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,9	21,55	4,52	278	58	213	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	220	–	97	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	19,9	25,65	5,38	510	107	391	0,129	3
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	403	–	97	–	–
11	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	11,94	10,93	10,93	131	131	41	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	42	97	0,0136	–
12	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	20,3	343,74	343,74	6978	6978	4369	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	4504	97	1,02	21
13	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,188	17314,6	6991,52	20570	8306	5727	19	23
		т конструкций								
				3600	1755,49	4277	2086	90	6,13	7
14	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	0,982	147300		144649				
		т								
15	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	0,206	149160		30727				
		т								
16	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз. Внутренняя поверхность	55,18402	36,09	0,09	1992	5	221	0,0218	1

		м2								
				4,39	0,05	242	3	90	0,0002	–
17	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 5 слоев. Внутренняя поверхностьК=5,000;	137,96005	74,53	0,12	10282	17	350	0,0138	2
		м2								
				2,77	0,05	382	7	90	0,0002	–
18	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей. Наружная поверхностьК=5,000;	137,96005	13,91	0,07	1919	10	1004	0,0413	6
		м2								
				8,06	0,02	1112	3	90	0,0001	–
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта. Отмостка	2,67	119,27	2,62	318	7	38	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	–
20	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4005	9202,88	–	3686	–	279	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	227	–	123	–	–
21	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4005	170		68				
		м3								
22	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10,95	24,6	0,69	269	8	138	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	128	3	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**231575**	**17856**	**14792**		**77**
						8204	**7318**			
		Накладные расходы				**14792**				
		Итого				**246367**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**14782**				
		6,0%								
		Всего по смете				**261149**				
				Локальная смета № 6-9-1						
			Резервуар для ливневых стоков емк. 10 м3. поз.23							
			Общестроительные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	14	27,84	26,18	390	367	120	0,0115	–
		м3 грунта								

				1,66	7,2	23	101	97	0,025	–
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	33,1	38,82	36,51	1285	1208	396	0,01606	1
		м3 грунта								
				2,31	10,04	76	332	97	0,03487	1
3	Е1-164-2	Добор грунта вручную в грунтах 2 группы	0,4	218,93	–	88	–	99	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	88	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	560,52	–	561	–	634	3,5712	4
		м3 грунта								
				560,52	–	561	–	113	–	–
5	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под резервуар	9,7	4,31	4,31	42	42	17	–	–
		м2 уплотненной площади основания								
				–	1,82	–	18	97	0,0071	–
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,88	1700,2	97,07	6597	377	681	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	437	140	118	0,18	1
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,9	6,48	6,48	84	84	26	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	27	97	0,00806	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19,9	7,57	7,57	151	151	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	49	97	0,00942	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,9	21,55	4,52	278	58	213	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	220	–	97	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	19,9	25,65	5,38	510	107	391	0,129	3
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	403	–	97	–	–

11	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	11,94	10,93	10,93	131	131	41	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	42	97	0,0136	–
12	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	20,3	343,74	343,74	6978	6978	4369	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	4504	97	1,02	21
13	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,188	17314,6	6991,52	20570	8306	5727	19	23
		т конструкций								
				3600	1755,49	4277	2086	90	6,13	7
14	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т	0,982	147300		144649				
		т								
15	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	0,206	149160		30727				
		т								
16	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз. Внутренняя поверхность	55,18402	36,09	0,09	1992	5	221	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	242	3	90	0,0002	–
17	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 5 слоев. Внутренняя поверхностьК=5,000;	137,96005	74,53	0,12	10282	17	350	0,0138	2
		м2								
				2,77	0,05	382	7	90	0,0002	–
18	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей. Наружная поверхностьК=5,000;	137,96005	13,91	0,07	1919	10	1004	0,0413	6
		м2								
				8,06	0,02	1112	3	90	0,0001	–
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта. Отмостка	2,67	119,27	2,62	318	7	38	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	–
20	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4005	9202,88	–	3686	–	279	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								

				567	–	227	–	123	–	–
21	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4005	170		68				
		м3								
22	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10,95	24,6	0,69	269	8	138	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	128	3	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**231575**	**17856**	**14792**		**77**
						8204	**7318**			
		Накладные расходы				**14792**				
		Итого				**246367**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**14782**				
		6,0%								
		Всего по смете				**261149**				
				Локальная смета № 3-1-1						
				Уборная на 24 очка поз.14						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
15	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	390,771	343,74	343,74	134324	134324	84092	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	86693	97	1,02	399
16	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Для подсыпки под полы	6,9	9,24	9,24	64	64	20	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	21	97	0,0115	–
17	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы. Подсыпка под полы	6,9	167,18	–	1154	–	1304	1,21	8
		м3 грунта								
				167,18	–	1154	–	113	–	–
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,9	21,55	4,52	149	31	114	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	118	–	97	–	–

19	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	144,35	9,29	9,29	1341	1341	423	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	436	97	0,01156	2
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**137031**	**135760**	**85952**		**409**
						1271	**87149**			
		Накладные расходы				**85952**				
		Итого				**222983**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**13379**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**236362**				
	Раздел 2. Фундаменты									
20	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов. МФ-1, МФ-2	33,405	10304,15	95,97	344210	3206	28341	4,9	164
		м3								
				771,75	36,25	25780	1211	105	0,1771	6
21	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,405	118		3942				
		м3								
22	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,405	548		18306				
		м3								
23	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. МФ-3	6,43	9813,45	311,32	63100	2002	3772	2,82	18
		м3								
				441	117,61	2836	756	105	0,5744	4
24	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,43	118		759				
		м3								
25	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,43	548		3524				
		м3								

26	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	36,5	761,41	11,21	27791	409	1539	0,201	7
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	1150	154	118	0,0205	1
27	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ-2,ПМ-3	2,78	15846,12	367,51	44052	1022	6836	13,1	36
		м3								
				2202,75	138,83	6124	386	105	0,678	2
28	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,78	118		328				
		м3								
29	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,78	548		1523				
		м3								
30	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,04748	62000		2944				
		т								
31	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01712	68200		1168				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00984	65900		648				
		т								
33	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0516	61200		3158				
		т								
34	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм. Выпуски из перемычки ПМ-2 прим.12 лист АС-4	0,05825	52400		3052				
		т								
35	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т. БУ27	18	398,04	250,96	7165	4517	5517	0,813	15
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	2353	1588	140	0,3715	7
36	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,7	25100		67770				
		м3								

37	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,7	118		319				
		м3								
38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,7	548		1480				
		м3								
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**595239**	**11156**	**46005**		**260**
						38243	**4095**			
		Накладные расходы				**46005**				
		Итого				**641244**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**38475**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**679719**				
				Локальная смета № 5-1-1						
				Проезды						
				Общестроительные работы						
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	306,8149	1644,88	73,75	504674	22628	13487	0,144	44
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6560	3581	133	0,041	13
2	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	4080	560,02	17,7	2284882	72216	69132	0,0518	211
		м2 покрытия и основания								
				7,88	4,86	32150	19829	133	0,01754	72
3	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	8160	61,99	0,39	505838	3182	2280	0,0003	2
		м2 покрытия и основания								
				0,05	0,16	408	1306	133	0,00066	5
		Всего прямые затраты				**3295394**	**98026**	**84899**		**347**
						39118	**24716**			
		Накладные расходы				**84899**				
		Итого				**3380292**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**202818**				
		6,0%								
		Всего по смете				**3583110**				
				Локальная смета № 4-5-1						
				Сети электроснабжения 10 кВ						
				Сети электроснабжения 10 кВ						
1	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,5	1916,2	1916,2	958	958	139	–	–
		га								
				–	397,8	–	199	70	1,3	1
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами). П10-2, П10-1	30	1534,11	878,23	46023	26347	23710	3,06	92
		опора								
				506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
3	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами). А10-1 А10-1(концевая)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
4	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкоосом ВЛ 0,38; 6-10 кD (с траверсами) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	3602,13	2288,8	3602	2289	1853	6,877	7
		опора								
				1133,33	632,39	1133	632	105	2,6335	3
5	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами). УА10-1	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора								
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
6	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	39	19700		768300				
		шт								
7	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). П-3и	1,95	18100		35295				
		м3								
8	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	119		232				

		м3								
9	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,95	119		232				
		м3								
10	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные. ТМ1	27	545		14715				
		шт								
11	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные.ТМ3	3	545		1635				
		шт								
12	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырные. ТМ6	4	530		2120				
		шт								
13	1-1-623	Накладка ОГ2	0,0128	80500		1030				
		т								
14	1-1-623	Накладка ОГ5	0,0048	80500		386				
		т								
15	1-4-103	Хомут Х1	40,8	90		3672				
		кг								
16	1-4-13	Болты Б5	0,0024	211600		508				
		т								
17	1-4-74	Кронштейн У1	35	192		6720				
		кг								
18	1-4-74	Стяжка Г1	51,3	192		9850				
		кг								
19	1-4-74	Заземляющий проводник ЗП1	7,2	192		1382				
		кг								
20	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	33	1265	–	41745	–	16929	3	99
		шт								
				540	–	17820	–	95	–	–
21	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1394	45800		6385				
		т								
22	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
		шт								
				452	6,8	904	14	95	0,039	–
23	Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
		шт								
				756	2,3	1512	5	95	0,013	–
24	80-5-1	Разъединитель РЛДН-1-10/400 с приводом	2	27059		54118				
		комплект								
25	Ц8-17-8	Изолятор опорный, напряжение 35 кВ	118	916	419	108088	49442	45849	2	236
		шт								
				308	101	36344	11918	95	0,592	70

26	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ШФ-20В	1,18	6500		7670				
		100шт								
27	99-1-21	Колпачок К6	115	9		1035				
		шт								
28	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	39	85,4	0,2	3331	8	2627	0,4	16
		шт								
				70,9	–	2765	–	95	–	–
29	1-7-6	Зажим плашечный ПС-2	0,39	7100		2769				
		100шт								
30	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0132	42800		565				
		т								
31	1-1-623	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7, скоба СК7-1А, серьга СРС7-17	0,0017	80500		137				
		т								
32	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	3	85,4	0,2	256	1	202	0,4	1
		шт								
				70,9	–	213	–	95	–	–
33	1-7-6	Зажим СОАС-50-3	0,03	7100		213				
		100шт								
34	Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	54	85,4	0,2	4612	11	3638	0,4	22
		шт								
				70,9	–	3829	–	95	–	–
35	1-7-6	Зажим петлевой плашечный ПА-1-1	0,42	7100		2982				
		100шт								
36	99-1-33	Зажим аппаратный А2А	12	189		2268				
		шт								
37	1-4-13	Болты, гайки, шайбы	0,00176	211600		372				
		т								
38	99-1-22	Подвеска натяжная изолирующая	18	3019		54342				
		шт								
39	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2,22	41504,56	31105,06	92140	69053	36299	51,1	113
		км линии								
				9157,5	6414,57	20330	14240	105	22,72	50
40	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	1,37	315700		432509				
		т								
41	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	36	830,69	526,94	29905	18970	17071	1,836	66
		опора								

				303,75	147,85	10935	5323	105	0,618	22
	Раздел 1. Установка разъединителя на опоре А10-1 №1-1, А10-1 №1-34. (КР-1)									
42	Ц8-301-1	Кронштейн на установленных опорах	8	1166,4	825	9331	6600	3785	2	16
		шт								
				313	185	2504	1480	95	1,078	9
43	1-4-74	Стоимость кронштейна. РА1, РА2, РА4,РА5	37,6	192		7219				
		кг								
44	Ц8-305-1	Хомут на опоре	8	410,8	377	3286	3016	889	–	–
		шт								
				33,8	83,3	270	666	95	0,487	4
45	1-7-53	Хомут Х7, Х8	0,0058	147300		854				
		т								
46	1-7-54	Вал привод	4	1280		5120				
		шт								
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**25810**	**9616**	**4674**		**29**
						2774	**2146**			
		Накладные расходы				**4674**				
		Итого				**30484**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1829**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**32313**				
	Раздел 2. Устройство ответвления на промежуточной опоре. (УОП)									
47	Ц8-305-4	Траверса на опоре	1	272,5	215	273	215	98	–	–
		шт								
				56,3	47,3	56	47	95	0,276	–
48	1-4-101	Траверсы стальные 3-х штырные. ТМ2	1	545		545				
		шт								
49	Ц8-305-1	Хомут на опоре	1	410,8	377	411	377	111	–	–
		шт								
				33,8	83,3	34	83	95	0,487	–
50	1-4-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	1,2	90		108				
		т								
51	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	1	1265	–	1265	–	513	3	3
		шт								
				540	–	540	–	95	–	–
52	1-4-74	Заземляющий поводник ЗП1	0,54	192		104				

		кг								
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**2706**	**592**	**722**		**3**
						630	**130**			
		Накладные расходы				**722**				
		Итого				**3428**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**206**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**3634**				
		Всего прямые затраты				**1784792**	**184514**	**161723**		**903**
						117824	**43978**			
		Оборудования				**54118**				
		Накладные расходы				**161723**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**5387**				
		Итого				**1946515**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**113867**				
		6,0%								
		Всего по смете				**2060382**				
				Локальная смета № 2-1-1						
				Здание администрации поз.1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3. Стены									
21	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,181	21754,42	316,57	3938	57	784	22,5	4
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3487,5	119,25	631	22	120	0,58	–
22	E10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	214,40014	2292,88	74,22	491594	15913	133990	3,02	647
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				492,75	28,04	105646	6012	120	0,1369	29
23	E10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,471	9393,84	327,33	4424	154	1824	20,1	9
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3105	123,75	1462	58	120	0,6	–
24	E10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,035	700,7	5,48	25	–	4	0,526	–

		м2 потолков								
				84,15	2,07	3	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**499981**	**16124**	**136602**		**689**
						107742	**6092**			
		Накладные расходы				**136602**				
		Итого				**636583**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**38195**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**674778**				
				Локальная смета № 2-2-1						
				Столовая поз.2						
				Общестроительные работы						
	Раздел 3. Стены									
22	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,245	21754,42	316,57	5330	78	1060	22,5	6
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	854	29	120	0,58	–
23	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	55,1722	2292,88	74,22	126503	4095	34480	3,02	167
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	27186	1547	120	0,1369	8
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**131833**	**4172**	**35540**		**180**
						28041	**1576**			
		Накладные расходы				**35540**				
		Итого				**167373**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**10042**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**177416**				
		Всего				**10046846**				
		Оборудования				**54118**				

		в т.ч. СМР				9992728				
		Временные здания и сооружения				339753				
		Итого временные здания и сооружения				10332481				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				227315				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				103325				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				41330				
		Транспорт привозных материалов				247566				
		Командировочные расходы				133686				
		Итого				11139821				
		в базовых ценах 2001 года				11139821				
		в текущих ценах 2011 года				21733790				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				434676				
		Итого				22168466				
		НДС (12%)				2660216				
		Всего				24828682				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**