Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2011 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала стротиельства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2011 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.
Акт №1	44336930	20148126	1612300		22168465	9288303	1612300	
Итого	44336930				22168465			
НДС 12%	5320432				2660216			
Итого	49657362				24828681			
Погашение аванса 30%	14897208				7448604			
Всего к оплате	**34760154**				**17380077**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

АКТ №2 от 24.10.2011 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2011 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-11-1						
			Корпус для персонала поз. 13							
			Общестроительные работы							
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	66,7	27,84	26,18	1857	1746	573	0,0115	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,66	7,2	111	480	97	0,025	2
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	15,22	35,29	33,19	537	505	166	0,0146	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,1	9,13	32	139	97	0,0317	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				262,72	–	525	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,5	467,1	–	234	–	264	2,976	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				467,1	–	234	–	113	–	–

5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,8	6,48	6,48	258	258	81	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	84	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14,1	7,57	7,57	107	107	34	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	35	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,8	21,55	4,52	858	180	658	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	678	–	97	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	14,1	25,65	5,38	362	76	277	0,129	2
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	286	–	97	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	590	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,6	167,18	–	267	–	302	1,21	2
		м3 грунта								
				167,18	–	267	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	38,7	134,1	–	5190	–	5865	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5190	–	113	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	14,11	39,77	37,82	561	534	176	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	26	155	97	0,0376	1
13	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы	26,085	62,5	62,5	1630	1630	326	–	–
		т								
				–	12,5	–	326	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								

		Всего прямые затраты				**12976**	**5036**	**9982**		**60**
						7939	**1219**			
		Накладные расходы				**9982**				
		Итого				**22958**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1377**				
		6,0%								
		Всего по смете				**24335**				
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	8419,57	66,01	47486	372	1307	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1104	141	105	0,1218	1
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	45,8	9813,45	311,32	449456	14258	26864	2,82	129
		м3								
				441	117,61	20198	5387	105	0,5744	26
16	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8888	10304,15	95,97	50375	469	4148	4,9	24
		м3								
				771,75	36,25	3773	177	105	0,1771	1
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6888	236		11963				
		м3								
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6888	274		13889				
		м3								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,261	70437,87	304,24	18384	79	2683	58	15
		т								
				9675	114,75	2525	30	105	0,56	–
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,14	282,96	4,19	6265	93	1558	0,382	8
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1285	35	118	0,0076	–
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	330,73	245,44	3,82	81174	1263	15138	0,212	70
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	12353	476	118	0,007	2
		Итого по разделу 2								

		Всего прямые затраты				**678992**	**16534**	**51698**		**284**
						41238	**6246**			
		Накладные расходы				**51698**				
		Итого				**730690**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43841**				
		6,0%								
		Всего по смете				**774531**				
				Локальная смета № 3-4-1						
				Медпункт поз. 3						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	65,4	27,84	26,18	1821	1712	563	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	109	471	97	0,025	2
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	10,93	35,29	33,19	386	363	119	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	23	100	97	0,0317	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
		м3 грунта								
				262,72	–	525	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,5	6,48	6,48	256	256	81	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	83	97	0,00806	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,15	7,57	7,57	77	77	24	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	25	97	0,00942	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,5	21,55	4,52	851	179	653	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	673	–	97	–	–
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	10,15	25,65	5,38	260	55	200	0,129	1

		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	206	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	590	–	113	–	–
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,1	167,18	–	184	–	208	1,21	1
		м3 грунта								
				167,18	–	184	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	42,4	134,1	–	5686	–	6425	0,972	41
		м3 грунта								
				134,1	–	5686	–	113	–	–
11	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	18,9	39,77	37,82	752	715	236	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	35	208	97	0,0376	1
12	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы.	34,965	62,5	62,5	2185	2185	437	–	–
		т								
				–	12,5	–	437	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**13573**	**5542**	**10206**		**60**
						8031	**1324**			
		Накладные расходы				**10206**				
		Итого				**23779**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1427**				
		6,0%								
		Всего по смете				**25206**				
	Раздел 2. Фундаменты									
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	8419,57	66,01	47486	372	1307	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1104	141	105	0,1218	1
14	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	45,8	9813,45	311,32	449456	14258	26864	2,82	129

		м3								
				441	117,61	20198	5387	105	0,5744	26
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8888	10304,15	95,97	50375	469	4148	4,9	24
		м3								
				771,75	36,25	3773	177	105	0,1771	1
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6888	236		11963				
		м3								
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6888	274		13889				
		м3								
18	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,261	70437,87	304,24	18384	79	2683	58	15
		т								
				9675	114,75	2525	30	105	0,56	–
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,14	282,96	4,19	6265	93	1558	0,382	8
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1285	35	118	0,0076	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	330,73	245,44	3,82	81174	1263	15138	0,212	70
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	12353	476	118	0,007	2
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**678992**	**16534**	**51698**		**284**
						41238	**6246**			
		Накладные расходы				**51698**				
		Итого				**730690**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43841**				
		6,0%								
		Всего по смете				**774531**				
				Локальная смета № 3-5-1						
				Баня поз. 4						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	29,9	27,84	26,18	832	783	257	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	50	215	97	0,025	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	4,4	35,29	33,19	155	146	48	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	9	40	97	0,0317	–
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,9	200,88	–	181	–	205	1,416	1
		м3 грунта								
				200,88	–	181	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,1	467,1	–	47	–	53	2,976	–
		м3 грунта								
				467,1	–	47	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,64	6,48	6,48	114	114	36	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	37	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4	7,57	7,57	30	30	10	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	10	97	0,00942	–
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4	25,65	5,38	103	22	79	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	81	–	97	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,64	21,55	4,52	380	80	291	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	300	–	97	–	–
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
		м3 грунта								
				122,18	–	244	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,4	167,18	–	67	–	76	1,21	–
		м3 грунта								
				167,18	–	67	–	113	–	–

11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Засыпка под полы	17,4	122,18	–	2126	–	2402	0,885	15
		м3 грунта								
				122,18	–	2126	–	113	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	6,1	39,77	37,82	243	231	76	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	11	67	97	0,0376	–
13	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	11,285	62,5	62,5	705	705	141	–	–
		т								
				–	12,5	–	141	100	0,02625	–
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**5227**	**2111**	**3950**		**22**
						3116	**510**			
		Накладные расходы				**3950**				
		Итого				**9177**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**551**				
		6,0%								
		Всего по смете				**9728**				
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,74	8419,57	66,01	23070	181	634	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	536	68	105	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	17,2	9813,45	311,32	168791	5355	10088	2,82	49
		м3								
				441	117,61	7585	2023	105	0,5744	10
16	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,288	10304,15	95,97	33880	316	2790	4,9	16
		м3								
				771,75	36,25	2538	119	105	0,1771	1
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,488	236		4835				
		м3								
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,488	274		5614				

		м3								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,14028	70437,87	304,24	9881	43	1442	58	8
		т								
				9675	114,75	1357	16	105	0,56	–
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	10,08	282,96	4,19	2852	42	709	0,382	4
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	585	16	118	0,0076	–
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	160,03	245,44	3,82	39278	611	7324	0,212	34
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	5977	230	118	0,007	1
22	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под перегородку	3,61	8500,22	100,65	30686	363	698	0,97	4
		м3								
				146,25	38,03	528	137	105	0,1857	1
23	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00818	5239,08	327,33	43	3	17	11,6	–
		т								
				1890	123,75	15	1	105	0,6	–
24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00666	67700		451				
		т								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00152	65000		99				
		т								
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**319480**	**6914**	**23702**		**132**
						19121	**2610**			
		Накладные расходы				**23702**				
		Итого				**343182**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**20591**				
		6,0%								
		Всего по смете				**363773**				
				Локальная смета № 4-2-2						
			Трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4							
			Технологического оборудование							

1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция								
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
2	75-4-42	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250 кВА; ВВ/ВК	1	500900		500900				
		шт								
3	75-3-63	Трансформаторы трехфазные сухие ТСЛ-250/6 10	1	1111400		1111400				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1628763**	**10590**	**6648**		**41**
						4680	**2318**			
		Оборудования				**1612300**				
		Накладные расходы				**6648**				
		Итого				**1635411**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1387**				
		6,0%								
		Всего по смете				**1636798**				
				Локальная смета № 6-10-1						
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1							
			Водопровод В1							
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	1584,3	35,29	33,19	55910	52583	17258	0,0146	23
		м3 грунта								
				2,1	9,13	3327	14465	97	0,0317	50
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	49	467,1	–	22888	–	25863	2,976	146
		м3 грунта								
				467,1	–	22888	–	113	–	–
3	Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1633,3	9,29	9,29	15173	15173	4785	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	4933	97	0,01156	19

4	Е1-12-15	Разработка в отвал мокрого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	202,4	38,82	36,51	7857	7390	2425	0,01606	3
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,31	10,04	468	2032	97	0,03487	7
5	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	6,3	560,52	–	3531	–	3990	3,5712	22
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				560,52	–	3531	–	113	–	–
6	Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	202,4	9,29	9,29	1880	1880	593	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,02	–	611	97	0,01156	2
7	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	101,4	22,04	20,73	2235	2102	690	0,00911	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,31	5,7	133	578	97	0,0198	2
8	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,1	167,4	–	519	–	586	1,18	4
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				167,4	–	519	–	113	–	–
9	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	104,5	6,72	6,72	702	702	221	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,18	–	228	97	0,00836	1
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1841,9	167,18	–	307929	–	347960	1,21	2229
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				167,18	–	307929	–	113	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	104,5	122,18	–	12768	–	14428	0,885	92
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				122,18	–	12768	–	113	–	–

12	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	301,3	50,87	48,38	15327	14577	4810	0,0166	5
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,39	14,07	720	4239	97	0,0481	14
13	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	542,34	24,6	24,6	13342	13342	2668	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,92	–	2668	100	0,01033	6
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	301,3	167,18	–	50371	–	56919	1,21	365
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				167,18	–	50371	–	113	–	–
15	Е1-27-7	Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	104,5	3,11	3,11	325	325	103	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,01	–	106	97	0,00387	–
16	Е1-27-9	Перемещение на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2143,2	3,28	3,28	7030	7030	2204	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,06	–	2272	97	0,00408	9
17	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	257,7	289,15	289,15	74514	74514	46649	–	–
		м3 мокрого грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	186,62	–	48092	97	0,858	221
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,176	1149681,69	25695,31	2501707	55913	112836	194	422
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				33075	6813,45	71971	14826	130	26,38	57
19	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	2,176	8287,75	–	18034	–	22723	51,5	112
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				8032,5	–	17479	–	130	–	–
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,077	899201,69	25695,31	69239	1979	3994	194	15
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				33075	6813,45	2547	525	130	26,38	2
21	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90 мм	0,077	8287,75	–	638	–	805	51,5	4
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				8032,5	–	619	–	130	–	–
22	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,225	441062,26	20326,01	99239	4573	10583	179	40
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—

				30825	5353,43	6936	1205	130	20,64	5
23	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм	0,225	8097,13	–	1822	–	2349	51,5	12
		км трубопровода								
				8032,5	–	1807	–	130	–	–
24	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,089	160731,09	17877,09	14305	1591	3979	173	15
		км трубопровода								
				29700	4698,68	2643	418	130	18,1	2
25	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	0,089	8097,13	–	721	–	930	51,5	5
		км трубопровода								
				8032,5	–	715	–	130	–	–
26	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,151	121341,09	17877,09	18323	2699	6754	173	26
		км трубопровода								
				29700	4698,68	4485	710	130	18,1	3
27	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм	0,151	8097,13	–	1223	–	1577	51,5	8
		км трубопровода								
				8032,5	–	1213	–	130	–	–
28	11-3-3	Головка соединительная муфтовая ГМ50	1	194		194				
		шт								
29	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	60	445		26700				
		м								
30	Е22-8-8	Колодец для поливочного крана из обрезка трубы d325х4 L=0,5м	0,002	204666,79	85907,16	409	172	334	504	1
		км трубопровода								
				95850	32451,75	192	65	130	158,5	–
31	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	2	2260		4520				
		м								
32	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах d=2000мм	2,16	37522,07	2104,76	81048	4546	8385	13,9	30
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									
				2362,5	623,48	5103	1347	130	2,475	5
33	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах d=1500мм	9,9	35630,87	2104,76	352746	20837	38429	13,9	138
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									
				2362,5	623,48	23389	6172	130	2,475	25
34	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах d=1000мм	2,93	33067,67	2104,76	96888	6167	11374	13,9	41
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									

				2362,5	623,48	6922	1827	130	2,475	7
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	12	8060		96720				
		комплект								
36	2-1-237	Стоимость стремянок С1, С2	0,18876	154400		29145				
		т								
37	Е6-11-7	Установка закладных соединительных деталей для колодцев	1,7	93997,62	304,24	159796	517	59244	198	337
		т								
				33075	114,75	56228	195	105	0,56	1
38	Е8-6-9	Наращивание горловины кирпичем	0,1	9437,25	296,6	944	30	122	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	92	11	118	0,54	–
39	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13,13	9202,88	–	120834	–	9157	3,66	48
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	7445	–	123	–	–
40	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,13	170		2232				
		м3								
41	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
42	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
		шт								
43	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
44	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480		25920				
		шт								
45	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1296	20	130	0,01	–
46	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	9	3500		31500				
		шт								

47	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей. Заглушка стальная приварная диаметром 50 мм	0,029	247994,13	49389,75	7192	1432	3069	312,7	9
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	1820	541	130	91,12	3
48	Е22-33-5	Тройник стальной 150х100, 100х50, 80х80, 50х50	0,0291	247994,13	49389,75	7217	1437	3081	312,7	9
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	1827	543	130	91,12	3
49	Е22-33-5	Крест стальной приварной 80х80	0,008	247994,13	49389,75	1984	395	846	312,7	3
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	502	149	130	91,12	1
50	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных ВТ-80	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
51	Е22-33-5	Переход стальной приварной 100х50	0,0018	121294,13	49389,75	218	89	191	312,7	1
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	113	34	130	91,12	–
52	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
53	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Отвод стальной приварной	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	52	312,7	–
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				62775	18657	31	9	130	91,12	–
54	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
55	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	475	0,9	2
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				180	2,25	360	5	130	0,01	–
56	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	2	757		1514				
		шт								
57	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
				126	–	1008	–	130	–	–
58	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	8	492		3936				
		шт								

59	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	33	118,85	16,47	3922	544	4151	0,46	15
		фланец								
				96,75	–	3193	–	130	–	–
60	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	33	377		12441				
		шт								
61	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец								
				63	–	504	–	130	–	–
62	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
		шт								
63	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход стальной приварной	0,0137	121294,13	49389,75	1662	677	1451	312,7	4
		т фасонных частей								
				62775	18657	860	256	130	91,12	1
64	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 100х80 мм	1	330		330				
		шт								
65	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 80х25 мм	2	311		622				
		шт								
66	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 65х25 мм	1	302		302				
		шт								
67	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 80х50 мм	2	321		642				
		шт								
68	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50х25 мм	3	251		753				
		шт								
69	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	4	7932,57	1,57	31730	6	276	0,3	1
		кран								
				54	–	216	–	128	–	–
70	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
		врезка								

				981	202,5	981	203	130	0,99	1
71	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт								
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
72	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	500		2500				
		шт								
73	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)								
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
74	99-1-1ТОО S	Счетчик холодной воды	1	1284		1284				
		шт								
75	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		фильтр								
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
76	99-1-58ТОО	Фильтр водяной d50мм	1	2247		2247				
		шт								
77	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
78	9-4-12	Краны пробно-спускной 11Б1бк Dy 40 мм	1	957		957				
		шт								
79	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых фланцевых соединений	19	440,21	332,43	8364	6316	4675	0,611	12
		шт								
				102,38	86,87	1945	1651	130	0,333	6
80	99-1-53ТОО	Отбортовка d110мм	3	505		1515				
		шт								
81	99-1-54ТОО	Отбортовка d90мм	4	369		1476				
		шт								
82	99-1-55ТОО	Отбортовка d63мм	12	319		3828				
		шт								
83	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,002	204666,79	85907,16	409	172	334	504	1
		км трубопровода								
				95850	32451,75	192	65	130	158,5	–

84	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	2	2260		4520				
		м								
85	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,002	815772,84	104398,81	1632	209	264	357	1
		км трубопровода								
				62100	39438	124	79	130	192,61	–
86	Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 325 мм	0,002	13540,88	–	27	–	29	72,1	–
		км трубопровода								
				11227,5	–	22	–	130	–	–
87	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с гидравлическим испытанием	0,002	174718,44	71861,81	349	144	286	441	1
		км трубопровода								
				83025	27146,25	166	54	130	132,58	–
88	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	2	1900		3800				
		м								
89	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм	0,002	695465,89	94100,49	1391	188	238	323	1
		км трубопровода								
				56025	35547,75	112	71	130	173,61	–
90	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 273 мм	0,002	12837,13	–	26	–	29	72,1	–
		км трубопровода								
				11227,5	–	22	–	130	–	–
91	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,003	115636,32	31953,19	347	96	306	360	1
		км трубопровода								
				66375	12071,25	199	36	130	58,95	–
92	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	3	931		2793				
		м								
93	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,003	430521,51	68116,36	1292	204	274	256	1

		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				44550	25731	134	77	130	125,67	–
94	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм	0,003	10216,13	–	31	–	38	61,8	–
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				9630	–	29	–	130	–	–
95	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	138	270	1
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—

				48825	4032	98	8	130	19,69	–
96	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	2	515		1030				
		м								
97	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	0,002	285120,61	30429,76	570	61	122	205	–
		км трубопровода								
				35550	11495,25	71	23	130	56,14	–
98	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89 мм	0,002	8287,75	–	17	–	21	51,5	–
		км трубопровода								
				8032,5	–	16	–	130	–	–
99	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62566,88	6788,5	63	7	64	253	–
		км трубопровода								
				45675	2565	46	3	130	12,52	–
100	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279		279				
		м								
101	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 59 мм	0,001	180453,4	29493,95	180	29	60	203	–
		км трубопровода								
				35325	11142	35	11	130	54,42	–
102	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 59 мм	0,001	8097,13	–	8	–	10	51,5	–
		км трубопровода								
				8032,5	–	8	–	130	–	–
103	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
104	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	350		1050				
		шт								
105	Е22-33-5	Тройник стальной 100х100	0,011	247994,13	49389,75	2728	543	1165	312,7	3
		т фасонных частей								
				62775	18657	691	205	130	91,12	1

106	Е22-33-5	Отвод стальной приварной d100мм	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	52	312,7	–
		т фасонных частей								
				62775	18657	31	9	130	91,12	–
107	Е23-13-5 (ДМ	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах kмат1=0;	3,63	3154,8	1538,85	11452	5586	10345	9,655	35
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	5866	2092	130	2,814	10
108	Е16-15-3 (ДМ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм kмат1=0;	2	537,88	90,13	1076	180	1234	2,6	5
		шт								
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
		Всего прямые затраты				**4549008**	**308570**	**870315**		**4754**
						640335	**113981**			
		Накладные расходы				**870315**				
		Итого				**5419323**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**58591**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**328675**				
		6,0%								
		Всего по смете				**5747998**				
				Локальная смета № 3-1-1						
				Уборная на 24 очка поз. 14						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	380	27,84	26,18	10579	9948	3266	0,0115	4
		м3 грунта								
				1,66	7,2	631	2736	97	0,025	10
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46; kтрр1=1,1; kтрм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	1611	38,82	36,51	62539	58818	19298	0,01606	26
		м3 грунта								
				2,31	10,04	3721	16174	97	0,03487	56

3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	380	7,86	7,86	2987	2987	940	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	969	97	0,00978	4
4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1611	9,29	9,29	14966	14966	4719	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	4865	97	0,01156	19
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	262,72	–	3153	–	3563	1,848	22
		м3 грунта								
				262,72	–	3153	–	113	–	–
6	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	50	560,52	–	28026	–	31669	3,5712	179
		м3 грунта								
				560,52	–	28026	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	353	6,48	6,48	2287	2287	719	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	741	97	0,00806	3
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	353	3,2	3,2	1130	1130	356	–	–
		м3 грунта								
				–	1,04	–	367	97	0,00398	1
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1224,5	7,57	7,57	9269	9269	2922	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	3012	97	0,00942	12
10	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1224,5	3,28	3,28	4016	4016	1259	–	–
		м3 грунта								

				–	1,06	–	1298	97	0,00408	5
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	353	21,55	4,52	7607	1596	5832	0,108	38
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	6012	–	97	–	–
12	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1224,5	25,65	5,38	31408	6588	24076	0,129	158
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	24821	–	97	–	–
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
14	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	136	167,18	–	22736	–	25692	1,21	165
		м3 грунта								
				167,18	–	22736	–	113	–	–
15	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	814,229	343,74	343,74	279883	279883	175218	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	180637	97	1,02	831
16	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Для подсыпки под полы	6,9	9,24	9,24	64	64	20		
		м3 грунта								
				–	3	–	21	97	0,0115	–
17	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы. Подсыпка под полы	6,9	167,18	–	1154	–	1304	1,21	8
		м3 грунта								
				167,18	–	1154	–	113	–	–
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,9	21,55	4,52	149	31	114	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	118	–	97	–	–
19	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	144,35	9,29	9,29	1341	1341	423	–	–
		м3 грунта								
				–	3,02	–	436	97	0,01156	2
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**488523**	**392924**	**307299**		**1581**

						95601	211255			
		Накладные расходы				307299				
		Итого				795822				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				47749				
		6,0%								
		Всего по смете				843571				
		Всего				10200472				
		Оборудования				1612300				
		в т.ч. СМР				8588172				
		Временные здания и сооружения				291998				
		Итого временные здания и сооружения				8880170				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				195364				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				88802				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				35521				
		Транспорт привозных материалов				212769				
		Командировочные расходы				114895				
		Итого				11139820				
		в базовых ценах 2001 года				11139820				
		в текущих ценах 2011 года				21733789				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				434676				
		Итого				22168465				
		НДС (12%)				2660216				
		Всего				24828681				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**