Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 18.06.12г по 04.07.2012 г.
от 05.07.2012г

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала строительства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2012 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.
Акт №9	185154854	82724034	8196823		18596284	8133121	1011871	
Итого	185154854				18596284			
НДС 12%	22218582				2231554			
Итого	207373436				20827838			
Погашение аванса 30%	62212030				6248351			
Всего к оплате	**145161406**				**14579487**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С**

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и дополнительное соглашение №1 от 25.01.2012г.

АКТ №9 от 05.07.2012г.
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ПЕРИОД с 18.06.12 по 04.07.12г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 2-1-1							
			Здание администрации поз. 1							
			Общестроительные работы							
	Раздел 7 Окна									
55	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	10,76923	612,72	6,11	6599	66	856	0,4	4
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				63,9	2,32	688	25	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						6599	**66**	**856**		**4**
		Всего прямые затраты				—	—			
						688	**25**			
		Накладные расходы				**856**				
		Итого				**7455**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**447**				
		Всего по разделу				**7902** ✓				
			Локальная смета № 2-1-2							
			Пожарная сигнализация							

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	6154		6154				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,9	1,6	4439	19	3748	2	24
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				347	–	4164	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	12	774		9288				
		шт								
5	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	5	457,5	1,6	2288	8	1967	2	10
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				437	–	2185	–	90	–	–
6	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	5	83		415				
		шт								
7	Ц10-901-12	Коробка оконечная	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	380	1	110	–	–
8	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
		шт								
9	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	5946	–	90	–	–
10	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
11	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель звуковой Маяк-12-3м	2	346		692				
		шт								
12	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	80	27,5	–	2200	–	1332	0,11	9
		м		—	—	—	—	—	—	—
				18,5	–	1480	–	90	–	–
13	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	15	10		150				
		м								

14	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	65	5		325				
		м								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
		м кабеля								
				19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,004	52100		208				
		1000м								
17	99-1-6	Кабель-канал 16х16	4	50		200				
		м								
18	80-42-1	Резистор	17	180		3060				
		шт								
		Всего прямые затраты				**42354**	**47**	**16742**		**101**
						18509	**3**			
		Оборудования				**3060**				
		Накладные расходы				**16742**				
		Итого				**56036**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**3362**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**62458** √				
			Локальная смета № 2-1-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4

		м								
				32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	2	348		696				
		10м								
		Итого по разделу								
						4043	**122**	**1021**		**6**
		Всего прямые затраты								
						1064	**11**			
		Накладные расходы				**1021**				
		Итого				**5064**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**304**				
		Всего по разделу				**5368** √				
			Локальная смета № 2-1-5							
1	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	237	1,07	1
		решетка								
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
		Итого по разделу								
						311	**16**	**237**		**1**
		Всего прямые затраты								
						178	**7**			
		Накладные расходы				**237**				
		Итого				**548**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**33**				
		Всего по разделу				**581** √				
			Столовая поз.2							
			Общестроительные работы							
	Раздел 6 Двери									
52	E10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	26,70714	1052,99	34,89	28122	932	19603	3,34	89
		м2 проемов								
				598,5	13,19	15984	352	120	0,0644	2

53	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	6,89724	88,83	0,07	613	–	341	0,261	2
		м2 проемов								
				41,18	0,02	284	–	120	0,0001	–
54	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180				
		комплект								
55	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
56	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
		комплект								
57	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,03688	5610		11427				
		м2								
58	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	19,8099	4010		79438				
		м2								
59	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-12П	4,86036	5610		27267				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						169967	**932**	**19944**		**93**
		Всего прямые затраты								
						16268	**352**			
		Накладные расходы				**19944**				
		Итого				**189911**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**11395**				
		Всего по разделу				**201306** ✓				
	Раздел 7 Окна									
63	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	15,38462	612,72	6,11	9426	94	1223	0,4	6
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	983	36	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						9426	**94**	**1223**		**6**
		Всего прямые затраты								
						983	**36**			

		Накладные расходы				**1223**				
		Итого				**10649**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**639**				
		Всего по разделу				**11288** √				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
88	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,0675	9202,88	–	83447	–	6323	3,66	33
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	5141	–	123	–	–
89	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	60,45	48,38	2,62	2925	158	855	0,0681	4
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	635	60	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо К1									
90	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,4	119,27	2,62	1956	43	231	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	172	16	123	0,0048	–
91	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	16,4	384,3	25,04	6303	411	638	0,143	2
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	365	154	123	0,0458	1
92	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	16,4	1905,05	11,03	31243	181	2004	0,601	10
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	1561	68	123	0,0202	–
93	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	16,4	501,18	6,38	8219	105	1450	0,447	7
		м2 пола								
				69,53	2,39	1140	39	123	0,0117	–
94	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
95	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
96	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	0,143	1196,44	11,03	171	2	18	0,601	–
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	14	1	123	0,0202	–

97	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
98	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Крыльцо К2									
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,4	119,27	2,62	1360	30	161	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	120	11	123	0,0048	–
100	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	11,4	384,3	25,04	4381	285	444	0,143	2
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	254	107	123	0,0458	1
101	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	11,4	1905,05	11,03	21718	126	1392	0,601	7
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	1085	47	123	0,0202	–
102	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	11,4	501,18	6,38	5713	73	1009	0,447	5
		м2 пола								
				69,53	2,39	793	27	123	0,0117	–
103	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.4 Крылцо К3									
104	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,56	9918,86	196,62	15473	307	568	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	425	116	105	0,3628	1
105	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0182	41200		750				
		т								
106	Е6-36-4	Железнение поверхности	5,07	59,59	0,23	302	1	273	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	260	–	105	0,0004	–
107	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. МИ 4-20	0,09108	140237,87	304,24	12773	28	936	58	5
		т								
				9675	114,75	881	10	105	0,56	–
108	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21132,54	316,57	1479	22	302	22,5	2

		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
109	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,075	8552,17	66,01	641	5	18	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	15	2	105	0,1218	–
	11.5 Ограждение									
110	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. ОГ-1,ОГ-2	0,2945	21662,17	316,57	6380	93	1274	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1027	35	120	0,58	–
111	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	5,1	3801,23	5,89	19386	30	528	0,415	2
		м ограждений								
				71,78	2,23	366	11	140	0,0109	–
		Итого по разделу 11								
						236232	**2043**	**19217**		**100**
		Всего прямые затраты								
						15129	**765**			
		Накладные расходы				**19217**				
		Итого				**255449**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**15327**				
		Всего по разделу				**270776**				
			Локальная смета № 2-2-2							
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1							
1	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1240	0,433	5
		м трубопровода								
				76,95	3,87	923	46	128	0,0189	–
2	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	630	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	471	0,337	2
		м трубопровода								
				59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–

4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	11	364,67	4,19	4011	46	864	0,337	4
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	57	10,99	–	626	–	780	0,0501	3
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				10,69	–	609	–	128	–	–
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		—	—	—	—	—	—	—
				67,5	–	68	–	128	–	–
10	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
11	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
		шт								
12	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	4	249		996				
		шт								
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
14	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	231		231				
		шт								

15	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				40,5	–	41	–	128	–	–
16	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
17	99-1-1	Монометр со шкалой чувствительности МП-3 (0-4кгс/см2)	1	1309		1309				
		шт								
18	E18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		фильтр		—	—	—	—	—	—	—
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
19	99-2-1	Фильтр водяной d 15мм	1	247		247				
		шт								
20	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
21	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395		1185				
		шт								
22	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	22	350		7700				
		шт								
23	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	1	7734,57	1,57	7735	2	69	0,3	–
		кран		—	—	—	—	—	—	—
				54	–	54	–	128	–	–
24	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренний)	1	7739,57	1,57	7740	2	69	0,3	–
		кран		—	—	—	—	—	—	—
				54	–	54	–	128	–	–
25	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,553	3
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
26	8-4-46	Переход, Dy 50х40 мм	0,2	226		45				
		10шт								
27	E16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1	323,06	36,99	323	37	246	0,96	1
		соединение		—	—	—	—	—	—	—
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	–
28	99-1-1	Гибкая вставка (виброкомпенсатор фланцевый) FC10	1	3817		3817				

		шт								
29	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,15	151,1	0,07	1383	1	1037	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	988	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу								
						91827	**658**	**9410**		**40**
		Всего прямые затраты								
						7282	**247**			
		Накладные расходы				**9410**				
		Итого				**101237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6074**				
		Всего по разделу				**107311** ✓				
			Локальная смета № 2-2-3							
			Канализация бытовая К1							
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
		м трубопровода								
				106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
2	99-2-9	Прочистка ПВХ d 50мм	1	237		237				
		шт								
3	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект								
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
4	Е6-1-15	Бетон на упоры	0,03	8500,22	100,65	255	3	5	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	4	1	105	0,1857	–
		Итого по разделу								
						7855	**61**	**925**		**4**
		Всего прямые затраты								
						702	**22**			
		Накладные расходы				**925**				
		Итого				**8780**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**527**				
		Всего по разделу				**9307** ✓				
			Локальная смета № 2-2-4							

		Водопровод горячей воды Т3								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	32	329,67	4,19	10549	134	2516	0,337	11
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	1915	51	128	0,0076	–
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	41	10,99	–	451	–	561	0,0501	2
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				10,69	–	438	–	128	–	–
4	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	20	275		5500				
		шт								
5	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
6	80-1-1ТОО "КУК	Водонагреватель Ariston SG30OR	1	11513		11513				
		шт								
7	80-1-2	Водонагреватель Ariston SG100	1	17376		17376				
		шт								
8	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	12	1463,32	1,57	17560	19	1935	0,7	8
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				126	–	1512	–	128	–	–
9	Е17-2-3	Установка смесителей умывальника	6	1573,32	1,57	9440	9	968	0,7	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				126	–	756	–	128	–	–
10	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,69	151,1	0,07	709	–	532	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				108	0,02	507	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**79405**	**385**	**10821**		**47**
						8408	**137**			
		Оборудования				**28889**				
		Накладные расходы				**10821**				
		Итого				**61337**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**3680**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**93906**				

			Локальная смета № 2-2-5							
			Канализация производственная К3							
6	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	1830,28	21,53	21963	258	5460	1,95	23
		комплект								
				346,5	9	4158	108	128	0,04	–
8	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5930,28	21,53	35582	129	2730	1,95	12
		комплект								
				346,5	9	2079	54	128	0,04	–
		Итого по разделу								
						57545	**387**	**8190**		**35**
		Всего прямые затраты								
						6237	**162**			
		Накладные расходы				**8190**				
		Итого				**65735**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3944**				
		Всего по разделу				**69679** ✓				
			Локальная смета № 2-2-8							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	6154		6154				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,9	1,6	3699	16	3123	2	20
		шт								
				347	–	3470	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	10	774		7740				
		шт								
5	Ц10-901-12	Коробка оконечная	9	85,5	0,2	770	2	377	0,23	2
		шт								
				38	0,1	342	1	110	–	–
6	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	9	59		531				
		шт								

7	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
		шт								
				1982	–	5946	–	90	–	–
8	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель звуковой Маяк-12-3м	2	346		692				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	116	27,5	–	3190	–	1931	0,11	13
		м								
				18,5	–	2146	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	40	10		400				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	76	5		380				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	8	27,7	2,1	222	17	154	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	158	4	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,008	52100		417				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	8	50		400				
		м								
16	80-42-1	Резистор	10	180		1800				
		шт								
		Всего прямые затраты				**37774**	**42**	**14784**		**92**
						16337	**5**			
		Оборудования				**1800**				
		Накладные расходы				**14784**				
		Итого				**50758**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**3045**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**55603** √				
			Локальная смета № 2-2-9							
			Молниезащита							

1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	31	93,5	3,1	2899	96	962	0,18	6
		м								
				32,4	0,3	1004	9	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	3,1	348		1079				
		10м								
		Итого по разделу								
						5455	**156**	**1362**		**8**
		Всего прямые затраты								
						1420	**14**			
		Накладные расходы				**1362**				
		Итого				**6817**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**409**				
		Всего по разделу				**7226**				
			Локальная смета № 2-2-10							
		Вентиляция								
1	Е20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2741,47	105,93	2741	106	2220	9,9855	10
		вентилятор								
				1693,91	40,16	1694	40	128	0,189	–
2	80-1-1ТОО "Сов	Вентилятор канальный TD 2000/315	1	33531		33531				

		комплект								
3	E20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1
		зонт								
				85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
4	E20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	3	1129,1	7,3	3387	22	335	0,5145	2
		зонт								
				85,05	2,36	255	7	128	0,0105	–
5	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	14	320,85	16,96	4492	237	3471	1,1235	16
		решетка								
				186,64	7,09	2613	99	128	0,0315	–
6	E20-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,16; ктрм1=1,16; кзпр1=1,16; кэкс1=1,16; кзпм1=1,16; кмат1=1,16;	1,48365	1862,4	12,89	2763	19	535	1,71738	3
		м2 поверхности воздуховодов								
				276,79	4,82	411	7	128	0,02363	–
7	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,7;	2,52	1322,82	6,73	3334	17	475	0,8967	2
		м2 поверхности воздуховодов								
				144,71	2,51	365	6	128	0,01227	–
8	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6	1805,51	11,11	10833	67	1865	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	1432	25	128	0,02037	–
9	E20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	1805,51	11,11	4333	27	746	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	573	10	128	0,02037	–
10	E20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	7,2	1830,92	13,82	13183	100	2442	1,617	12
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	1871	37	128	0,02531	–
11	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93		558				
		кг								

12	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых. Шибер	0,125	118,57	4,28	15	1	9	0,478	–
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				81	1,62	10	–	90	0,0079	–
13	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,00367	161100		591				
		т								
		Всего прямые затраты				**80831**	**603**	**12209**		**59**
						9900	**233**			
		Оборудования				**33531**				
		Накладные расходы				**12209**				
		Итого				**59509**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**3571**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**96611** √				
			Локальная смета № 2-2-11							
			Технологическое оборудование							
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
4	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1127,25	–	1127	–	90	–	–
9	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
19	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				1581,75	–	1582	–	90	–	–
21	Ц28-613-1	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч	1	5435,96	568,2	5436	568	4320	27	27
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				4657,5	141,75	4658	142	90	0,82782	1
23	Ц28-605-10	Машина для очистки картофеля	1	3672,83	193,99	3673	194	3038	20	20
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				3330	45	3330	45	90	0,2628	–
		Итого по разделу								
						14219	**783**	**11889**		**81**
		Всего прямые затраты				—	—			
						13013	**196**			
		Накладные расходы				**11889**				
		Итого				**26108**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1566**				
		Всего по разделу				**27674** √				
				Локальная смета № 2-3-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз.5						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	11,9853	1052,99	34,89	12620	418	8797	3,34	40
		м2 проемов								
				598,5	13,19	7173	158	120	0,0644	1
43	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	10,1844	88,83	0,07	905	1	503	0,261	3
		м2 проемов								
				41,18	0,02	419	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	10,1844	5610		57134				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						89061	**419**	**9300**		**44**
		Всего прямые затраты								
						7592	**158**			
		Накладные расходы				**9300**				
		Итого				**98361**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5902**				
		Всего по разделу				**104263** √				

	Раздел 7 Окна									
51	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	7,69231	612,72	6,11	4713	47	612	0,4	3
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	492	18	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						4713	**47**	**612**		**3**
		Всего прямые затраты								
						492	**18**			
		Накладные расходы				**612**				
		Итого				**5325**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**320**				
		Всего по разделу				**5645** √				
			Локальная смета № 2-3-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	5334		5334				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,9	1,6	3699	16	3123	2	20
		шт								
				347	–	3470	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	8	774		6192				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	8	85,5	0,2	684	2	336	0,23	2
		шт								
				38	0,1	304	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	8	59		472				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт								

				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	65	27,5	–	1788	–	1083	0,11	7
		м								
				18,5	–	1203	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	60	5		300				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	10	180		1800				
		шт								
		Всего прямые затраты				**29376**	**49**	**10424**		**64**
						11490	**8**			
		Оборудования				**1800**				
		Накладные расходы				**10424**				
		Итого				**38000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2280**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**42080**				
			Локальная смета № 2-3-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–

2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
		м								
				32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	2	348		696				
		10м								
		Итого по разделу								
						4043	**122**	**1021**		**6**
		Всего прямые затраты								
						1064	**11**			
		Накладные расходы				**1021**				
		Итого				**5064**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**304**				
		Всего по разделу				**5368** √				
				Локальная смета № 2-4-1						
				Жилой корпус на 20 человек поз.6						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	11,9853	1052,99	34,89	12620	418	8797	3,34	40
		м2 проемов								
				598,5	13,19	7173	158	120	0,0644	1

43	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	10,1844	88,83	0,07	905	1	503	0,261	3
		м2 проемов								
				41,18	0,02	419	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	10,1844	5610		57134				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						89061	**419**	**9300**		**44**
		Всего прямые затраты								
						7592	**158**			
		Накладные расходы				**9300**				
		Итого				**98361**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5902**				
		Всего по разделу				**104263** √				
	Раздел 7 Окна									
51	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	7,69231	612,72	6,11	4713	47	612	0,4	3
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	492	18	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						4713	**47**	**612**		**3**
		Всего прямые затраты								
						492	**18**			
		Накладные расходы				**612**				
		Итого				**5325**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**320**				
		Всего по разделу				**5645** √				

				Локальная смета № 2-4-2						
				Пожарная сигнализация						
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	5334		5334				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,9	1,6	3699	16	3123	2	20
		шт								
				347	–	3470	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	8	774		6192				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	8	85,5	0,2	684	2	336	0,23	2
		шт								
				38	0,1	304	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	8	59		472				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт								
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	65	27,5	–	1788	–	1083	0,11	7
		м								
				18,5	–	1203	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	60	5		300				
		м								

13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	10	180		1800				
		шт								
		Всего прямые затраты				**29376**	**49**	**10424**		**64**
						11490	**8**			
		Оборудования				**1800**				
		Накладные расходы				**10424**				
		Итого				**38000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2280**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**42080** ✓				
				Локальная смета № 2-4-3						
				Молниезащита						
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	648	6	95	0,002	–

6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	2	348		696				
		10м								
		Итого по разделу								
						4043	**122**	**1021**		**6**
		Всего прямые затраты								
						1064	**11**			
		Накладные расходы				**1021**				
		Итого				**5064**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**304**				
		Всего по разделу				**5368**				
				Локальная смета № 2-5-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.7						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	7,91154	1052,99	34,89	8331	276	5807	3,34	26
		м2 проемов								
				598,5	13,19	4735	104	120	0,0644	1
43	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	6,11064	88,83	0,07	543	–	302	0,261	2
		м2 проемов								
				41,18	0,02	252	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,11064	5610		34281				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								

		Итого по разделу 6								
						57637	**276**	**6109**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4987	**104**			
		Накладные расходы				**6109**				
		Итого				**63746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3825**				
		Всего по разделу				**67571** √				
	Раздел 7 Окна									
51	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 8								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045** √				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–

75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				

		Всего по разделу				**142146**				
			Локальная смета № 2-5-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	5334		5334				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт								
				347	–	2776	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	6	774		4644				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт								
				38	0,1	190	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт								
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	35	27,5	–	963	–	583	0,11	4
		м								
				18,5	–	648	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	30	5		150				
		м								

13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**
						10127	**8**			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476** √				
			Локальная смета № 2-5-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м								
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–

6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				
		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты								
						805	**9**			
		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				
		Всего по разделу				**4017** ✓				
				Локальная смета № 2-5-4						
				Электроосвещение						
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт								
				65	34,4	520	275	95	0,201	2
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2

		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	8	390		3120				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	1	39		39				
		шт								
13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	9	70		630				
		шт								
14	Ц10-901-12	Коробка оконечная	12	85,5	0,2	1026	2	503	0,23	3
		шт								
				38	0,1	456	1	110	–	–
15	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
16	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт								
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
17	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	9	46		414				
		шт								
18	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт								
				49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт								
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
21	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	88	27,7	2,1	2438	185	1689	0,1	9
		м кабеля								
				19,7	0,5	1734	44	95	0,003	–
23	99-1-6	Кабель-канал 12х12	88	50		4400				
		м								

24	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
		1000м								
25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								
		Итого по разделу								
						49146	**1494**	**11425**		**61**
		Всего прямые затраты								
						11154	**409**			
		Накладные расходы				**11425**				
		Итого				**60571**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3634**				
		Всего по разделу				**64205** ✓				
				Локальная смета № 2-6-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.8						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	7,91154	1052,99	34,89	8331	276	5807	3,34	26
		м2 проемов								
				598,5	13,19	4735	104	120	0,0644	1
43	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	6,11064	88,83	0,07	543	–	302	0,261	2
		м2 проемов								
				41,18	0,02	252	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,11064	5610		34281				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								

		Итого по разделу 6								
						57637	**276**	**6109**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4987	**104**			
		Накладные расходы				**6109**				
		Итого				**63746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3825**				
		Всего по разделу				**67571**				
	Раздел 7 Окна									
51	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–
75	E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3

		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				
		Всего по разделу				**142146**				

			Локальная смета № 2-6-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	5334		5334				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				347	–	2776	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	6	774		4644				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	190	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	35	27,5	–	963	–	583	0,11	4
		м		—	—	—	—	—	—	—
				18,5	–	648	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	30	5		150				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1

		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**
						10127	**8**			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476** ✓				
			Локальная смета № 2-6-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м								
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				

		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты								
						805	**9**			
		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				
		Всего по разделу				**4017** ✓				
			Локальная смета № 2-6-4							
			Электроосвещение							
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт								
				65	34,4	520	275	95	0,201	2
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	8	390		3120				
		шт								

		1000м								
		Итого по разделу								
						49146	**1494**	**11425**		**61**
		Всего прямые затраты								
						11154	**409**			
		Накладные расходы				**11425**				
		Итого				**60571**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3634**				
		Всего по разделу				**64205** √				
				Локальная смета № 2-7-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.9						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	7,91154	1052,99	34,89	8331	276	5807	3,34	26
		м2 проемов								
				598,5	13,19	4735	104	120	0,0644	1
43	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	6,11064	88,83	0,07	543	–	302	0,261	2
		м2 проемов								
				41,18	0,02	252	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,11064	5610		34281				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						57637	**276**	**6109**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4987	**104**			

		Накладные расходы				**6109**				
		Итого				**63746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3825**				
		Всего по разделу				**67571** ✓				
	Раздел 7 Окна									
51	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045** ✓				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–
75	E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								

				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				
		Всего по разделу				**142146** √				
					Локальная смета № 2-7-2					
					Пожарная сигнализация					
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23

15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**
						10127	**8**			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476**				
			Локальная смета № 2-7-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				
		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты				—	—			
						805	**9**			

		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				
		Всего по разделу				**4017**				
			Локальная смета № 2-7-4							
			Электроосвещение							
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт								
				65	34,4	520	275	95	0,201	2
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	8	390		3120				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								

12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	1	39		39				
		шт								
13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	9	70		630				
		шт								
14	Ц10-901-12	Коробка оконечная	12	85,5	0,2	1026	2	503	0,23	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	456	1	110	–	–
15	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
16	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
17	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	9	46		414				
		шт								
18	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
21	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	88	27,7	2,1	2438	185	1689	0,1	9
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	1734	44	95	0,003	–
23	99-1-6	Кабель-канал 12х12	88	50		4400				
		м								
24	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
		1000м								
25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								
		Итого по разделу								
						49146	**1494**	**11425**		**61**
		Всего прямые затраты				—	—			

						11154	409			
		Накладные расходы				**11425**				
		Итого				**60571**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3634**				
		Всего по разделу				**64205**				
				Локальная смета № 2-8-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.10						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
42	E10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	7,91154	1052,99	34,89	8331	276	5807	3,34	26
		м2 проемов								
				598,5	13,19	4735	104	120	0,0644	1
43	E10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	6,11064	88,83	0,07	543	–	302	0,261	2
		м2 проемов								
				41,18	0,02	252	–	120	0,0001	–
44	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
45	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
46	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,11064	5610		34281				
		м2								
47	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8009	4010		7222				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						57637	**276**	**6109**		**29**
		Всего прямые затраты								
						4987	**104**			
		Накладные расходы				**6109**				
		Итого				**63746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3825**				

		Всего по разделу				**67571** ✓				
	Раздел 7 Окна									
51	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045** ✓				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–
75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–

78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				
		Всего по разделу				**142146** ✓				
			Локальная смета № 2-8-2							
		Пожарная сигнализация								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	5334		5334				

		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт								
				347	–	2776	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	6	774		4644				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт								
				38	0,1	190	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт								
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	35	27,5	–	963	–	583	0,11	4
		м								
				18,5	–	648	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	30	5		150				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								

		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**
						10127	**8**			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476** ✓				
				Локальная смета № 2-8-3						
				Молниезащита						
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				
		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты				—	—			
						805	**9**			
		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				
		Всего по разделу				**4017** ✓				
			Локальная смета № 2-8-4							
			Электроосвещение							
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	520	275	95	0,201	2
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	8	390		3120				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	1	39		39				
		шт								

13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	9	70		630				
		шт								
14	Ц10-901-12	Коробка оконечная	12	85,5	0,2	1026	2	503	0,23	3
		шт								
				38	0,1	456	1	110	–	–
15	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
16	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт								
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
17	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	9	46		414				
		шт								
18	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт								
				49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт								
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
20	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
21	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	88	27,7	2,1	2438	185	1689	0,1	9
		м кабеля								
				19,7	0,5	1734	44	95	0,003	–
23	99-1-6	Кабель-канал 12х12	88	50		4400				
		м								
24	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
		1000м								
25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								
		Итого по разделу								
						49146	**1494**	**11425**		**61**
		Всего прямые затраты								
						11154	**409**			

		Накладные расходы				**11425**				
		Итого				**60571**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3634**				
		Всего по разделу				**64205** ✓				
				Локальная смета № 2-9-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.11						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
43	E10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	9,24048	1052,99	34,89	9730	322	6782	3,34	31
		м2 проемов								
				598,5	13,19	5530	122	120	0,0644	1
44	E10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	2,03688	88,83	0,07	181	–	101	0,261	1
		м2 проемов								
				41,18	0,02	84	–	120	0,0001	–
45	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
46	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
47	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,03688	5610		11427				
		м2								
48	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,2036	4010		28886				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						57704	**322**	**6883**		**33**
		Всего прямые затраты								
						5614	**122**			
		Накладные расходы				**6883**				
		Итого				**64587**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3875**				
		Всего по разделу				**68462** ✓				

	Раздел 7 Окна									
51	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045** ✓				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–
75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								

				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				
		Всего по разделу				**142146** √				
			Локальная смета № 2-9-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	5334		5334				
		шт								

3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт								
				347	–	2776	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	6	774		4644				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт								
				38	0,1	190	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт								
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	35	27,5	–	963	–	583	0,11	4
		м								
				18,5	–	648	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	30	5		150				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля								
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**