Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Караганда**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДПТ ЦЕНТР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ С ОФОРМЛЕНИЕМ ЭКСПОЗИЦИИ музея - шахты при Карагандинском горно-индустриальном колледже**
(наименование, адрес)

Объект **ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ВИТРИНЫ С ОФОРМЛЕНИЕМ ЭКСПОЗИЦИИ музея - шахты при Карагандинском горно-индустриальном колледже**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 17 марта 2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.04.2017	01.04.2017	20.04.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

ваши экземпляр.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проектно-подготовительные работы				
1	1	11-150108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Натяжные. Установка с материалом	м2	88,300	9021,07	796561
2	6	ПРАЙС	Разработка монтажных листов, согласно тематико-экспозиционному плану	комплект	1,000	547893,00	547893
3	7	ПРАЙС	Изготовление манекена шахтера	комплект	10,000	215500,00	2155000
4	8	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление тематических плакатов	м2	15,000	8400,00	126000
5	9	ПРАЙС	Эскизы тематических плакатов	шт	12,000	38770,00	465240
6	10	ПРАЙС	Надпись с объемными буквами	комплект	5,000	48500,00	242500
7	11	ПРАЙС	Изготовление макета "Шахтерская слава", габариты 1000х1300 мм, эскиз, пластик, прессованный пеноплекс, с подсветкой	комплект	1,000	900100,00	900100
8	12	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление тематического фотоколлажа . Установка на спецкреплениях	м2	19,530	29300,00	572229
9	13	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление тематического фотоколлажа-эскиз, согласно тематико-экспозиционному плану	м2	19,530	18500,00	361305
10	14	ПРАЙС	Работы по прокладыванию отверстий в стене (входная группа)	комплект	1,000	689800,00	689800
11	15	ПРАЙС	Создание интерьера Зарядной (рецепции, скамейки)	комплект	1,000	211300,00	211300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	16	ПРАЙС	Фоновая основа тематического коллажа под иммитацию мрамора	м3	21,120	37100,00	783552
13	17	ПРАЙС	Перевод текста, этикетажа (казахский, русский, английский)	комплект	1,000	172670,00	172670
14	18	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление и монтаж экспозиционных витрин до: 1 м2	шт	4,000	64500,00	258000
15	19	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление и монтаж экспозиционных витрин до: 3 м2	комплект	2,000	192500,00	385000
16	20	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление и монтаж экспозиционных витрин до: 1.5 м2	шт	8,000	91480,00	731840
17	21	ПРАЙС	Индивидуальное изготовление и монтаж экспозиционных витрин до: 3.5 м2	шт	2,000	143700,00	287400
18	22	ПРАЙС	Создание экспозиционных плакатов с готовыми фото и архивно-фондовыми материалами по темам и разделам до: 1 м2	шт	4,000	17130,00	68520
19	23	ПРАЙС	Создание экспозиционных плакатов с готовыми фото и архивно-фондовыми материалами по темам и разделам до: 3 м2	комплект	2,000	89760,00	179520
20	24	ПРАЙС	Создание экспозиционных плакатов с готовыми фото и архивно-фондовыми материалами по темам и разделам до: 1,5 м2	шт	8,000	45000,00	360000
21	25	ПРАЙС	Создание экспозиционных плакатов с готовыми фото и архивно-фондовыми материалами по темам и разделам до: 3,5 м2	шт	2,000	41530,00	83060
22	26	ПРАЙС	Индивидуальная подставка под макет (2250x2250x2100) мет. труба, стекло 10мм	шт	1,000	198150,00	198150
23	27	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	20,000	2243,06	44861
			Накладные расходы			*377,27*	*7545*
			Сметная прибыль			*166,15*	*3323*
			Раздел: Оформление шахты				
			Раздел: Техническое освещение				
24	35	ПРАЙС	Разработка дизайна программного обеспечения TOuCH sCrEEn	комплект	1	280200,00	280200
25	36	ПРАЙС	Сенсорные моноблоки Touch screen	шт	1	203000,00	203000
26	37	ПРАЙС	TV 27 Телевизор	шт	3,000	157000,00	471000
27	38	ПРАЙС	Настенное крепление для ТВ	шт	3,000	13600,00	40800
28	39	ПРАЙС	USB flEsH 16 GB карта памяти	шт	3,000	11580,00	34740
29	40	ПРАЙС	Электромонтажные работы	шт	3,000	225900,00	677700
			Раздел: Дополнительные работы				
30	40,1	13-080502-1103 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в штробе	м кабеля	400,000	257,99	103195
31	41	23-060131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,400	40784,56	16314
32	42	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	427,39	1710

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	43	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	226,34	905
34	44	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	507,62	5076
35	45	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10,000	241,20	2412
36	46	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	7,000	2243,06	15701
36	47	23-070101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	7,000	5381,98	37674
37	48	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,000	787,86	29151
38	49	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	76,000	2767,73	210348
39	50	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	12,000	2620,45	31445
40	51	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,937	391374,37	366718
41	52	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций	0,937	76381,28	71569
42	53	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из сайдинга. Монтаж	м2	45,000	2368,44	106580
43	54	ПРАЙС	Сайдинг-панели	м2	45,000	4311,78	194030
44	55	ПРАЙС	Поручни хромированные диаметром 38 мм	м	34,500	22000,00	759000
45	56	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	260,000	3294,36	856534
46	57	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	260,000	122,99	31977
47	58	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Козырек над входной группой. Монтаж	т конструкций	0,168	81969,56	13771
48	59	11-090701-0111 РСНБ РК 2015	Козырек над входной группой. Изготовление	т конструкций	0,168	162373,11	27279
49	60	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	159294,65	26762
50	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,400	22853,13	54848
51	62	11-110101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамогранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	10,000	4538,45	45385
52	63	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,000	2803,32	5607

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство**	м2 покрытия	4,000	2925,52	11702
54	65	ПРАЙС	**Стойки информационные**	шт	5,000	11402,00	171030
			ИТОГО:				**16100000**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**794006**
			Сметная прибыль				**230231**
			НДС не облагается				***0***

Заказчик
Директор КГУ «Карагандинский горно-индустриальный колледж» Ивченко Г.И.

технический надзор
Директор ТОО СтройТехнология Данильченко В.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ДПТ Центр" Жайлаубаев А.А.