Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала стротиельства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2011 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2011 г.
Акт №1	22168465	10859823			22168465	10859823		
Итого	22168465				22168465			
НДС 12%	2660216				2660216			
Итого	24828681				24828681			
Погашение аванса 30%	7448604				7448604			
Всего к оплате	**17380077**				**17380077**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г

АКТ №1 от 23.09.2011 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета № 1-1-1							
			Общестроительные работы							
1	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	√8	54,9	45,11	439	361	148	0,066	1
		дерево								
				9,79	16,58	78	133	70	0,0542	–
2	Е1-195-6	Добавлять на каждые последующие 100 м трелевки деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	√8	14,92	11,34	119	91	45	0,0247	–
		дерево								
				3,58	4,35	29	35	70	0,0142	–
3	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	√8	6,34	6,34	51	51	12	–	–
		пень								
				–	2,11	–	17	70	0,0069	–
4	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	√8	48,25	3,02	386	24	260	0,288	2
		дерево								

				45,23	1,13	362	9	70	0,0065	–
5	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,7	6180,83	6180,83	4327	4327	1009	–	–
		га								
				–	2059,38	–	1442	70	6,73	5
6	Е1-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,7	2576,93	2576,93	1804	1804	461	–	–
		га								
				–	939,42	–	658	70	3,07	2
7	Е1-213-3	Сбор древесных остатков средней густоты кустарника и мелколесья валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,7	3811,78	3811,78	2668	2668	531	–	–
		га								
				–	1083,15	–	758	70	4,15	3
8	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1620	27,1	27,1	43902	43902	30731	–	–
		т								
				–	18,97	–	30731	100	0,03984	65
9	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	1620	37,2	37,2	60264	60264	12053	–	–
		т								
				–	7,44	–	12053	100	0,01562	25
10	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	136	2430,59	1082,84	330560	147266	248778	8,27	1125
		м3								
				1347,75	481,5	183294	65484	100	1,95	265
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	299,2	27,1	27,1	8108	8108	5676	–	–
		т								
				–	18,97	–	5676	100	0,03984	12
12	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	299,2	37,2	37,2	11130	11130	2226	–	–
		т								
				–	7,44	–	2226	100	0,01562	5
		Всего прямые затраты				**463758**	**279996**	**301930**		**1510**
						183763	**119222**			
		Накладные расходы				**301930**				
		Итого				**765688**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**45941**				
		6,0%								
		Всего по смете				**811629**				

				Локальная смета № 7-1-1						
				Вертикальная планировка						
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного слоя грунта в бурт	914	7,91	7,91	7230	7230	2279	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	2349	97	0,00984	9
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	914	7,32	7,32	6690	6690	2110	–	–
		м3 грунта								
				–	2,38	–	2175	97	0,00911	8
3	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с отвозкой до1км.	6806	7,91	7,91	53835	53835	16966	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	17491	97	0,00984	67
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6806	32,57	30,98	221671	210850	69583	0,0106	72
		м3 грунта								
				1,53	9,01	10413	61322	97	0,0308	210
5	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	8167,2	24,6	24,6	200913	200913	40183	–	–
		т								
				–	4,92	–	40183	100	0,01033	84
6	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разработка грунта в насыпь	3903	9,24	9,24	36064	36064	11358	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	11709	97	0,0115	45
7	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	15612	7,91	7,91	123491	123491	38919	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	40123	97	0,00984	154
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3903	21,55	4,52	84110	17642	64474	0,108	422
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	66468	–	97	–	–
9	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6125	39,77	37,82	243591	231648	76464	0,013	80
		м3 грунта								
				1,87	11	11454	67375	97	0,0376	230

10	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	11025	24,6	24,6	271215	271215	54243	–	–
		т								
				–	4,92	–	54243	100	0,01033	114
11	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разравнивание грунта ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	6125	7,86	7,86	48143	48143	15150	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	15619	97	0,00978	60
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6125	21,55	4,52	131994	27685	101180	0,108	662
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	104309	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**1428947**	**1235406**	**492909**		**2217**
						192644	**312589**			
		Накладные расходы				**492909**				
		Итого				**1921856**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**115311**				
		6,0%								
		Всего по смете				**2037167**				
				Локальная смета № 2-1-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	62,8	27,84	26,18	1748	1644	539	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	104	452	97	0,025	2
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	0,6	35,29	33,19	21	20	6	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	1	5	97	0,0317	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
		м3 грунта								
				262,72	–	525	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,33	6,48	6,48	255	255	81	–	–

		м3 грунта								
				–	2,1	–	83	97	0,00806	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	√ 0,6	7,57	7,57	5	5	1	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	1	97	0,00942	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√ 39,33	21,55	4,52	848	178	650	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	670	–	97	–	–
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	√ 0,6	25,65	5,38	15	3	12	0,129	–
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	12	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 4,4	134,1	–	590	–	667	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	590	–	113	–	–
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	√ 0,1	167,18	–	17	–	19	1,21	–
		м3 грунта								
				167,18	–	17	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	√ 51,7	134,1	–	6933	–	7834	0,972	50
		м3 грунта								
				134,1	–	6933	–	113	–	–
11	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√ 30,65	39,77	37,82	1219	1159	382	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	57	337	97	0,0376	1
12	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы.	√ 56,7025	62,5	62,5	3544	3544	709	–	–
		т								
				–	12,5	–	709	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**15720**	**6808**	**11493**		**67**
						8909	**1587**			

		Накладные расходы				**11493**				
		Итого				**27213**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1633**				
		6,0%								
		Всего по смете				**28846**				
	Раздел 2. Фундаменты									
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	8419,57	66,01	47486	372	1307	1,35	8
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	1104	141	105	0,1218	1
14	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	45,8	9813,45	311,32	449456	14258	26864	2,82	129
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				441	117,61	20198	5387	105	0,5744	26
15	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8888	10304,15	95,97	50375	469	4148	4,9	24
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				771,75	36,25	3773	177	105	0,1771	1
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6888	236		11963				
		м3								
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6888	274		13889				
		м3								
18	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,261	70437,87	304,24	18384	79	2683	58	15
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9675	114,75	2525	30	105	0,56	–
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,14	282,96	4,19	6265	93	1558	0,382	8
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				58,05	1,58	1285	35	118	0,0076	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	330,73	245,44	3,82	81174	1263	15138	0,212	70
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				37,35	1,44	12353	476	118	0,007	2
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**678992**	**16534**	**51698**		**284**
						41238	**6246**			

		Накладные расходы				**51698**				
		Итого				**730690**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43841**				
		6,0%								
		Всего по смете				**774531**				
				Локальная смета № 2-2-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	90,98	27,84	26,18	2533	2382	782	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	151	655	97	0,025	2
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	20,5	35,29	33,19	723	680	223	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	43	187	97	0,0317	1
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,8	262,72	–	736	–	832	1,848	5
		м3 грунта								
				262,72	–	736	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,6	467,1	–	280	–	316	2,976	2
		м3 грунта								
				467,1	–	280	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	53,21	6,48	6,48	345	345	109	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	112	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18,9	7,57	7,57	143	143	45	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	46	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	53,21	21,55	4,52	1147	241	879	0,108	6
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	906	–	97	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	18,9	25,63	5,38	485	102	372	0,129	2

		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	383	–	97	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,9	134,1	–	791	–	894	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	791	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2,1	167,18	–	351	–	397	1,21	3
		м3 грунта								
				167,18	–	351	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	62,92	134,1	–	8438	–	9535	0,972	61
		м3 грунта								
				134,1	–	8438	–	113	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	28,2	39,77	37,82	1122	1067	352	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	53	310	97	0,0376	1
13	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	52,17	62,5	62,5	3261	3261	652	–	–
		т								
				–	12,5	–	652	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**20355**	**8221**	**15388**		**91**
						12132	**1962**			
		Накладные расходы				**15388**				
		Итого				**35743**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2145**				
		6,0%								
		Всего по смете				**37888**				
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,36	8419,57	66,01	61968	486	1705	1,35	10
		м3								
				195,75	24,93	1441	183	105	0,1218	1
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	70,012	9813,45	311,32	687059	21796	41064	2,82	197
		м3								
				441	117,61	30875	8234	105	0,5744	40

16	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	√ 8,058	10304,15	95,97	83031	773	6837	4,9	39
		м3								
				771,75	36,25	6219	292	105	0,1771	1
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	√ 78,07	236		18425				
		м3								
18	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	√ 78,07	548		42782				
		м3								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,42468	70437,87	304,24	29914	129	4366	58	25
		т								
				9675	114,75	4109	49	105	0,56	–
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	√ 30,72	282,96	4,19	8693	129	2162	0,382	12
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1783	49	118	0,0076	–
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	√ 111,138	215,11	3,82	109009	1697	20330	0,212	94
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	16589	640	118	0,007	3
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**1040881**	**25010**	**76464**		**422**
						61016	**9447**			
		Накладные расходы				**76464**				
		Итого				**1117345**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**67041**				
		6,0%								
		Всего по смете				**1184386**				
				Локальная смета № 2-3-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	√ 51,4	27,84	26,18	1431	1346	441	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	85	370	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта								
				262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30,8	6,48	6,48	200	200	63	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	65	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30,8	21,55	4,52	664	139	509	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	525	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,4	134,1	–	456	–	515	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	456	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	61,4	134,1	–	8234	–	9304	0,972	60
		м3 грунта								
				134,1	–	8234	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	42,73	39,77	37,82	1699	1616	534	0,013	1
		м3 грунта								
				1,87	11	80	470	97	0,0376	2
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы.	79,0505	62,5	62,5	4941	4941	988	–	–
		т								
				–	12,5	–	988	100	0,02625	2
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**18045**	**8242**	**12829**		**76**
						9800	**1893**			
		Накладные расходы				**12829**				
		Итого				**30874**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1852**				
		6,0%								
		Всего по смете				**32726**				

	Раздел 2. Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	8419,57	66,01	47486	372	1307	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1104	141	105	0,1218	1
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	45,8	9813,45	311,32	449456	14258	26864	2,82	129
		м3								
				441	117,61	20198	5387	105	0,5744	26
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8888	10304,15	95,97	50375	469	4148	4,9	24
		м3								
				771,75	36,25	3773	177	105	0,1771	1
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6888	236		11963				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6888	274		13889				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,261	70437,87	304,24	18384	79	2683	58	15
		т								
				9675	114,75	2525	30	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,14	282,96	4,19	6265	93	1558	0,382	8
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1285	35	118	0,0076	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	330,73	245,44	3,82	81174	1263	15138	0,212	70
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	12353	476	118	0,007	2
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**678992**	**16534**	**51698**		**284**
						41238	**6246**			
		Накладные расходы				**51698**				
		Итого				**730690**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43841**				
		6,0%								
		Всего по смете				**774531**				

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы ЖСК корпус 66 20 эт. ПОЗ 6

	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	√ 59	27,84	26,18	1643	1545	507	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	98	425	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√ 1,8	262,72	–	473	–	534	1,848	3
		м3 грунта								
				262,72	–	473	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	√ 36,38	6,48	6,48	236	236	74	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	76	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√ 36,38	21,55	4,52	784	164	601	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	620	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 4	134,1	–	536	–	606	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	536	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	√ 54,7	134,1	–	7335	–	8289	0,972	53
		м3 грунта								
				134,1	–	7335	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√ 34,1	39,77	37,82	1356	1290	426	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	64	375	97	0,0376	1
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза. Недостающий грунт для обратной засыпки и засыпки под полы.	√ 63,085	62,5	62,5	3943	3943	789	–	–
		т								
				–	12,5	–	789	100	0,02625	2

		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**16306**	**7178**	**11826**		**69**
						9126	**1665**			
		Накладные расходы				**11826**				
		Итого				**28132**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1688**				
		6,0%								
		Всего по смете				**29820**				
	Раздел 2. Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	8419,57	66,01	47486	372	1307	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1104	141	105	0,1218	1
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	45,8	9813,45	311,32	449456	14258	26864	2,82	129
		м3								
				441	117,61	20198	5387	105	0,5744	26
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8888	10304,15	95,97	50375	469	4148	4,9	24
		м3								
				771,75	36,25	3773	177	105	0,1771	1
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,6888	236		11963				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,6888	274		13889				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,261	70437,87	304,24	18384	79	2683	58	15
		т								
				9675	114,75	2525	30	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,14	282,96	4,19	6265	93	1558	0,382	8
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1285	35	118	0,0076	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	330,73	245,44	3,82	81174	1263	15138	0,212	70
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	12353	476	118	0,007	2

		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**678992**	**16534**	**51698**		**284**
						41238	**6246**			
		Накладные расходы				**51698**				
		Итого				**730690**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43841**				
		6,0%								
		Всего по смете				**774531**				
				Локальная смета № 2-5-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	√37,3	27,84	26,18	1038	977	321	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	62	269	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√ 1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	315	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	√ 23,1	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√ 23,1	21,55	4,52	498	104	381	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	393	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 2,6	134,1	–	349	–	394	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	349	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 33,6	134,1	–	4506	–	5092	0,972	33
		м3 грунта								
				134,1	–	4506	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√20,74	39,77	37,82	825	784	259	0,013	–

		м3 грунта									
				1,87	11	39	228	97	0,0376		1
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	√	38,369	62,5	62,5	2398	2398	480	–	–
		т									
				–	12,5	–	480	100	0,02625		1
		Итого по разделу 1									
		Всего прямые затраты				**10079**	**4413**	**7331**			**43**
						5664	**1026**				
		Накладные расходы				**7331**					
		Итого				**17410**					
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1045**					
		6,0%									
		Всего по смете				**18455**					
	Раздел 2. Фундаменты										
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	√	3,52	8419,57	66,01	29637	232	816	1,35	5
		м3									
					195,75	24,93	689	88	105	0,1218	–
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	√	27,9908	9813,45	311,32	274686	8714	16418	2,82	79
		м3									
			√		441	117,61	12344	3292	105	0,5744	16
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	√	3,2592	10304,15	95,97	33583	313	2765	4,9	16
		м3									
					771,75	36,25	2515	118	105	0,1771	1
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	√	31,25	236		7375				
		м3									
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	√	31,25	274		8563				
		м3									
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√	0,17092	70437,87	304,24	12039	52	1758	58	10
		т									
					9675	114,75	1654	20	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	√	14,1	282,96	4,19	3990	59	992	0,382	5
		м2 поверхности									
					58,05	1,58	819	22	118	0,0076	–

16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	213,81	245,44	3,82	52478	817	9787	0,212	45
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	**32536**		**178**
						26007	**3848**			
		Накладные расходы				**32536**				
		Итого				**454887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27293**				
		6,0%								
		Всего по смете				**482180**				
				Локальная смета № 2-6-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	34	27,84	26,18	947	890	292	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	56	245	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	263	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,6	6,48	6,48	133	133	42	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	43	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,6	21,55	4,52	444	93	340	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	351	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,3	134,1	–	308	–	348	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	308	–	113	–	–

6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Засыпка под полы	√ 36	122,18	–	4398	–	4970	0,885	32
		м3 грунта								
				122,18	–	4398	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√ 23,8	39,77	37,82	947	900	298	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	45	262	97	0,0376	1
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	√ 44,03	62,5	62,5	2752	2752	550	–	–
		т								
				–	12,5	–	550	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**10192**	**4768**	**7137**		**41**
						5421	**1100**			
		Накладные расходы				**7137**				
		Итого				**17329**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1040**				
		6,0%								
		Всего по смете				**18369**				
	Раздел 2. Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	√ 3,52	8419,57	66,01	29637	232	816	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	689	88	105	0,1218	–
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	√ 27,9908	9813,45	311,32	274686	8714	16418	2,82	79
		м3								
				441	117,61	12344	3292	105	0,5744	16
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	√ 3,2592	10304,15	95,97	33583	313	2765	4,9	16
		м3								
				771,75	36,25	2515	118	105	0,1771	1
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	√ 31,25	236		7375				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	√ 31,25	274		8563				

		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17092	70437,87	304,24	12039	52	1758	58	10
		т								
				9675	114,75	1654	20	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	14,1	282,96	4,19	3990	59	992	0,382	5
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	819	22	118	0,0076	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	213,81	245,44	3,82	52478	817	9787	0,212	45
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	32536		**178**
						26007	**3848**			
		Накладные расходы				**32536**				
		Итого				**454887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27293**				
		6,0%								
		Всего по смете				**482180**				
				Локальная смета № 2-7-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	39,6	27,84	26,18	1102	1037	340	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	66	285	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	315	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24,8	6,48	6,48	161	161	50	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	52	97	0,00806	–

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	24,8	21,55	4,52	534	112	409	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	422	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,8	134,1	–	375	–	424	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	375	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	32	134,1	–	4291	–	4849	0,972	31
		м3 грунта								
				134,1	–	4291	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	18,7	39,77	37,82	744	707	234	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	35	206	97	0,0376	1
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	34,595	62,5	62,5	2162	2162	432	–	–
		т								
				–	12,5	–	432	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**9684**	**4179**	**7094**		**42**
						5504	**975**			
		Накладные расходы				**7094**				
		Итого				**16778**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1007**				
		6,0%								
		Всего по смете				**17785**				
	Раздел 2. Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,52	8419,57	66,01	29637	232	816	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	689	88	105	0,1218	–
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,9908	9813,45	311,32	274686	8714	16418	2,82	79
		м3								
				441	117,61	12344	3292	105	0,5744	16
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,2592	10304,15	95,97	33583	313	2765	4,9	16
		м3								
				771,75	36,25	2515	118	105	0,1771	1

12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	√ 31,25	236		7375				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	√ 31,25	274		8563				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,17092	70437,87	304,24	12039	52	1758	58	10
		т								
				9675	114,75	1654	20	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	√ 14,1	282,96	4,19	3990	59	992	0,382	5
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	819	22	118	0,0076	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	√ 213,81	245,44	3,82	52478	817	9787	0,212	45
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	**32536**		**178**
						26007	**3848**			

		Накладные расходы				**32536**				
		Итого				**454887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27293**				
		6,0%								
		Всего по смете				**482180**				
				Локальная смета № 2-8-1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	41,62	27,84	26,18	1159	1090	358	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	69	300	97	0,025	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3.	6,1	35,29	33,19	215	202	67	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	13	56	97	0,0317	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,3	262,72	–	342	–	386	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	342	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	467,1	–	93	–	105	2,976	1
		м3 грунта								
				467,1	–	93	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,3	6,48	6,48	164	164	51	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	53	97	0,00806	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5,6	7,57	7,57	42	42	14	–	–
		м3 грунта								

				–	2,46	–	14	97	0,00942	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√ 25,3	21,55	4,52	545	114	418	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	431	–	97	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	√ 5,6	25,65	5,38	144	30	111	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	114	–	97	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√ 2,8	134,1	–	375	–	424	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	375	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	√ 0,6	167,18	–	100	–	113	1,21	1
		м3 грунта								
				167,18	–	100	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Засыпка под полы	√ 26,4	134,1	–	3540	–	4000	0,972	26
		м3 грунта								
				134,1	–	3540	–	113	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√ 11,5	39,77	37,82	457	435	145	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	22	127	97	0,0376	–
13	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	√ 21,275	62,5	62,5	1330	1330	266	–	–
		т								
				–	12,5	–	266	100	0,02625	1
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**8506**	**3407**	**6458**		**39**
						5099	**816**			
		Накладные расходы				**6458**				
		Итого				**14964**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**898**				
		6,0%								
		Всего по смете				**15862**				
	Раздел 2. Фундаменты									

14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	√ 3,52	8419,57	66,01	29637	232	816	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	689	88	105	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	√ 27,9908	9813,45	311,32	274686	8714	16418	2,82	79
		м3								
				441	117,61	12344	3292	105	0,5744	16
16	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	√ 3,2592	10304,15	95,97	33583	313	2765	4,9	16
		м3								
				771,75	36,25	2515	118	105	0,1771	1
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	√ 31,25	236		7375				
		м3								
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	√ 31,25	274		8563				
		м3								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,17092	70437,87	304,24	12039	52	1758	58	10
		т								
				9675	114,75	1654	20	105	0,56	–
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	√ 14,1	282,96	4,19	3990	59	992	0,382	5
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	819	22	118	0,0076	–
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	√ 213,81	245,44	3,82	52478	817	9787	0,212	45
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	**32536**		**178**
						26007	**3848**			
		Накладные расходы				**32536**				
		Итого				**454887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27293**				
		6,0%								
		Всего по смете				**482180**				
				Локальная смета № 2-9-1						

			Общестроительные работы							
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	√21,3	27,84	26,18	593	558	182	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	35	153	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	√0,7	262,72	–	184	–	208	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	184	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	√11,3	6,48	6,48	73	73	23	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	24	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	√11,3	21,55	4,52	244	51	186	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	192	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	√1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	174	–	113	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Засыпка под полы	√45,5	122,18	–	5559	–	6282	0,885	40
		м3 грунта								
				122,18	–	5559	–	113	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	√36,1	39,77	37,82	1436	1365	451	0,013	–
		м3 грунта								
				1,87	11	68	397	97	0,0376	1
8	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза	√66,785	62,5	62,5	4174	4174	835	–	–
		т								
				–	12,5	–	835	100	0,02625	2
		Итого по разделу 1								
		Всего прямые затраты				**12437**	**6221**	**8364**		**47**
						6212	**1409**			

		Накладные расходы				**8364**				
		Итого				**20801**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1248**				
		6,0%								
		Всего по смете				**22049**				
	Раздел 2. Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,52	8419,57	66,01	29637	232	816	1,35	5
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	689	88	105	0,1218	–
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,9908	9813,45	311,32	274686	8714	16418	2,82	79
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				441	117,61	12344	3292	105	0,5744	16
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,2592	10304,15	95,97	33583	313	2765	4,9	16
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				771,75	36,25	2515	118	105	0,1771	1
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,25	236		7375				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,25	274		8563				
		м3								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17092	70437,87	304,24	12039	52	1758	58	10
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9675	114,75	1654	20	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	14,1	282,96	4,19	3990	59	992	0,382	5
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				58,05	1,58	819	22	118	0,0076	–
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	213,81	245,44	3,82	52478	817	9787	0,212	45
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	**32536**		**178**
						26007	**3848**			

		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7986	308	118	0,007	1
		Итого по разделу 2								
		Всего прямые затраты				**422351**	**10187**	**32536**		**178**
						26007	**3848**			
		Накладные расходы				**32536**				
		Итого				**454887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27293**				
		6,0%								
		Всего по смете				**482180**				
				Локальная смета № 5-1-1						
				Общестроительные работы						
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	305,1851	1644,88	73,75	501993	22507	13415	0,144	44
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6525	3562	133	0,041	13
		Всего прямые затраты				**501993**	**22507**	**13415**		**56**
						6525	**3562**			
		Накладные расходы				**13415**				
		Итого				**515408**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**30924**				
		6,0%								
		Всего по смете				**546332**				
		Всего				**10041510**				
		Временные здания и сооружения				**341411**				
		Итого временные здания и сооружения				**10382921**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**228425**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**103829**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**41532**				
		Транспорт привозных материалов				**248775**				
		Командировочные расходы				**134339**				
		Итого				**11139820**				

		в базовых ценах 2001 года				11139820				
		в текущих ценах 2011 года				21733789				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				434676				
		Итого				22168465				
		НДС (12%)				2660216				
		Всего				24828681				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
И.О. директора
КГКП "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**