17

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №2 от 25.01.2012 г.

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль 2012 г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ с начала стротиельства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		в том числе				в том числе		
	Всего 2012 г.	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.	Всего	СМР в ценах 2001 г.	Оборудование	Прочие 2012 г.
Акт №1	14820708	7260524	0	0	14820708	7260524	0	0
Итого	14820708				14820708			
НДС 12%	1778485				1778485			
Итого	16599193				16599193			
Погашение аванса 30%	4979758				4979758			
Всего к оплате	**11619435**				**11619435**			

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:
Директор
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
РНН 181600242933, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", РНН 180400000891, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000000374686, в банке АО "Банк Центр Кредит"
Объект: Строительство спортивно-оздоровительной базы на участке "Карашокы" Сартерекского сельского округа Зайсанского района ВКО
Договор: N 181 от 04.08.2011 г и Дополнительное соглашение №2 от 25.01.2012 г.

АКТ №4 от 24.02.2012 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 г

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 2-1-1						
				Здание администрации поз. 1						
				Общестроительные работы						
	Раздел 4. Перекрытие									
25	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	117	1778,77	46,12	208116	5396	34668	1,47	172
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	26852	2038	120	0,0851	10
26	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	113,4	271,71	6,71	30812	761	5122	0,214	24
		м2 покрытия								
				35,1	2,54	3980	288	120	0,0124	1
27	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	2,048	22100		45261				
		м3								
28	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,692	16500		11418				
		м3								

29	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49	125,08	0,99	6129	49	699	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	568	19	119	0,0018	–
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Уголки для крепления балок покрытия	0,05928	159410,1	1826,1	9450	108	729	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	480	41	140	3,37	–
		Итого по разделу 4								
		Всего прямые затраты				**311186**	**6314**	**41218**		**213**
						31880	**2386**			
		Накладные расходы				**41218**				
		Итого				**352404**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**21144**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**373548**				
	Раздел 5. Кровля									
31	Е10-14-1	Установка стропил	2,728	21304,82	334,28	58120	912	11534	22,1	60
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9268	344	120	0,62	2
32	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешетки	4,1045	22541,72	316,57	92522	1299	17764	22,5	92
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	14314	489	120	0,58	2
34	Е10-3-5	Устройство карнизов	26,2	767,86	7,54	20118	198	6839	1,43	37
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	5624	75	120	0,0139	–
35	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	7,4851	1662,71	14,17	12446	106	2777	1,88	14
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	2274	40	120	0,026	–
36	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	115,2	39,31	0,91	4529	105	694	0,029	3
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	539	39	120	0,00168	–

37	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	200,98	1878,51	8,2	377543	1648	66016	1,71	344
		м2 кровли								
				272,95	3,08	54857	619	119	0,015	3
38	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	1745,41	8,2	20945	98	3418	1,48	18
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
39	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. МС1	0,01812	80500		1459				
		т								
40	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
		слуховое окно								
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
41	6-5-70	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь до 0,3 м2	1,70625	5680		9692				
		м2								
		Итого по разделу 5								
		Всего прямые затраты				**600455**	**4448**	**110236**		**581**
						90674	**1675**			
		Накладные расходы				**110236**				
		Итого				**710691**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**42641**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**753332**				
			Локальная смета № 2-2-1							
			Общестроительные работы							
			Столовая поз. 2							
	Раздел 3. Стены									
23	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	236,62766	2292,88	74,22	542559	17563	147880	3,02	715
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	116598	6635	120	0,1369	32
24	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,628	9393,84	327,33	5899	206	2434	20,1	13
		м3 древесины в конструкции								

				3105	123,75	1950	78	120	0,6	–
25	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки СТ1	0,556	21131,92	316,57	11749	176	2406	22,5	13
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1939	66	120	0,58	–
26	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0754	154700		11664				
		т								
27	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**571889**	**17945**	**152720**		**773**
						132154	**6779**			
		Накладные расходы				**152720**				
		Итого				**724609**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**43477**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**768086**				
	Раздел 4. Перекрытие									
28	Е10-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов	189,8	1778,77	46,12	337611	8754	56238	1,47	279
		м2 перекрытий								
				229,5	17,42	43559	3306	120	0,0851	16
29	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	3,322	22100		73416				
		м3								
30	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	1,121	16500		18497				
		м3								
31	Е10-50-2	Устройство диагонального настила	184	271,71	6,71	49995	1235	8310	0,214	39
		м2 покрытия								

				35,1	2,54	6458	467	120	0,0124	2
32	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта. Прогон	0,188	22100		4155				
		м3								
33	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	71,4	125,08	0,99	8931	71	1017	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	828	27	119	0,0018	–
34	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Накладки для крепления прогонов	0,0616	13010,1	1826,1	801	112	759	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	499	43	140	3,37	–
35	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00232	138200		321				
		т								
36	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,05928	146400		8679				
		т								
		Итого по разделу 4								
		Всего прямые затраты				**502406**	**10172**	**66324**		**344**
						51344	**3843**			
		Накладные расходы				**66324**				
		Итого				**568730**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**34124**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**602854**				
	Раздел 5. Кровля									
37	E10-14-1	Установка стропил	3,392	21304,82	334,28	72266	1134	14341	22,1	75
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	11524	427	120	0,62	2
38	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,1285	22541,72	316,57	115605	1624	22198	22,5	115
		м3 древесины в конструкции								

				3487,5	119,25	17886	612	120	0,58	3
		Итого по разделу 5								
		Всего прямые затраты				**187871**	**2758**	**36539**		**195**
						29410	**1039**			
		Накладные расходы				**36539**				
		Итого				**224410**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**13465**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**237875**				
			Локальная смета № 2-4-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 20 человек поз. 6							
	Раздел 3. Стены									
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,181	21754,42	316,57	3938	57	784	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	631	22	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	223,6846	2292,88	74,22	512882	16602	139792	3,02	676
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	110221	6272	120	0,1369	31
19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,471	9393,84	327,33	4424	154	1824	20,1	9
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	1462	58	120	0,6	–
20	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,04375	700,7	5,48	31	–	5	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	4	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**521275**	**16813**	**142405**		**720**
						112318	**6352**			
		Накладные расходы				**142405**				
		Итого				**663680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**39821**				

		6,0%								
		Всего по разделу				703501				
			Локальная смета № 2-5-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 7							
	Раздел 3. Стены									
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20
19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
20	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				336397	10841	91874		464
						72466	4096			
		Накладные расходы				91874				
		Итого				428271				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				25696				
		6,0%								
		Всего по разделу				453967				
			Локальная смета № 2-6-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 8							
	Раздел 3. Стены									

17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20
19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
20	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков		—	—	—	—	—	—	—
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**336397**	**10841**	**91874**		**464**
						72466	**4096**			
		Накладные расходы				**91874**				
		Итого				**428271**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**25696**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**453967**				
			Локальная смета № 2-7-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 9							
	Раздел 3. Стены									
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20

19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
20	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**336397**	**10841**	**91874**		**464**
						72466	**4096**			
		Накладные расходы				**91874**				
		Итого				**428271**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**25696**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**453967**				
			Локальная смета № 2-8-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 10							
	Раздел 3. Стены									
22	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
23	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20
24	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
25	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								

		Всего прямые затраты				**336397**	**10841**	**91874**		**464**
						72466	**4096**			
		Накладные расходы				**91874**				
		Итого				**428271**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**25696**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**453967**				
			Локальная смета № 2-9-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 11							
	Раздел 3. Стены									
17	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
18	E10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20
19	E10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
20	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	15,615	12913,77	378,22	201649	5906	57900	20,04	313
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	55687	2213	100	0,69	11
21	E10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**538046**	**16747**	**149774**		**788**
						128153	**6309**			
		Накладные расходы				**149774**				
		Итого				**687820**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**41269**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**729089**				
			Локальная смета № 2-10-1							
			Общестроительные работы							
			Жилой корпус на 10 человек поз. 12							
	Раздел 3. Стены									
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Установка бруска и доски отливной	0,14	21754,42	316,57	3046	44	606	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	488	17	120	0,58	–
18	Е10-2-4	Рубка стен из бревен диаметром 20 см	144,09076	2292,88	74,22	330383	10694	90049	3,02	435
		м2 стен за вычетом проемов								
				492,75	28,04	71001	4040	120	0,1369	20
19	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин. Установка стоек	0,314	9393,84	327,33	2950	103	1217	20,1	6
		м3 древесины в конструкции								
				3105	123,75	975	39	120	0,6	–
20	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	15,615	12913,77	378,22	201649	5906	57900	20,04	313
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	55687	2213	100	0,69	11
21	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки. Доска над дверным проемом	0,02625	700,7	5,48	18	–	2	0,526	–
		м2 потолков								
				84,15	2,07	2	–	120	0,0101	–
		Итого по разделу 3								
		Всего прямые затраты				**538046**	**16747**	**149774**		**788**
						128153	**6309**			
		Накладные расходы				**149774**				
		Итого				**687820**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**41269**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**729089**				

		Всего				6713243				
		Временные здания и сооружения				228250				
		Итого временные здания и сооружения				6941493				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				152713				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				69415				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				27766				
		Транспорт привозных материалов				166318				
		Командировочные расходы				89812				
		Итого				7447517				
		в базовых ценах 2001 года				7447517				
		в текущих ценах 2012 года				14530106				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				290602				
		Итого				14820708				
		НДС (12%)				1778485				
		Всего				16599193				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ Нурасыл Б.И.