Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик (застройщик): **"КГУ Аппарат акима Жамбылского сельского округа Меркенского района**
Подрядчик: **ТОО "Каз Авто Жол"**
Договор № 77 от 30 августа 2019 года
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутри поселковой дороги в с. Плодоягодное, пересечение улиц 23-партсъезда до пересечения улиц Ауэзова, Жамбылского сельского округа Меркенского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт внутри поселковой дороги в с. Плодоягодное пересечение улиц 23-партсъезд до пересечения улиц Ауэзова Жамбылского с\округа Меркенского района Жамбылской области	3 857 000,00	3 857 000,00			3 857 000,00	3 857 000,00		
	В т.ч. НДС	413 250,00	413 250,00			413 250	413 250		
	Возврат аванса	0	0			0	0		
	Удержание по ставке 5%	192 850,00	192 850,00			192 850,00	192 850,00		
	Всего к оплате:	**3 664 150,00**	**3 664 150,00**			**3 664 150,00**	**3 664 150,00**		

Заказчик:
КГУ Аппарат акима Жамбылского с\округа Меркенского района

Аким _____ **Е.Байболсынов**

Подрядчик:
ТОО "Каз Авто Жол"

Директор _____ **О. Ермек**

Заказчик : **КГУ Аппарат акима Жамбылского сельского округа Меркенского района Жамбылской области**

Подрядчик: ТОО "Каз Авто Жол"

Договор № 77 от 30 августа 2019 года

Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт внутри поселковой дороги в с. Плодоягодное пересечение улиц 23-партсъезда до пересечения улиц Ауэзова Жамбылского с\округа Меркенского района Жамбылской области

АКТ №1 от 27.09.2019г.

выполненных работ за период с 20.09.2019г. по 26.09.2019г.

№№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость ,тенге				Нак.расх %	Затраты труда ч\час	
					Всего з\п рабоч строитель	Эксп.ма в т.ч. з\п маш	Всего	ЗП раб	Экс.ма	в т.ч ЗП маш		рабочих,стр.раб на обслуж.маш	
												на ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЕО127-19-1	Разборка а\б покрытий до 5 см на	м2	1544	10,28	0	15872	15872	0	0	18999	0	108
		одной половине проезжей части			10,28	0					119,7	0	0
2	ЕО127-15-1	Исправление профиля основания	м2	1544	38,83	30,38	59954	12862	46907	13062	31031	0,06	93
		с добавл нового материала			8,33	8,46					119,7	0,04	62
3	ЕО127-22-1	Уст-во однослойных оснований толщ	м2	1544	38,43	33,28	59336	7720	51384	17741	30476	0	46
		15см из щебня			5	11,49					119,7	0,04	62
4	ЕО127-25-1	Нормы для корректировки	м2	386	15,23	2,88	5879	1000	1112	320	1580	0,02	8
					2,59	0,83					119,7	0	0
5	С143008-30	Щебень	м3	23,16	753	0	17439	0	0	0	0	0	0
					0	0					119,7	0	0
6	ЕО101-30-1	Планировка площадей дороги буль	м2	1544	0,28	0,28	432	0	432	139	121	0	0
		дозерами			0	0,09					87,3	0	0
7	ЕО101-134-1	Упл-е грунта 1,2 гр катками	м3	231,6	21,55	4,52	4991	3944	1047	0	3443	0,11	25
					17,03	0					87,3	0	0
8	ЕО127-53-1	Уст-во покрытия толщ 4 см из а\б	м2	1544	22,41	13,24	34601	9171	20443	6438	18685	0	46
		плотных			5,94	4,17					119,7	0,02	31
9	С143010-18	Смеси а\б холодные	тн	172,928	4770	0	824867	0	0	0	0	0	0
					0	0					60,3	0	0
		Всего прямых затрат					1023371	50569	121324	37701	104336		481
		Накладные расходы,тенге					104336						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00%					67662						
		Всего по смете					**1195369**						
		Выслуга лет 1%					11954						
		Доп.отпуска 0,4%					4781						
		Итого;					1212104						

Итого;	3376225
Налоги,сборы 2%	67525
НДС 12%	413250
Итого;	3857000
Всего;	**3857000**

Сумма прописью: Три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч тенге 00 тиын

Аким _____ **Байбосынов Е.**

Директор _____ **Ермек О**

Тех надзор _____ **Иманов М**