Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Спецификa: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 989 299 274,0 тенге
Лимит финансирования на 2012 г. 496 569 565,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 158 020 775,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 158 020 775,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее зааактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"	-	496 569 565	148 970 869,5	47 406 235	101 564 634,5	0	158 020 775		110 614 540	158 020 775
	Итого:	-	496 569 565	148 970 869,5	47 406 235	101 564 634,5	0	158 020 775		110 614 540	158 020 775

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комит... ...дны... ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор: № 65 от 06.06.2012г.

Объект: **"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 989 299 274 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **АВГУСТ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-12-1 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №1 с ПК0 по ПК 13+48								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2544,13	9,85	9,85	25060	25060	6639	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	6844	97	0,0088	22
2	Е1-28-1	Отталкивание растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением на 20 м	2544,13	6,01	6,01	15290	15290	4047	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	4172	97	0,00537	14
3	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	2544,13	8,69	8,69	22108	22108	5873	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	6055	97	0,00777	20
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал	3376,75	11,19	11,19	37786	37786	10023	–	–

	м3 грунта								
			–	3,(	–	10333	97	0,01	34
5 Е1-22-5	Разработка ранее разработанного грун[illegible] группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 с перемещением до 500 м	675,35	28,91	28,35	19524	19146	4166	0,00386	3
	м3 грунта								
			0,56	5,8	378	3917	97	0,01896	13
25 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	31,29	72000		2252880				
	т								
31 1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	0,76	9990		7592				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2380240**	**119390**			**3**
					378	**31321**			**103**
	Стоимость: материалов, тенге				2260472				
	Накладные расходы, тенге				30748				
	- заработная плата, тенге				4612				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144659				
	Всего				**2555647**				

Локальная смета 2-12-2 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №2 с ПК13+48 по ПК22+54

23 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	18,25	68200		1244650				
	т								
	Всего прямые затраты				**1244650**	**–**			**–**
					–	**–**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				1244650				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74679				
	Всего				**1319329**				

Локальная смета 2-12-3 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №3 с ПК22+54 по ПК35+19

21 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	18,42	68200		1256244				
	т								
35 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	7,96	68200		542872				
	т								
	Всего прямые затраты				**1799116**	**–**			**–**

				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			1799116		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			107947		
	Всего			**1907063**		

Локальная смета 2-12-4 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №4 с ПК35+19 по ПК 45+71

25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	24,78	68200	1689996		
	т					
	Всего прямые затраты			**1689996**	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			1689996		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			101400		
	Всего			**1791396**		

Локальная смета 2-12-5 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №5 с ПК45+71 по ПК 56+38

25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	21,42	68200	1460844		
	т					
	Всего прямые затраты			**1460844**	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			1460844		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			87651		
	Всего			**1548495**		

Локальная смета 2-12-6 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №6 с ПК56+38 по ПК66+65

25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	8,2	68200	559240		
	т					
39 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	14,96	68200	1020272		
	т					
	Всего прямые затраты			**1579512**	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			1579512		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			94771		
	Всего			**1674283**		

Локальная смета 2-12-7 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №7 с ПК66+65 по ПК80+33 (с ремонтом акведука)

1 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	38,71	68200	2640022		
	Всего прямые затраты			**2640022**	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			2640022		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			158401		
	Всего			**2798423**		

Локальная смета 2-12-10 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №10 с ПК85+09 по ПК 104+84

1 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	42,66	68200	2909412		
	Всего прямые затраты			**2909412**	–	–
				–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге			2909412		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			174565		
	Всего			**3083977**		

Локальная смета 2-7-1 Реконструкция канала К-13 на 1 участке

16 30-18-4	Плиты новые для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см *м2*	8052	2130	17150760		
22 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	11,9	68200	811580		
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	31	68200	2114200		
	Всего прямые затраты			**20076540**	–	–

	Стоимость: материалов, тенге				20076540		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1204592		
	Всего				**21281132**		

Локальная смета 2-7-3 Реконструкция канала К-13 на 3 участке

1	30-18-4	Плиты новые для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	*м2*	4434,54	2130	9445570	
		Всего прямые затраты				**9445570**	
		Стоимость: материалов, тенге				9445570	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				566734	
		Всего				**10012304**	

Итого прямые затраты:				**47 972 049**	
в том числе оборудование:				0	
-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0	

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					47 972 049	0		47 972 049
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 918 882			1 918 882
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			49 890 931	0		49 890 931
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			803 244			803 244
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					498 909	498 909
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					199 564	199 564
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			50 694 175	0	698 473	51 392 648
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			105 849 437	0	1 458 412	107 307 849

	С К=0,9127166448	тенге			96 610 543	0	1 331 117	97 941 660
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					2 146 157	2 146 157
	Итого:	тенге			96 610 543	0	3 477 274	100 087 817
	Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге					39 454 286	39 454 286
	Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге					1 547 875	1 547 875
	Итого:	тенге			96 610 543	0	44 479 435	141 089 978
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					16 930 797	16 930 797
	Всего по Акту:	тенге			96 610 543	0	61 410 232	**158 020 775**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ У. Дәлі

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Р. Шынтаев