Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5

ИИК: KZ426010111000091923

БИК: HSBKKZKX

РНН: 620200375578

БИН: 110740000364, Кбе 16

АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ	989 299 274,0	тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г.	496 569 565,0	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	260 335 794,0	тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	102 315 019,0	тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км. К-13-3 - 5,476 км. К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"	-	496 569 565	101 564 634,5	30 694 509	70 870 125,5	158 020 775	260 335 794		71 620 510	260 335 794
	Итого:	-	496 569 565	101 564 634,5	30 694 509	70 870 125,5	158 020 775	260 335 794		71 620 510	260 335 794

Заказчик:

Заместителя Председателя

Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:

И.о.генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития

сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор: № 65 от 06.06.2012г.

Объект: **"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 989 299 274 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 158 020 775 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-7-2 На реконструкцию канала К-13 на 2 участке								
1	Е1-12-7	Срезка растительного слоя грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4479,54	18,51	17,5	82916	78392	23551	0,00703	31
		м3 грунта		1,01	4,41	4524	19755	97	0,0153	69
2	Е1-25-1	Срезка растетельного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м t-20см	1119,9	9,85	9,85	11031	11031	2923	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	3013	97	0,0088	10
3	Е1-28-1	Отталкивание растительго слоя грунтом 1 группы бульдозерами мсщностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м в кавальер	5599,44	6,01	6,01	33653	33653	8908	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	9183	97	0,00537	30

4	Е1-28-7								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	5599,44	8,69	8,69	48659	48659	12927	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	13327	97	0,00777	44
5	Е1-12-8								
	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	494,206	23,36	22,08	11545	10912	3280	0,00888	4
	м3 грунта		1,28	5,56	633	2748	97	0,0193	10
6	Е1-25-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал	474,124	11,19	11,19	5305	5305	1407	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	1451	97	0,01	5
7	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы из резерва в канал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3094,41	23,36	22,08	72285	68325	20531	0,00888	27
	м3 грунта		1,28	5,56	3961	17205	97	0,0193	60
8	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3517,534	21,55	4,52	75803	15899	58107	0,108	380
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	59904	–	97	–	–
9	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта	3517,534	14,12	12	49668	42210	14910	0,0122	43
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5698	9673	97	0,0122	43
10	Е1-164-1								
	Доработка вручную отвалов в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1055,26	200,88	–	211981	–	239539	1,416	1494
	м3 грунта		200,88	–	211981	–	113	–	–
11	Е1-90-1								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	4678,58	13,64	–	63816	–	72112	0,0865	405
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	63816	–	113	–	–
12	Е1-90-1								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	2656,1	13,64	–	36229	–	40939	0,0865	230
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	36229	–	113	–	–
13	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками откосов и дна канала	1466,936	21,55	4,52	31612	6631	24233	0,108	158
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	24982	–	97	–	–
14	Е37-7-3								
	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	235,5	2035,28	324,13	479308	76333	71226	0,91	214
	м3								

			127,58	124,46	30045	29310	120	0,57[illegible]	135
17 30-18-4	Плиты новые для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	4164	2130		8869320				
	м2								
23 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	3,1	68200		211420				
	т								
30 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	9,68	68200		660176				
	т								
	Всего прямые затраты				**10954727**	**397350**			**2986**
					441773	**105665**			**406**
	Стоимость: материалов, тенге				10115604				
	Накладные расходы, тенге				594593				
	- заработная плата, тенге				89189				
	- трудоемкость, чел-ч				297				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				692959				
	Всего				**12242279**				

Локальная смета 2-12-1 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №1 с ПК0 по ПК 13+48

6 Е1-22-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 ктрр1=40; ктрм1=40; кзпр1=40; кэкс1=40; кзпм1=40; кмат1=40;	675,35	64,16	62,96	43330	42520	8804	0,0092	6
	м3 грунта		1,2	12,24	810	8266	97	0,04	27
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5699,3	32,19	30,77	183460	175367	53956	0,00984	56
	м3 грунта		1,42	8,34	8093	47532	97	0,02853	163
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	9974	68,94	68,94	687608	687608	137541	–	–
	т		–	13,79	–	137541	100	0,02896	289
9 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	5699,3	6,83	6,83	38926	38926	10338	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	10658	97	0,0061	35

10	Е1-28-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5699,3	3,29	3,29	18751	18751	4975	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	5129	97	0,00294	17
11	Е1-131-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	9076	18,22	18,22	165365	165365	55727	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	57451	97	0,02069	188
12	Е1-131-6								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9076	1,06	1,06	9621	9621	3257	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,37	–	3358	97	0,00122	11
13	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9076	14,12	12	128153	108912	38472	0,0122	111
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	14703	24959	97	0,0122	111
14	Е1-73-12								
	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	6053,27	49,08	47,11	297094	285170	65117	0,0137	83
	м3 грунта		1,97	9,12	11925	55206	97	0,0298	180
15	Е1-164-2								
	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	605,33	262,72	–	159032	–	179706	1,848	1119
	м3 грунта		262,72	–	159032	–	113	–	–
16	Е1-28-2								
	Разравнивнаие грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6053,27	6,83	6,83	41344	41344	10980	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	11320	97	0,0061	37
17	Е1-28-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	6053,27	3,29	3,29	19915	19915	5285	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	5448	97	0,00294	18
18	Е42-8-1								
	Устройство заплечников из монолитного бетона	80,88	10986,45	74,88	888584	6056	34078	2,94	238
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	36214	2076	89	0,0953	8
19	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	83,7108	310		25950				
	м3								
20	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	83,7108	133		11134				

21	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	*м3*	682,8	10986,45	74,88	7501548	51128	287693	2,94	2007
					447,75	25,67	305724	17527	89	0,0953	65
22	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	*м3*	706,698	133		93991				
23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	706,698	310		219076				
24	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	*т*	31,29	8049,49	3554,81	251869	111230	140716	14	438
					2475	1272,6	77443	39820	120	5,3497	167
26	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; kэкс1=1,04; kзпм1=1,04;	*м3*	576,94	9621,95	18,14	5551288	10466	188051	1,6	923
					265,5	6,12	153178	3531	120	0,02808	16
27	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*		8230,89	43,15	1,43	355163	11770	40070	0,0314	258
					4,93	0,54	40578	4445	89	0,0027	22
28	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	*м*	915,9	71,18	24,62	65194	22549	57619	0,28	256
					45,23	15,26	41426	13977	104	0,067	61
29	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	*т*	0,09159	26143,3	1166,54	2394	107	178	5,07	–
					1284,75	574,87	118	53	104	2,69	–
30	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	*т*	0,27477	30039,53	1538,51	8254	423	857	9,49	3
					2407,5	590,92	662	162	104	2,44	1
31	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	*м3*	1,3	9990		12987				
32	Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в начале канала *м3 бетона в конструкции*		1,65	10696,65	74,88	17649	124	695	2,94	5
					447,75	25,67	739	42	89	0,0953	–
33	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	1,70775	310		529				
34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1,70775	266		454				

		м3								
35 Е1-156-1	Устройство каменной наброски		4,58	432,86	0,86	1982	4	1921	2,81	13
	м3 камня в деле									
				432	0,32	1979	1	97	0,0015	–
36 30-8-72	прим.Бутовый камень		4,7174	995		4694				
		м3								
37 Е42-8-1										
	Устройство зуба из монолитного бетона в конце канала		1,65	11400,45	74,88	18811	124	695	2,94	5
	м3 бетона в конструкции									
				447,75	25,67	739	42	89	0,0953	–
38 30-1-63										
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		1,70775	310		529				
		м3								
39 30-1-62										
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1,70775	266		454				
		м3								
40 Е1-156-1	Устройство каменной наброски		4,58	432,86	0,86	1982	4	1921	2,81	13
	м3 камня в деле									
				432	0,32	1979	1	97	0,0015	–
41 30-8-72	прим.Бутовый камень		4,7174	995		4694				
		м3								
42 Е1-145-2	Окончательная планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом		8088	1,41	1,41	11404	11404	2353	–	–
	м2 спланированной площади									
				–	0,3	–	2426	97	0,00099	8
43 Е27-21-1										
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)		4044	199,37	17,83	806252	72105	61745	0,0416	168
	м2 основания или покрытий									
				6,41	5,07	25922	20503	133	0,01827	74
	Всего прямые затраты					**17649465**	**1890993**			**5702**
						881264	**471474**			**1498**
	Стоимость: материалов, тенге					14877208				
	Накладные расходы, тенге					1392750				
	- заработная плата, тенге					208913				
	- трудоемкость, чел-ч					696				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1142533				
	Всего					**20184748**				

Локальная смета 2-12-2 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №2 с ПК13+48 по ПК22+54

1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2104,87	9,85	9,85	20733	20733	5492	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	5662	97	0,0088	19
2 Е1-28-1	Отталкивание растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением на 20 м	2104,87	6,01	6,01	12650	12650	3348	–	–
	м3 грунта		–	1,64	–	3452	97	0,00537	11
3 Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	2104,87	8,69	8,69	18291	18291	4860	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	5010	97	0,00777	16
4 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал	4039,9	11,19	11,19	45206	45206	11991	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	12362	97	0,01	40
5 Е1-22-5	Разработка ранее разработанного грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 с перемещением до 500 м	1548,8	28,91	28,35	44776	43908	9555	0,00386	6
	м3 грунта		0,56	5,8	867	8983	97	0,01896	29
6 Е1-22-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 ктрр1=40; ктрм1=40; кзпр1=40; кэкс1=40; кзпм1=40; кмат1=40;	1548,8	64,16	62,96	99371	97512	20192	0,0092	14
	м3 грунта		1,2	12,24	1859	18957	97	0,04	62
7 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1548,8	6,83	6,83	10578	10578	2809	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	2896	97	0,0061	9
8 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1548,8	3,29	3,29	5096	5096	1352	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	1394	97	0,00294	5
9 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	4038,9	18,22	18,22	73589	73589	24799	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	25566	97	0,02069	84

10	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одн[illegible] следу прицепного кулачкового катка масс[illegible]8 т при толщине слоя 20 см ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	4038,9	1,06	1,06	4281	4281	1449	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,37	–	1494	97	0,00122	5
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4038,9	14,12	12	57029	48467	17121	0,0122	49
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6543	11107	97	0,0122	49
12	Е1-73-12	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	3201,53	49,08	47,11	157131	150824	34440	0,0137	44
		м3 грунта		1,97	9,12	6307	29198	97	0,0298	95
13	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	320,15	262,72	–	84110	–	95044	1,848	592
		м3 грунта		262,72	–	84110	–	113	–	–
14	Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3201,53	6,83	6,83	21866	21866	5807	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5987	97	0,0061	20
15	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3201,53	3,29	3,29	10533	10533	2795	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	2881	97	0,00294	9
16	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	54,36	10986,45	74,88	597223	4070	22904	2,94	160
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	24340	1395	89	0,0953	5
17	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	56,2626	133		7483				
		м3								
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	56,2626	310		17441				
		м3								
19	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	395,51	10986,45	74,88	4345251	29616	166646	2,94	1163
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	177090	10153	89	0,0953	38
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	409,353	133		54444				
		м3								
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	409,353	310		126899				

	м3								
22 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	18,25	8049,49	3554,81	146903	64875	82073	14	256
	т		2475	1272,6	45169	23225	120	5,3497	98
24 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	339,75	9621,95	18,14	3269058	6163	110740	1,6	544
	м3		265,5	6,12	90204	2079	120	0,02808	10
25 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	4814,48	43,15	1,43	207745	6885	23438	0,0314	151
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	23735	2600	89	0,0027	13
26 Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	537,9	71,18	24,62	38288	13243	33838	0,28	151
	м		45,23	15,26	24329	8208	104	0,067	36
27 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,05379	26143,3	1166,54	1406	63	104	5,07	–
	т		1284,75	574,87	69	31	104	2,69	–
28 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,16137	30039,53	1538,51	4847	248	502	9,49	2
	т		2407,5	590,92	388	95	104	2,44	–
29 1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	1,2	9990		11988				
	м3								
30 Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в начале участка	1,43	10986,45	74,88	15711	107	603	2,94	4
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	640	37	89	0,0953	–
31 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	310		459				
	м3								
32 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	266		394				
	м3								
33 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	3,99	432,86	0,86	1727	3	1673	2,81	11
	м3 камня в деле		432	0,32	1724	1	97	0,0015	–
34 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,12	995		4099				
	м3								
35 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	5436	1,41	1,41	7665	7665	1582	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1631	97	0,00099	5

36	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	2718	199,37	17,83	541888	48462	41499	0,0416	113
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	17422	13780	133	0,01827	50
		Всего прямые затраты				**10066159**	**744934**			**3260**
						504796	**198184**			**708**
		Стоимость: материалов, тенге				8816429				
		Накладные расходы, тенге				726656				
		- заработная плата, тенге				108998				
		- трудоемкость, чел-ч				363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				647569				
		Всего				**11440384**				

Итого прямые затраты:				**43 867 411**
в том числе оборудование:				0
- / - / - / - / - / -прочие работы:				0

				Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Наименование затрат:	Тенге						
				43 867 411	0		43 867 411
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 754 696			1 754 696
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			45 622 107	0		45 622 107
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			734 516			734 516
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					456 221	456 221
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					182 488	182 488
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			46 356 623	0	638 710	46 995 333
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			96 792 630	0	1 333 625	98 126 255
С К=0,9127166448	тенге			88 344 244	0	1 217 222	89 561 466
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					1 791 229	1 791 229
Итого:	тенге			88 344 244	0	3 008 451	91 352 696
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						

Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			88 344 244	0	3 008 451	91 352 696
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					10 962 323	10 962 323
Всего по Акту:	тенге			88 344 244	0	13 970 775	**102 315 019**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкбай

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического
надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким