Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 989 299 274,0 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 496 569 565,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 404 285 714,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 143 949 920,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13 6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"	-	496 569 565	70 870 125,5	43 184 980	27 685 145,5	260 335 794	404 285 714		100 764 940	404 285 714
	Итого:	-	496 569 565	70 870 125,5	43 184 980	27 685 145,5	260 335 794	404 285 714		100 764 940	404 285 714

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор: № 65 от 06.06.2012г.

Объект: **"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 989 299 274 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 260 335 794 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-7-1 На реконструкцию канала К-13 на 1 участке								
1	Е1-12-7	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7911,75	18,51	17,5	146446	138456	41596	0,00703	56
		м3 грунта		1,01	4,41	7991	34891	97	0,0153	121
2	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1977,94	9,85	9,85	19483	19483	5161	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	5321	97	0,0088	17
3	Е1-28-1	Отталкивание растительго слоя грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 2 м в кавальер	9889,69	6,01	6,01	59437	59437	15732	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	16219	97	0,00537	53

4	E1-28-7								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	9889,69	8,69	8,69	85941	85941	22831	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	23537	97	0,00777	77
5	E1-12-8								
	Выемка грунта 2 группы в русле канала экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2130,338	23,36	22,08	49765	47038	14135	0,00888	19
	м3 грунта		1,28	5,56	2727	11845	97	0,0193	41
6	E1-25-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал	2609,081	11,19	11,19	29196	29196	7744	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	7984	97	0,01	26
7	E1-12-8								
	Разработка грунта 2 группы из резерва в канал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	391,5275	23,36	22,08	9146	8645	2598	0,00888	3
	м3 грунта		1,28	5,56	501	2177	97	0,0193	8
8	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3000,61	21,55	4,52	64663	13563	49567	0,108	324
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	51100	–	97	–	–
9	E1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3000,61	14,12	12	42369	36007	12720	0,0122	37
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4861	8252	97	0,0122	37
10	E1-164-1								
	Доработка вручную отвалов в грунтах 1 группы 30% т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	900,18	200,88	–	180828	–	204336	1,416	1275
	м3 грунта		200,88	–	180828	–	113	–	–
11	E1-90-1								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	19433,7	13,64	–	265076	–	299536	0,0865	1681
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	265076	–	113	–	–
12	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками откосов и дна	3886,742	21,55	4,52	83759	17568	64205	0,108	420
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	66191	–	97	–	–
13	E37-7-3								
	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ktpм1=1,05; kэкс1=1,05; kзпм1=1,05;	1039	2035,28	324,13	2114656	336771	314244	0,91	945
	м3		127,58	124,46	132556	129314	120	0,57519	598

14 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экр[illegible] из полиэтиленовой пленки на откосахК=0,900;	10144,8	43,15	1,43	437748	14507	49388	0,0314	319
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	50014	5478	89	0,0027	27
15 Е42-15-2	Крепление откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 тК=0,900;	571,2894	1168,63	786,13	667626	449108	331513	2,33	1331
	м3 сборных конструкций		382,5	269,51	218518	153968	89	0,9991	571
17 Е42-39-1	Омоноличивание стыка между сборными плитами и монолитным бетоном с устройством температурного шваК=0,900;	14,49	13452,04	734,05	194920	10636	7543	2,16	31
	м3 бетона в конструкции		330,75	254,14	4793	3682	89	0,9712	14
18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=0,900;	286,2	10986,45	74,88	3144322	21431	120589	2,94	841
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	128146	7347	89	0,0953	27
19 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,900;	296,217	133		39397				
	м3								
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,900;	296,217	310		91827				
	м3								
21 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	11,9	8049,49	3554,81	95789	42302	53516	14	167
	т		2475	1272,6	29453	15144	120	5,3497	64
23 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	805,2	9621,95	18,14	7747594	14606	262451	1,6	1288
	м3		265,5	6,12	213781	4928	120	0,02808	23
24 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	8052	43,15	1,43	347444	11514	39199	0,0314	253
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	39696	4348	89	0,0027	22
25 Е42-8-1	Крепление дна монолитным бетоном	805,2	10986,45	74,88	8846290	60293	339265	2,94	2367
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	360528	20669	89	0,0953	77
26 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	833,382	133		110840				
	м3								

27 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	833,382	310		258348				
	м3								
28 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	31	8049,49	3554,81	249534	110199	139411	14	434
	т		2475	1272,6	76725	39451	120	5,3497	166
30 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досокК=0,700;	3229,8	449,85	132,49	1452926	427916	1349139	1,97	6363
	м		317,25	84,4	1024654	272595	104	0,369	1192
31 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=0,700;	0,32298	26143,3	1166,54	8444	377	625	5,07	2
	т		1284,75	574,87	415	186	104	2,69	1
32 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=0,700;	0,96894	30039,53	1538,51	29107	1491	3022	9,49	9
	т		2407,5	590,92	2333	573	104	2,44	2
33 1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сортаК=0,700;	7,266	9990		72587				
	м3								
	Всего прямые затраты				**26945508**	**1956485**			**18165**
					2860887	**767909**			**3164**
	Стоимость: материалов, тенге				22128136				
	Накладные расходы, тенге				3750066				
	- заработная плата, тенге				562510				
	- трудоемкость, чел-ч				1875				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1841734				
	Всего				**32537308**				

Локальная смета 2-7-2 На реконструкцию канала К-13 на 2 участке

14 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооруженияК=0,400; т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	188,4	2035,28	324,13	383447	61066	56981	0,91	171
	м3		127,58	124,46	24036	23448	120	0,57519	108
15 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки на откосахК=0,900;	4689	43,15	1,43	202330	6705	22828	0,0314	147
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	23117	2532	89	0,0027	13
16 Е42-15-2	Крепление откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 тК=0,900;	295,4358	1168,63	786,13	345255	232251	171438	2,33	688

	м3 сборн[illegible] конст[illegible]кций								
			382,5	269,51	113004	79623	89	0,9991	295
18 Е42-39-1	Омоноличивание стыка между сборными плитами и монолитным бетоном с устройством температурного шваК=0,900;	7,506	13452,04	734,05	100971	5510	3908	2,16	16
	м3 бетона в конструкции								
			330,75	254,14	2483	1908	89	0,9712	7
19 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=0,900;	99,9	10986,45	74,88	1097546	7481	42092	2,94	294
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	44730	2564	89	0,0953	10
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,900;	103,401	310		32054				
	м3								
21 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,900;	103,401	133		13752				
	м3								
22 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,900;	2,79	8049,49	3554,81	22458	9918	12547	14	39
	т								
			2475	1272,6	6905	3551	120	5,3497	15
24 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетонаК=0,900; т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	234,45	9621,95	18,14	2255866	4253	76417	1,6	375
	м3								
			265,5	6,12	62246	1435	120	0,02808	7
25 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиК=0,900;	2344,5	43,15	1,43	101165	3353	11413	0,0314	74
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	11558	1266	89	0,0027	6
26 Е42-8-1	Крепление дна монолитным бетономК=0,900;	234,45	10986,45	74,88	2575773	17556	98784	2,94	689
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	104975	6018	89	0,0953	22
27 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,900;	242,658	310		75224				
	м3								
28 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,900;	242,658	133		32274				
	м3								
29 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,900;	8,712	8049,49	3554,81	70127	30970	39179	14	122
	т								

				2475	1272,6	21562	11087	120	5,349	47
31	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досокК=0,900;	1822,5	449,85	132,49	819852	241463	761287	1,97	3590
		м								
				317,25	84,4	578188	153819	104	0,369	673
32	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=0,900;	0,18225	26143,3	1166,54	4765	213	353	5,07	1
		т								
				1284,75	574,87	234	105	104	2,69	–
33	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=0,900;	0,54675	30039,53	1538,51	16424	841	1705	9,49	5
		т								
				2407,5	590,92	1316	323	104	2,44	1
34	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сортаК=0,900;	4,104	9990		40999				
		м3								
		Всего прямые затраты				**8190282**	**621580**			**6211**
						994354	**287679**			**1204**
		Стоимость: материалов, тенге				6574348				
		Накладные расходы, тенге				1298932				
		- заработная плата, тенге				194840				
		- трудоемкость, чел-ч				649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				569353				
		Всего				**10058567**				

Локальная смета 2-7-3 На реконструкцию канала К-13 на 3 участке

1	Е1-12-7	Срезка растительного слоя грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,800;	3998,624	18,51	17,5	74015	69976	21023	0,00703	28
		м3 грунта								
				1,01	4,41	4039	17634	97	0,0153	61
2	Е1-25-1	Срезка растетельного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м т-20смК=0,800;	999,656	9,85	9,85	9847	9847	2608	–	–
		м3 грунта								
				–	2,69	–	2689	97	0,0088	9
3	Е1-28-1	Отталкивание растительго слоя грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м в кавальерК=0,800;	4998,28	6,01	6,01	30040	30040	7951	–	–
		м3 грунта								
				–	1,64	–	8197	97	0,00537	27

4 Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,800; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	4998,28	8,69	8,69	43435	43435	11539	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	11896	97	0,00777	39
5 Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 К=0,800;	244,088	23,36	22,08	5702	5389	1619	0,00888	2
	м3 грунта		1,28	5,56	312	1357	97	0,0193	5
6 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал К=0,800;	88,4544	11,19	11,19	990	990	263	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	271	97	0,01	1
7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из резерва в канал К=0,800;	4251,074	23,36	22,08	99305	93864	28205	0,00888	38
	м3 грунта		1,28	5,56	5441	23636	97	0,0193	82
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,800;	4307,368	21,55	4,52	92824	19469	71153	0,108	465
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	73354	–	97	–	–
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта К=0,800;	4307,368	14,12	12	60820	51688	18258	0,0122	53
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6978	11845	97	0,0122	53
10 Е1-164-1	Доработка вручную в грунтах 1 группы К=0,800;	1292,21	167,4	–	216316	–	244437	1,18	1525
	м3 грунта		167,4	–	216316	–	113	–	–
11 Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы К=0,800;	9622,895	13,64	–	131256	–	148319	0,0865	832
	м2 спланированной поверхности		13,64	–	131256	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,800;	1924,576	21,55	4,52	41475	8699	31793	0,108	208
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	32776	–	97	–	–
13 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	350,665	2035,28	324,13	713701	113661	106058	0,91	319
	м3		127,58	124,46	44738	43644	120	0,57519	202
14 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки на откосах К=0,500;	3914,5	43,15	1,43	168911	5598	19057	0,0314	123

	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	19298	2114	89	0,0027	11
15 Е42-15-2	Крепление откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 тК=0,500;	256,839	1168,63	786,13	300150	201909	149041	2,33	598
	м3 сборных конструкций								
			382,5	269,51	98241	69221	89	0,9991	257
16 30-18-4	Плиты новые для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	2081,46	2130		4433510				
	м2								
17 Е42-39-1	Омоноличивание стыка между сборными плитами и монолитным бетоном с устройством температурного шваК=0,400;	5,24	13452,04	734,05	70489	3846	2728	2,16	11
	м3 бетона в конструкции								
			330,75	254,14	1733	1332	89	0,9712	5
18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=0,400;	61,6	10986,45	74,88	676765	4613	25954	2,94	181
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	27581	1581	89	0,0953	6
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,400;	63,756	310		19764				
	м3								
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,400;	63,756	133		8480				
	м3								
21 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,400;	1,764	8049,49	3554,81	14199	6271	7933	14	25
	т								
			2475	1272,6	4366	2245	120	5,3497	9
22 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	4,41	68200		300762				
	т								
23 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетонаК=0,453; т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	184,822	9621,95	18,14	1778352	3353	60241	1,6	296
	м3								
			265,5	6,12	49070	1131	120	0,02808	5
24 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиК=0,400;	1631	43,15	1,43	70378	2332	7941	0,0314	51
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	8041	881	89	0,0027	4
25 Е42-8-1	Крепление дна монолитным бетономК=0,150;	61,1625	10986,45	74,88	671959	4580	25771	2,94	180
	м3 бетона в конструкции								

			447,75	25,67	27386	1570	89	0,09[illegible]	6
26 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,150;	63,3032	310		19624				
	м3								
27 30-1-61									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,150;	63,3032	133		8419				
	м3								
28 Е37-75-1									
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,400;	6,092	8049,49	3554,81	49037	21656	27397	14	85
	т								
			2475	1272,6	15078	7753	120	5,3497	33
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	15,23	68200		1038686				
	т								
	Всего прямые затраты				**11149211**	**701216**			**5020**
					766004	**208997**			**815**
	Стоимость: материалов, тенге				9681991				
	Накладные расходы, тенге				1019289				
	- заработная плата, тенге				152893				
	- трудоемкость, чел-ч				510				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				730110				
	Всего				**12898610**				

Локальная смета 2-12-11 Реконструкция канала К-13-6. На облицовку участка №11 с ПК104+84 по ПК122+96

1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1693,75	9,85	9,85	16683	16683	4419	–	–
	м3 грунта								
			–	2,69	–	4556	97	0,0088	15
2 Е1-28-1	Отталкивание растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением на 20 м в кавальер	1693,75	6,01	6,01	10179	10179	2695	–	–
	м3 грунта								
			–	1,64	–	2778	97	0,00537	9
3 Е1-28-7									
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1693,75	8,69	8,69	14719	14719	3910	–	–
	м3 грунта								

			–	2,38	–	4031	97	0,0077	13
4 Е1-28-2	Разравнивание старых отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2280,97	6,83	6,83	15579	15579	4137	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	4265	97	0,0061	14
5 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2280,97	3,29	3,29	7504	7504	1991	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	2053	97	0,00294	7
6 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом под проход экскаватора	14504	1,41	1,41	20451	20451	4220	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	4351	97	0,00099	14
7 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3944,65	23,36	22,08	92147	87098	26172	0,00888	35
	м3 грунта		1,28	5,56	5049	21932	97	0,0193	76
8 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы под основание сборных ж/б плит и фундаментных стоек	394,47	218,93	–	86361	–	97588	1,54	607
	м3 грунта		218,93	–	86361	–	113	–	–
9 Е1-28-2	Разравнивание экскаваторных отвалов в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3944,65	6,83	6,83	26942	26942	7155	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	7376	97	0,0061	24
10 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3944,65	3,29	3,29	12978	12978	3444	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	3550	97	0,00294	12
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под фундаментные плиты	498,56	21,55	4,52	10744	2253	8235	0,108	54
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8490	–	97	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под фундаменты под колоны параболических лотков	941,16	21,55	4,52	20282	4254	15547	0,108	102
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	16028	–	97	–	–

13	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под фундаментные плиты т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	49,856	2035,28	324,13	101471	16160	15079	0,91	45
		м3		127,58	124,46	6361	6205	120	0,57519	29
14	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под колоны параболических лотков т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	94,116	2035,28	324,13	191552	30506	28465	0,91	86
		м3		127,58	124,46	12007	11714	120	0,57519	54
15	Е37-74-4	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	398,64	1895,15	959,82	755483	382623	605216	5,38	2145
		м3		933,75	331,42	372230	132117	120	1,2566	501
17	Е37-74-1	Устройство фундаментных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	8,856	1954,5	923,52	17309	8179	9830	3,7	33
		м3		605,25	319,8	5360	2832	120	1,2229	11
19	Е37-74-1	Устройство фундаментных блоков с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	63,204	1954,5	923,52	123532	58370	70160	3,7	234
		м3		605,25	319,8	38254	20213	120	1,2229	77
21	Е37-74-2	Устройство колонн под параболические лотки из сборного железобетона	11,178	1339,77	923,52	14976	10323	9874	2,59	29
		м3		416,25	319,8	4653	3575	120	1,2229	14
23	Е41-4-7	Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	6422,32	174,84	7,38	1122878	47397	621300	0,571	3667
		м2		90,23	2,79	579486	17918	104	0,0136	87
24	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,28446	26143,3	1166,54	33580	1498	2484	5,07	7
		т		1284,75	574,87	1650	738	104	2,69	3
25	Е6-1-1	Бетонирование колоны в фундаменте	3,87	9051,97	66,01	35031	255	897	1,35	5
		м3		195,75	24,93	758	96	105	0,1218	–
26	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,248	121637,97	11119,34	30166	2758	3063	42,5	11
		т		7560	4200,75	1875	1042	105	20,52	5
27	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,248	59000		14632				
		т								

28 Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором *м шва*	927	50,16	0,25	46498	232	19389	0,16	149
			23,4	0,1	21692	93	89	0,0004	–
29 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м 70% *м3 грунта*	2208,73	6,83	6,83	15086	15086	4006	–	–
			–	1,87	–	4130	97	0,0061	13
30 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	2208,73	3,29	3,29	7267	7267	1928	–	–
			–	0,9	–	1988	97	0,00294	6
31 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	946,6	134,1	–	126939	–	143441	0,972	920
			134,1	–	126939	–	113	–	–
32 Е1-145-2	Окончательная планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	10878	1,41	1,41	15338	15338	3165	–	–
			–	0,3	–	3263	97	0,00099	11
33 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124) *м2 основания или покрытий*	5439	199,37	17,83	1084373	96977	83045	0,0416	226
			6,41	5,07	34864	27576	133	0,01827	99
	Всего прямые затраты				**4070680**	**911609**			**8355**
					1322057	**288392**			**1094**
	Стоимость: материалов, тенге				1837014				
	Накладные расходы, тенге				1800855				
	- заработная плата, тенге				270128				
	- трудоемкость, чел-ч				900				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				352292				
	Всего				**6223827**				
	Итого прямые затраты:				**61 718 312**				
	в том числе оборудование:				0				
	-/-/-/-/-/-прочие работы:				0				

		Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге

				61 718 312	0		61 718 312
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 468 732			2 468 732
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			64 187 045	0		64 187 045
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 033 411			1 033 411
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					641 870	641 870
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					256 748	256 748
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			65 220 456	0	898 619	66 119 075
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			136 180 312	0	1 876 316	138 056 628
С К=0,9127166448	тенге			124 294 038	0	1 712 545	126 006 582
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					2 520 132	2 520 132
Итого:	тенге			124 294 038	0	4 232 676	128 526 714
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			124 294 038	0	4 232 676	128 526 714
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					15 423 206	15 423 206
Всего по Акту:	тенге			124 294 038	0	19 655 882	**143 949 920**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким