Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Полная сметная стоимость работ 988 270 144,0 тенге

Лимит финансирорвания на 2013 г. 342 729 709,0 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 268 040 190,0 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 175 205 152,0 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г.	65-д/1	20.09.2013г.				

спе-ци-фика ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО" (без НДС)	-	306 008 668,75	66 936 071,16	66 936 071,16	0,00	82 888 426,79	239 321 598,21		89 497 100,27	239 321 598,21
168	НДС		36 721 040,25	8 032 328,54	8 032 328,54	0,00	9 946 611,21	28 718 591,79		10 739 652,03	28 718 591,79
	Итого:	-	342 729 709,00	74 968 399,70	74 968 399,70	0,00	92 835 038,00	268 040 190,00		100 236 752,30	268 040 190,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б. Шаханов

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е. Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Дополнительное соглашение №65-д/1 от 20.09.2013г. к договору № 65 от 06.06.2012г.

Объект: **"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 988 270 144 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 738 375 475 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **Декабрь 2013** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-8-2 Реконструкция перегораживающих сооружений на канале К-13. Открытый регулятор РОП 200х150 (2шт)								
1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	23,5	218,93	–	5145	–	5814	1,54	36
		м3 грунта		218,93	–	5145	–	113	–	–
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	446,5	33,67	32,1	15034	14333	6020	0,0109	5
		м3 грунта		1,57	12,33	701	5505	97	0,0498	22
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	126	11,19	11,19	1410	1410	374	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	386	97	0,01	1
4	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	146	6,83	6,83	997	997	265	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	273	97	0,0061	1
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	210	14,12	3,88	2965	815	2245	0,0724	15
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	2150	164	97	0,00263	1
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	290	8,55	4,43	2480	1285	1368	0,0279	8

	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	1195	215	97	0,0025	1
7 Е37-74-6 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9,24	2251,57	1376,77	20805	12721	15016	4,88	45
	м3								
			874,8	479,47	8083	4430	120	1,8652	17
8 Е37-73-3	Устройство стен и дна открытого регулятора из монолитного бетона	67,72	12470,38	142,69	844494	9663	63018	4,47	303
	м3								
			724,5	50,98	49063	3452	120	0,2132	14
9 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,878	8049,49	3554,81	39265	17340	21937	14	68
	т								
			2475	1272,6	12073	6208	120	5,3497	26
10 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	3,474	68200		236927				
	т								
11 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,404	64500		90558				
	т								
12 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	9,64	9621,95	18,14	92756	175	3142	1,6	15
	м3								
			265,5	6,12	2559	59	120	0,02808	–
15 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	11,9	1815,68	73,75	21607	878	523	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	254	139	133	0,041	–
16 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	23	432,86	0,86	9956	20	9645	2,81	65
	м3 камня в деле								
			432	0,32	9936	7	97	0,0015	–
17 30-8-72	прим.Бутовый камень	23,69	995		23572				
	м3								
18 Е38-4-1	Устройство фильтров сплошных дренажей в основаниях сооружений	22	1578,75	25,91	34733	570	856	0,168	4
	м3 фильтра								
			25,43	8,42	559	185	115	0,0309	1
19 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	130	68,29	7,38	8878	959	8591	0,409	53
	м2								
			60,75	2,79	7898	363	104	0,0136	2
20 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,026	26143,3	1166,54	680	30	50	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	33	15	104	2,69	–
21 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,403	30039,53	1538,51	12106	620	1256	9,49	4
	т								
			2407,5	590,92	970	238	104	2,44	1

	Всего прямые затраты				**1464368**	**61816**			**623**
					100619	**21639**			**87**
	Стоимость: материалов, тенге				1301933				
	Накладные расходы, тенге				140120				
	- заработная плата, тенге				21018				
	- трудоемкость, чел-ч				70				
	Стоимость демонтируемых материалов				14081				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97114				
	Всего				**1701602**				

Локальная смета 2-12-4 На облицовку канала К-13-6, участка №4

26	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	69,432	9621,95	18,14	668071	1259	22631	1,6	111
		м3		265,5	6,12	18434	425	120	0,02808	2
		Всего прямые затраты				**668071**	**1259**			**111**
						18434	**425**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				648378				
		Накладные расходы, тенге				22631				
		- заработная плата, тенге				3395				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41442				
		Всего				**732144**				

Локальная смета 2-12-6 На облицовку канала К-13-6, участка №6

1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1505,85	9,85	9,85	14833	14833	3929	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	4051	97	0,0088	13
2	Е1-28-1	Отталкивание растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением на 20 м	1505,85	6,01	6,01	9050	9050	2396	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	2470	97	0,00537	8
3	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1505,85	8,69	8,69	13086	13086	3476	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	3584	97	0,00777	12
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал	1235,29	11,19	11,19	13823	13823	3667	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	3780	97	0,01	12

5	Е1-22-5	Разработка ранее разработанного грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 с перемещением до 500 м	247,06	28,91	28,35	7143	7004	1524	0,00386	1
		м3 грунта		0,56	5,8	138	1433	97	0,01896	5
6	Е1-22-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 ктрр1=40; ктрм1=40; кзпр1=40; кэкс1=40; кзпм1=40; кмат1=40;	247,06	64,16	62,96	15851	15555	3220	0,0092	2
		м3 грунта		1,2	12,24	296	3024	97	0,04	10
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10353,7	32,19	30,77	333286	318583	98020	0,00984	102
		м3 грунта		1,42	8,34	14702	86350	97	0,02853	295
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	18119	68,94	68,94	1249124	1249124	249861	–	–
		т		–	13,79	–	249861	100	0,02896	525
9	Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11589	6,83	6,83	79153	79153	21021	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	21671	97	0,0061	71
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11589	3,29	3,29	38128	38128	10117	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	10430	97	0,00294	34
11	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	11589	18,22	18,22	211152	211152	71157	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	73358	97	0,02069	240
12	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11589	1,06	1,06	12284	12284	4159	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,37	–	4288	97	0,00122	14
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11589	14,12	12	163637	139068	49125	0,0122	141
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	18774	31870	97	0,0122	141
14	Е1-73-12	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	4348,36	49,08	47,11	213418	204851	46776	0,0137	60
		м3 грунта		1,97	9,12	8566	39657	97	0,0298	130

15	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	434,83	262,72	–	114239	–	129090	1,848	804
		м3 грунта		262,72	–	114239	–	113	–	–
16	Е1-28-2	Разравнивнание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м экскаваторных отвалов	4348,36	6,83	6,83	29699	29699	7887	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	8131	97	0,0061	27
17	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	4348,36	3,29	3,29	14306	14306	3797	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	3914	97	0,00294	13
18	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	25,98	10986,45	74,88	285428	1945	10947	2,94	76
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	11633	667	89	0,0953	2
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,89	310		8336				
		м3								
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	26,89	133		3576				
		м3								
21	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	183,42	10986,45	74,88	2015135	13734	77282	2,94	539
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	82126	4708	89	0,0953	17
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	189,84	310		58850				
		м3								
23	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	189,84	133		25249				
		м3								
24	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,2	8049,49	3554,81	66006	29149	36876	14	115
		т		2475	1272,6	20295	10435	120	5,3497	44
26	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	158,48	9621,95	18,14	1524887	2875	51655	1,6	254
		м3		265,5	6,12	42076	970	120	0,02808	4
27	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	2238,61	43,15	1,43	96596	3201	10898	0,0314	70
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	11036	1209	89	0,0027	6

28	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	248,16	71,18	24,62	17664	6110	15611	0,28	69
		м		45,23	15,26	11224	3787	104	0,067	17
29	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,02481	26143,3	1166,54	649	29	48	5,07	–
		т		1284,75	574,87	32	14	104	2,69	–
30	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,07444	30039,53	1538,51	2236	115	232	9,49	1
		т		2407,5	590,92	179	44	104	2,44	–
31	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	0,56	9990		5594				
		м3								
32	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	35,64	10696,65	74,88	381229	2669	15017	2,94	105
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	15958	915	89	0,0953	3
33	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,89	310		11436				
		м3								
34	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,89	133		4906				
		м3								
35	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	333,02	10986,45	74,88	3658708	24937	140317	2,94	979
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	149110	8549	89	0,0953	32
36	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	344,68	310		106851				
		м3								
37	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	344,68	133		45842				
		м3								
38	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	14,96	8049,49	3554,81	120420	53180	67277	14	209
		т		2475	1272,6	37026	19038	120	5,3497	80
40	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	278,59	9621,95	18,14	2680579	5054	90805	1,6	446
		м3		265,5	6,12	73966	1705	120	0,02808	8
41	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	3991,68	43,15	1,43	172241	5708	19433	0,0314	125
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	19679	2156	89	0,0027	11
42	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	443,52	449,85	132,49	199517	58762	185266	1,97	874

		м								
				317,25	84,4	140707	37433	104	0,369	164
43	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,04435	26143,3	1166,54	1159	52	85	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	57	25	104	2,69	–
44	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,13305	30039,53	1538,51	3997	205	415	9,49	1
		т								
				2407,5	590,92	320	79	104	2,44	–
45	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	1	9990		9990				
		м3								
		Всего прямые затраты				**14039293**	**2577424**			**4973**
						772139	**639606**			**1938**
		Стоимость: материалов, тенге				10689730				
		Накладные расходы, тенге				1431386				
		- заработная глата, тенге				214708				
		- трудоемкость, чел-ч				716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				928241				
		Всего				**16398920**				

Локальная смета 2-12-7 На облицовку канала К-13-6, участка №7

16	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	82,08	10986,45	74,88	901768	6146	34584	2,94	241
		м3 бетона в конструкции								
				447,75	25,67	36751	2107	89	0,0953	8
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	84,953	310		26335				
		м3								
18	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	84,953	133		11299				
		м3								
19	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	845,81	10986,45	74,88	9292449	63334	356376	2,94	2487
		м3 бетона в конструкции								
				447,75	25,67	378711	21712	89	0,0953	81
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	875,413	310		271378				
		м3								
21	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	875,413	133		116430				
		м3								
22	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	38,71	8049,49	3554,81	311596	137607	174083	14	542
		т								
				2475	1272,6	95807	49262	120	5,3497	207

24	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	701,14	9621,95	18,14	6746334	12719	228533	1,6	1122
		м3		265,5	6,12	186153	4291	120	0,02808	20
25	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	10102,2	43,15	1,43	435910	14446	49181	0,0314	317
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	49804	5455	89	0,0027	27
26	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	1123,32	71,18	24,62	79958	27656	70668	0,28	315
		м		45,23	15,26	50808	17142	104	0,067	75
27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,11233	26143,3	1166,54	2937	131	217	5,07	1
		т		1284,75	574,87	144	65	104	2,69	–
28	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,337	30039,53	1538,51	10123	518	1050	9,49	3
		т		2407,5	590,92	811	199	104	2,44	1
29	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	2,53	9990		25275				
		м3								
30	Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в начале участка	2,08	10986,45	74,88	22852	156	876	2,94	6
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	931	53	89	0,0953	–
31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,1528	310		667				
		м3								
32	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1528	266		573				
		м3								
	Раздел 1. Ремонт акведука									
37	Е1-164-2	Очистка вручную лотков от заиления	23,4	218,93	–	5123	–	5789	1,54	36
		м3 грунта		218,93	–	5123	–	113	–	–
38	Е1-164-2	Очистка вручную лотков от заиления (влажный налипающий грунт) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	15,64	251,77	–	3938	–	4450	1,771	28
		м3 грунта		251,77	–	3938	–	113	–	–
39	Е6-1-1	Омоноличивание отколотых частей лотков	0,97	9051,97	66,01	8780	64	225	1,35	1
		м3		195,75	24,93	190	24	105	0,1218	–
40	Е13-44-7	Очистка щетками	1,102	60,75	–	67	–	60	0,34	–
		м2		60,75	–	67	–	90	–	–
41	Е7-19-1	Заполнение швов цементным раствором	110,2	86,63	1,45	9547	160	6124	0,237	26
		м шва								

			39,15	0,54	4314	60	140	0,0027	–
	Итого по разделу 1				**27455**	**224**			**91**
					13632	**84**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				13599				
	Накладные расходы, тенге				16648				
	- заработная плата, тенге				2497				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2646				
	Всего по разделу, тенге				**46749**				
	Всего прямые затраты				**18283339**	**262937**			**5125**
					813552	**100370**			**419**
	Стоимость: материалов, тенге				17206850				
	Накладные расходы, тенге				932216				
	- заработная плата, тенге				139832				
	- трудоемкость, чел-ч				466				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1152933				
	Всего				**20368488**				

Локальная смета 2-12-10 На облицовку канала К-13-6, участка №10

24 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	780,13	9621,95	18,14	7506372	14152	254279	1,6	1248
	м3								
			265,5	6,12	207125	4774	120	0,02808	22
	Всего прямые затраты				**7506372**	**14152**			**1248**
					207125	**4774**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				7285095				
	Накладные расходы, тенге				254279				
	- заработная плата, тенге				38142				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				465639				
	Всего				**8226290**				

Возврат за ф2 октябрь месяц 2013г. Локальная смета 2-3-2 На замену затворов ПС 150-150 (4 шт)

1 Е39-2-1	Установка рамы затвора	-0,488	-53999,06	-14660,06	-26352	-7154	-11191	-120,61	-59
	т конструкций								
			-22344,75	-3135,15	-10904	-1530	90	-12,34	-6
2 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	-0,556	80722,33	-47334,58	-44882	-26318	-18747	-137	-76
	т								
			-25875	-11587,5	-14387	-6443	90	-67,671	-38
3 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	-4	-12453,29	-1711,79	-49813	-6847	-37454	-54	-216
	комплект								
			-10080	-324	-40320	-1296	90	-1,89216	-8
4 80-1-1Прайс лист	Затвор ПС 150-150 с кинтовым подъемником в комплекте	-4	-160984		-643936				
	шт								

	Всего прямые затраты				**-764983**	**-40319**			**-351**
					-65611	**-9269**			**-52**
	Стоимость: материалов, тенге				-15117				
	оборудования, тенге				-643936				
	Накладные расходы, тенге				-67392				
	- заработная плата, тенге				-10109				
	- трудоемкость, чел-ч				-34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-11306				
	Всего				**-843681**				

Возврат за ф2 октябрь месяц 2013г. Локальная смета 2-4-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125 на 14 шт

1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группыК=0,500;	-23,415	-218,93	–	-5126	–	-5792	-1,54	-36
	м3 грунта		-218,93	–	-5126	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3К=0,500;	-444,885	-33,67	-32,1	-14979	-14281	-5998	-0,0109	-5
	м3 грунта		-1,57	-12,33	-698	-5485	97	-0,0498	-22
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=0,500;	-168	-11,19	-11,19	-1880	-1880	-499	–	–
	м3 грунта		–	-3,06	–	-514	97	-0,01	-2
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,500;	-168	-6,83	-6,83	-1147	-1147	-305	–	–
	м3 грунта		–	-1,87	–	-314	97	-0,0061	-1
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способомК=0,500;	-385	-14,12	-3,88	-5436	-1494	-4115	-0,0724	-28
	м2 спланированной площади		-10,24	-0,78	-3942	-300	97	-0,00263	-1
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способомК=0,500;	-735	-8,55	-4,43	-6284	-3256	-3465	-0,0279	-21
	м2 спланированной площади		-4,12	-0,74	-3028	-544	97	-0,0025	-2
7 Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетонаК=0,500;	-7,56	-3510,65	-1108,01	-26541	-8377	-11521	-5,05	-38
	м3		-888,75	-381,2	-6719	-2882	120	-1,4289	-11
8 30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	-140	-3310		-463400				
	м								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетонаК=0,500;	-14,14	-1954,5	-923,52	-27637	-13059	-15696	-3,7	-52
	м3								

			-605,25	-319,8	-8558	-4522	120	-1,2229	-17
10 30-18-4									
	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	-353,5	-2130		-752955				
	м2								
11 Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетонаК=0,500;	-1,855	-9701,15	-133,67	-17996	-248	-828	-1,93	-4
	м3								
			-324	-47,78	-601	-89	120	-0,2	–
12 Е37-7-1									
	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосваламиК=0,500; т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	-1,855	-9621,95	-18,14	-17849	-34	-605	-1,6	-3
	м3								
			-265,5	-6,12	-493	-11	120	-0,02808	–
13 Е37-7-1									
	Устройство подготовки цементным растворомК=0,500;	-0,35	-6160,1	-17,44	-2156	-6	-114	-1,6	-1
	м3								
			-265,5	-5,89	-93	-2	120	-0,027	–
14 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным растворомК=0,500;	-109,2	-50,16	-0,25	-5477	-27	-2284	-0,161	-18
	м шва								
			-23,4	-0,1	-2555	-11	89	-0,0004	–
15 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооруженияК=0,800; т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	-8,96	-2035,28	-324,13	-18236	-2904	-2710	-0,91	-8
	м3								
			-127,58	-124,46	-1143	-1115	120	-0,57519	-5
18 Е41-4-1									
	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слояК=0,500;	-224	-68,29	-7,38	-15297	-1653	-14802	-0,409	-92
	м2								
			-60,75	-2,79	-13608	-625	104	-0,0136	-3
19 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=0,500;	-0,0448	-26143,3	-1166,54	-1171	-52	-87	-5,07	–
	т								
			-1284,75	-574,87	-58	-26	104	-2,69	–
20 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=0,500;	-0,6944	-30039,53	-1538,51	-20859	-1068	-2165	-9,49	-7
	т								
			-2407,5	-590,92	-1672	-410	104	-2,44	-2
21 Е39-2-1	Установка рамы затвораК=0,500;	-0,4452	-53999,06	-14660,06	-24040	-6527	-10210	-120,61	-54
	т конструкций								
			-22344,75	-3135,15	-9948	-1396	90	-12,34	-5
22 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 тК=0,500;	-0,1841	-80722,33	-47334,58	-14861	-8714	-6207	-137	-25
	т								
			-25875	-11587,5	-4764	-2133	90	-67,671	-12

23	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 тК=0,500;	-7	-12453,29	-1711,79	-87173	-11983	-65545	-54	-378
		комплект		-10080	-324	-70560	-2268	90	-1,89216	-13
24	80-1-1Прайс лист	Затвор ГС 60-150 в комплекте с винтовым подъемникомК=0,500;	-7	-70850		-495950				
		шт								
25	Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей оголовка и труб d-400-1000мм из сборного железобетонаК=0,500; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	-13,58	-1223,01	-738,81	-16608	-10033	-12059	-2,96	-40
		м3		-484,2	-255,83	-6575	-3474	120	-0,97832	-13
26	Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоковК=0,500;	-12,502	-10844,73	-532,08	-135581	-6652	-7714	-2,55	-32
		м3		-434,25	-131,85	-5429	-1648	109	-0,434	-5
27	Е30-8-1	Установка арматурных сетокК=0,500;	-0,74606	-8299,96	–	-6192	–	-6551	-48,4	-36
		т		-8055	–	-6010	–	109	–	–
28	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	-0,66332	-73000		-48422				
		т								
29	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	-0,8288	-68200		-56524				
		т								
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0.500;	-25,2	-21,55	-4,52	-543	-114	-416	-0,108	-3
		м3 уплотненного грунта		-17,03	–	-429	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**-2290320**	**-93509**			**-881**
						-152009	**-27769**			**-114**
		Стоимость: материалов, тенге				-1548852				
		оборудования, тенге				-495950				
		Накладные расходы, тенге				-179688				
		- заработная плата, тенге				-26953				
		- трудоемкость, чел-ч				-90				
		Стоимость демонтируемых материалов				-5781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-118790				
		Всего				**-2588798**				

Локальная смета 2-14-1 Водовыпускные сооружения на канале К-13-6. Трубчатый регулятор ТР 150х250 (2 шт)

1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	50,5	218,93	–	11056	–	12493	1,54	78
		м3 грунта		218,93	–	11056	–	113	–	–
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	959,5	33,67	32,1	32306	30800	12937	0,0109	10
		м3 грунта		1,57	12,33	1506	11831	97	0,0498	48

3	Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	390	11,19	11,19	4364	4364	1157	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1193	97	0,01	4
4	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	390	6,83	6,83	2664	2664	707	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	729	97	0,0061	2
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	500	14,12	3,88	7060	1940	5345	0,0724	36
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	5120	390	97	0,00263	1
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	590	8,55	4,43	5045	2614	2782	0,0279	16
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	2431	437	97	0,0025	1
7	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	15,3	3510,65	1108,01	53713	16953	23316	5,05	77
		м3		888,75	381,2	13598	5832	120	1,4289	22
8	30-19-50	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1500 мм, прочность труб вторая	28	12900		361200				
		м								
9	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	14,7078	1954,5	923,52	28746	13583	16327	3,7	54
		м3		605,25	319,8	8902	4704	120	1,2229	18
10	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	383,75	2130		817388				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1323542**	**72918**			**271**
						42613	**25116**			**96**
		Стоимость: материалов, тенге				1208011				
		Накладные расходы, тенге				75064				
		- заработная плата, тенге				11260				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83916				
		Всего				**1482522**				

Локальная смета 2-14-2 Водовыпускные сооружения на канале К-13-6. Трубчатый регулятор ТР 100х200 (2 шт)

1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	19,19	218,93	–	4201	–	4747	1,54	30
		м3 грунта		218,93	–	4201	–	113	–	–

2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкость ковша 0,25 м3	364,61	33,67	32,1	12276	11704	4916	0,0109	4
	м3 грунта		1,57	12,33	572	4496	97	0,0498	18
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	270	11,19	11,19	3021	3021	801	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	826	97	0,01	3
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	270	6,83	6,83	1844	1844	490	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	505	97	0,0061	2
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	300	14,12	3,88	4236	1164	3207	0,0724	22
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	3072	234	97	0,00263	1
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	400	8,55	4,43	3420	1772	1886	0,0279	11
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	1648	296	97	0,0025	1
7 Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	7,22	3510,65	1108,01	25347	8000	11003	5,05	36
	м3		888,75	381,2	6417	2752	120	1,4289	10
8 30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	24	6650		159600				
	м								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	14,3	1954,5	923,52	27949	13206	15874	3,7	53
	м3		605,25	319,8	8655	4573	120	1,2229	17
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	178,75	2130		380738				
	м2								
11 Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	0,54	9701,15	133,67	5239	72	241	1,93	1
	м3		324	47,78	175	26	120	0,2	–
12 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	0,54	9621,95	18,14	5196	10	175	1,6	1
	м3		265,5	6,12	143	3	120	0,02808	–
13 Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором	0,24	6160,1	17,44	1478	4	78	1,6	–
	м3		265,5	5,89	64	1	120	0,027	–

14 Е42-16-5									
	Заделка швов при креплении откосов канала сборными железобетонными плитами цементным раствором	25,8	50,16	0,25	1294	6	540	0,161	4
	м шва								
			23,4	0,1	604	3	89	0,0004	–
15 Е37-7-3									
	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	18	2035,28	324,13	36635	5834	5443	0,91	16
	м3								
			127,58	124,46	2296	2240	120	0,57519	10
16 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	16,8	432,86	0,86	7272	14	7045	2,81	47
	м3 камня в деле								
			432	0,32	7258	5	97	0,0015	–
17 30-8-72	прим.Бутовый камень	17,304	995		17217				
	м3								
18 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	128	68,29	7,38	8741	945	8458	0,409	52
	м2								
			60,75	2,79	7776	357	104	0,0136	2
19 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0256	26143,3	1166,54	669	30	50	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	33	15	104	2,69	–
20 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,3968	30039,53	1538,51	11920	610	1237	9,49	4
	т								
			2407,5	590,92	955	234	104	2,44	1
25 Е37-74-1 (ДМ)									
	Демонтаж разрушенных деталей оголовка и труб d-400-1000мм из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,37	1223,01	738,81	17575	10617	12761	2,96	43
	м3								
			484,2	255,83	6958	3676	120	0,97832	14
26 Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	9,12	1227	821,25	11190	7490	5276	1,94	18
	м3								
			317,25	213,53	2893	1947	109	0,73	7
27 30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	9,12	16100		146832				
	м3								
28 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11,048	21,55	4,52	238	50	182	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	188	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**894128**	**66393**			**343**
					53908	**22189**			**86**
	Стоимость: материалов, тенге				773827				
	Накладные расходы, тенге				84410				
	- заработная плата, тенге				12662				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Стоимость демонтируемых материалов				6118				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59079				
	Всего				**1037617**				

Локальная смета № 2-18-1 На устройство водоприемной камеры К-13-6

1 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	96	33,67	32,1	3232	3082	1295	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	151	1184	97	0,0498	5
2 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы 5%	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
	м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
3 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	28	20,27	–	568	–	642	0,129	4
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	568	–	113	–	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
5 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	2,8	2019,85	308,7	5656	864	827	0,91	3
	м3		127,58	118,53	357	332	120	0,5478	2
6 Е1-27-5	Отталкивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	96	3,35	3,35	322	322	108	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	111	97	0,0038	–
7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	96	1,48	1,48	142	142	48	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	49	97	0,00168	–
8 Е37-73-1	Устройство дна камеры на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	2,58	10279,7	133,67	26522	345	1151	1,93	5
	м3		324	47,78	836	123	120	0,2	1
9 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,6187	133		348				
	м3								
10 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,6187	310		812				
	м3								
11 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,10493	8049,49	3554,81	845	373	473	14	1
	т								

			2475	1272,6	260	134	120	5,3497	1
12 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10493	67700		7104				
	т								
13 Е37-73-3	Устройство стенок камеры на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	4,1	12470,38	142,69	51129	585	3815	4,47	18
	м3								
			724,5	50,98	2970	209	120	0,2132	1
14 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,1615	133		553				
	м3								
15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,1615	310		1290				
	м3								
16 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,16782	8049,49	3554,81	1351	597	755	14	2
	т								
			2475	1272,6	415	214	120	5,3497	1
17 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,16782	67700		11361				
	т								
18 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,1	2035,28	324,13	204	32	30	0,91	–
	м3								
			127,58	124,46	13	12	120	0,57519	–
19 Е37-74-1	Устройство фундаментных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона в весьма стесненных условиях	0,108	1954,5	923,52	211	100	120	3,7	–
	м3								
			605,25	319,8	65	35	120	1,2229	–
20 30-14-3	Плиты фундаментные	0,108	22000		2376				
	м3								
21 Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	322	–	113	–	–
22 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной отмостки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,9	2035,28	324,13	1832	292	272	0,91	1
	м3								
			127,58	124,46	115	112	120	0,57519	1
23 Е41-4-7	Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	24	174,84	7,38	4196	177	2322	0,571	14
	м2								
			90,23	2,79	2166	67	104	0,0136	–
24 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0048	26143,3	1166,54	125	6	9	5,07	–
	т								

			1284,75	574,87	6	3	104	2,69	–
Раздел 1 Водоотвод									
25 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	79	33,67	32,1	2660	2536	1065	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	124	974	97	0,0498	4
26 Е1-166-2	Обратная качественная засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,972	5
	м3 грунта		134,1	–	671	–	113	–	–
27 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,25	2035,28	324,13	509	81	76	0,91	–
	м3		127,58	124,46	32	31	120	0,57519	–
28 Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм	0,005	62566,88	6788,5	313	34	313	253	1
	км трубопровода		45675	2565	228	13	130	12,52	–
29 8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм	5	354		1770				
	м								
30 Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
31 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	945		945				
	шт								
	Итого по разделу 1				**7341**	**2690**			**8**
	Накладные расходы, тенге				2558				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				594				
	Всего по разделу, тенге				**10493**				
	Всего прямые затраты				**129066**	**9634**			**68**
					10750	**3619**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				108682				
	Накладные расходы, тенге				16125				
	- заработная плата, тенге				2419				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8712				
	Всего				**153903**				

Локальная смета № 2-20-1 На перевозку строительного мусора с канала К-13-6

1 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	226,15	27,1	27,1	6129	6129	4290	–	–
	т		–	18,97	–	4290	100	0,03984	9
2 П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза	226,15	91,71	91,71	20740	20740	4148	–	–

	т		–	18,34	–	4148	100	0,03851	9
	Всего прямые затраты				**26869**	**26869**			**–**
					–	**8438**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				8438				
	- заработная плата, тенге				1266				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2118				
	Всего				**37425**				

Локальная смета № 2-25-2 На реконструкцию канала К-13 на 4 участке

Раздел 1 Очистка

1 Е1-164-2	Очистка вручную лотков в грунтах 2 группы (мокрый грунт) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр3=1,2; ктрм3=1,2; кзпр3=1,2; кэкс3=1,2; кзпм3=1,2;	940	362,55	–	340797	–	385101	2,55024	2397
	м3 грунта		362,55	–	340797	–	113	–	–
2 Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	500	68,08	55,91	34040	27955	11456	0,082	41
	дерево		12,17	20,56	6085	10280	70	0,0672	34
3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	940	32,19	30,77	30259	28924	8900	0,00984	9
	м3 грунта		1,42	8,34	1335	7840	97	0,02853	27
4 П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза	1645	91,71	91,71	150863	150863	30169	–	–
	т		–	18,34	–	30169	100	0,03851	63
	Итого по разделу 1				**555959**	**207742**			**2447**
					348217	**48289**			**124**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				435626				
	- заработная плата, тенге				65344				
	- трудоемкость, чел-ч				218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59495				
	Всего по разделу, тенге				**1051080**				
	Всего прямые затраты				**555959**	**207742**			**2447**
					348217	**48289**			**124**
	Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге		435626
- заработная плата, тенге		65344
- трудоемкость, чел-ч		218
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		59495
Всего		**1051080**

Локальная смета № 2-25-8 На наращивание канала К-13 с ПК-0 по ПК 20+13

1 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2516	1,41	1,41	3548	3548	732	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	755	97	0,00099	2
2 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	503	21,55	4,52	10840	2274	8309	0,108	54
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8566	–	97	–	–
3 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	2516	43,15	1,43	108565	3598	12249	0,0314	79
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	12404	1359	89	0,0027	7
4 Е46-34-2	Засечка на существующем бетоне	1,2	2430,59	1082,84	2917	1299	2195	8,27	10
	м3		1347,75	481,5	1617	578	100	1,95	2
5 Е13-44-7	Очистка щетками	604	60,75	–	36693	–	33024	0,34	205
	м2		60,75	–	36693	–	90	–	–
6 Е6-11-1	Установка анкерных штырей длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,24	172357,31	536,06	213723	665	62076	289	358
	т		47475	202,5	58869	251	105	0,99	1
7 Е6-1-1	Заливка цементным растовором	0,03	6685,57	66,01	201	2	7	1,35	–
	м3		195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–
8 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,783	8049,49	3554,81	38501	17003	21510	14	67
	т		2475	1272,6	11838	6087	120	5,3497	26
9 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	4,783	50800		242976				
	т								
10 Е42-8-1	Наращивание откосов монолитным бетоном	362	10696,65	74,88	3872187	27107	152527	2,94	1064
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	162086	9293	89	0,0953	34
11 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	374,67	266		99662				
	м3								
12 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	374,67	310		116148				

		м3							
13 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	374,67	94		35219				
		м3							
	Всего прямые затраты				**4781180**	**55496**			**1837**
					292079	**18324**			**72**
	Стоимость: материалов, тенге				4433605				
	Накладные расходы, тенге				292629				
	- заработная плата, тенге				43894				
	- трудоемкость, чел-ч				146				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				304429				
	Всего				**5378238**				

Локальная смета № 2-25-9 На наращивание канала К-13 на 2 и 3 участке

Раздел 1. с ПК-20+13 по ПК 30+55

1 Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	479	134,1	–	64234	–	72584	0,972	466
	м3 грунта		134,1	–	64234	–	113	–	–
2 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	479	21,55	4,52	10322	2165	7912	0,108	52
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8157	–	97	–	–
3 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	2636	20,27	–	53432	–	60378	0,129	340
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	53432	–	113	–	–
4 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	2636	43,15	1,43	113743	3769	12832	0,0314	83
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	12995	1423	89	0,0027	7
5 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,9	8049,49	3554,81	23344	10309	13043	14	41
	т		2475	1272,6	7178	3691	120	5,3497	16
6 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2,9	69000		200100				
	т								
7 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	97	10696,65	74,88	1037575	7263	40871	2,94	285
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	43432	2490	89	0,0953	9
8 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100,395	94		9437				
	м3								
9 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	100,395	266		26705				
	м3								

10 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	100,395	310		31122				
	Итого по разделу 1				**1570014**	**23506**			**1267**
					189428	**7604**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				1357080				
	Накладные расходы, тенге				207620				
	- заработная плата, тенге				31143				
	- трудоемкость, чел-ч				104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106658				
	Всего по разделу, тенге				**1884292**				
Раздел 2. с ПК 30+55 по ПК 46+86									
11 Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	685	134,1	–	91859	–	103801	0,972	666
			134,1	–	91859	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	685	21,55	4,52	14762	3096	11316	0,108	74
			17,03	–	11666	–	97	–	–
13 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	3914	20,27	–	79337	–	89651	0,129	505
			20,27	–	79337	–	113	–	–
14 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	3914	43,15	1,43	168889	5597	19055	0,0314	123
			4,93	0,54	19296	2114	89	0,0027	11
15 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	4,29	8049,49	3554,81	34532	15250	19292	14	60
			2475	1272,6	10618	5459	120	5,3497	23
16 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	4,29	69000		296010				
17 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	139	10696,65	74,88	1486834	10408	58566	2,94	409
			447,75	25,67	62237	3568	89	0,0953	13
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	143,865	94		13523				
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	143,865	266		38268				
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	143,865	310		44598				

	Итого по разделу 2				**2268612**	**34351**			**1837**
					275013	**11141**			**47**
	Стоимость: материалов, тенге				1959248				
	Накладные расходы, тенге				301681				
	- заработная плата, тенге				45252				
	- трудоемкость, чел-ч				151				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154218				
	Всего по разделу, тенге				**2724511**				
	Всего прямые затраты				**3838626**	**57857**			**3104**
					464441	**18745**			**79**
	Стоимость: материалов, тенге				3316328				
	Накладные расходы, тенге				509301				
	- заработная плата, тенге				76395				
	- трудоемкость, чел-ч				255				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				260876				
	Всего				**4608803**				

Локальная смета № 2-25-10 На наращивание канала К-13-6

Раздел 1. с ПК 20+13 по ПК 30+55

1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	700,8	21,55	4,52	15102	3168	11577	0,108	76
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11935	–	97	–	–
2	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	3504	20,27	–	71026	–	80259	0,129	452
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	71026	–	113	–	–
3	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	3504	43,15	1,43	151198	5011	17059	0,0314	110
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	17275	1892	89	0,0027	9
4	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,1	8049,49	3554,81	33003	14575	18439	14	57
		т		2475	1272,6	10148	5218	120	5,3497	22
5	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	4,1	50800		208280				
		т								
6	Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	202	10696,65	74,88	2160723	15126	85112	2,94	594
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	90446	5185	89	0,0953	19
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	209,07	94		19653				
		м3								
8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	209,07	266		55613				
		м3								

9 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	209,07	310		64812				
	м3								
	Итого по разделу 1				**2779410**	**37880**			**1289**
					200830	**12295**			**50**
	Стоимость: материалов, тенге				2540700				
	Накладные расходы, тенге				212446				
	- заработная плата, тенге				31867				
	- трудоемкость, чел-ч				106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179511				
	Всего по разделу, тенге				**3171367**				
Раздел 2. с ПК 13+48 по ПК22+54									
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	217	21,55	4,52	4676	981	3585	0,108	23
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3696	–	97	–	–
11 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	1087	20,27	–	22033	–	24897	0,129	140
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	22033	–	113	–	–
12 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1087	43,15	1,43	46904	1554	5292	0,0314	34
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	5359	587	89	0,0027	3
13 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,27	8049,49	3554,81	10223	4515	5711	14	18
	т								
			2475	1272,6	3143	1616	120	5,3497	7
14 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,27	50800		64516				
	т								
15 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	36	10696,65	74,88	385079	2696	15168	2,94	106
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	16119	924	89	0,0953	3
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,26	94		3502				
	м3								
17 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37,26	266		9911				
	м3								
18 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	37,26	310		11551				
	м3								
	Итого по разделу 2				**558395**	**9746**			**321**
					50350	**3127**			**13**

	Стоимость: материалов, тенге				498299				
	Накладные расходы, тенге				54653				
	- заработная плата, тенге				8198				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36783				
	Всего по разделу, тенге				**649831**				
Раздел 3. с ПК 22+54 по ПК35+19									
19 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	253	21,55	4,52	5452	1144	4180	0,108	27
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4309	–	97	–	–
20 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	1265	20,27	–	25642	–	28975	0,129	163
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	25642	–	113	–	–
21 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1265	43,15	1,43	54585	1809	6158	0,0314	40
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	6236	683	89	0,0027	3
22 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,48	8049,49	3554,81	11913	5261	6655	14	21
	т		2475	1272,6	3663	1883	120	5,3497	8
23 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,48	50800		75184				
	т								
24 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	25	10696,65	74,88	267416	1872	10534	2,94	74
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	11194	642	89	0,0953	2
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,875	94		2432				
	м3								
26 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,875	266		6883				
	м3								
27 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,875	310		8021				
	м3								
	Итого по разделу 3				**457528**	**10086**			**325**
					51044	**3208**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				396398				
	Накладные расходы, тенге				56502				
	- заработная плата, тенге				8475				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30842				
	Всего по разделу, тенге				**544872**				
Раздел 4. с ПК 35+19 по ПК45+71									

28 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	526	21,55	4,52	11335	2378	8689	0,108	57
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8958	–	97	–	–
29 E1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	2630	20,27	–	53310	–	60240	0,129	339
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	53310	–	113	–	–
30 E42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	2630	43,15	1,43	113485	3761	12804	0,0314	83
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	12966	1420	89	0,0027	7
31 E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,1	8049,49	3554,81	24953	11020	13942	14	43
	т		2475	1272,6	7673	3945	120	5,3497	17
32 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	3,1	50800		157480				
	т								
33 E42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	147	10696,65	74,88	1572408	11007	61937	2,94	432
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	65819	3773	89	0,0953	14
34 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	152,145	94		14302				
	м3								
35 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	152,145	266		40471				
	м3								
36 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	152,145	310		47165				
	м3								
	Итого по разделу 4				**2034909**	**28166**			**954**
					148726	**9138**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				1858017				
	Накладные расходы, тенге				157612				
	- заработная плата, тенге				23642				
	- трудоемкость, чел-ч				79				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131551				
	Всего по разделу, тенге				**2324072**				
Раздел 5. с ПК 45+71 по ПК 56+38									
37 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,500;	234,5	21,55	4,52	5053	1060	3874	0,108	25
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3994	–	97	–	–
38 E1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группыК=0,500;	1173,5	20,27	–	23787	–	26879	0,129	151
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	23787	–	113	–	–

39	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиК=0,500;	1173,5	43,15	1,43	50637	1678	5713	0,0314	37
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	5785	634	89	0,0027	3
40	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,500;	1,38	8049,49	3554,81	11108	4906	6206	14	19
		т		2475	1272,6	3416	1756	120	5,3497	7
41	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,76	50800		140208				
		т								
42	Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетонаК=0,500;	64	10696,65	74,88	684586	4792	26966	2,94	188
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	28656	1643	89	0,0953	6
43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=0,500;	66,24	94		6227				
		м3								
44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	66,24	266		17620				
		м3								
45	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	66,24	310		20534				
		м3								
		Итого по разделу 5				**959760**	**12436**			**420**
						65638	**4033**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				881686				
		Накладные расходы, тенге				69638				
		- заработная плата, тенге				10446				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61764				
		Всего по разделу, тенге				**1091162**				
		Раздел 6. с ПК 56+38 по ПК 66+65								
46	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	287	21,55	4,52	6185	1297	4741	0,108	31
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4888	–	97	–	–
47	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	1437	20,27	–	29128	–	32915	0,129	185
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	29128	–	113	–	–
48	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1437	43,15	1,43	62007	2055	6995	0,0314	45
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	7084	776	89	0,0027	4

49	E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,69	8049,49	3554,81	13604	6008	7601	14	24
		т		2475	1272,6	4183	2151	120	5,3497	9
50	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,69	50800		85852				
		т								
51	E42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	267	10696,65	74,88	2856006	19993	112499	2,94	785
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	119549	6854	89	0,0953	25
52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	276,345	94		25976				
		м3								
53	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	276,345	266		73508				
		м3								
54	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	276,345	310		85667				
		м3								
		Итого по разделу 6				**3237933**	**29353**			**1070**
						164832	**9781**			**38**
		Стоимость: материалов, тенге				3043748				
		Накладные расходы, тенге				164751				
		- заработная плата, тенге				24713				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204161				
		Всего по разделу, тенге				**3606845**				
		Всего прямые затраты				**10027935**	**127667**			**4379**
						681420	**41582**			**168**
		Стоимость: материалов, тенге				9218848				
		Накладные расходы, тенге				715602				
		- заработная плата, тенге				107341				
		- трудоемкость, чел-ч				357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				644612				
		Всего				**11388149**				

		Итого прямые затраты:				**69 132 702**			
		в том числе оборудование:				-1 139 886			
		- / - / - / - / - / - / -прочие работы:							
		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						70 272 588	-1 139 886		69 132 702

Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 810 904			2 810 904
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			73 083 492	-1 139 886		71 943 606
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 176 644			1 176 644
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					730 835	730 835
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					292 334	292 334
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			74 260 136	-1 139 886	1 023 169	74 143 419
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			165 897 143	-2 546 505	2 285 759	165 636 397
С К=0,925918799	тенге			153 607 284	-2 357 857	2 116 427	153 365 854
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 067 317	3 067 317
Итого:	тенге			153 607 284	-2 357 857	5 183 745	156 433 171
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			153 607 284	-2 357 857	5 183 745	156 433 171
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					18 771 981	18 771 981
Всего по Акту:	тенге			153 607 284	-2 357 857	23 955 725	**175 205 152**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.Атантаев

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Сейсенов

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Технадзор:
ТОО "Мир строи и компания"
_____ Р. Шынтаев