Приложение № 1
Форма № 3

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальное строительство**

| Код документа | Код заказчика | | Код подрядчика | | №договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Код учр. | № счета | Код учр. | № счета | | | |
| | | | №7- 12-12 от 11.05.2012года | | | | |

| Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Стоимость прочих затрат не вход. в СМР | Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3) | | | КС(грБ) 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начало года по очетн. месяц | на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год | в начале года отчетный мес. | вт.ч. строит. монтажные работы | из них эконом от проектных реш. | из гр 4 раб. по монтажу оборудован. | | С М Р | Кап. ремонт и др. подряд. | Подлежат оплате за мес. | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**Благоустройство парковой зоны**
**в ц.о.Жасыбай д.о. Березка**

**дорожки, площадки**
**УД =00007=0001**

**Пруд**
**БН=00283=0513**

| Наименование работ | Выполненые работы за месяц | Выполненные работы за год |
|---|---|---|
| **Благоустройство парковой зоны в ц.о.Жасыбай д.о. Березка** | | |
| **дорожки, площадки УД =00007=0001** | 4548940 | 4548940 |
| **Пруд БН=00283=0513** | 503535 | 503535 |
| Итого | 5052475 | 5052475 |

Итого : 5052475 НДС 12% 606297

Итого к оплате за июнь 2012 года 5658772

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

К.С.АЙРАПЕТЯН

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Благоустройство парковой зоны ц/о Жасыбай д/о Березка (дорожки, площадки,пруд)**

# АКТ

выполненных работ № **1-3 за июнь 2012года**

Благоустройство парковой зоны ц/о Жасыбай д/о Березка (дорожки, площадки,пруд)

Основание:

договор №7-12-12 от 11.05.2012года

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс.тенге | **5 658,772** |
| Сметная заработная плата, тыс.тенге | **1 029,459** |
| Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | **3,651** |
| Строительный объем, | |
| Показатель на единицу объема, тенге | |

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з.п.Рабочих строителей | <br>Экспл. Маш<br>в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з.п.Рабочих строителей | <br>Экспл. Маш<br>в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | Устройство дорожек | | | | | | | | |
| 1 | Е51-1-2 | Разработка плодородного слоя грунта вручную с перемещением | 37,720 | 706,78 | 0,05 | 26660 | 2 | 30125 | 4,61700 | 174 |
| | | | | 706,73 | 0,02 | 26658 | 1 | 113 | 0,00009 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 2 | Е8-3-2 | Засыпка щебнем основания толщ 150мм | 56,580 | 230,27 | 100,89 | 13029 | 5708 | 10816 | 0,85000 | 48 |
| | | 1м3 основания | | 123,75 | 38,25 | 7002 | 2164 | 118 | 0,18000 | 10 |
| 3 | 30-8-26 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 56,580 | 1350,00 | 0,00 | 76383 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,327 | 5239,08 | 327,33 | 12192 | 762 | 4920 | 11,60000 | 27 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 4398 | 288 | 105 | 0,60000 | 1 |
| 5 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 2,327 | 67700,00 | 0,00 | 157538 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Е27-38-1 | Бетонирование бетонного основания толщ 100мм | 377,200 | 63,62 | 0,26 | 23997 | 98 | 21607 | 0,26700 | 101 |
| | | 1м2 основания | | 42,98 | 0,09 | 16212 | 34 | 133 | 0,01221 | 5 |
| 7 | 19999 | Бетон М150 | 37,720 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | 19999 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 30,176 | 1350,00 | | 40738 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | 19999 | песок | 36,551 | 189,30 | | 6919 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 10 | 19999 | цемент | 8,864 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E11-25-2 | Устройство покрытий из плитняка | 301,760 | 199,55 | 26,99 | 60217 | 8145 | 67415 | 1,06200 | 320 |
| | | 1м2 покрытия | | 171,52 | 10,11 | 51758 | 3051 | 123 | 0,04941 | 15 |
| 12 | 19999 | плитняк | 16,300 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | E8-2-3 | Кладка бутового камня на растворе | 29,900 | 644,26 | 75,98 | 19263 | 2272 | 21037 | 3,72000 | 111 |
| | | 1м3 кладки | | 567,00 | 29,25 | 16953 | 875 | 118 | 0,14000 | 4 |
| 14 | 19999 | Камень бутовый | 26,910 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 7,475 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | 19999 | цемент | 2,272 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 17 | 19999 | песок | 15,376 | 189,30 | | 2911 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Устройство площадок | | | | | | | | | | |
| 18 | E51-1-2 | Разработка плодородного слоя вручную с перемещением | 24,770 | 706,78 | 0,05 | 17507 | 1 | 19782 | 4,61700 | 114 |
| | | 1м3 грунта | | 706,73 | 0,02 | 17506 | 0 | 113 | 0,00009 | 0 |
| 19 | E8-3-2 | Засыпка щебнем основания толщ 100 мм | 24,770 | 230,27 | 100,89 | 5703 | 2499 | 4734 | 0,85000 | 21 |
| | | 1м3 основания | | 123,75 | 38,25 | 3065 | 947 | 118 | 0,18000 | 4 |
| 20 | 30-8-26 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 28,486 | 1350,00 | 0,00 | 38455 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | E6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,528 | 5239,08 | 327,33 | 8005 | 500 | 3231 | 11,60000 | 18 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 2888 | 189 | 105 | 0,60000 | 1 |
| 22 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 1,528 | 67700,00 | 0,00 | 103446 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | E27-38-1 | Бетонирование бетонного основания толщ 100мм | 213,070 | 97,14 | 0,26 | 20697 | 55 | 12205 | 0,26700 | 57 |
| | | 1м2 основания | | 42,98 | 0,09 | 9158 | 19 | 133 | 0,01221 | 3 |
| 24 | 19999 | Бетон М150 | 21,307 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | 19999 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | 17,046 | 1350,00 | | 23012 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | 19999 | песок | 20,646 | 189,30 | | 3908 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 27 | 19999 | цемент | 5,007 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 28 | E11-25-2 | Устройство покрытий из плитняка | 183,280 | 199,55 | 26,99 | 36574 | 4947 | 40945 | 1,06200 | 195 |
| | | 1м2 покрытия | | 171,52 | 10,11 | 31436 | 1853 | 123 | 0,04941 | 9 |
| 29 | 19999 | плитняк | 9,900 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | E8-2-3 | Кладка бутового камня на растворе | 6,960 | 644,26 | 75,98 | 4484 | 529 | 4897 | 3,72000 | 26 |
| | | 1м3 кладки | | 567,00 | 29,25 | 3946 | 204 | 118 | 0,14000 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19999 | Камень бутовый | 6,260 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 1,740 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | 19999 | цемент | 0,529 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 34 | 19999 | песок | 3,579 | 189,30 | | 678 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 35 | Е51-4-2 | Корчевка пней | 19,000 | 821,25 | 0,00 | 15604 | 0 | 17633 | 5,82000 | 111 |
| | | шт | | 821,25 | 0,00 | 15604 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | Устройство дренажа | | | | | | | | |
| 36 | Е51-1-2 | Разработка грунта вручную с перемещением | 2,000 | 706,78 | 0,05 | 1413 | 0 | 1597 | 4,61700 | 9 |
| | | 1м3 грунта | | 706,73 | 0,02 | 1413 | 0 | 113 | 0,00009 | 0 |
| 37 | Е7-63-1 | Устройство попутного одностороннего дренажа | 20,000 | 260,36 | 0,07 | 5207 | 1 | 5387 | 1,35000 | 27 |
| | | непроходных каналов из пластиковой трубы диам 100мм | | 192,38 | 0,02 | 3848 | 0 | 140 | 0,04510 | 1 |
| | | 1м канала | | | | | | | | |
| 38 | 19999 | Труба пластиковая диам 100мм | 20,000 | 960,00 | | 19200 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м.п. | | | | | | | | |
| 39 | Е6-1-13 | Устройство приемного дренажного приямка 500*500*700 | 0,700 | 1817,75 | 95,97 | 1272 | 67 | 593 | 4,90000 | 3 |
| | | толщиной стен 50мм | | 771,75 | 36,25 | 540 | 25 | 105 | 0,17710 | 0 |
| | | 1м3 | | | | | | | | |
| 40 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 0,714 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | 19999 | Щебень из природного камня для строительных работ | 0,571 | 1350,00 | | 771 | 0 | 0 | | 0 |
| | | (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | 19999 | песок | 0,704 | 189,30 | | 133 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 43 | 19999 | цемент | 0,153 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 44 | Е11-25-2 | Устройство покрытий из плитняка | 12,960 | 220,57 | 29,99 | 2859 | 389 | 3218 | 1,18000 | 15 |
| | | 1м2 покрытия | | 190,58 | 11,23 | 2470 | 146 | 123 | 0,05490 | 1 |
| 45 | 19999 | плитняк | 0,700 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 46 | П8-146-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150 | 352,020 | 618,20 | 618,20 | 217619 | 217619 | 43524 | 0,00000 | 0 |
| | | км, 1 класс груза | | 0,00 | 123,64 | 0 | 43524 | 100 | 2,12436 | 748 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 47 | П9-41-1 | Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка | 352,020 | 122,80 | 122,80 | 43228 | 43228 | 30260 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 85,96 | 0 | 30260 | 100 | 1,80516 | 635 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | Устройство пруда №1 | | | | | | | | |
| 48 | Е51-1-2 | Разработка плодородного слоя вручную с перемещением | 49,520 | 785,30 | 0,05 | 38888 | 2 | 43942 | 5,13000 | 254 |
| | | 1м3 грунта | | 785,25 | 0,02 | 38886 | 1 | 113 | 0,00010 | 0 |
| 49 | Е8-3-2 | Засыпка щебнем основания толщ 100мм | 4,430 | 230,27 | 100,89 | 1020 | 447 | 846 | 0,85000 | 4 |
| | | 1м3 основания | | 123,75 | 38,25 | 548 | 169 | 118 | 0,18000 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30-8-26 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм<br>м3 | 4,430 | 1210,00 | 0,00 | 5360 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 51 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм<br>т | 0,273 | 67700,00 | 0,00 | 18482 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 52 | Е6-1-19 | Бетонирование чаши толщ 100мм | 4,430 | 1336,72 | 353,46 | 5922 | 1566 | 3530 | 3,64000 | 16 |
| | | 1м3 | | 625,50 | 133,52 | 2771 | 591 | 105 | 0,65210 | 3 |
| 53 | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)<br>м3 | 4,496 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 54 | 19999 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм<br>м3 | 3,597 | 1350,00 | | 4856 | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | 19999 | песок<br>тн | 4,051 | 189,30 | | 767 | 0 | 0 | | 0 |
| 56 | 19999 | цемент<br>тн | 1,286 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 57 | Е11-25-2 | Устройство покрытий из камня плитняк на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором<br>1м2 покрытия | 90,000 | 221,61 | 29,99 | 19945 | 2699 | 22340 | 1,18000 | 106 |
| | | | | 190,58 | 11,23 | 17152 | 1011 | 123 | 0,05490 | 5 |
| 58 | 19999 | плитняк<br>м3 | 4,860 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 59 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100<br>м3 | 1,746 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 60 | 19999 | цемент<br>тн | 0,531 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 61 | 19999 | песок<br>тн | 3,592 | 189,30 | | 680 | 0 | 0 | | 0 |
| 62 | 19999 | жидкое стекло<br>бут | 40,000 | 250,00 | | 10000 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>1м трубопровода | 25,000 | 377,78 | 12,19 | 9445 | 305 | 9507 | 1,64000 | 41 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 7313 | 114 | 128 | 0,02230 | 1 |
| 64 | Е18-13-1 | Установка насосов | 1,000 | 3223,67 | 120,17 | 3224 | 120 | 2898 | 13,00000 | 13 |
| | | 1насос | | 2218,50 | 45,00 | 2219 | 45 | 128 | 0,22000 | 0 |
| 65 | 19999 | Стоимость насоса<br>шт | 1,000 | 18181,82 | | 18182 | 0 | 0 | | 0 |
| 66 | Е8-2-3 | Кладка из бутового камня | 7,560 | 644,26 | 75,98 | 4871 | 574 | 5319 | 3,72000 | 28 |
| | | 1м3 кладки | | 567,00 | 29,25 | 4287 | 221 | 118 | 0,14000 | 1 |
| 67 | 19999 | Камень бутовый<br>м3 | 6,804 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 68 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100<br>м3 | 1,701 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 19999 | цемент | 0,517 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 70 | 19999 | песок | 3,499 | 189,30 | | 662 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 71 | Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м | 2,000 | 408,67 | 272,99 | 817 | 546 | 644 | 0,82500 | 2 |
| | | | | 135,68 | 94,48 | 271 | 189 | 140 | 0,36330 | 1 |
| | | 1шт сборных конструкций | | | | | | | | |
| 72 | 19999 | блоки ФБС 24.6.4 | 2,000 | 4743,08 | | 9486 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 73 | Е51-4-2 | Корчевка пней | 10,000 | 821,25 | 0,00 | 8213 | 0 | 9281 | 5,82000 | 58 |
| | | шт | | 821,25 | 0,00 | 8213 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| 74 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 75,000 | 26,92 | 0,00 | 2019 | 0 | 2004 | 0,15200 | 11 |
| | | 1м провода | | 24,75 | 0,00 | 1856 | 0 | 108 | 0,00000 | 0 |
| 75 | 19999 | Кабель ВВГ 4*2,5мм | 75,000 | 116,60 | | 8745 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м.п. | | | | | | | | |
| 76 | 19999 | распредкоробка большая | 1,000 | 75,10 | | 75 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | 19999 | автомат УЗО 16А | 1,000 | 474,31 | | 474 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 78 | Е21-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1,000 | 589,67 | 36,17 | 590 | 36 | 507 | 2,64000 | 3 |
| | | | | 454,50 | 14,34 | 455 | 14 | 108 | 0,07000 | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 79 | 19999 | Щиток ЩОНл1-4 | 1,000 | 442,69 | | 443 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ Устройство пруда №2 | | | | | | | | | | |
| 80 | Е51-1-2 | Разработка плодородного слоя вручную с перемещением | 1,650 | 785,30 | 0,05 | 1296 | 0 | 1464 | 5,13000 | 8 |
| | | 1м3 грунта | | 785,25 | 0,02 | 1296 | 0 | 113 | 0,00010 | 0 |
| 81 | Е11-25-2 | Облицовка стен плитняком | 30,860 | 229,84 | 26,99 | 7093 | 833 | 6894 | 1,06200 | 33 |
| | | 1м2 покрытия | | 171,52 | 10,11 | 5293 | 312 | 123 | 0,04941 | 2 |
| 82 | 19999 | плитняк | 1,670 | 14822,13 | | 24753 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 83 | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 0,599 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 84 | 19999 | цемент | 0,182 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 85 | 19999 | песок | 1,231 | 189,30 | | 233 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |
| 86 | Е11-25-1 | Устройство покрытий из плитняка по готовому подстилающему слою | 16,500 | 182,33 | 21,26 | 3008 | 351 | 3331 | 0,94800 | 16 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 2576 | 132 | 123 | 0,03890 | 1 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 87 | 19999 | плитняк | 0,900 | 14822,13 | | 13340 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 88 | 19999 | песок | 0,117 | 189,30 | | 22 | 0 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 19999 | Изготовление и установка мостика декоративного №1<br>шт | 1,000 | 137947,00 | 137947 | 0 | 0 | 0 |
| 90 19999 | Изготовление и установка мостика декоративного №2<br>шт | 1,000 | 209467,00 | 209467 | 0 | 0 | 0 |
| 91 19999 | Изготовление и установка металлической сетки<br>шт | 1,000 | 3517,79 | 3518 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого дополнительный транспорт по смете | | | 260 847 | 260 847 | | |
| | | | | | 73 784 | | 1 383 |
| | Всего прямые затраты | | | **1 583 465** | **294 301** | | **1 970** |
| | | | | **307 991** | **86 379** | | **1 453** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | **981 173** | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | **456 433** | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | 68 465 | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | 228 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | **122 394** | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | **2 162 292** | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | **462 835** | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | **3 651** | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | 21 623 | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | 8 649 | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | 30 272 | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | 2 192 564 | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | 2 192 564 | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | 493 107 | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | 981 173 | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | 3 651 | | | |
| | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877 | | | | | | |
| | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618 ) | | | **4 577 416** | | | |
| | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | **1 029 459** | | | |
| | В том числе материалы в текущих ценах | | | **2 048 395** | | | |
| | В том числе оборудование в текущих ценах | | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | **91 548** | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **4 668 964** |
| Командировочные расходы | **346 151** |
| Транспорт, не учтенный СН РК | **27 360** |
| Проектно-изыскательские работы | **10 000** |
| Итого в текущих ценах | **5 052 475** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **606 297** |
| Сметная стоимость строительства | **5 658 772** |

Работы сдал — Начальник участка ТОО Вершина
Нургалиев К.К.

Работы принял — Начальник ОКСа ТОО Богатырь Комир
Айрапетян К.С.

Начальник ОВА ТОО Богатырь Комир
Ечкалов В.А.

Главный горняк ОКСа ТОО Богатырь Комир
Кожин Е.В.