Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальное строительство**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 21-12 от 23.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Строительство летнего кафе
в ц.о.Жасыбай д.о. Березка
БН =00283=0514

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Строительство летнего кафе в ц.о.Жасыбай д.о. Березка БН =00283=0514	5145653	5145653

Итого : 5145653 НДС 12% 617478

Итого к оплате за июнь 2012 года 5763131

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

К.С.АЙРАПЕТЯН

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Строительство летнего кафе в ц.о.Жасыбай дома отдыха Березка**

АКТ

выполненных работ № **1-1 за июнь 2012года**

Строительство летнего кафе в ц.о.Жасыбай дома отдыха Березка

Основание:

договор №7-21-12 от 23.05.2012г

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге **5 763,131**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **510,894**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **1,322**

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е51-1-2	Разработка плодородного слоя грунта с перемещением	63,000	706,78	0,05	44527	3	50313	4,61700	291
		1м3 грунта		706,73	0,02	44524	1	113	0,00009	0
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	11,200	167,40	0,00	1875	0	2119	1,18000	13
		креплений с откосами в грунтах 1 группы		167,40	0,00	1875	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при	6,120	1636,27	353,46	10014	2163	4617	3,60000	22
		ширине поверху до 1000 мм		585,00	133,52	3580	817	105	0,65210	4
		1м3								
4	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,308	65900,00	0,00	20264	0	0	0,00000	0
		класса А-III, d=12 мм								
		т								
5	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	6,212	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
6	19999	щебень	4,969	1350,00		6709	0	0		0
		м3								
7	19999	цемент	1,777	6719,37		11937	0	0		0
		тн								
8	19999	песок	5,597	189,30		1059	0	0		0
		тн								
9	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,590	230,27	100,89	1057	463	878	0,85000	4
		1м3 основания		123,75	38,25	568	176	118	0,18000	1
10	19999	щебень	4,590	1350,00		6197	0	0		0
		м3								
11	Е9-53-3	Монтаж каркаса из квадратной трубы	3,315	16329,36	642,94	54131	2131	44164	95,00000	315
		1т конструкций		14670,00	132,75	48631	440	90	0,65000	2
12	19999	труба профильная 140*140*4мм	35,000	1403,56		49125	0	0		0

			м.п.							
13	19999	труба квадратная 100*100*4	45,140	2171,02		98000	0	0		0
			м.п.							
14	19999	труба квадратная 80*80*3	75,340	1844,97		139000	0	0		0
			м.п.							
15	19999	труба квадратная 60*60*1,75	214,600	772,80		165843	0	0		0
			м.п.							
16	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	135,100	1268,00	8,20	171307	1108	44377	1,71000	231
		металлочерепицей		272,95	3,08	36876	416	119	0,01500	2
			1м2 кровли							
17	19999	Планка конька круглого	7,000	1760,00		12320	0	0		0
			шт							
18	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными	14,180	146,84	4,41	2083	63	2064	0,88700	13
		акустическими плитами- сайдингом		142,43	1,69	2020	24	101	0,00820	0
			1м2 поверхности							
19	19999	Стоимость сайдинга 3,85*0,25=0,962м2 14,18м2/0,962	15,000	405,67		6085	0	0		0
			шт							
20	19999	Угол	15,000	383,54		5753	0	0		0
			шт							
21	Е10-12-1	Подшивка потолков плитами ПВХ	25,990	89,63	5,48	2329	142	2689	0,52600	14
			1м2 потолков	84,15	2,07	2187	54	120	0,01010	0
22	19999	Листы для подшивки потолка изПВХ	25,990	3980,37		103450	0	0		0
			м2							
23	19999	Изготовление и установка, стоимость перегородок ПВХ	42,300	6219,74		263095	0	0		0
			м2							
24	19999	Установка рольставень с электроприводом	14,000	39525,69		553360	0	0		0
			шт							
25	19999	Монтаж устройства подъема ролставень	14,000	5200,00		72800	0	0		0
			шт							
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	113,260	21,80	0,05	2469	6	594	0,02950	3
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	658	2	90	0,00010	0
			1м2							
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	113,260	74,53	0,06	8441	7	1272	0,06390	7
		эмалью ПФ-115 за 3 р		12,48	0,00	1413	0	90	0,00000	0
			1м2							
28	Е9-62-3	Изготовление металлоконструкции под барную стойку	0,128	27935,09	9375,11	3576	1200	2130	91,00000	12
		(труба диам 32мм-40м.п.*3,09кг=124кг+сталь листовая		16380,00	2107,33	2097	270	90	7,36000	1
		толщ 6мм-0,08м2*47,16м2=4,0кг)								
			1т конструкций							
29	19999	Стоимость м/конструкций	0,128	62450,59		7994	0	0		0
			тн							
	ПОДРАЗДЕЛ Внутренняя и наружная канализация									
30	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	9,000	167,40	0,00	1507	0	1703	1,18000	11

	креплений с откосами в грунтах 1 группы		167,40	0,00	1507	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
31 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	40,000	135,48	0,48	5419	19	6917	0,70600	28
			135,00	0,09	5400	4	128	0,00070	0
	1м								
32 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,000	122,18	0,00	1100	0	1243	0,88500	8
			122,18	0,00	1100	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
33 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	40,000	193,83	5,28	7753	211	9755	1,05000	42
			188,55	1,98	7542	79	128	0,00970	0
	1м трубопровода								
34 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3,000	293,49	39,24	881	118	1037	1,47000	4
			254,25	15,75	763	47	128	0,07000	0
	1шт								
35 Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1,000	283,21	17,71	284	18	349	1,49000	1
			265,50	6,75	266	7	128	0,03000	0
	1комплект								
36 Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	127,57	1,57	128	2	161	0,70000	1
	1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
37 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1,000	1467,32	97,07	1467	97	1800	7,87000	8
	1комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18000	0
38 19999	труба пластиковая диам 20мм	40,000	47,43		1897	0	0		0
	м.п.								
39 19999	отвод диам 20мм	10,000	11,86		119	0	0		0
	шт								
40 19999	муфта соединительная диам 20мм	6,000	7,91		47	0	0		0
	шт								
41 19999	тройник диам 20мм	1,000	13,83		14	0	0		0
	шт								
42 19999	тройник 20-1\2-20	5,000	98,81		494	0	0		0
	шт								
43 19999	заглушка с наруд резьбой 20-1/2	5,000	15,81		79	0	0		0
	шт								
44 19999	полуотвод диам 20	6,000	13,83		83	0	0		0
	шт								
45 19999	муфта металлическая 20-1/2	3,000	158,10		474	0	0		0
	шт								
46 19999	вентиль диам 20 шаровый	2,000	229,25		458	0	0		0
	шт								
47 19999	муфта переходная	3,000	86,96		261	0	0		0
	шт								

48	19999	тройник никель 3/4	1,000	249,01		249	0	0		0
		шт								
49	19999	нипель переходник	1,000	79,05		79	0	0		0
		шт								
50	19999	кран шаровый	1,000	296,44		296	0	0		0
		шт								
51	19999	угольник 1/2	1,000	142,29		142	0	0		0
		шт								
52	19999	клипса	10,000	5,93		59	0	0		0
		шт								
53	19999	дюбель шуруп	20,000	2,37		47	0	0		0
		шт								
54	19999	отвод 50/90	2,000	29,64		59	0	0		0
		шт								
55	19999	полуотвод 50/45	3,000	29,64		89	0	0		0
		шт								
56	19999	муфта диам 50мм	1,000	47,43		47	0	0		0
		шт								
57	19999	труба 50/1000	1,000	90,91		91	0	0		0
		шт								
58	19999	труба 50/500	1,000	61,26		61	0	0		0
		шт								
59	19999	шланг	4,000	110,67		443	0	0		0
		шт								
60	19999	нипель1/2	2,000	47,43		95	0	0		0
		шт								
61	19999	смеситель для кухни	1,000	1660,08		1660	0	0		0
		шт								
62	19999	сифон с гибкой трубой	1,000	237,15		237	0	0		0
		шт								
63	19999	стол кухонный (с мойкой)	1,000	16837,94		16838	0	0		0
		шт								
64	19999	Водоподогреватель ЭВН объем 50м3	1,000	15691,70		15692	0	0		0
		шт								
65	19999	Труба ПВХ диам 100мм	40,000	652,17		26087	0	0		0
		м.п.								
	ПОДРАЗДЕЛ Электротехнические работы									
66	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	221,000	26,92	0,00	5950	0	5908	0,15200	34
		1м провода		24,75	0,00	5470	0	108	0,00000	0
67	19999	Кабель ВВГ 3*2,5мм	154,000	81,03		12478	0	0		0
		м.п.								
68	19999	Кабель ВВГ 3*2,5мм дополнительно на перемонтаж питания ролштор	10,000	81,03		810	0	0		0

		м.п.								
69	19999	Кабель ВВГ 2*1,5мм	52,000	39,53		2055	0	0		0
		м.п.								
70	19999	Кабель ВВГ 4*4мм	5,000	138,33		692	0	0		0
		м.п.								
71	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	6,000	226,54	0,00	1360	0	1036	1,02000	6
				159,75	0,00	959	0	108	0,20000	1
		1шт								
72	19999	Люстры	6,000	2569,17		15415	0	0		0
		шт								
73	19999	лампа накаливания	30,000	102,77		3083	0	0		0
		шт								
74	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2,000	35,40	0,00	71	0	64	0,18700	0
				29,48	0,00	59	0	108	0,00000	0
		1шт								
75	19999	выключатель одноклавишный	2,000	61,26		123	0	0		0
		шт								
76	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6,000	34,70	0,00	208	0	191	0,18800	1
				29,48	0,00	177	0	108	0,00000	0
		1шт								
77	19999	блок розетка 4 группы	3,000	415,02		1245	0	0		0
		шт								
78	19999	розетка одинарная	1,000	65,22		65	0	0		0
		шт								
79	19999	розетка двойная	2,000	88,93		178	0	0		0
		шт								
80	Е21-12-1	Прокладка кабельного канала	16,000	145,97	75,12	2335	1202	1929	0,39700	6
		1м		63,90	47,74	1022	764	108	0,20770	3
81	19999	Кабельный канал	16,000	77,08		1233	0	0		0
		м.п.								
82	19999	Коробка распределительная средняя	14,000	55,34		775	0	0		0
		шт								
83	19999	Коробка распределительная большая	1,000	75,10		75	0	0		0
		шт								
84	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1,000	553,50	0,00	554	0	491	2,64000	3
				454,50	0,00	455	0	108	0,07000	0
		1шт								
85	19999	Щиток осветительный ЩРНл 1-18	1,000	1383,40		1383	0	0		0
		шт								
86	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	15,000	387,70	13,20	5816	198	1651	0,20000	3
				113,50	2,30	1703	35	95	0,00650	0
		1шт								
87	19999	автомат однофазный 16А	5,000	98,81		494	0	0		0

		шт							
88	19999	автомат однофазный 25А	10,000	98,81		988	0	0	0
		шт							
89	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	1,000	862,00	28,00	862	28	328	2,00000	2
		на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		340,00	4,50	340	5	95	0,02600	0
		1шт							
90	19999	автомат трехфазный 40А	1,000	292,49		292	0	0		0
		шт							
91	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола,	6,000	39,50	3,50	237	21	151	0,16000	1
		диаметр до 25 мм		25,90	0,70	155	4	95	0,00400	0
		1м							
92	19999	саморезы	150,000	0,79		119	0	0		0
		шт							
93	19999	изолента	10,000	49,41		494	0	0		0
		рул							
94	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150	32,000	618,20	618,20	19782	19782	3956	0,00000	0
		км, 1 класс груза		0,00	123,64	0	3956	100	2,12436	68
		1т							
95	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	32,000	122,80	122,80	3930	3930	2751	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	2751	100	1,80516	58
		Итого монтаж оборудования по смете				6 915	247			6
						2 198	44			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				4 470				
		Итого дополнительный транспорт по смете				23 712	23 712			
							6 707			126
		Всего прямые затраты				**1 992 638**	**32 912**			**1 084**
						172 843	**9 888**			**140**
		Стоимость материалов, тенге				**1 786 883**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**196 638**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 496				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**131 357**				
		Всего по смете, тенге				**2 320 633**				
		Сметная заработная плата, тенге				**212 227**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 322**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				23 206				
		Дополнительные отпуска, .4%				9 283				

Итого дополнительные затраты на строительство	32 489
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 353 122
Итого в базовых ценах 2001г.	2 353 122
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	244 716
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 786 883
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 322
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**4 912 613**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**510 894**
В том числе материалы в текущих ценах	**3 730 476**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**98 252**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**5 010 865**
Разница стоимости ресурсов в текущем уровне цен, без НДС	**124 788**
Проектно-изыскательские работы	**10 000**
Итого в текущих ценах	**5 145 653**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**617 478**
Сметная стоимость строительства	**5 763 131**

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Нургалиев К.К.

Работы принял

Начальник ОКСа ТОО Богатырь Комир
Айрапетян К.С.

Главный горняк ОКСа ТОО Богатырь Комир
Кожин Е.В.

Начальник ОВА ТОО Богатырь Комир
Ечкалов В.А.

В соответствии с предоставленным гарантийным письмом № 399 от 15.06.12