Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 988 270 144,0 тенге
Лимит финансирорвания на 2014 г. 74 689 518,99 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 23 508 144,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 23 508 144,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г.	65-д/3	28.10.2014г.				

спе-ци-фика ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО" (в том числе НДС)	тенге	74 689 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508 144,00		23 508 144,00	23 508 144,00
	Итого:	тенге	74 689 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508 144,00		23 508 144,00	23 508 144,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б. Бекнияз

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Руководитель Управления развития водохозяйственной инфраструктуры и инвестиции КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **РГУ Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяиства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Дополнительное соглашение №65-д/3 от 28.10.2014г. к договору № 65 от 06.06.2012г.

Объект: **"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 988 270 144,00 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 913 580 627 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **октябрь 2014** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-6-1 Ремонт канала К-13-3, участка №1 на облицовку плитами канала								
	Раздел 1. Устройство эксплуатационой гравиной дороги									
46	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	5574	199,37	17,83	1111288	99384	85105	0,0416	232
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	35729	28260	133	0,01827	102
		Итого по разделу 1				**1111288**	**99384**			**232**
						35729	**28260**			**102**
		Стоимость: материалов, тенге				976175				
		Накладные расходы, тенге				85105				
		- заработная плата, тенге				12766				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71784				
		Всего по разделу, тенге				**1268177**				
		Сметная заработная плата, тенге				76755				

	Всего прямые затраты				**1111288**	**99384**			**232**
	Стоимость: материалов, тенге				**35729** 976175	**28260**			**102**
	Накладные расходы, тенге				85105				
	- заработная плата, тенге				12766				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71784				
	Всего				**1268177**				

Локальная смета № 2-12-4 Ремонт канала К-13-6, облицовка канала участка №4 с ПК35+19 по ПК 45+71

37 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	6312	1,41	1,41	8900	8900	1837	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1894	97	0,00099	6
38 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	3156	199,37	17,83	629212	56271	48187	0,0416	131
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	20230	16001	133	0,01827	58
	Всего прямые затраты				**638112**	**65171**			**131**
	Стоимость: материалов, тенге				**20230** 552711	**17895**			**64**
	Накладные расходы, тенге				50024				
	- заработная плата, тенге				7504				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41288				
	Всего				**729424**				

Локальная смета № 2-12-5 Канал К-13-6, на облицовку участка №5 с ПК45+71 по ПК 56+38

1 Е1-25-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=0,300;	584,55	9,85	9,85	5758	5758	1525	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	1572	97	0,0088	5
2 Е1-28-1	Отталкивание растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением на 20 мК=0,300;	584,55	6,01	6,01	3513	3513	930	–	–
	м3 грунта		–	1,64	–	959	97	0,00537	3

3	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,300; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	584,55	8,69	8,69	5080	5080	1349	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1391	97	0,00777	5
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва в канал К=0,300;	513,102	11,19	11,19	5742	5742	1523	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1570	97	0,01	5
5	Е1-22-5	Разработка ранее разработанного грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 с перемещением до 500 м К=0,300;	102,621	28,91	28,35	2967	2909	632	0,00386	–
		м3 грунта		0,56	5,8	57	595	97	0,01896	2
6	Е1-22-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 7 м3 К=0,300; ктрр1=40; ктрм1=40; кзпр1=40; кэкс1=40; кзпм1=40; кмат1=40;	102,621	64,16	62,96	6584	6461	1338	0,0092	1
		м3 грунта		1,2	12,24	123	1256	97	0,04	4
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы К=0,300;	2437,41	32,19	30,77	78460	74999	23075	0,00984	24
		м3 грунта		1,42	8,34	3461	20328	97	0,02853	70
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=0,300;	4265,4	68,94	68,94	294057	294057	58820	–	–
		т		–	13,79	–	58820	100	0,02896	124
9	Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м К=0,300;	2950,506	6,83	6,83	20152	20152	5351	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5517	97	0,0061	18
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,300;	2950,506	3,29	3,29	9707	9707	2575	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	2655	97	0,00294	9
11	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода К=0,300;	2950,506	18,22	18,22	53758	53758	18117	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	18677	97	0,02069	61
12	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см К=0,300; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2950,506	1,06	1,06	3128	3128	1059	–	–
		м3 уплотненного грунта								

13 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насы[illegible]=0,300;	2950,506	–	0,37	–	1092	97	0,00122	4
	м3 уплотненного грунта		14,12	12	41661	35406	12507	0,0122	36
			1,62	2,75	4780	8114	97	0,0122	36
14 Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группыК=0,300;	1096,218	49,08	47,11	53802	51643	11793	0,0137	15
	м3 грунта		1,97	9,12	2160	9998	97	0,0298	33
15 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группыК=0,300; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	109,6218	262,72	–	28800	–	32544	1,848	203
	м3 грунта		262,72	–	28800	–	113	–	–
16 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=0,300;	1096,218	6,83	6,83	7487	7487	1989	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	2050	97	0,0061	7
17 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,300;	1096,218	3,29	3,29	3607	3607	957	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	987	97	0,00294	3
18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	64,02	10986,45	74,88	703353	4794	26974	2,94	188
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	28665	1643	89	0,0953	6
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,2607	310		20541				
	м3								
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	66,2607	133		8813				
	м3								
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=0,500;	231,17	10986,45	74,88	2539738	17310	97402	2,94	680
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	103506	5934	89	0,0953	22
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	239,261	310		74171				
	м3								
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=0,500;	239,261	133		31822				
	м3								
24 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,500;	10,71	8049,49	3554,81	86210	38072	48164	14	150
	т		2475	1272,6	26507	13630	120	5,3497	57

26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	202,5117	9621,95	18,14	1948557	3674	66007	1,6	324
	м3		265,5	6,12	53767	1239	120	0,02808	6
27 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	2531,63	43,15	1,43	109240	3620	12325	0,0314	79
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	12481	1367	89	0,0027	7
28 Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями	628,082	71,18	24,62	44707	15463	39513	0,28	176
	м		45,23	15,26	28408	9585	104	0,067	42
29 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0628	26143,3	1166,54	1642	73	122	5,07	–
	т		1284,75	574,87	81	36	104	2,69	–
30 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,18842	30039,53	1538,51	5660	290	588	9,49	2
	т		2407,5	590,92	454	111	104	2,44	–
31 1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, III сорта	1,41	9990		14086				
	м3								
32 Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в начале участка	1,43	10986,45	74,88	15711	107	603	2,94	4
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	640	37	89	0,0953	–
33 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,48	310		459				
	м3								
34 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,48	266		394				
	м3								
	Всего прямые затраты				**6229367**	**666810**			**1882**
					293890	**169163**			**529**
	Стоимость: материалов, тенге				5268667				
	Накладные расходы, тенге				467782				
	- заработная плата, тенге				70167				
	- трудоемкость, чел-ч				234				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				401829				
	Всего				**7098978**				

Локальная смета № 2-12-6 Ремонт канала К-13-6, облицовка канала участка №6

46 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	6162	1,41	1,41	8688	8688	1794	–	–

	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1849	97	0,00099	6
47 E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	3081	199,37	17,83	614259	54934	47042	0,0416	128
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	19749	15621	133	0,01827	56
	Всего прямые затраты				**622947**	**63622**			**128**
					19749	**17470**			**62**
	Стоимость: материалов, тенге				539576				
	Накладные расходы, тенге				48836				
	- заработная плата, тенге				7325				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40307				
	Всего				**712090**				

Локальная смета 2-12-7 На облицовку участка №7 с ПК66+65 по ПК80+33 (с ремонтом акведука)

35 E1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способомК=0,150;	1181,7	1,41	1,41	1666	1666	344	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	355	97	0,00099	1
36 E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)К=0,150;	590,85	199,37	17,83	117798	10535	9021	0,0416	25
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	3787	2996	133	0,01827	11
	Всего прямые затраты				**119464**	**12201**			**25**
					3787	**3351**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				103476				
	Накладные расходы, тенге				9365				
	- заработная плата, тенге				1405				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7730				
	Всего				**136559**				

Итого прямые затраты:				**9 945 228**	
в том числе оборудование:				0	
- / - / - / - / - / -прочие работы:					

					Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
		Наименование затрат:	Тенге					
					9 945 228	0		9 945 228

Временные здания и сооружения 4%	Тенге			809			397 809
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			10 343 037	0		10 343 037
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			166 523			166 523
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					103 430	103 430
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					41 372	41 372
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			10 509 560	0	144 803	10 654 363
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			23 478 357	0	323 489	23 801 846
С К=0,86454879	тенге			20 298 185	0	279 672	20 577 857
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					411 557	411 557
Итого:	тенге			20 298 185	0	691 229	20 989 414
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			20 298 185	0	691 229	20 989 414
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					2 518 730	2 518 730
Всего по Акту:	тенге			20 298 185	0	3 209 959	**23 508 144**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.Атантаев

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М.Егенов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С.Сейсенов

Начальник производственно-
технического отдела
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М.Бурлибаев

Технадзор:
ТОО "Мир строи и компания"
_____ Р. Шынтаев