Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за июнь месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальное строительство**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 11-12 от 11.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Устройство малых архитектурных форм
в ц.о.Жасыбай д.о. Березка

УД=00007=0001

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Устройство малых архитектурных форм в ц.о.Жасыбай д.о. Березка УД=00007=0001	2848342	2848342

Итого : 2848342 НДС 12% 341801

Итого к оплате за июнь 2012 года 3190143

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

К.С.АЙРАПЕТЯН

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Устройство малых архитектурных форм в парковой зоне ц.о. Жасыбай д.о Березка (клумбы,скамейки,беседки)**

АКТ

выполненных работ № **1-4 за июнь 2012года**

Устройство малых архитектурных форм в парковой зоне ц.о. Жасыбай д.о Березка (клумбы,скамейки,беседки)

Основание:

договор №7-11-12 от 11.05.2012года

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**3 190,143**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**142,640**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,430**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Клумба 2									
1	Е6-33-1	Бетонирование бетонного основания клумбы из бетона	1,800	4283,66	341,75	7710	615	5521	16,06000	29
		В15		2792,25	129,11	5026	232	105	1,77300	3
		1м3								
2	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,827	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
3	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	1,462	1350,00		1973	0	0		0
		м3								
4	19999	песок	1,646	189,30		312	0	0		0
		тн								
5	19999	цемент	0,523	0,00		0	0	0		0
		тн								
6	Е8-2-3	Устройство стен клумбы из бутового камня	2,960	644,26	75,98	1907	225	2083	3,72000	11
		1м3 кладки		567,00	29,25	1678	87	118	0,14000	0
7	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	0,355	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
8	19999	цемент	0,099	0,00		0	0	0		0
		тн								
9	19999	цемент	0,006	6719,37		40	0	0		0
		тн								
10	19999	песок	0,755	189,30		143	0	0		0
		тн								
11	19999	камень бутовый	2,664	0,00		0	0	0		0
		м3								
12	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	0,740	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
13	19999	цемент	0,098	6719,37		661	0	0		0
		тн								

	19999	песок	1,635	189,30		310	0	0		0
		тн								
15	Е11-25-2	Устройство покрытий из плитняка на цементном растворе	4,040	251,90	29,99	1018	121	1002	1,18000	5
		с заполнением швов цементным раствором (накрывка)		190,58	11,23	770	45	123	0,05490	0
		1м2 покрытия								
16	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,078	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
17	19999	цемент	0,024	6719,37		161	0	0		0
		тн								
18	19999	песок	0,164	189,30		31	0	0		0
		тн								
19	19999	плитняк	0,120	0,00		0	0	0		0
		м3								
ПОДРАЗДЕЛ Клумба 3										
20	Е8-2-3	Стены из бутового камня	2,600	644,26	75,98	1675	198	1829	3,72000	10
		1м3 кладки		567,00	29,25	1474	76	118	0,14000	0
21	19999	камень бутовый	2,340	0,00		0	0	0		0
		м3								
22	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	0,962	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
23	19999	цемент	0,131	6719,37		879	0	0		0
		тн								
24	19999	песок	2,044	189,30		387	0	0		0
		тн								
25	Е9-62-3	Изготовление м/конструкций закладных деталей и стоек	0,569	18858,83	298,85	10730	170	8446	91,00000	52
		1т конструкций		16380,00	112,50	9320	64	90	7,36000	4
26	4-1-49	Стоимость м/конструкций клумбы (в том числе м\конструкции вазона из трубы диам 1020*12 мм длина 1,5м)	0,569	50800,00	0,00	28905	0	0	0,00000	0
		т								
27	Е9-53-3	Монтаж м/конструкций клумбы	0,569	16039,98	353,56	9126	201	7581	95,00000	54
		1т конструкций		14670,00	132,75	8347	76	90	0,65000	0
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	6,550	21,80	0,05	142	0	34	0,02950	0
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	38	0	90	0,00010	0
		1м2								
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6,550	52,51	0,04	343	0	49	0,04260	0
		эмалью ПФ-115		8,32	0,00	54	0	90	0,00000	0
		1м2								
30	Е15-14-2	Наружная облицовка поверхности стен плитнякомна	7,158	470,68	2,56	3369	18	3525	2,70000	19
		цементном растворе		468,00	0,97	3350	7	105	0,00470	0
		1м2 поверхности облицовки								
31	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,143	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
32	19999	цемент	0,060	6719,37		402	0	0		0
		тн								
33	19999	песок	0,270	189,30		51	0	0		0

		тн							
34	19999	плитняк	0,215	0,00		0	0	0	0
		м3							
35	Е15-14-2	Наружная облицовка поверхности стен плитняком на	4,600	470,68	2,56	2166	12	2265	2,70000	12
		цементном растворе (вазон)		468,00	0,97	2153	4	105	0,00470	0
		1м2 поверхности облицовки							
36	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,092	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3							
37	19999	цемент	0,038	6719,37		258	0	0	0
		тн							
38	19999	песок	0,174	189,30		33	0	0	0
		тн							
39	19999	плитняк	0,230	0,00		0	0	0	0
		м3							
40	19999	сетка рабица	4,140	450,00		1863	0	0	0
		м2							
41	19999	горшки цветочные	12,000	237,15		2846	0	0	0
		шт							
42	19999	Изготовление и установка беседок деревянных	2,000	451541,50		903083	0	0	0
		шт							
43	19999	Изготовление и установка скамеек без спинок длиной 5,50м	4,000	21000,00		84000	0	0	0
		шт							
44	19999	Изготовление и установка скамеек без спинок длиной 2,40	7,000	8300,40		58103	0	0	0
		шт							
45	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150	53,040	618,20	618,20	32789	32789	6558	0,00000	0
		км, 1 класс груза		0,00	123,64	0	6558	100	2,12436	113
		1т							
46	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	53,040	122,80	122,80	6513	6513	4559	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	4559	100	1,80516	96
		Итого дополнительный транспорт по смете				39 302	39 302		
							11 117			209
		Всего прямые затраты				**1 161 929**	**40 862**		**192**
						32 210	**11 708**		**216**
		Стоимость материалов, тенге				**1 088 857**			
		Оборудование, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**43 452**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				6 518			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**72 323**			
		Всего по смете, тенге				**1 277 704**			

Сметная заработная плата, тенге	**50 436**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**430**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	12 777
Дополнительные отпуска, .4%	5 111
Итого дополнительные затраты на строительство	17 888
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 295 592
Итого в базовых ценах 2001г.	1 295 592
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	68 324
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 088 857
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	430

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**2 704 807**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**142 640**
В том числе материалы в текущих ценах	**2 273 207**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**54 096**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 758 903**
Разница стоимости ресурсов в текущем уровне цен, без НДС	**52 079**
Транспорт, не учтенный СН РК	**27 360**
Проектно-изыскательские работы	**10 000**
Итого в текущих ценах	**2 848 342**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**341 801**
Сметная стоимость строительства	**3 190 143**

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Нургалиев К.К.

Работы принял

Начальник ОКСа ТОО Богатырь Комир
Айрапетян К.С.

Начальник ОВА ТОО Богатырь Комир
Ечкалов В.А.