Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Спецификa: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МОС ВР РК
Адрес: 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ	988 270 144,0	тенге
Лимит финансирования на 2014 г.	74 689 518,99	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	74 689 518,99	тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	51 181 374,99	тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	06.06.2012г.	65-д/3	28.10.2014г.				

спе-цифи-кация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за Декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО" (в том числе НДС)	тенге	74 689 518,99	0,00	0,00	0,00	23 508 144,00	74 689 518,99		51 181 374,99	74 689 518,99
	Итого:	тенге	74 689 518,99	0,00	0,00	0,00	23 508 144,00	74 689 518,99		51 181 374,99	74 689 518,99

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б. Бекнияз

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" МОС ВР РК
_____ О. Жампозов

Руководитель Управления эксплуатации
и развитие водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз" МОСВР РК

Дополнительное соглашение №65-д/3 от 28.10.2014г. к договору № 65 от 06.06.2012г.

Объект: "Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км с отводящими каналами К-13а - 0,32 км, К-13-3 - 5,476 км, К-13-6 -12,297 км с автоматизацией водоучета и водораспределения в Мактаральском районе ЮКО"

Полная сметная стоимость - 988 270 144,00 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 937 088 769,01 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **Декабрь 2014** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Ремонт аванкамеры на канале К-13-3								
8	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,416	80722,33	47334,58	33580	19691	14026	137	57
		т		25875	11587,5	10764	4820	90	67,671	28
9	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
10	80-1-1Прайс лист	Затвор ПС 250-200 с винтовым подъемником в комплекте	1	459475		459475				
		шт								
		Всего прямые затраты				**505508**	**21403**			**111**
						20844	**5144**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				3786				
		оборудования, тенге				459475				
		Накладные расходы, тенге				23390				
		- заработная плата, тенге				3509				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4165				
		Всего				**533063**				

Исключить Локальная смета № 2-3-3 Трубчатый регулятор ТР 120х200, 1шт на канале К-13-3

9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	8,63	1954,5	923,52	16867	7970	9580	3,7	32
	м3		605,25	319,8	5223	2760	120	1,2229	11
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	107,875	2130		229774				
	м2								
	Всего прямые затраты				**246641**	**7970**			**32**
					5223	**2760**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				233448				
	Накладные расходы, тенге				9580				
	- заработная плата, тенге				1437				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15373				
	Всего				**-271594**				

Включить Локальная смета № 2-3-3 Трубчатый регулятор ТР 120х200, 1шт на канале К-13-3

9 Е42-8-1	Устройство монолитной диафрагмы	8,63	10986,45	74,88	94813	646	3637	2,94	25
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	3864	222	89	0,0953	1
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,156	8049,49	3554,81	1256	555	702	14	2
	т		2475	1272,6	386	199	120	5,3497	1
11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,156	65900		10280				
	т								
	Всего прямые затраты				**106349**	**1201**			**27**
					4250	**421**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				100898				
	Накладные расходы, тенге				4339				
	- заработная плата, тенге				651				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6641				
	Всего				**117329**				

Исключить Локальная смета № 2-4-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 14шт на канале К-13-3

9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	28,28	1954,5	923,52	55273	26117	31392	3,7	105
	м3		605,25	319,8	17116	9044	120	1,2229	35
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	353,5	2130		752955				
	м2								
	Всего прямые затраты				**808228**	**26117**			**105**
					17116	**9044**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				764995				
	Накладные расходы, тенге				31392				

	- заработная плата, тенге				4709				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50377				
	Всего				**-889997**				
	Включить Локальная смета № 2-4-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 14шт на канале К-13-3								
9 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	28,28	10986,45	74,88	310697	2118	11915	2,94	83
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	12662	726	89	0,0953	3
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,51184	8049,49	3554,81	4120	1819	2302	14	7
	т		2475	1272,6	1267	651	120	5,3497	3
11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,51184	65900		33730				
	т								
	Всего прямые затраты				**348547**	**3937**			**90**
					13929	**1377**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				330681				
	Накладные расходы, тенге				14217				
	- заработная плата, тенге				2133				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21766				
	Всего				**384530**				
	Локальная смета № 2-4-2 Водовыпуски дополнительные Трубчатый регулятор ТР 40х100, 4шт на канале К-13-3								
1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	8,92	218,93	–	1953	–	2207	1,54	14
	м3 грунта		218,93	–	1953	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	169,48	33,67	32,1	5706	5440	2285	0,0109	2
	м3 грунта		1,57	12,33	266	2090	97	0,0498	8
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	64	11,19	11,19	716	716	190	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	196	97	0,01	1
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	64	6,83	6,83	437	437	116	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	120	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	148	14,12	3,88	2090	574	1582	0,0724	11
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	1516	115	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	280	8,55	4,43	2394	1240	1320	0,0279	8
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	1154	207	97	0,0025	1
7 Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,024	1270480,29	42950,86	30492	1031	4120	691,6	17
	км трубопровода		115953,75	16083	2783	386	130	78,55	2
8 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	5,4	10986,45	74,88	59327	404	2276	2,94	16

	м3 бетона в конструкции									
			447,75	25,67	2418	139	89	0,0953	1
9 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,09828	8049,49	3554,81	791	349	442	14	1
	т								
			2475	1272,6	243	125	120	5,3497	1
10 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09828	65900		6477				
	т								
11 Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	0,72	9701,15	133,67	6985	96	320	1,93	1
	м3								
			324	47,78	233	34	120	0,2	–
12 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	0,72	9621,95	18,14	6928	13	234	1,6	1
	м3								
			265,5	6,12	191	4	120	0,02808	–
13 Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором	0,2	6160,1	17,44	1232	3	65	1,6	–
	м3								
			265,5	5,89	53	1	120	0,027	–
14 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	166,4	50,16	0,25	8347	42	3481	0,161	27
	м шва								
			23,4	0,1	3894	17	89	0,0004	–
15 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,2	2035,28	324,13	6513	1037	967	0,91	3
	м3								
			127,58	124,46	408	398	120	0,57519	2
16 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	6,8	432,86	0,86	2943	6	2852	2,81	19
	м3 камня в деле								
			432	0,32	2938	2	97	0,0015	–
17 30-8-72	прим. Камень бутовый	7,004	995		6969				
	м3								
18 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	85,32	68,29	7,38	5827	630	5638	0,409	35
	м2								
			60,75	2,79	5183	238	104	0,0136	1
19 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0172	26143,3	1166,54	450	20	33	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	22	10	104	2,69	–
20 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,264	30039,53	1538,51	7930	406	824	9,49	3
	т								
			2407,5	590,92	636	156	104	2,44	1
21 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,1876	53999,06	14660,06	10130	2750	4302	120,61	23
	т конструкций								
			22344,75	3135,15	4192	588	90	12,34	2
22 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0552	80722,33	47334,58	4456	2613	1861	137	8
	т								
			25875	11587,5	1428	640	90	67,671	4
23 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54	216
	комплект								
			10080	324	40320	1296	90	1,89216	8
24 80-1-1Прайс лист	Затвор ГС 40-100 в комплекте с винтовым подъемником	16	51896		830336				
	шт								

25 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей оголо[illegible] и труб d-400-1000мм из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,76	1223,01	738,81	9491	5733	6890	2,96	23
	м3		484,2	255,83	3757	1985	120	0,97832	8
26 Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоков	4,764	10844,73	532,08	51664	2535	2940	2,55	12
	м3		434,25	131,85	2069	628	109	0,434	2
27 Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,284	8299,96	–	2357	–	2494	48,4	14
	т		8055	–	2288	–	109	–	–
28 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,1264	73000		9227				
	т								
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,158	68200		10776				
	т								
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,56	21,55	4,52	206	43	158	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	163	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**1142963**	**32965**			**455**
					78108	**9375**			**42**
	Стоимость: материалов, тенге				201554				
	оборудования, тенге				830336				
	Накладные расходы, тенге				85051				
	- заработная плата, тенге				12758				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Стоимость демонтируемых материалов				3304				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24059				
	Всего				**1 252 073**				

Локальная смета № 2-6-1 На облицовку плитами канала К-13-3

1 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж сборного железобетонаК=0,236; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	123,8929	1223,01	738,81	151522	91533	110022	2,96	367
	м3		484,2	255,83	59989	31696	120	0,97832	121
2 Е42-15-2	Крепление откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 тК=0,236;	121,2096	1168,63	786,13	141649	95287	70337	2,33	282
	м3 сборных конструкций		382,5	269,51	46363	32667	89	0,9991	121
3 30-18-4	Плиты новые для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 смК=0,236;	1057,752	2130		2253012				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2546183**	**186820**			**649**
					106352	**64363**			**242**
	Стоимость: материалов, тенге				2253011				
	Накладные расходы, тенге				180359				
	- заработная плата, тенге				27054				

	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				52745				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166757				
	Всего				**2893299**				

Локальная смета № 2-6-2 Ремонт канала К-13-3. На мехочистку канала

21 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,33	432,86	0,86	1874	4	1816	2,81	12
	м3 камня в деле		432	0,32	1871	1	97	0,0015	–
22 30-8-72	прим. Бутовый камень	4,4599	995		4438				
	м3								
	Всего прямые затраты				**6312**	**4**			**12**
					1871	**1**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				4437				
	Накладные расходы, тенге				1816				
	- заработная плата, тенге				272				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				488				
	Всего				**8616**				

Локальная смета № 2-7-2 На реконструкцию канала К-13 на 2 участке

38 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	5,6	432,86	0,86	2424	5	2348	2,81	16
	м3 камня в деле		432	0,32	2419	2	97	0,0015	–
39 30-8-72	прим.Бутовый камень	5,768	995		5739				
	м3								
43 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,6	432,86	0,86	2424	5	2348	2,81	16
	м3 камня в деле		432	0,32	2419	2	97	0,0015	–
44 30-8-72	прим.Бутовый камень	5,768	995		5739				
	м3								
45 Е1-145-2	Окончательная планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	6252	1,41	1,41	8815	8815	1820	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1876	97	0,00099	6
46 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	3126	199,37	17,83	623231	55737	47730	0,0416	130
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	20038	15849	133	0,01827	57
	Всего прямые затраты				**648372**	**64562**			**162**
					24876	**17729**			**63**
	Стоимость: материалов, тенге				558934				
	Накладные расходы, тенге				54246				
	- заработная плата, тенге				8137				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42157				

	Всего				744775				

Локальная смета № 2-7-3 На реконструкцию канала К-13 на 3 участке

37 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	5,6	432,86	0,86	2424	5	2348	2,81	16
	м3 камня в деле		432	0,32	2419	2	97	0,0015	–
38 30-8-72	прим.Бутовый камень	5,768	995		5739				
	м3								
42 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,6	432,86	0,86	2424	5	2348	2,81	16
	м3 камня в деле		432	0,32	2419	2	97	0,0015	–
43 30-8-72	прим.Бутовый камень	5,768	995		5739				
	м3								
44 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	4893	199,37	17,83	975517	87242	74709	0,0416	204
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	31364	24808	133	0,01827	89
	Всего прямые затраты				**991843**	**87252**			**236**
					36202	**24812**			**89**
	Стоимость: материалов, тенге				868389				
	Накладные расходы, тенге				79405				
	- заработная плата, тенге				11911				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64275				
	Всего				**1135523**				

Локальная смета № 2-8-1 Открытый регулятор РОП 150х100 (1шт)

1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	5,6	218,93	–	1226	–	1385	1,54	9
	м3 грунта		218,93	–	1226	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	106,4	33,67	32,1	3582	3415	1435	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	167	1312	97	0,0498	5
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	42	11,19	11,19	470	470	125	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	129	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	41	6,83	6,83	280	280	75	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	77	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	64	14,12	3,88	904	248	684	0,0724	5
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	655	50	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	103	8,55	4,43	881	456	485	0,0279	3
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	424	76	97	0,0025	–
7 Е37-74-6 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,62	2251,57	1376,77	10402	6361	7508	4,88	23
	м3		874,8	479,47	4042	2215	120	1,8652	9

8	Е37-73-3	Устройство стен и дна открытого регулятора из монолитного бетона	20,37	12470,38	142,69	254022	2907	18955	4,47	91
		м3		724,5	50,98	14758	1038	120	0,2132	4
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,685	8049,49	3554,81	13563	5990	7577	14	24
		т		2475	1272,6	4170	2144	120	5,3497	9
10	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,14	68200		77748				
		т								
11	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,545	61300		33409				
		т								
12	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	2,82	9621,95	18,14	27134	51	919	1,6	5
		м3		265,5	6,12	749	17	120	0,02808	–
13	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 8 см	55,3	385,41	5,88	21313	325	637	0,0451	2
		м2 покрытия		7,02	1,65	388	91	133	0,00618	–
14	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	55,3	621,7	0,2	34380	11	148	0,0136	1
		м2 покрытия		1,9	0,1	105	6	133	0,0003	–
15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,53	1815,68	73,75	10041	408	243	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	118	65	133	0,041	–
16	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,5	432,86	0,86	1948	4	1887	2,81	13
		м3 камня в деле		432	0,32	1944	1	97	0,0015	–
17	30-8-72	прим.Бутовый камень	4,635	995		4612				
		м3								
18	Е38-4-1	Устройство фильтров сплошных дренажей в основаниях сооружений	10,8	1578,75	25,91	17051	280	421	0,168	2
		м3 фильтра		25,43	8,42	275	91	115	0,0309	–
19	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	43	68,29	7,38	2936	317	2841	0,409	18
		м2		60,75	2,79	2612	120	104	0,0136	1
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0086	26143,3	1166,54	225	10	17	5,07	–
		т		1284,75	574,87	11	5	104	2,69	–
21	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1333	30039,53	1538,51	4004	205	416	9,49	1
		т		2407,5	590,92	321	79	104	2,44	–
22	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,0648	53999,06	14660,06	3499	950	1486	120,61	8
		т конструкций		22344,75	3135,15	1448	203	90	12,34	1
23	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0966	80722,33	47334,58	7798	4573	3257	137	13
		т		25875	11587,5	2500	1119	90	67,671	7

24 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
	комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
25 80-1-1Прайс лист АО"ЮК	Затвор с винтовым подъемником в комплекте ПС 150х100	1	133315		133315				
	шт								
	Всего прямые затраты				**677196**	**28973**			**274**
					45993	**9162**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				468915				
	оборудования, тенге				133315				
	Накладные расходы, тенге				59865				
	- заработная плата, тенге				8980				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7040				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36647				
	Всего				**773708**				

Локальная смета № 2-8-2 Открытый регулятор РОП 200х150 (2шт)

1 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 8 см	119	385,41	5,88	45864	700	1371	0,0451	5
	м2 покрытия		7,02	1,65	835	196	133	0,00618	1
2 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	119	621,7	0,2	73982	24	317	0,0136	2
	м2 покрытия		1,9	0,1	226	12	133	0,0003	–
3 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,278	53999,06	14660,06	15012	4075	6376	120,61	34
	т конструкций		22344,75	3135,15	6212	872	90	12,34	3
4 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,43	80722,33	47334,58	34711	20354	14498	137	59
	т		25875	11587,5	11126	4983	90	67,671	29
5 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
	комплект		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
6 80-1-1Прайс-лист АО"ЮК	Затвор поверхностный скользящий ПС 200-150 в комплекте с винтовым подъемником	2	191192		382384				
	шт								
	Всего прямые затраты				**576860**	**28577**			**208**
					38559	**6711**			**37**
	Стоимость: материалов, тенге				127340				
	оборудования, тенге				382384				
	Накладные расходы, тенге				41289				
	- заработная плата, тенге				6193				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14146				
	Всего				**632295**				

Локальная смета № 2-9-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125 (5 шт)

1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	6,69	218,93	–	1465	–	1655	1,54	10

	м3 грунта		218,93	–	1465	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	127,11	33,67	32,1	4280	4080	1714	0,0109	1
			1,57	12,33	200	1567	97	0,0498	6
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	48,1	11,19	11,19	538	538	143	–	–
			–	3,06	–	147	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	48,1	6,83	6,83	329	329	87	–	–
			–	1,87	–	90	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	110	14,12	3,88	1553	427	1176	0,0724	8
			10,24	0,78	1126	86	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	210	8,55	4,43	1796	930	989	0,0279	6
			4,12	0,74	865	155	97	0,0025	1
7 Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	2,16	3510,65	1108,01	7583	2393	3292	5,05	11
			888,75	381,2	1920	823	120	1,4289	3
8 30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая *м*	20	3310		66200				
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	4,04	1954,5	923,52	7896	3731	4484	3,7	15
			605,25	319,8	2445	1292	120	1,2229	5
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см *м2*	50,5	2130		107565				
11 Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона *м3*	0,53	9701,15	133,67	5142	71	236	1,93	1
			324	47,78	172	25	120	0,2	–
12 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	0,53	9621,95	18,14	5100	10	173	1,6	1
			265,5	6,12	141	3	120	0,02808	–
13 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	31,2	50,16	0,25	1565	8	652	0,161	5
			23,4	0,1	730	3	89	0,0004	–
14 Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором *м3*	0,1	6160,1	17,44	616	2	34	1,6	–
			265,5	5,89	27	1	120	0,027	–
15 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	1,8	2035,28	324,13	3664	583	545	0,91	2

				127,58	124,46	230	224	120	0,57519	1
16	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	3,4	432,86	0,86	1472	3	1426	2,81	10
		м3 камня в деле								
				432	0,32	1469	1	97	0,0015	–
17	30-8-72	прим.Бутовый камень	3,4	995		3383				
		м3								
18	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	64	68,29	7,38	4371	472	4230	0,409	26
		м2								
				60,75	2,79	3888	179	104	0,0136	1
19	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0128	26143,3	1166,54	335	15	24	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	16	7	104	2,69	–
20	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1984	30039,53	1538,51	5960	305	619	9,49	2
		т								
				2407,5	590,92	478	117	104	2,44	–
21	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,1272	53999,06	14660,06	6869	1865	2917	120,61	15
		т конструкций								
				22344,75	3135,15	2842	399	90	12,34	2
22	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0526	80722,33	47334,58	4246	2490	1774	137	7
		т								
				25875	11587,5	1361	610	90	67,671	4
23	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
		комплект								
				10080	324	20160	648	90	1,89216	4
24	80-1-1Прайс лист	Затвор ГС 60-150 в комплекте с винтовым подъемникм	2	70850		141700				
		шт								
25	Е37-74-4 (ДМ)	Демонтаж разрушеного сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,88	1514,86	767,86	5878	2979	4712	4,304	17
		м3								
				747	265,14	2898	1029	120	1,00528	4
26	Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоков	3,572	10844,73	532,08	38737	1901	2204	2,55	9
		м3								
				434,25	131,85	1551	471	109	0,434	2
27	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,21316	8299,96	–	1769	–	1872	48,4	10
		т								
				8055	–	1717	–	109	–	–
28	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,09476	73000		6917				
		т								
29	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1184	68200		8075				
		т								
				17,03	–	123	–	97	–	–
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,2	21,55	4,52	155	33	119	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
		Всего прямые затраты				**470066**	**26589**			**265**
						45824	**7877**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				255953				
		оборудования, тенге				141700				
		Накладные расходы, тенге				53804				
		- заработная плата, тенге				8071				
		- трудоемкость, чел-ч				27				

	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22931				
	Всего				**546801**				
	Исключить Локальная смета № 2-9-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 5шт на канале К-13								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетонаК=5,000;	10,1	1954,5	923,52	19740	9328	11212	3,7	37
	м3		605,25	319,8	6113	3230	120	1,2229	12
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 смК=5,000;	126,25	2130		268913				
	м2								
	Всего прямые затраты				**288653**	**9328**			**37**
					6113	**3230**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				273212				
	Накладные расходы, тенге				11212				
	- заработная плата, тенге				1682				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17992				
	Всего				**-317857**				
	Включить Локальная смета № 2-9-1 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 5шт на канале К-13								
9 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетонаК=5,000;	10,1	10986,45	74,88	110963	756	4255	2,94	30
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	4522	259	89	0,0953	1
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,184	8049,49	3554,81	1481	654	827	14	3
	т		2475	1272,6	455	234	120	5,3497	1
11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,184	65900		12126				
	т								
	Всего прямые затраты				**124570**	**1410**			**33**
					4977	**493**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				118183				
	Накладные расходы, тенге				5082				
	- заработная плата, тенге				762				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7779				
	Всего				**137431**				
	Исключить Локальная смета № 2-9-2 Трубчатый регулятор ТР 80х150, 2шт на канале К-13								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	7,62	1954,5	923,52	14893	7037	8459	3,7	28
	м3		605,25	319,8	4612	2437	120	1,2229	9
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	95,26	2130		202904				

		м2							
	Всего прямые затраты				**217797**	**7037**			**28**
					4612	**2437**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				206148				
	Накладные расходы, тенге				8459				
	- заработная плата, тенге				1269				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13575				
	Всего				**-239831**				
	Включить Локальная смета № 2-9-2 Трубчатый регулятор ТР 80х150, 2шт на канале К-13								
9 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	7,62	10986,45	74,88	83717	571	3211	2,94	22
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	3412	196	89	0,0953	1
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,139	8049,49	3554,81	1119	494	625	14	2
	т								
			2475	1272,6	344	177	120	5,3497	1
11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,139	65900		9160				
	т								
	Всего прямые затраты				**93996**	**1065**			**24**
					3756	**373**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				89175				
	Накладные расходы, тенге				3836				
	- заработная плата, тенге				575				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5870				
	Всего				**103702**				
	Исключить Локальная смета № 2-9-3 Оголовок с ныряющей стенкой на водовыпуске в канале К-13								
1 Е37-74-6	Устройство оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	1,62	4338,33	1720,96	7028	2788	3290	6,1	10
	м3								
			1093,5	599,34	1771	971	120	2,3315	4
2 30-18-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15	1,62	20000		32400				
	м3								
	Всего прямые затраты				**39428**	**2788**			**10**
					1771	**971**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				34869				
	Накладные расходы, тенге				3290				
	- заработная плата, тенге				494				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2563				
	Всего				**-45281**				
	Включить Локальная смета № 2-9-3 Оголовок с ныряющей стенкой на водовыпуске в канале К-13								
1 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	1,62	10986,45	74,88	17798	121	683	2,94	5
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	725	42	89	0,0953	–

2 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0293	8049,49	3554,81	236	104	132	14	–
			2475	1272,6	73	37	120	5,3497	–
3 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0293	65900		1931				
	Всего прямые затраты				**19965**	**225**			**5**
					798	**79**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				18942				
	Накладные расходы, тенге				815				
	- заработная плата, тенге				122				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1247				
	Всего				**22027**				

Локальная смета № 2-9-4 Устройство концевого сброса на канале К-13

1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3,345	218,93	–	732	–	827	1,54	5
			218,93	–	732	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	63,555	33,67	32,1	2140	2040	857	0,0109	1
			1,57	12,33	100	784	97	0,0498	3
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	24	11,19	11,19	269	269	71	–	–
			–	3,06	–	73	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	24	6,83	6,83	164	164	44	–	–
			–	1,87	–	45	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	55	14,12	3,88	777	213	588	0,0724	4
			10,24	0,78	563	43	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	105	8,55	4,43	898	465	496	0,0279	3
			4,12	0,74	433	78	97	0,0025	–
7 Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетонаК=0,500; *м3*	0,54	3510,65	1108,01	1896	598	823	5,05	3
			888,75	381,2	480	206	120	1,4289	1
8 30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 600 мм, прочность труб втораяК=0,500; *м*	5	3310		16550				
9 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	2,0202	10986,45	74,88	22195	151	852	2,94	6
			447,75	25,67	905	52	89	0,0953	–
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,03654	8049,49	3554,81	294	130	164	14	1
			2475	1272,6	90	47	120	5,3497	–

11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03654	65900		2408				
		т								
12	Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	0,265	9701,15	133,67	2571	35	119	1,93	1
		м3								
				324	47,78	86	13	120	0,2	–
13	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	0,265	9621,95	18,14	2550	5	86	1,6	–
		м3								
				265,5	6,12	70	2	120	0,02808	–
14	Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором	0,05	6160,1	17,44	308	1	16	1,6	–
		м3								
				265,5	5,89	13	–	120	0,027	–
15	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	15,6	50,16	0,25	782	4	327	0,161	3
		м шва								
				23,4	0,1	365	2	89	0,0004	–
16	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,8	2035,28	324,13	1628	259	242	0,91	1
		м3								
				127,58	124,46	102	100	120	0,57519	–
17	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	1,7	432,86	0,86	736	1	713	2,81	5
		м3 камня в деле								
				432	0,32	734	1	97	0,0015	–
18	30-8-72	прим. Камень бутовый	1,751	995		1742				
		м3								
19	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	32	68,29	7,38	2185	236	2114	0,409	13
		м2								
				60,75	2,79	1944	89	104	0,0136	–
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0064	26143,3	1166,54	167	7	12	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	8	4	104	2,69	–
21	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0992	30039,53	1538,51	2980	153	310	9,49	1
		т								
				2407,5	590,92	239	59	104	2,44	–
22	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,0636	53999,06	14660,06	3434	932	1458	120,61	8
		т конструкций								
				22344,75	3135,15	1421	199	90	12,34	1
23	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0263	80722,33	47334,58	2123	1245	887	137	4
		т								
				25875	11587,5	681	305	90	67,671	2
24	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект								
				10080	324	10080	324	90	1,89216	2
25	80-1-1Прайс лист	Затвор ГС 60-150 в комплекте с винтовым подъемником	1	70850		70850				
		шт								
26	Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоков	1,786	10844,73	532,08	19369	950	1102	2,55	5
		м3								
				434,25	131,85	776	235	109	0,434	1
27	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,10658	8299,96	–	885	–	936	48,4	5
		т								
				8055	–	859	–	109	–	–

28 4-1-7[illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,04738	73000		3459				
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0592	68200		4037				
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3,6	21,55	4,52	78	16	59	0,108	–
			17,03	–	61	–	97	–	–
31 Е1-73-13	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	420	80,76	77,51	33919	32554	7435	0,02253	9
			3,25	15	1365	6300	97	0,04902	21
32 Е1-28-3	Разравнивнаие эксакаваторных грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	126	7,51	7,51	946	946	250	–	–
			–	2,05	–	258	97	0,00671	1
33 Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	126	3,41	3,41	430	430	113	–	–
			–	0,93	–	117	97	0,00305	–
	Всего прямые затраты				**215955**	**43516**			**132**
					22107	**9336**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				79482				
	оборудования, тенге				70850				
	Накладные расходы, тенге				30265				
	- заработная плата, тенге				4540				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10522				
	Итого				**256742**				

Локальная смета № 2-10-1 Ремонт канала К-13-6, облицовка канала участка №4 с ПК35+19 по ПК 45+71

1 Е39-2-1	Установка рамы затвора *т конструкций*	0,339	53999,06	14660,06	18306	4970	7774	120,61	41
			22344,75	3135,15	7575	1063	90	12,34	4
2 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т *т*	0,36042	80722,33	47334,58	29094	17060	12152	137	49
			25875	11587,5	9326	4176	90	67,671	24
3 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54	324
			10080	324	60480	1944	90	1,89216	11
4 80-1-1Прайс-лист	Затвор ПС 100-100 в комплекте с винтовым подъемником и рамой *шт*	6	117384		704304				
	Всего прямые затраты				**826424**	**32301**			**414**
					77381	**7183**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				12438				
	оборудования, тенге				704304				
	Накладные расходы, тенге				76108				

	- заработная плата, тенге				11416				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11894				
	Всего				**914426**				

Локальная смета № 2-11-1 На устройство гидроспоста на ПК1 с мостиком

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы (выемка) экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	343	23,36	22,08	8012	7573	2276	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	439	1907	97	0,0193	7
2	Е1-28-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	288	6,83	6,83	1967	1967	523	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	539	97	0,0061	2
3	Е36-1-1	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	316	23,24	20,59	7344	6506	2130	0,0139	4
		м3		2	4,95	632	1564	97	0,01691	5
		Итого по разделу 1				**17323**	**16046**			**7**
						1071	**4010**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				206				
		Накладные расходы, тенге				4929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1335				
		Всего по разделу, тенге				**23587**				

Раздел 2 Монолитный бетон

4	Е37-73-1	Устройство зуба на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	4,46	10279,7	133,67	45847	596	1990	1,93	9
		м3		324	47,78	1445	213	120	0,2	1
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,5269	310		1403				
		м3								
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,5269	266		1204				
		м3								
		Итого по разделу 2				**48454**	**596**			**9**
						1445	**213**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				46413				
		Накладные расходы, тенге				1990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3027				
		Всего по разделу, тенге				**53471**				

Раздел 3 Монолитный ж/бетон

7	Е37-73-2	Устройство откосов и дна на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	8,58	11543,33	181,91	99042	1561	7562	4,31	37
		м3		668,25	66,15	5734	568	120	0,2895	2
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,7087	310		2700				
		м3								
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,7087	133		1158				

		м3							
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,364	8049,49	3554,81	2930	1294	1637	14	5
		т	2475	1272,6	901	463	120	5,3497	2
11 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,364	68200		24825				
		т							
12 Е37-7-1	Устройство тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	6,68	9621,95	18,14	64275	121	2178	1,6	11
		м3	265,5	6,12	1774	41	120	0,02808	–
	Итого по разделу 3				**194930**	**2976**			**53**
					8409	**1072**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				183545				
	Накладные расходы, тенге				11377				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12378				
	Всего по разделу, тенге				**218685**				
Раздел 4 Водомерный колодец									
13 Е37-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	1,51	4602,12	1578,98	6949	2384	3400	7,47	11
		м3	1320,75	555,39	1994	839	120	2,224	3
14 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	8530		15183				
		м							
15 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	9383		5536				
		м							
16 30-18-24	Плиты покрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15, круглые	0,58	32800		19024				
		м3							
17 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,58	134		-78				
		м3							
18 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,58	250		-145				
		м3							
19 Е41-2-7	Оклеечная изоляция бетонной поверхности толем в два слоя	1,46	697,41	12,37	1018	18	459	1,8	3
		м2	297	4,68	434	7	104	0,0228	–
20 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00029	26143,3	1166,54	8	–	–	5,07	–
		т	1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
21 Е7-20-3	Монтаж элемента соединительного МС-1	0,01552	175710,1	1826,1	2727	28	192	42,7	1
		т стальных элементов	8100	690,75	126	11	140	3,37	–
22 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				

		комплект							
	Итого по разделу 4				**58282**	**2430**			**15**
					2554	**857**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				53298				
	Накладные расходы, тенге				4051				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3740				
	Всего по разделу, тенге				**66073**				
Раздел 5 Другие виды работ									
23 Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	10,04	2035,28	324,13	20434	3254	3037	0,91	9
	м3		127,58	124,46	1281	1250	120	0,57519	6
24 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
	км трубопровода		63306	7440,75	253	30	130	36,34	–
25 Е41-4-6	Окрасочная изсляция бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	13,36	105,64	7,38	1411	99	1402	0,616	8
	м2		98,1	2,79	1311	37	104	0,0136	–
26 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00267	26143,3	1166,54	70	3	5	5,07	–
	т		1284,75	574,87	3	2	104	2,69	–
27 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,06279	30039,53	1538,51	1886	97	196	9,49	1
	т		2407,5	590,92	151	37	104	2,44	–
	Итого по разделу 5				**25846**	**3532**			**20**
					2999	**1356**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				19315				
	Накладные расходы, тенге				5008				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1851				
	Всего по разделу, тенге				**32705**				
Раздел 6 Гидрометрический мост									
28 Е9-30-1	Монтаж моста с ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,24267	14359,66	5522,03	3485	1340	1616	35,9	9
	т конструкций		6075	1322,37	1474	321	90	4,73	1
29 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,15282	162700		24864				
	т								
30 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,05575	154400		8608				
	т								
31 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0341	172800		5892				

		т							
32 Е9-53-2	Монтаж рейки уравнемерной гидромелиораьтвной из полосовой и тонколистовой стали	0,00628	9850,47	1162,94	62	7	42	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	46	1	90	0,53	–
33 2-1-237	Рейка гидромелиоративная	0,00628	154400		970				
		т							
34 Е37-73-1	Устройство железобетонных тумб	0,59	10279,7	133,67	6065	79	263	1,93	1
	м3		324	47,78	191	28	120	0,2	–
35 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,013	50600		658				
		т							
36 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	48,3	70,08	0,12	3385	6	122	0,0138	1
	м2		2,77	0,05	134	2	90	0,0002	–
	Итого по разделу 6				**53989**	**1432**			**11**
					1845	**352**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				50712				
	Накладные расходы, тенге				2043				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3362				
	Всего по разделу, тенге				**59394**				
	Всего прямые затраты				**398824**	**27012**			**115**
					18323	**7860**			**29**
	Стоимость: материалов, тенге				353489				
	Накладные расходы, тенге				29398				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25693				
	Всего				**453915**				

Локальная смета № 2-12-1 На облицовку участка №1 с ПК0 по ПК 13+48

1 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,58	432,86	0,86	1982	4	1921	2,81	13
	м3 камня в деле		432	0,32	1979	1	97	0,0015	–
2 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,7174	995		4694				
	м3								
3 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,58	432,86	0,86	1982	4	1921	2,81	13
	м3 камня в деле		432	0,32	1979	1	97	0,0015	–
4 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,7174	995		4694				
	м3								
5 Е1-145-2	Окончательная планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	8088	1,41	1,41	11404	11404	2353	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	2426	97	0,00099	8
6 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	4044	199,37	17,83	806252	72105	61745	0,0416	168
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	25922	20503	133	0,01827	74

	Всего прямые затраты				**831008**	**83517**			**194**
					29880	**22931**			**82**
	Стоимость: материалов, тенге				717611				
	Накладные расходы, тенге				67940				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53937				
	Всего				**952885**				
	Локальная смета № 2-12-2 На облицовку участка №2 с ПК13+48 по ПК22+54								
1 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	3,99	432,86	0,86	1727	3	1673	2,81	11
	м3 камня в деле		432	0,32	1724	1	97	0,0015	–
2 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,12	995		4099				
	м3								
3 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	5436	1,41	1,41	7665	7665	1582	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1631	97	0,00099	5
4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	2718	199,37	17,83	541888	48462	41499	0,0416	113
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	17422	13780	133	0,01827	50
	Всего прямые затраты				**555379**	**56130**			**124**
					19146	**15412**			**55**
	Стоимость: материалов, тенге				480103				
	Накладные расходы, тенге				44754				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36008				
	Всего				**636141**				
	Локальная смета № 2-12-3 На облицовку участка №3 с ПК22+54 по ПК35+19								
1 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	6072	1,41	1,41	8562	8562	1767	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1822	97	0,00099	6
2 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	3036	199,37	17,83	605287	54132	46356	0,0416	126
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	19461	15393	133	0,01827	55
	Всего прямые затраты				**613849**	**62694**			**126**
					19461	**17215**			**61**
	Стоимость: материалов, тенге				531694				
	Накладные расходы, тенге				48123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39718				

	Всего				701690				
	Исключить Локальная смета № 2-12-4 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 4 участке								
18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	63,12	10986,45 447,75	74,88 25,67	693465 28262	4726 1620	26595 89	2,94 0,0953	186 6
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	65,33	310		20252				
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	65,33	133		8689				
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	549,62	10986,45 447,75	74,88 25,67	6038373 246092	41156 14109	231579 89	2,94 0,0953	1616 52
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	568,86	310		176347				
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	568,86	133		75658				
24 Е37-75-1	Установка армссеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	24,78	8049,49 2475	3554,81 1272,6	199466 61331	88088 31535	111439 120	14 5,3497	347 133
25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	24,78	68200		1689996				
26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	462,88	9621,95 265,5	18,14 6,12	4453808 122895	8397 2833	150874 120	1,6 0,02808	741 13
	Всего прямые затраты				**13356054**	**142367**			**2890**
					458580	**50097**			**204**
	Стоимость: материалов, тенге				12755107				
	Накладные расходы, тенге				520487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				832592				
	Всего по смете				**-14709133**				
	Включить Локальная смета № 2-12-4 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 4 участке								
1 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	88,37	10986,45 447,75	74,88 25,67	970873 39568	6617 2268	37234 89	2,94 0,0953	260 8
2 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водснепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	91,46	310		28353				
3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	91,46	133		12164				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	769,468	10986,45 447,75	74,88 25,67	8453722 344529	57618 19752	324210 89	2,94 0,0953	2262 73

5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	796,404	310		246885				
6	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	796,404	133		105922				
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	16,85	8049,49 2475	3554,81 1272,6	135634 41704	59899 21443	75776 120	14 5,3497	236 90
8	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	7,07	68200		482174				
9	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	9,78	50800		496824				
		Всего прямые затраты				**10932551**	**124134**			**2758**
						425801	**43463**			**171**
		Стоимость: материалов, тенге				10382616				
		Накладные расходы, тенге				437220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				682186				
		Всего по смете				**12051957**				

Локальная смета № 2-12-5 Канал К-13-6, на облицовку участка №5 с ПК45+71 по ПК 56+38

1	Е1-156-1	Устройство каменной наброски *м3 камня в деле*	3,96	432,86 432	0,86 0,32	1714 1711	3 1	1661 97	2,81 0,0015	11 –
2	30-8-72	прим.Бутовый камень *м3*	4,0788	995		4058				
3	Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	6402	1,41 –	1,41 0,3	9027 –	9027 1921	1863 97	– 0,00099	– 6
4	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124) *м2 основания или покрытий*	3201	199,37 6,41	17,83 5,07	638183 20518	57074 16229	48874 133	0,0416 0,01827	133 58
		Всего прямые затраты				**652982**	**66104**			**144**
						22229	**18151**			**64**
		Стоимость: материалов, тенге				564649				
		Накладные расходы, тенге				52398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42323				
		Всего				**747703**				

Исключить Локальная смета № 2-12-5 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 5 участке

18	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	64,02	10986,45	74,88	703353	4794	26974	2,94	188

			447,75	25,67	28665	1643	89	0,0953	6
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	66,2607	310		20541				
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	66,2607	133		8813				
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	462,34	10986,45	74,88	5079475	34620	194804	2,94	1359
			447,75	25,67	207013	11868	89	0,0953	44
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	478,522	310		148342				
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	478,522	133		63643				
24 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	21,42	8049,49	3554,81	172420	76144	96329	14	300
			2475	1272,6	53015	27259	120	5,3497	115
25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	21,42	68200		1460844				
26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	397,99	9621,95	18,14	3829440	7220	129722	1,6	637
			265,5	6,12	105666	2436	120	0,02808	11
	Всего прямые затраты				**11486871**	**122778**			**2484**
					394359	**43206**			**176**
	Стоимость: материалов, тенге				10969734				
	Накладные расходы, тенге				447829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				716082				
	Всего				**-12650782**				
	Включить Локальная смета № 2-12-5 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 5 участке								
1 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	78,6	10986,45	74,88	863535	5886	33118	2,94	231
			447,75	25,67	35193	2018	89	0,0953	7
2 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	81,351	310		25219				
3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	81,351	133		10820				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	567,55	10986,45	74,88	6235360	42498	239134	2,94	1669
			447,75	25,67	254121	14569	89	0,0953	54
5 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	587,414	310		182098				
6 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	587,414	133		78126				

7 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	15,95	8049,49	3554,81	128389	56699	71729	14	223
	т		2475	1272,6	39476	20298	120	5,3497	85
8 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	9,23	68200		629486				
	т								
9 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	6,72	50800		341376				
	т								
10 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	171,58	9621,95	18,14	1650934	3112	55925	1,6	275
	м3		265,5	6,12	45554	1050	120	0,02808	5
	Всего прямые затраты				**10145343**	**108195**			**2398**
					374344	**37935**			**151**
	Стоимость: материалов, тенге				9662804				
	Накладные расходы, тенге				399906				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				632715				
	Всего				**11177964**				

Исключить Локальная смета № 2-12-6 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 6 участке

18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	25,98	10986,45	74,88	285428	1945	10947	2,94	76
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	11633	667	89	0,0953	2
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,89	310		8336				
	м3								
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	26,89	133		3576				
	м3								
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	183,42	10986,45	74,88	2015135	13734	77282	2,94	539
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	82126	4708	89	0,0953	17
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	189,84	310		58850				
	м3								
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	189,84	133		25249				
	м3								
24 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,2	8049,49	3554,81	66006	29149	36876	14	115
	т		2475	1272,6	20295	10435	120	5,3497	44
25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	8,2	68200		559240				
	т								
26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	158,48	9621,95	18,14	1524887	2875	51655	1,6	254
	м3		265,5	6,12	42076	970	120	0,02808	4
32 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	35,64	10696,65	74,88	381229	2669	15017	2,94	105
	м3 бетона в конструкции								

			447,75	25,67	15958	915	89	0,0953	3
33 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	36,89	310		11436				
34 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	36,89	133		4906				
35 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	333,02	10986,45	74,88	3658708	24937	140317	2,94	979
			447,75	25,67	149110	8549	89	0,0953	32
36 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	344,68	310		106851				
37 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	344,68	133		45842				
38 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	14,96	8049,49	3554,81	120420	53180	67277	14	209
			2475	1272,6	37026	19038	120	5,3497	80
39 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	14,96	68200		1020272				
40 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	278,59	9621,95	18,14	2680579	5054	90805	1,6	446
			265,5	6,12	73966	1705	120	0,02808	8
	Всего прямые затраты				**12576950**	**133543**			**2723**
					432190	**46987**			**190**
	Стоимость: материалов, тенге				12011217				
	Накладные расходы, тенге				490176				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				784028				
	Всего				**-13851154**				

Включить Локальная смета № 2-12-6 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 6 участке

1 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	36,372	10986,45	74,88	399599	2724	15326	2,94	107
			447,75	25,67	16286	934	89	0,0953	3
2 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	37,646	310		11670				
3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	37,646	133		5007				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	256,788	10986,45	74,88	2821189	19228	108196	2,94	755
			447,75	25,67	114977	6592	89	0,0953	24
5 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	265,776	310		82391				

6 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	265,776	133		35348				
7 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	4,53	8049,49	3554,81	36464	16103	20372	14	63
			2475	1272,6	11212	5765	120	5,3497	24
8 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	4,53	50800		230124				
9 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	49,896	10696,65	74,88	533720	3736	21024	2,94	147
			447,75	25,67	22341	1281	89	0,0953	5
10 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	51,646	310		16010				
11 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	51,646	133		6869				
12 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	466,228	10986,45	74,88	5122191	34911	196443	2,94	1371
			447,75	25,67	208754	11968	89	0,0953	44
13 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	482,552	310		149591				
14 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	482,552	133		64179				
15 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	8,26	8049,49	3554,81	66489	29363	37147	14	116
			2475	1272,6	20444	10512	120	5,3497	44
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	8,26	50800		419608				
	Всего прямые затраты				**10000449**	**106065**			**2559**
					394014	**37052**			**144**
	Стоимость: материалов, тенге				9500370				
	Накладные расходы, тенге				398508				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				623937				
	Всего				**11022894**				

Локальная смета 2-12-7 На облицовку участка №7 с ПК66+65 по ПК80+33 (с ремонтом акведука)

1 Е1-156-1	Устройство каменной наброски *м3 камня в деле*	5,77	432,86	0,86	2498	5	2420	2,81	16
			432	0,32	2493	2	97	0,0015	–
2 30-8-72	прим.Бутовый камень *м3*	5,9431	995		5913				

3 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	6696,3	1,41	1,41	9442	9442	1949	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	2009	97	0,00099	7
4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	3348,15	199,37	17,83	667521	59698	51121	0,0416	139
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	21462	16975	133	0,01827	61
	Всего прямые затраты				**685374**	**69145**			**155**
					23955	**18986**			**68**
	Стоимость: материалов, тенге				592274				
	Накладные расходы, тенге				55490				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44452				
	Всего				**785316**				

Исключить Локальная смета № 2-12-7 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 7 участке

18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	82,08	10986,45	74,88	901768	6146	34584	2,94	241
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	36751	2107	89	0,0953	8
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	84,953	310		26335				
	м3								
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	84,953	133		11299				
	м3								
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	845,81	10986,45	74,88	9292449	63334	356376	2,94	2487
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	378711	21712	89	0,0953	81
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	875,413	310		271378				
	м3								
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	875,413	133		116430				
	м3								
24 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	38,71	8049,49	3554,81	311596	137607	174083	14	542
	т		2475	1272,6	95807	49262	120	5,3497	207
25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	38,71	68200		2640022				
	т								
26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	701,14	9621,95	18,14	6746334	12719	228533	1,6	1122
	м3		265,5	6,12	186153	4291	120	0,02808	20
	Всего прямые затраты				**20317611**	**219806**			**4392**
					697422	**77372**			**316**
	Стоимость: материалов, тенге				19400383				
	Накладные расходы, тенге				793576				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1266671				
	Всего				**-22377858**				

Включить Локальная смета № 2-12-7 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 7 участке

1	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400;	114,912	10986,45	74,88	1262475	8605	48418	2,94	338
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	51452	2950	89	0,0953	11
2	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400;	118,9342	310		36870				
		м3								
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400;	118,9342	133		15818				
		м3								
4	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400;	1184,134	10986,45	74,88	13009429	88668	498928	2,94	3481
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	530196	30397	89	0,0953	113
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400;	1225,578	310		379929				
		м3								
6	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400;	1225,578	133		163002				
		м3								
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	21,364	8049,49	3554,81	171969	75945	96077	14	299
		т		2475	1272,6	52876	27188	120	5,3497	114
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	21,364	50800		1085291				
		т								
	Всего прямые затраты					**16124783**	**173218**			**4118**
						634524	**60535**			**238**
	Стоимость: материалов, тенге					15317041				
	Накладные расходы, тенге					643423				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1006092				
	Всего					**17774298**				

Локальная смета 2-12-8 На облицовку участка №8 с ПК80+34 по ПК 81+51

1	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,14	432,86	0,86	1792	4	1735	2,81	12
		м3 камня в деле		432	0,32	1788	1	97	0,0015	–
2	30-8-72	прим.Бутовый камень	4,2642	995		4243				
		м3								
3	Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом	702	1,41	1,41	990	990	205	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	211	97	0,00099	1

4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124)	351	199,37	17,83	69979	6258	5360	0,0416	15
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2250	1780	133	0,01827	6
	Всего прямые затраты				**77004**	**7252**			**27**
					4038	**1992**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				65714				
	Накладные расходы, тенге				7300				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5058				
	Всего				**89362**				

Исключить Локальная смета № 2-12-8 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 8 участке

16 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	7,02	10986,45	74,88	77125	526	2957	2,94	21
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	3143	180	89	0,0953	1
17 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,2657	310		2252				
	м3								
18 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,2657	133		966				
	м3								
19 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	52,12	10986,45	74,88	572614	3903	21961	2,94	153
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	23337	1338	89	0,0953	5
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,94	310		16721				
	м3								
21 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,94	133		7174				
	м3								
22 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,49	8049,49	3554,81	20043	8851	11198	14	35
	т		2475	1272,6	6163	3169	120	5,3497	13
23 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,49	68200		169818				
	т								
24 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	44,69	9621,95	18,14	430005	811	14567	1,6	72
	м3		265,5	6,12	11865	274	120	0,02808	1
	Всего прямые затраты				**1296718**	**14091**			**281**
					44508	**4961**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				1238119				
	Накладные расходы, тенге				50683				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80844				
	Всего				**-1428245**				

Включить Локальная смета № 2-12-8 Канал К-13-6. На реконструкци канала К-13-6 на 8 участке

1 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	9,828	10986,45 447,75	74,88 25,67	107975 4400	736 252	4140 89	2,94 0,0953	29 1
2 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	10,17198	310		3153				
3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	10,17198	133		1353				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	72,968	10986,45 447,75	74,88 25,67	801659 32671	5464 1873	30744 89	2,94 0,0953	215 7
5 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	75,516	310		23410				
6 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	75,516	133		10044				
7 Е37-75-1	Установка армссеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,37	8049,49 2475	3554,81 1272,6	11028 3391	4870 1743	6161 120	14 5,3497	19 7
8 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	1,37	50800		69596				
	Всего прямые затраты				**1028218**	**11070**			**263**
					40462	**3868**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				976686				
	Накладные расходы, тенге				41045				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64156				
	Всего				**1133419**				

Локальная смета 2-12-9 На облицовку участка №9 с ПК81+51 по ПК 85+09

1 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	2148	1,41 –	1,41 0,3	3029 –	3029 644	625 97	– 0,00099	– 2
2 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124) *м2 основания или покрытий*	1074	199,37 6,41	17,83 5,07	214123 6884	19149 5445	16398 133	0,0416 0,01827	45 20
	Всего прямые затраты				**217152**	**22178**			**45**
					6884	**6089**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				188090				

	Накладные расходы, тенге				17023				
	- заработная плата, тенге				2553				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14051				
	Всего				**248226**				

Исключить Локальная смета № 2-12-9 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 9 участке

16	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	21,48	10986,45	74,88	235989	1608	9050	2,94	63
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	9618	551	89	0,0953	2
17	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,2318	310		6892				
		м3								
18	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,2318	133		2957				
		м3								
19	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	192,22	10986,45	74,88	2111815	14393	80991	2,94	565
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	86067	4934	89	0,0953	18
20	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	198,95	310		61675				
		м3								
21	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	198,95	133		26460				
		м3								
22	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,94	8049,49	3554,81	71962	31780	40205	14	125
		т		2475	1272,6	22127	11377	120	5,3497	48
23	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	8,94	68200		609708				
		т								
24	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	161,1	9621,95	18,14	1550096	2922	52510	1,6	258
		м3		265,5	6,12	42772	986	120	0,02808	5
		Всего прямые затраты				**4677554**	**50703**			**1011**
						160584	**17848**			**73**
		Стоимость: материалов, тенге				4466267				
		Накладные расходы, тенге				182756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291619				
		Всего				**-5151929**				

Включить Локальная смета № 2-12-9 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 9 участке

1	Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400;	30,072	10986,45	74,88	330385	2252	12671	2,94	88
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	13465	772	89	0,0953	3
2	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400;	31,12452	310		9649				
		м3								

3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	31,12452	133		4140				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	269,108	10986,45	74,88	2956542	20151	113387	2,94	791
			447,75	25,67	120493	6908	89	0,0953	26
5 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	278,53	310		86344				
6 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	278,53	133		37044				
7 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	4,93	8049,49	3554,81	39684	17525	22171	14	69
			2475	1272,6	12202	6274	120	5,3497	26
8 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	4,93	50800		250444				
	Всего прямые затраты				**3714232**	**39928**			**948**
					146160	**13954**			**55**
	Стоимость: материалов, тенге				3528144				
	Накладные расходы, тенге				148229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231748				
	Всего				**4094209**				

Локальная смета 2-12-10 На облицовку участка №10 с ПК85+09 по ПК 104+84

1 Е1-156-1	Устройство каменной наброски *м3 камня в деле*	4,29	432,86	0,86	1857	4	1798	2,81	12
			432	0,32	1853	1	97	0,0015	–
2 30-8-72	прим.Бутовый камень *м3*	4,4187	995		4397				
3 Е1-145-2	Окончательная планировка в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	11850	1,41	1,41	16709	16709	3448	–	–
			–	0,3	–	3555	97	0,00099	12
4 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124) *м2 основания или покрытий*	5925	199,37	17,83	1181267	105643	90465	0,0416	246
			6,41	5,07	37979	30040	133	0,01827	108
	Всего прямые затраты				**1204230**	**122356**			**258**
					39832	**33596**			**120**
	Стоимость: материалов, тенге				1042042				
	Накладные расходы, тенге				95711				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77996				

	Всего				1377937				
	Исключить Локальная смета № 2-12-10 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 10 участке								
18 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона *м3 бетона в конструкции*	118,5	10986,45 447,75	74,88 25,67	1301894 53058	8873 3042	49929 89	2,94 0,0953	348 11
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	122,65	310		38022				
20 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	122,65	133		16312				
21 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	915,23	10986,45 447,75	74,88 25,67	10055129 409794	68532 23494	385626 89	2,94 0,0953	2691 87
22 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	947,263	310		293652				
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	947,263	133		125986				
24 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	42,66	8049,49 2475	3554,81 1272,6	343391 105584	151648 54289	191848 120	14 5,3497	597 228
25 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	42,66	68200		2909412				
26 Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	780,13	9621,95 265,5	18,14 6,12	7506372 207125	14152 4774	254279 120	1,6 0,02808	1248 22
	Всего прямые затраты				**22590170** **775561**	**243205** **85599**			**4884** **348**
	Стоимость: материалов, тенге				21571404				
	Накладные расходы, тенге				881682				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1408311				
	Всего				**-24880163**				
	Включить Локальная смета № 2-12-10 Канал К-13-6. На реконструкцию канала К-13-6 на 10 участке								
1 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетонаК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	165,9	10986,45 447,75	74,88 25,67	1822652 74282	12423 4259	69901 89	2,94 0,0953	488 16
2 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	171,71	310		53230				
3 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	171,71	133		22837				
4 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетономК=1,400; *м3 бетона в конструкции*	1281,322	10986,45	74,88	14077180	95945	539878	2,94	3767

				447,75	25,67	573712	32892	89	0,0953	122
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	1326,168	310		411112				
6	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,400; *м3*	1326,168	133		176380				
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	23,54	8049,49	3554,81	189485	83680	105863	14	330
				2475	1272,6	58262	29957	120	5,3497	126
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	23,54	50800		1195832				
		Всего прямые затраты				**17948708**	**192048**			**4585**
						706256	**67108**			**264**
		Стоимость: материалов, тенге				17050404				
		Накладные расходы, тенге				715642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1119861				
		Всего				**19784211**				

Локальная смета 2-12-11 На облицовку участка №11 с ПК 104+84 по пК 122+96

1	Е1-145-2	Окончательная планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	10878	1,41	1,41	15338	15338	3165	–	–
				–	0,3	–	3263	97	0,00099	11
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей (0,149*10/12=0,124) *м2 основания или покрытий*	5439	199,37	17,83	1084373	96977	83045	0,0416	226
				6,41	5,07	34864	27576	133	0,01827	99
		Всего прямые затраты				**1099711**	**112315**			**226**
						34864	**30839**			**110**
		Стоимость: материалов, тенге				952532				
		Накладные расходы, тенге				86210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71155				
		Всего				**1257076**				

Локальная смета № 2-25-11 На дополнительные земляные работы по канала К-13-6, участок №5

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	6075	32,19	30,77	195554	186928	57514	0,00984	60
				1,42	8,34	8627	50666	97	0,02853	173
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10631,25	68,94	68,94	732918	732918	146605	–	–

	т								
			–	13,79	–	146605	100	0,02896	308
3 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6075	6,83	6,83	41492	41492	11019	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	11360	97	0,0061	37
4 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	6075	3,29	3,29	19987	19987	5304	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	5468	97	0,00294	18
5 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	6075	18,22	18,22	110687	110687	37301	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	38455	97	0,02069	126
6 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6075	1,06	1,06	6440	6440	2181	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,37	–	2248	97	0,00122	7
	Всего прямые затраты				**1107078**	**1098452**			**60**
					8627	**254802**			**669**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				259924				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82020				
	Всего				**1449022**				

Включить Локальная смета № 2-25-12 На дополнительные земляные работы по канала К-13-6, участок №6

1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3728	32,19	30,77	120004	114711	35294	0,00984	37
	м3 грунта								
			1,42	8,34	5294	31092	97	0,02853	106
2 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6524	68,94	68,94	449765	449765	89966	–	–
	т								
			–	13,79	–	89966	100	0,02896	189
3 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3728	6,83	6,83	25462	25462	6762	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	6971	97	0,0061	23
4 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3728	3,29	3,29	12265	12265	3254	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	3355	97	0,00294	11
5 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	3728	18,22	18,22	67924	67924	22890	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	23598	97	0,02069	77

6 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 уплотненного грунта*	3728	1,06	1,06	3952	3952	1338	–	–
			–	0,37	–	1379	97	0,00122	5
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	3728	14,12	12	52639	44736	15802	0,0122	45
			1,62	2,75	6039	10252	97	0,0122	45
8 Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1775	49,08	47,11	87117	83620	19094	0,0137	24
			1,97	9,12	3497	16188	97	0,0298	53
9 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	200	262,72	–	52544	–	59375	1,848	370
			262,72	–	52544	–	113	–	–
10 Е1-28-2	Разравнивнаие грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1775	6,83	6,83	12123	12123	3219	–	–
			–	1,87	–	3319	97	0,0061	11
11 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	1775	3,29	3,29	5840	5840	1550	–	–
			–	0,9	–	1598	97	0,00294	5
	Всего прямые затраты				**889635**	**820398**			**476**
					67374	**187718**			**525**
	Стоимость: материалов, тенге				1863				
	Накладные расходы, тенге				258544				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68891				
	Всего				**1217070**				

Локальная смета № 2-25-13 Дополнительные работы по наращиванию заплечиков реконструкцию канала К-13-3

1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	14650	32,19	30,77	471584	450781	138694	0,00984	144
			1,42	8,34	20803	122181	97	0,02853	418
2 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	25637,5	40,5	40,5	1038319	1038319	207664	–	–
			–	8,1	–	207664	100	0,01701	436
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7325	11,19	11,19	81967	81967	21743	–	–
			–	3,06	–	22415	97	0,01	73
4 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами *м3 уплотненного грунта*	14650	27,88	27,88	408442	408442	70200	–	–
			–	4,94	–	72371	97	0,01982	290
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14650	14,12	12	206858	175800	62100	0,0122	179

	м3 уплотненного грунта									
			1,62	2,75	23733	40288	97	0,0122	179
6 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки на откосах	10852	43,15	1,43	468264	15518	52830	0,0314	341
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	53500	5860	89	0,0027	29
7 Е42-8-1	Устройство заплечников из монолитного бетона	312,3	10986,45	74,88	3431068	23385	131586	2,94	918
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	139832	8017	89	0,0953	30
8 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	323,2305	133		42990				
	м3								
9 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	323,2305	310		100201				
	м3								
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,123	8049,49	3554,81	25139	11102	14044	14	44
	т								
			2475	1272,6	7729	3974	120	5,3497	17
11 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	3,123	50800		158648				
	т								
12 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,364	53000		178292				
	т								
	Всего прямые затраты				**6611772**	**2205314**			**1626**
					245597	**482770**			**1472**
	Стоимость: материалов, тенге				4160861				
	Накладные расходы, тенге				698861				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				438638				
	Всего				**7749271**				

Локальная смета № 2-25-14 На наращивание канала К-13-6 №10 участок

1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1120	32,19	30,77	36053	34462	10603	0,00984	11
	м3 грунта								
			1,42	8,34	1590	9341	97	0,02853	32
2 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1960	68,94	68,94	135122	135122	27028	–	–
	т								
			–	13,79	–	27028	100	0,02896	57
3 Е1-28-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1120	6,83	6,83	7650	7650	2031	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	2094	97	0,0061	7
4 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1120	3,29	3,29	3685	3685	978	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	1008	97	0,00294	3
5 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за три прохода	1120	18,22	18,22	20406	20406	6877	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	7090	97	0,02069	23
6 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1120	1,06	1,06	1187	1187	402	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,37	–	414	97	0,00122	1
7 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	350	20,27	–	7095	–	8017	0,129	45
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	7095	–	113	–	–
8 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	350	43,15	1,43	15103	501	1704	0,0314	11
	м2 полиэтиленового экрана								
			4,93	0,54	1726	189	89	0,0027	1
9 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,604	8049,49	3554,81	4862	2147	2717	14	8
	т								
			2475	1272,6	1495	769	120	5,3497	3
10 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,604	50800		30683				
	т								
11 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетона	28	10696,65	74,88	299506	2097	11798	2,94	82
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	12537	719	89	0,0953	3
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,98	94		2724				
	м3								
13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,98	266		7709				
	м3								
14 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,98	310		8984				
	м3								
	Всего прямые затраты				**580769**	**207257**			**157**
					24443	**48652**			**130**
	Стоимость: материалов, тенге				349068				
	Накладные расходы, тенге				72155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39175				
	Всего				**692099**				

Локальная смета № 2-25-15 Дополнительные земляные работы по наращиванию К-13-6

Раздел 1 с ПК 20+13 по ПК 30+55

1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1078	32,19	30,77	34701	33170	10206	0,00984	11
	м3 грунта								
			1,42	8,34	1531	8991	97	0,02853	31
2 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1886,5	68,94	68,94	130055	130055	26015	–	–
	т								
			–	13,79	–	26015	100	0,02896	55
3 Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	1078	134,1	–	144560	–	163353	0,972	1048
	м3 грунта								
			134,1	–	144560	–	113	–	–

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	377,2	21,55	4,52	8129	1705	6231	0,108	41
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 1				**317445**	**164930**			**1100**
										86
		Стоимость: материалов, тенге				**152515**	**35006**			
						–				
		Накладные расходы, тенге				205805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31395				
		Всего по разделу, тенге				**554645**				
		Раздел 2 с ПК 13+48 по ПК22+54								
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	906	32,19	30,77	29164	27878	8578	0,00984	9
		м3 грунта								
				1,42	8,34	1287	7556	97	0,02853	26
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1585,5	68,94	68,94	109304	109304	21864	–	–
		т								
				–	13,79	–	21864	100	0,02896	46
15	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	906	134,1	–	121495	–	137289	0,972	881
		м3 грунта								
				134,1	–	121495	–	113	–	–
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	689	21,55	4,52	14848	3114	11382	0,108	74
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 2				**274811**	**140296**			**964**
										72
		Стоимость: материалов, тенге				**134516**	**29420**			
						–				
		Накладные расходы, тенге				179113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27235				
		Всего по разделу, тенге				**481159**				
		Раздел 3 с ПК 22+54 по ПК35+19								
25	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,651;	658,812	32,19	30,77	21207	20272	6237	0,00984	6
		м3 грунта								
				1,42	8,34	936	5494	97	0,02853	19
26	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=0,651;	1152,856	68,94	68,94	79478	79478	15898	–	–
		т								
				–	13,79	–	15898	100	0,02896	33
27	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группыК=0,651;	658,812	134,1	–	88347	–	99832	0,972	640
		м3 грунта								
				134,1	–	88347	–	113	–	–
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	405,812	21,55	4,52	8745	1834	6704	0,108	44
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 3				**197777**	**101584**			**690**
										52
		Стоимость: материалов, тенге				**96194**	**21392**			
						–				

	Накладные расходы, тенге				128671				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19587				
	Всего по разделу, тенге				**346035**				
	Раздел 4 с ПК 35+19 по ПК45+71								
37 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	842	32,19	30,77	27104	25908	7971	0,00984	8
	м3 грунта		1,42	8,34	1196	7022	97	0,02853	24
38 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1473,5	68,94	68,94	101583	101583	20320	–	–
	т		–	13,79	–	20320	100	0,02896	43
39 Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	842	134,1	–	112912	–	127591	0,972	818
	м3 грунта		134,1	–	112912	–	113	–	–
40 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	316	21,55	4,52	6810	1428	5220	0,108	34
	м3 уплотненного грунта								
	Итого по разделу 4				**248409**	**128919**			**860**
					119489	**27342**			**67**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				161102				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24571				
	Всего по разделу, тенге				**434082**				
	Раздел 5 с ПК 45+71 по ПК 56+38								
49 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	469	21,55	4,52	10107	2120	7747	0,108	51
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	7987	–	97	–	–
50 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,500;	234,5	21,55	4,52	5053	1060	3874	0,108	25
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3994	–	97	–	–
51 Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группыК=0,500;	1173,5	20,27	–	23787	–	26879	0,129	151
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	23787	–	113	–	–
52 Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиК=0,500;	1173,5	43,15	1,43	50637	1678	5713	0,0314	37
	м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	5785	634	89	0,0027	3
53 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,500;	1,38	8049,49	3554,81	11108	4906	6206	14	19
	т		2475	1272,6	3416	1756	120	5,3497	7
54 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм		50800		–				
	т								
55 Е42-8-1	Устройство заплечиков из монолитного бетонаК=0,500;	64	10696,65	74,88	684586	4792	26966	2,94	188
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	28656	1643	89	0,0953	6
56 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=0,500;	66,24	94		6227				

		м3							
57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=0,500;	66,24	266		17620			
		м3							
58	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=0,500;	66,24	310		20534			
		м3							
		Итого по разделу 5				**829659**	**14556**		**471**
						73625	**4033**		**16**
		Стоимость: материалов, тенге				741478			
		Накладные расходы, тенге				77385			
		- заработная плата, тенге				11608			
		- трудоемкость, чел-ч				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54423			
		Всего по разделу, тенге				**961467**			
Раздел 6 с ПК 56+38 по ПК 66+65									
49	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	822	32,19	30,77	26460	25293	7781	0,00984	8
		м3 грунта		1,42	8,34	1167	6855	97	0,02853	23
50	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1438,5	68,94	68,94	99170	99170	19837	–	–
		т		–	13,79	–	19837	100	0,02896	42
51	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы	822	134,1	–	110230	–	124560	0,972	799
		м3 грунта		134,1	–	110230	–	113	–	–
52	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	535	21,55	4,52	11529	2418	8838	0,108	58
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9111	–	97	–	–
		Итого по разделу 6				**247389**	**126881**			**865**
						120508	**26692**			**65**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				161016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24504				
		Всего по разделу, тенге				**432909**				
		Всего прямые затраты				**2115490**	**677166**			**4950**
						696847	**143885**			**358**
		Стоимость: материалов, тенге				741478				
		Накладные расходы, тенге				913092				
		- заработная плата, тенге				136964				
		- трудоемкость, чел-ч				458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181715				
		Всего				**3210297**				

Локальная смета № 2-14-1 Трубчатый регулятор ТР 150х250 (2 шт)

1	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	30,7	1954,5	923,52	60003	28352	34079	3,7	114
		м3		605,25	319,8	18581	9818	120	1,2229	38
2	Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	0,88	10066,55	133,67	8859	118	392	1,93	2
		м3		324	47,78	285	42	120	0,2	–
3	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	0,88	9621,95	18,14	8467	16	287	1,6	1
		м3		265,5	6,12	234	5	120	0,02808	–
4	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	138	50,16	0,25	6922	35	2886	0,161	22
		м шва		23,4	0,1	3229	14	89	0,0004	–
5	Е37-7-1	Устройство цементной подготовки	0,38	6160,1	17,44	2341	7	124	1,6	1
		м3		265,5	5,89	101	2	120	0,027	–
6	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	26,4	432,86	0,86	11428	23	11071	2,81	74
		м3 камня в деле		432	0,32	11405	8	97	0,0015	–
7	30-8-72	прим.Бутовый камень	26,4	995		26268				
		м3								
8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	38,4	2035,28	324,13	78155	12447	11614	0,91	35
		м3		127,58	124,46	4899	4779	120	0,57519	22
9	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	212	68,29	7,38	14477	1565	14009	0,409	87
		м2		60,75	2,79	12879	591	104	0,0136	3
10	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0424	26143,3	1166,54	1108	49	81	5,07	–
		т		1284,75	574,87	54	24	104	2,69	–
11	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,6572	30039,53	1538,51	19742	1011	2049	9,49	6
		т		2407,5	590,92	1582	388	104	2,44	2
12	Е41-2-1	Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной в два слоя	1,32	6442,83	12,37	8505	16	181	0,829	1
		м2		126,9	4,68	168	6	104	0,0228	–
13	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00026	26143,3	1166,54	7	–	–	5,07	–
		т		1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
14	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,371	53999,06	14660,06	20034	5439	8508	120,61	45
		т конструкций		22344,75	3135,15	8290	1163	90	12,34	5
15	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,358	80722,33	47334,58	28899	16946	12070	137	49
		т		25875	11587,5	9263	4148	90	67,671	24
16	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
		комплект		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
17	80-1-1Прейскурант	Затвор ГС 150-250 в комплекте с винтовым подъемним	2	345864		691728				

		шт							
18 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	30,66	1223,01	738,81	37497	22652	27228	2,96	91
		м3							
			484,2	255,83	14846	7844	120	0,97832	30
19 Е30-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 2 м	16,1	959,58	630	15449	10143	7218	1,5	24
		м3							
			247,5	163,8	3985	2637	109	0,56	9
20 30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	16,1	16100		259210				
		м3							
21 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	73,4	21,55	4,52	1582	332	1213	0,108	8
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1250	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**1325588**	**102575**			**668**
					111211	**32117**			**137**
	Стоимость: материалов, тенге				420074				
	оборудования, тенге				691728				
	Накладные расходы, тенге				151737				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				13053				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47919				
	Всего				**1525244**				

Исключить Локальная смета № 2-14-1 Трубчатый регулятор ТР 150х250, 2шт на канале К-13-6

9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	30,7	1954,5	923,52	60003	28352	34079	3,7	114
	м3								
			605,25	319,8	18581	9818	120	1,2229	38
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	383,75	2130		817388				
	м2								
	Всего прямые затраты				**877391**	**28352**			**114**
					18581	**9818**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				830458				
	Накладные расходы, тенге				34079				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54688				
	Всего				**-966158**				

Включить Локальная смета № 2-14-1 Трубчатый регулятор ТР 150х250, 2шт на канале К-13-6

1 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	30,7	10986,45	74,88	337284	2299	12935	2,94	90
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	13746	788	89	0,0953	3
2 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,5588	8049,49	3554,81	4498	1986	2513	14	8
	т								
			2475	1272,6	1383	711	120	5,3497	3
3 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5588	65900		36825				
	т								

	Всего прямые затраты				**378607**	**4285**			**98**
					15129	**1499**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				359193				
	Накладные расходы, тенге				15448				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23643				
	Всего				**417698**				

Локальная смета № 2-14-2 Трубчатый регулятор ТР 100х200 (2 шт)

1	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,2054	53999,06	14660,06	11091	3011	4711	120,61	25
		т конструкций								
				22344,75	3135,15	4590	644	90	12,34	3
2	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,136	80722,33	47334,58	10978	6438	4586	137	19
		т								
				25875	11587,5	3519	1576	90	67,671	9
3	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
		комплект								
				10080	324	20160	648	90	1,89216	4
4	80-1-1Прейскурант	Затвор ГС 100-200 в комплекте с винтовым подъемником	2	150922		301844				
		шт								
		Всего прямые затраты				**348820**	**12873**			**152**
						28269	**2868**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				5834				
		оборудования, тенге				301844				
		Накладные расходы, тенге				28024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4500				
		Всего				**381344**				

Исключить Локальная смета № 2-14-2 Трубчатый регулятор ТР 100х200, 2шт на канале К-13-6

9	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	14,3	1954,5	923,52	27949	13206	15874	3,7	53
		м3								
				605,25	319,8	8655	4573	120	1,2229	17
10	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	178,75	2130		380738				
		м2								
		Всего прямые затраты				**408687**	**13206**			**53**
						8655	**4573**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				386826				
		Накладные расходы, тенге				15874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25474				
		Всего				**-450035**				

Включить Локальная смета № 2-14-2 Трубчатый регулятор ТР 100х200, 2шт на канале К-13-6

1	Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	14,3	10986,45	74,88	157106	1071	6025	2,94	42
		м3 бетона в конструкции								
				447,75	25,67	6403	367	89	0,0953	1

2	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,2602	8049,49	3554,81	2094	925	1170	14	4
				2475	1272,6	644	331	120	5,3497	1
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,2602	65900		17147				
		Всего прямые затраты				**176347**	**1996**			**46**
						7047	**698**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				167304				
		Накладные расходы, тенге				7195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11013				
		Всего				**194555**				

Локальная смета № 2-14-3 Трубчатый регулятор ТР 80х150 (3 шт)

1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	13,125	218,93	–	2873	–	3246	1,54	20
				218,93	–	2873	–	113	–	–
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	249,375	33,67	32,1	8396	8005	3363	0,0109	3
				1,57	12,33	392	3075	97	0,0498	12
3	Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	187,5	11,19	11,19	2098	2098	557	–	–
				–	3,06	–	574	97	0,01	2
4	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	187,5	6,83	6,83	1281	1281	340	–	–
				–	1,87	–	351	97	0,0061	1
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	255	14,12	3,88	3601	989	2726	0,0724	18
				10,24	0,78	2611	199	97	0,00263	1
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	405	8,55	4,43	3463	1794	1910	0,0279	11
				4,12	0,74	1669	300	97	0,0025	1
7	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	8,55	3510,65	1108,01	30016	9473	13030	5,05	43
				888,75	381,2	7599	3259	120	1,4289	12
8	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая *м*	30	5240		157200				
9	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	11,43	1954,5	923,52	22340	10556	12688	3,7	42
				605,25	319,8	6918	3655	120	1,2229	14
10	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см *м2*	142,89	2130		304356				
11	Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	0,45	9701,15	133,67	4366	60	202	1,93	1

	м3								
			324	47,78	146	22	120	0,2	–
12 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	0,45	9621,95	18,14	4330	8	146	1,6	1
	м3								
			265,5	6,12	119	3	120	0,02808	–
13 Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором	0,18	6160,1	17,44	1109	3	59	1,6	–
	м3								
			265,5	5,89	48	1	120	0,027	–
14 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	156,6	50,16	0,25	7855	39	3275	0,161	25
	м шва								
			23,4	0,1	3664	16	89	0,0004	–
15 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	2035,28	324,13	6106	972	907	0,91	3
	м3								
			127,58	124,46	383	373	120	0,57519	2
16 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	8,7	432,86	0,86	3766	7	3648	2,81	24
	м3 камня в деле								
			432	0,32	3758	3	97	0,0015	–
17 30-8-72	прим.Бутовый камень	8,961	995		8916				
	м3								
18 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	126	68,29	7,38	8605	930	8327	0,409	52
	м2								
			60,75	2,79	7655	352	104	0,0136	2
19 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0252	26143,3	1166,54	659	29	48	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	32	14	104	2,69	–
20 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,3906	30039,53	1538,51	11733	601	1218	9,49	4
	т								
			2407,5	590,92	940	231	104	2,44	1
21 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,2154	53999,06	14660,06	11631	3158	4939	120,61	26
	т конструкций								
			22344,75	3135,15	4813	675	90	12,34	3
22 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,126	80722,33	47334,58	10171	5964	4248	137	17
	т								
			25875	11587,5	3260	1460	90	67,671	9
23 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
	комплект								
			10080	324	30240	972	90	1,89216	6
24 80-1-1Прейскурант	Затвор ГС 80-150 в комплекте с винтовым подъемником	3	93907		281721				
	шт								
25 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей оголовка и труб d-400-1000мм из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,55	1223,01	738,81	10457	6317	7592	2,96	25
	м3								
			484,2	255,83	4140	2187	120	0,97832	8
26 Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоков	7,68	12384,93	532,08	95116	4086	4739	2,55	20
	м3								
			434,25	131,85	3335	1013	109	0,434	3
27 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,3105	8299,96	–	2577	–	2726	48,4	15
	т								

			8055	–	2501	–	109	–	–
28 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=6 мм	0,14958	73000		10919				
	т								
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	0,16092	68200		10975				
	т								
30 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	204	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**1064255**	**61559**			**513**
					87300	**18735**			**77**
	Стоимость: материалов, тенге				633675				
	оборудования, тенге				281721				
	Накладные расходы, тенге				108223				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3640				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53664				
	Всего				**1226142**				

Исключить Локальная смета № 2-14-3 Трубчатый регулятор ТР 80х150, 3шт на канале К-13-6

9 E37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	11,43	1954,5	923,52	22340	10556	12688	3,7	42
	м3								
			605,25	319,8	6918	3655	120	1,2229	14
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	142,89	2130		304356				
	м2								
	Всего прямые затраты				**326696**	**10556**			**42**
					6918	**3655**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				309222				
	Накладные расходы, тенге				12688				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20363				
	Всего				**-359747**				

Включить Локальная смета № 2-14-3 Трубчатый регулятор ТР 80х150, 3шт на канале К-13-6

1 E42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	11,43	10986,45	74,88	125575	856	4816	2,94	34
	м3 бетона в конструкции								
			447,75	25,67	5118	293	89	0,0953	1
2 E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,20802	8049,49	3554,81	1674	739	936	14	3
	т								
			2475	1272,6	515	265	120	5,3497	1
3 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,20802	65900		13709				
	т								
	Всего прямые затраты				**140958**	**1595**			**37**
					5633	**558**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				133730				
	Накладные расходы, тенге				5752				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						8803			
	Всего						**155513**			

Локальная смета № 2-14-4 Трубчатый регулятор ТР 60х125 (на 10 шт)

1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	33,45	218,93	–	7323	–	8275	1,54	52
				218,93	–	7323	–	113	–	–
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	635,55	33,67	32,1	21399	20401	8569	0,0109	7
				1,57	12,33	998	7836	97	0,0498	32
3	Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	481	11,19	11,19	5382	5382	1428	–	–
				–	3,06	–	1472	97	0,01	5
4	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	481	6,83	6,83	3285	3285	872	–	–
				–	1,87	–	899	97	0,0061	3
5	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	550	14,12	3,88	7766	2134	5879	0,0724	40
				10,24	0,78	5632	429	97	0,00263	1
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1050	8,55	4,43	8978	4652	4950	0,0279	29
				4,12	0,74	4326	777	97	0,0025	3
7	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	10,8	3510,65	1108,01	37915	11967	16459	5,05	55
				888,75	381,2	9599	4117	120	1,4289	15
8	30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая *м*	100	3310		331000				
9	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	20,2	1954,5	923,52	39481	18655	22423	3,7	75
				605,25	319,8	12226	6460	120	1,2229	25
10	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см *м2*	252,5	2130		537825				
11	Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона *м3*	2,65	9701,15	133,67	25708	354	1183	1,93	5
				324	47,78	859	127	120	0,2	1
12	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором *м шва*	156	50,16	0,25	7825	39	3263	0,161	25
				23,4	0,1	3650	16	89	0,0004	–
13	Е37-7-1	Устройство подготовки цементным раствором т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04; *м3*	0,5	6160,8	18,14	3080	9	163	1,6	1
				265,5	6,12	133	3	120	0,02808	–
14	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами *м3*	2,65	9621,25	17,44	25496	46	864	1,6	4

			265,5	5,89	704	16	120	0,027	–
15 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	9	2035,28	324,13	18318	2917	2722	0,91	8
			127,58	124,46	1148	1120	120	0,57519	5
16 Е1-156-1	Устройство каменной наброски *м3 камня в деле*	17	432,86	0,86	7359	15	7129	2,81	48
			432	0,32	7344	5	97	0,0015	–
17 30-8-72	прим.Бутовый камень *м3*	17,51	995		17422				
18 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	320	68,29	7,38	21853	2362	21146	0,409	131
			60,75	2,79	19440	893	104	0,0136	4
19 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,064	26143,3	1166,54	1673	75	124	5,07	–
			1284,75	574,87	82	37	104	2,69	–
20 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	0,992	30039,53	1538,51	29799	1526	3093	9,49	9
			2407,5	590,92	2388	586	104	2,44	2
21 Е39-2-1	Установка рамы затвора *т конструкций*	0,636	53999,06	14660,06	34343	9324	14585	120,61	77
			22344,75	3135,15	14211	1994	90	12,34	8
22 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т *т*	0,263	80722,33	47334,58	21230	12449	8868	137	36
			25875	11587,5	6805	3048	90	67,671	18
23 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	10	12453,29	1711,79	124533	17118	93636	54	540
			10080	324	100800	3240	90	1,89216	19
24 80-1-1Прайс лист	Затвор ГС 60-150 в комплекте с винтовым подъемником *шт*	10	70850		708500				
25 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей оголовка и труб d-400-1000мм из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	19,4	1223,01	738,81	23726	14333	17227	2,96	57
			484,2	255,83	9393	4963	120	0,97832	19
26 Е30-7-1	Устройство монолитных лекальных блоков *м3*	17,86	12384,93	532,08	221195	9503	11021	2,55	46
			434,25	131,85	7756	2355	109	0,434	8
27 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	1,0658	8299,96	–	8846	–	9358	48,4	52
			8055	–	8585	–	109	–	–
28 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,4738	73000		34587				
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,592	68200		40374				
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	36	21,55	4,52	776	163	595	0,108	4
			17,03	–	613	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**2376997**	**136709**			**1301**

					224015	**40393**			**168**
	Стоимость: материалов, тенге				1307773				
	оборудования, тенге				708500				
	Накладные расходы, тенге				263832				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8259				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116435				
	Всего				**2757264**				
	Исключить Локальная смета № 2-14-4 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 10шт на канале К-13-6								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	20,2	1954,5	923,52	39481	18655	22423	3,7	75
	м3		605,25	319,8	12226	6460	120	1,2229	25
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	252,5	2130		537825				
	м2								
	Всего прямые затраты				**577306**	**18655**			**75**
					12226	**6460**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				546425				
	Накладные расходы, тенге				22423				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35984				
	Всего				**-635713**				
	Включить Локальная смета № 2-14-4 Трубчатый регулятор ТР 60х125, 10шт на канале К-13-6								
1 Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	20,2	10986,45	74,88	221926	1513	8512	2,94	59
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	9045	519	89	0,0953	2
2 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,3676	8049,49	3554,81	2959	1307	1654	14	5
	т		2475	1272,6	910	468	120	5,3497	2
3 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3676	65900		24225				
	т								
	Всего прямые затраты				**249110**	**2820**			**64**
					9955	**987**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				236335				
	Накладные расходы, тенге				10166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15557				
	Всего				**274833**				
	Локальная смета № 2-15-1 Трубчатый регулятор ТР 150х200 2 шт								
1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы	35	218,93	–	7663	–	8659	1,54	54
	м3 грунта		218,93	–	7663	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	665	33,67	32,1	22391	21347	8966	0,0109	7

	м3 грунта									
			1,57	12,33	1044	8199	97	0,0498	33
3 Е1-25-2	Разработка грунта в насыпь 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	11,19	11,19	2686	2686	712	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	734	97	0,01	2
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	180	6,83	6,83	1229	1229	327	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	337	97	0,0061	1
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	470	14,12	3,88	6636	1824	5025	0,0724	34
	м2 спланированной площади								
			10,24	0,78	4813	367	97	0,00263	1
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	570	8,55	4,43	4874	2525	2687	0,0279	16
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	2348	422	97	0,0025	1
7 Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	17,48	3510,65	1108,01	61366	19368	26638	5,05	88
	м3								
			888,75	381,2	15535	6663	120	1,4289	25
8 30-19-48	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1500 мм, прочность труб первая	32	10700		342400				
	м								
9 Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	22,34	1954,5	923,52	43664	20631	24798	3,7	83
	м3								
			605,25	319,8	13521	7144	120	1,2229	27
10 30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	279,26	2130		594824				
	м2								
11 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	288	50,16	0,25	14446	72	6024	0,161	46
	м шва								
			23,4	0,1	6739	29	89	0,0004	–
12 Е37-73-1	Устройство дна сооружения из монолитного бетона	3,9	9701,15	133,67	37834	521	1740	1,93	8
	м3								
			324	47,78	1264	186	120	0,2	1
13 Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	42	2035,28	324,13	85482	13613	12702	0,91	38
	м3								
			127,58	124,46	5358	5227	120	0,57519	24
14 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	26,6	432,86	0,86	11514	23	11155	2,81	75
	м3 камня в деле								
			432	0,32	11491	9	97	0,0015	–
15 30-8-72	прим.Бутовый камень	27,398	995		27261				
	м3								
16 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	172	68,29	7,38	11746	1269	11366	0,409	70
	м2								
			60,75	2,79	10449	480	104	0,0136	2
17 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0344	26143,3	1166,54	899	40	67	5,07	–
	т								

				1284,75	574,87	44	20	104	2,69	–
18	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,5332	30039,53	1538,51	16017	820	1663	9,49	5
		т								
				2407,5	590,92	1284	315	104	2,44	1
19	Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	17,48	1223,01	738,81	21378	12914	15523	2,96	52
		м3								
				484,2	255,83	8464	4472	120	0,97832	17
20	Е22-8-1 (ДМ)	Дементаж стальных труб диаметром 25 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,018	31478,1	4073,1	567	73	677	151,8	3
		км трубопровода								
				27405	1539	493	28	130	7,512	–
21	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	18,4	1227	821,25	22577	15111	10645	1,94	36
		м3								
				317,25	213,53	5837	3929	109	0,73	13
22	30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	18,4	16100		296240				
		м3								
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16,64	21,55	4,52	359	75	275	0,108	2
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	283	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**1634053**	**114141**			**617**
						96630	**38561**			**148**
		Стоимость: материалов, тенге				1423282				
		Накладные расходы, тенге				149649				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107480				
		Всего				**1891182**				

Исключить Локальная смета № 2-15-1 Трубчатый регулятор ТР 150х200, 2шт на канале К-13-6

1	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	22,34	1954,5	923,52	43664	20631	24798	3,7	83
		м3								
				605,25	319,8	13521	7144	120	1,2229	27
2	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	279,26	2130		594824				
		м2								
		Всего прямые затраты				**638488**	**20631**			**83**
						13521	**7144**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				604336				
		Накладные расходы, тенге				24798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39797				
		Всего				**-703083**				

Включить Локальная смета № 2-15-1 Трубчатый регулятор ТР 150х200, 2шт на канале К-13-6

1	Е42-8-1	Устройство диафрагмы из монолитного бетона	22,34	10986,45	74,88	245437	1673	9413	2,94	66
		м3 бетона в конструкции								

			447,75	25,67	10003	573	89	0,0953	2
2 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,8132	8049,49	3554,81	6546	2891	3658	14	11
			2475	1272,6	2013	1035	120	5,3497	4
3 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,8132	65900		53590				
	Всего прямые затраты				**305573**	**4564**			**77**
					12016	**1608**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				288993				
	Накладные расходы, тенге				13071				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19119				
	Всего				**337763**				

Локальная смета № 2-16-1 Открытый регулятор РОП 150х100 (1шт)

1 Е1-164-2	Выемка грунта вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	218,93	–	1226	–	1385	1,54	9
			218,93	–	1226	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	106,4	33,67	32,1	3582	3415	1435	0,0109	1
			1,57	12,33	167	1312	97	0,0498	5
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь *м3 грунта*	42	11,19	11,19	470	470	125	–	–
			–	3,06	–	129	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	41	6,83	6,83	280	280	75	–	–
			–	1,87	–	77	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	64	14,12	3,88	904	248	684	0,0724	5
			10,24	0,78	655	50	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	103	8,55	4,43	881	456	485	0,0279	3
			4,12	0,74	424	76	97	0,0025	–
7 Е37-73-3	Устройство стен и дна открытого регулятора из монолитного бетона *м3*	20,37	12470,38	142,69	254022	2907	18955	4,47	91
			724,5	50,98	14758	1038	120	0,2132	4
8 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	20,676	133		2750				
9 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	20,676	310		6410				
10 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,685	8049,49	3554,81	13563	5990	7577	14	24
			2475	1272,6	4170	2144	120	5,3497	9

11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь период. ского профиля класса А-III, d=8 мм	1,14	68200		77748				
		т								
12	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,545	61300		33409				
		т								
13	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	2,82	9621,95	18,14	27134	51	919	1,6	5
		м3		265,5	6,12	749	17	120	0,02808	–
14	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 8 см	55,3	385,41	5,88	21313	325	637	0,0451	2
		м2 покрытия		7,02	1,65	388	91	133	0,00618	–
15	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	55,3	621,7	0,2	34380	11	148	0,0136	1
		м2 покрытия		1,9	0,1	105	6	133	0,0003	–
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,2	1815,68	73,75	7626	310	185	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	90	49	133	0,041	–
17	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,5	432,86	0,86	1948	4	1887	2,81	13
		м3 камня в деле		432	0,32	1944	1	97	0,0015	–
18	30-8-72	прим.Бутовый камень	4,635	995		4612				
		м3								
19	Е38-4-1	Устройство фильтров сплошных дренажей в основаниях сооружений	10,8	1578,75	25,91	17051	280	421	0,168	2
		м3 фильтра		25,43	8,42	275	91	115	0,0309	–
20	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	43	68,29	7,38	2936	317	2841	0,409	18
		м2		60,75	2,79	2612	120	104	0,0136	1
21	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0086	26143,3	1166,54	225	10	17	5,07	–
		т		1284,75	574,87	11	5	104	2,69	–
22	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1333	30039,53	1538,51	4004	205	416	9,49	1
		т		2407,5	590,92	321	79	104	2,44	–
23	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,0648	53999,06	14660,06	3499	950	1486	120,61	8
		т конструкций		22344,75	3135,15	1448	203	90	12,34	1
24	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0966	80722,33	47334,58	7798	4573	3257	137	13
		т		25875	11587,5	2500	1119	90	67,671	7
25	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
26	80-1-1Прайс лист АО"ЮК	Затвор с винтовым подъемником в комплекте ПС 150х100	1	133315		133315				
		шт								

	Всего прямые затраты			**673539**	**22514**				**251**
				41923	**6931**				**29**
	Стоимость: материалов, тенге			475787					
	оборудования, тенге			133315					
	Накладные расходы, тенге			52299					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			35551					
	Всего			**761389**					

Локальная смета № 2-17-1 На ремонт 1 поворотного колодца на канале К-13-6

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	165	33,67	32,1	5556	5297	2224	0,0109	2
		м3 грунта		1,57	12,33	259	2034	97	0,0498	8
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	8,4	218,93	–	1839	–	2078	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1839	–	113	–	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	33	20,27	–	669	–	756	0,129	4
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	669	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	2035,28	324,13	6106	972	907	0,91	3
		м3		127,58	124,46	383	373	120	0,57519	2
6	Е37-73-1	Устройство дна колодца из монолитного бетона	2,46	10279,7	133,67	25288	329	1098	1,93	5
		м3		324	47,78	797	118	120	0,2	–
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,4969	133		332				
		м3								
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4969	310		774				
		м3								
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,10134	8049,49	3554,81	816	360	456	14	1
		т		2475	1272,6	251	129	120	5,3497	1
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10134	67700		6861				
		т								
11	Е37-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	6,6	12470,38	142,69	82305	942	6142	4,47	30
		м3		724,5	50,98	4782	336	120	0,2132	1
12	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,699	133		891				
		м3								

13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изм[illegible]нии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,699	310		2077				
		м3								
14	E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,24453	8049,49	3554,81	1968	869	1099	14	3
		т		2475	1272,6	605	311	120	5,3497	1
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,24453	67700		16555				
		т								
16	E37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,3	2035,28	324,13	611	97	90	0,91	–
		м3		127,58	124,46	38	37	120	0,57519	–
17	E37-74-1	Устройство фундаментных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	0,33	1954,5	923,52	645	305	367	3,7	1
		м3		605,25	319,8	200	106	120	1,2229	–
18	30-14-3	Плиты фундаментные	0,33	22000		7260				
		м3								
19	E1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы	57	134,1	–	7644	–	8638	0,972	55
		м3 грунта		134,1	–	7644	–	113	–	–
20	E37-7-3	Устройство гравино-песчаной отмостки по периметру сооружения сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	0,9	2035,28	324,13	1832	292	272	0,91	1
		м3		127,58	124,46	115	112	120	0,57519	1
21	E41-4-7	Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	30,9	174,84	7,38	5403	228	2989	0,571	18
		м2		90,23	2,79	2788	86	104	0,0136	–
22	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00618	26143,3	1166,54	162	7	12	5,07	–
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	–
23	E41-2-7	Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной в два слоя	9,45	6612,93	12,37	62492	117	2965	1,8	17
		м2		297	4,68	2807	44	104	0,0228	–
24	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00189	26143,3	1166,54	49	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
25	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,07845	17024,31	1344,28	1336	105	231	10	1
		т		2542,5	291,92	199	23	104	0,75	–
		Всего прямые затраты				**239600**	**9949**			**155**
						23488	**3714**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				206163				
		Накладные расходы, тенге				30426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16202				
		Всего				**286228**				

Локальная смета № 2-19-1 На замену затворов ПС 150х150 (2шт)

1 Ц22-110-1 (ДМ)	Демонтаж затворов с рамой и подъемникомК=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,488	58567,66	37867,66	28581	18479	13163	109,6	53
	т		20700	9270	10102	4524	90	54,1368	26
2 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,244	53999,06	14660,06	13176	3577	5595	120,61	29
	т конструкций		22344,75	3135,15	5452	765	90	12,34	3
3 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,278	80722,33	47334,58	22441	13159	9373	137	38
	т		25875	11587,5	7193	3221	90	67,671	19
4 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
	комплект		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
5 80-1-1Прейскурант	Затвор ПС 150-150 в комплекте с винтовым подъемником	2	160984		321968				
	шт								
	Всего прямые затраты				**411073**	**38639**			**228**
					42907	**9158**			**52**
	Стоимость: материалов, тенге				7559				
	оборудования, тенге				321968				
	Накладные расходы, тенге				46858				
	Стоимость демонтируемых материалов				3666				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8378				
	Всего				**466309**				

Локальная смета № 2-19-2 На замену затворов ПС 100х100 (5шт)

1 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,2825	53999,06	14660,06	15255	4141	6478	120,61	34
	т конструкций		22344,75	3135,15	6312	886	90	12,34	3
2 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,30035	80722,33	47334,58	24245	14217	10127	137	41
	т		25875	11587,5	7772	3480	90	67,671	20
3 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	5	12453,29	1711,79	62266	8559	46818	54	270
	комплект		10080	324	50400	1620	90	1,89216	9
4 80-1-1Прайс лист	Затвор ПС 100-100 в комплекте с винтовым подъемникм	5	117384		586920				
	шт								
	Всего прямые затраты				**688686**	**26917**			**345**
					64484	**5986**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				10365				
	оборудования, тенге				586920				
	Накладные расходы, тенге				63423				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9911				

	Всего					762020				
	Локальная смета № 2-21-1 На реконструкцию канала К-13а									
1	Е1-164-2	Очистка вручную в грунтах 2 группы	147	218,93	–	32183	–	36367	1,54	226
		м3 грунта		218,93	–	32183	–	113	–	–
2	Е1-164-2	Очистка вручную в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	63	251,77	–	15862	–	17924	1,771	112
		м3 грунта		251,77	–	15862	–	113	–	–
3	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	14,33	10986,45	74,88	157436	1073	6038	2,94	42
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	6416	368	89	0,0953	1
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,832	133		1973				
		м3								
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,832	310		4598				
		м3								
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,64	8049,49	3554,81	5152	2275	2878	14	9
		т		2475	1272,6	1584	814	120	5,3497	3
7	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,64	68200		43648				
		т								
8	Е37-7-1	Устройство подготовки из тощего бетона под сооружения т.ч. п.3.44: ктрм1=1,04; кэкс1=1,04; кзпм1=1,04;	11	9621,95	18,14	105841	200	3586	1,6	18
		м3		265,5	6,12	2921	67	120	0,02808	–
9	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	157,2	43,15	1,43	6783	225	765	0,0314	5
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	775	85	89	0,0027	–
10	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	12,576	449,85	132,49	5657	1666	5253	1,97	25
		м		317,25	84,4	3990	1061	104	0,369	5
11	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00126	26143,3	1166,54	33	1	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
12	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00377	30039,53	1538,51	113	6	11	9,49	–
		т		2407,5	590,92	9	2	104	2,44	–
13	1-2-40	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины. толщина 16 мм, III сорта	0,03	9990		300				
		м3								
14	Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в начале участка	1,7	10986,45	74,88	18677	127	716	2,94	5
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	761	44	89	0,0953	–
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7595	310		545				
		м3								

16 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изме ии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7595	266		468				
	м3								
17 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,72	432,86	0,86	2043	4	1980	2,81	13
	м3 камня в деле		432	0,32	2039	2	97	0,0015	–
18 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,8616	995		4837				
	м3								
19 Е42-8-1	Устройство зуба из монолитного бетона в конце участка	1,7	10986,45	74,88	18677	127	716	2,94	5
	м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	761	44	89	0,0953	–
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7595	310		545				
	м3								
21 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7595	266		468				
	м3								
22 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,72	432,86	0,86	2043	4	1980	2,81	13
	м3 камня в деле		432	0,32	2039	2	97	0,0015	–
23 30-8-72	прим.Бутовый камень	4,8616	995		4837				
	м3								
	Всего прямые затраты				**432719**	**5708**			**473**
					69342	**2490**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				357669				
	Накладные расходы, тенге				78217				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30656				
	Всего				**541592**				

Локальная смета № 2-22-1 Открытые регуляторы РО-100х100 (2 шт)

1 Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	6,4	218,93	–	1401	–	1583	1,54	10
	м3 грунта		218,93	–	1401	–	113	–	–
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	121,6	33,67	32,1	4094	3903	1639	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	191	1499	97	0,0498	6
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м насыпь	44	11,19	11,19	492	492	131	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	135	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	44	6,83	6,83	301	301	80	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	82	97	0,0061	–
5 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	120	14,12	3,88	1694	466	1283	0,0724	9
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	1229	94	97	0,00263	–
6 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	74	8,55	4,43	633	328	349	0,0279	2
	м2 спланированной площади								

				4,12	0,74	305	55	97	0,0025	–
7	Е37-74-1	Устройство плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	7,2	1954,5	923,52	14072	6649	7993	3,7	27
		м3		605,25	319,8	4358	2303	120	1,2229	9
8	30-18-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см	90	2130		191700				
		м2								
9	Е37-7-1	Устройство цементной подготовки под сооружения	2,06	7124,35	17,44	14676	36	671	1,6	3
		м3		265,5	5,89	547	12	120	0,027	–
10	Е37-7-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кэпм1=1,05;	7	2035,28	324,13	14247	2269	2117	0,91	6
		м3		127,58	124,46	893	871	120	0,57519	4
11	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	4,6	432,86	0,86	1991	4	1928	2,81	13
		м3 камня в деле		432	0,32	1987	1	97	0,0015	–
12	30-8-72	прим.Бутовый камень	4,738	995		4714				
		м3								
13	Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	120	50,16	0,25	6019	30	2510	0,161	19
		м шва		23,4	0,1	2808	12	89	0,0004	–
14	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	50	68,29	7,38	3415	369	3305	0,409	20
		м2		60,75	2,79	3038	140	104	0,0136	1
15	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,155	30039,53	1538,51	4656	238	484	9,49	1
		т		2407,5	590,92	373	92	104	2,44	–
16	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01	26143,3	1166,54	261	12	20	5,07	–
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	–
17	Е41-2-7	Оклеечная изоляция бетонной поверхности мешковиной в два слоя	1,08	6662,48	12,37	7195	13	339	1,8	2
		м2		297	4,68	321	5	104	0,0228	–
18	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0002	26143,3	1166,54	5	–	–	5,07	–
		т		1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
19	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,1192	53999,06	14660,06	6437	1747	2733	120,61	14
		т конструкций		22344,75	3135,15	2663	374	90	12,34	1
20	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные ПС 100х100	0,1326	80722,33	47334,58	10704	6277	4471	137	18
		т		25875	11587,5	3431	1537	90	67,671	9
21	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
		комплект		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
22	80-1-1прейскурант	Затвор ПС 100-100 в комплекте с винтовым подъемником	2	117384		234768				
		шт								

23 Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж разрушенных деталей из сбо[illegible]го железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,2	1223,01	738,81	8806	5319	6394	2,96	21
	м3		484,2	255,83	3486	1842	120	0,97832	7
	Всего прямые затраты				**557188**	**31877**			**274**
					47204	**9708**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				243339				
	оборудования, тенге				234768				
	Накладные расходы, тенге				56757				
	Стоимость демонтируемых материалов				3065				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22935				
	Всего				**636880**				

Локальная смета № 2-23-1 Замена затворов на канале К-13а

1 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,0565	53999,06	14660,06	3051	828	1295	120,61	7
	т конструкций		22344,75	3135,15	1262	177	90	12,34	1
2 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,06007	80722,33	47334,58	4849	2843	2025	137	8
	т		25875	11587,5	1554	696	90	67,671	4
3 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
	комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
4 80-1-1Прайс лист	Затвор ПС 100-100 в комплекте с винтовым подъемником с рамой	1	117384		117384				
	шт								
	Всего прямые затраты				**137737**	**5383**			**69**
					12896	**1197**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				2074				
	оборудования, тенге				117384				
	Накладные расходы, тенге				12684				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1982				
	Всего				**152403**				

Локальная смета № 2-23-2 На замену затворов ГС 100-150 (1шт) на ПК0

1 Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,107	53999,06	14660,06	5778	1569	2453	120,61	13
	т конструкций		22344,75	3135,15	2391	335	90	12,34	1
2 Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0653	80722,33	47334,58	5271	3091	2202	137	9
	т		25875	11587,5	1690	757	90	67,671	4
3 Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
	комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2

4	80-1-1Прейскурант	Затвор ГС 100-150 в комплекте с винтовым подъемником с рамой *шт*	1	120738		120738				
		Всего прямые затраты				**144240**	**6372**			**76**
						14161	**1416**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				2969				
		оборудования, тенге				120738				
		Накладные расходы, тенге				14019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2251				
		Всего				**160510**				

Локальная смета № 2-24-1 На перевозку строительного мусора с канала К-13а

1	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	18	27,1	27,1	488	488	341	–	–
				–	18,97	–	341	100	0,03984	1
2	П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза *т*	18	91,71	91,71	1651	1651	330	–	–
				–	18,34	–	330	100	0,03851	1
		Всего прямые затраты				**2139**	**2139**			**–**
						–	**671**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169				
		Всего				**2979**				

Итого прямые затраты:				**22 066 590**
в том числе оборудование:				6 221 250
-/-/-/-/-/-прочие работы:				

	Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
					15 845 340,01	6 221 250,00		22 066 590,01
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			633 813,60			633 813,60
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			16 479 153,61	6 221 250,00		22 700 403,61
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			265 314,37			265 314,37
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					164 791,54	164 791,54
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					65 916,61	65 916,61
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			16 744 467,99	6 221 250,00	230 708,15	23 196 426,14

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			37 [illegible] 141,48	13 898 272,50	515 402,01	51 820 815,99
С К=0,86454879	тенге			32 340 298,91	12 015 734,67	445 590,18	44 801 623,76
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					896 032,48	896 032,48
Итого:	тенге			32 340 298,91	12 015 734,67	1 341 622,66	45 697 656,24
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			32 340 298,91	12 015 734,67	1 341 622,66	45 697 656,24
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					5 483 718,75	5 483 718,75
Всего по Акту:	тенге			32 340 298,91	12 015 734,67	6 825 341,41	**51 181 374,99**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
А.Атантаев

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
М.Егенов

Начальник производственно-
технического отдела
РГП на ПХВ "Казводхоз"
М.Бурлибаев

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
С.Сейсенов

Технадзор:
ТОО "Мир строи и компания"
Р. Шынтаев