Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат ноябрь месяц 2019 года

Заказчик (застройщик): **"КГУ Аппарат акима Таттинского сельского округа Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Каз Авто Жол"**

Договор № 48 от 11 сентября 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия переулка Карасу 1,2,3 в с.Карасу Таттинского с\о Меркенского района Жамбылской области протяженностью -0,7 км (песчано-гравийное покрытие)

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт дорожного покрытия переулка Карасу 1,2,3 в с. Карасу Таттинского с\о Меркенского района Жамбылской области протяженностью -0,7 км (песчано-гравийное покрытие).	7 541 493,00	7 541 493,00			7 541 493,00	7 541 493,00		
	В т.ч. НДС	808 017	808 017			808 017	808 017		
	Возврат аванса	0	0			0	0		
	Удержание по ставке 5%	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	**7 541 493**	**7 541 493**			**7 541 493,00**	**7 541 493,00**		

Заказчик:
"КГУ Аппарат акима Таттинского сельского округа Меркенского района"

Аким _____ **Альметов Т.**

Подрядчик:
ТОО "Каз Авто Жол"

Директор _____ **Ермек О.**

Заказчик : **"КГУ Аппарат акима Таттинского с\о Меркенского района**

Подрядчик: ТОО " Каз Авто Жол "

Договор № 48 от 11 сентября 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия переулка Карасу 1,2,3 в с. Карасу Таттинского с\о Меркенского района Жамбылской области протяженностью-0,7 км (песчано-гравийное покрытие)

АКТ №1 от 11.11.2019г.

выполненных работ за период с 01.10.2019г. по 10.11.2019г.

№№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость ,тенге				матер оборуд	Нак.расх	Всего ст-ть с НРиСП
					Всего з\п рабоч строитель	Эксп.ма в т.ч. з\п маш	Всего	ЗП раб	Экс.ма	в т.ч ЗП маш		Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Переулок Карасу 1											
		сПК00+00 по ПК02+50											
1	Е11-010203	Площади . Планировка мех.способом	м2	1500	6,67	6,67	10005	0	10005	2550	0	1839	12787
	102	Группа грунта 2			0	1,7					0	947	
2	Е11-010102	Грунты2 группы Разработка с погруз	м3	300	265,28	256	79584	2754	76800	19401	30	15952	103177
	314	кой на автосамосвалі			9,18	64,67					0	7643	
3	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	450	225	0	101250	0	0	0	0	0	109350
	1010	расстояние до 10 км			0	0						8100	
4	Е11-010107	Разравнивание грунта автогрейдерами	м3	300	255,81	249,84	76743	1791	74952	12744	0	10467	94188
	2205	с перемещ до 20 м			5,97	42,48						6977	
5	Е11-010201	Грунт насыпей уплотняемый	м3	300	86,04	67,62	25812	2583	20286	4407	2940	5 033	33312
	601	Полив водой			8,61	14,69					0	2468	
6	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоходными катка	м3	300	64,36	64,36	19308	0	19308	6966	0	5016	26269
	301	ми 13 тн			0	23,22						1946	
7	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоход катками 13	м3	300	77,87	77,87	23361	0	23361	7224	0	5 201	30847
	307	тн			0	24,08					0	2285	
8	Е11-270402	Основание и покрытие из ПГС толщ.	м2	1250	418,05	125,63	522563	50600	157038	44713	314928	102931	675536
	101	15 см			40,48	35,77					0	50040	
		Дорожные знаки - 3 шт											
9	Е11-010205	Ямы для стоек .Копание вручную глу	м3	0,135	2360,4	0	319	319	0	0	0	229	592
	402	биной до 0,7 м			2360,4	0						44	
10	Е11-010205	Бетонирование стоек	м3	0,135	14092,55	3,36	1902	154	0	0	1748	140	2206
	402				1138,05	1,57						163	
11	Е11-270902	Знаки дорожные на металических	шт	3	3752,6	52,02	11258	9677	156,06	72,6	1425	10 529	23530
	101	стойках Установка			3225,6	24,2					0	1743	
12	С123-010201	Трубы стальные электросварные пря	м	7,5	1016	0	7620	0	0	0	7620	0	8230
	143	мошовные Д-57 мм			0	0					0	610	

13	С124-010201	Знаки дорожные односторонние треу	шт	1	7927	0	7927	0	0	0	7927	0	8561
	104	угольные 2,4			0	0						634	
14	С124-010201	Знаки дорожные односторонние треу	шт	2	7927	0	15854	0	0	0	15854	0	17122
	104	угольные 1,12,2			0	0						1268	
15	С121-130816	Хомутик	шт	3	199,4	0	598	0	0	0	598	0	646
	104				0	0						48	
		в\пропускная труба на ПК 00+15 диам 500 мм -1 шт											
16	Е11-010205	Разработка грунта вручную	м3	2,5	1148,14	0	2870	2870	0	0	0	2067	5332
	301				1148,14	0						395	
17	Е11-230101	Ус-во песчаного основания под трубы	м3	0,7	3553,31	153,51	2487	660,45	107	29	1720	683	3424
	101				943,5	42,14					0	254	
18	Е11-230101	Ус-во бетонного основания под трубу	м3	1,4	17791,51	1906,45	24908	1961	2669,03	1366,06	20278	3293	30458
	104				1400,45	975,76					0	2256	
19	Е11-230501	Трубы стальные диаметром 500 мм	м	7	3077,13	109,38	21540	3882	765,66	67,34	16892	3 910	27486
	105	покрытие битумной эммульсией			554,57	9,62						2036	
20	Е11-010108	Ук-ка стальных водопропускных труб	м	7	30564,03	263,88	213948	10020	1847	586	202081	7636	239311
	903	диам 500 мм			1431,36	83,75						17727	
21	Е11-300104	Ус-во оголовка трубы из монолитного	м3	5	34796,26	3394,57	173981	53645	16972,85	6055,6	103363	50 149	242060
	103	ж\б (порталь.стенок , откосные стенки)			10729,04	1211,12					0	17930	
22	Е11-010204	Ус-во каменной наброски	м3	1	3837,8	3,22	3838	2689,17	3	1	1146	1937	6237
	601				2689,17	1,2						462	
23	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	372	535	0	199020	0	0	0	0	0	214942
	1030	валами вне карьера ПГС до 30 км			0	0					0	15922	
		Переулок Карасу 2											
		сПК02+50 по ПК 04+50											
24	Е11-010203	Площади . Планировка мех.способом	м2	1200	6,67	6,67	8004	0	8004	2040	0	1839	12787
	102	Группа грунта 2			0	1,7					0	947	
25	Е11-010102	Грунты2 группы Разработка с погруз	м3	360	265,28	256	95501	3305	92160	23281,2	30	15952	103177
	314	кой на автосамосвалі			9,18	64,67					0	7643	
26	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	540	225	0	121500	0	0	0	0	0	109350
	1010	расстояние до 10 км			0	0						8100	
27	Е11-010107	Разравнивание грунта автогрейдерами	м3	360	255,81	249,84	92092	2149	89942	15293	0	10467	94188
	2205	с перемещ до 20 м			5,97	42,48						6977	
28	Е11-010201	Грунт насыпей уплотняемый	м3	360	86,04	67,62	30974	3100	24343,2	5288,4	2940	5 033	33312
	601	Полив водой			8,61	14,69					0	2468	
29	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоходными катка	м3	360	64,36	64,36	23170	0	23170	8359	0	5016	26269
	301	ми 13 тн			0	23,22						1946	
30	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоход катками 13	м3	360	77,87	77,87	28033	0	28033,2	8668,8	0	5 201	30847
	307	тн			0	24,08					0	2285	

31	Е11-270402	Основание и покрытие из ПГС толщ.	м2	1200	418,05	125,63	501660	48576	150756	42924	314928	102931	675536
	101	15 см			40,48	35,77					0	50040	
		Дорожные знаки - 1 шт											
32	Е11-010205	Ямы для стоек .Копание вручную глу	м3	0,045	2360,4	0	106	106	0	0	0	229	592
	402	биной до 0,7 м			2360,4	0						44	
33	Е11-010205	Бетонирование стоек	м3	0,045	14092,55	3,36	634	51	0	0	1748	140	2206
	402				1138,05	1,57						163	
34	Е11-270902	Знаки дорожные на металических	шт	1	3752,6	52,02	3753	3226	52,02	24,2	1425	10 529	23530
	101	стойках Установка			3225,6	24,2					0	1743	
35	С123-010201	Трубы стальные электросварные пря	м	2,5	1016	0	2540	0	0	0	7620	0	8230
	143	мошовные Д-57 мм			0	0					0	610	
36	С124-010201	Знаки дорожные односторонние треу	шт	1	7927	0	7927	0	0	0	7927	0	8561
	104	угольные 2,4			0	0						634	
37	С121-130816	Хомутик	шт	1	199,4	0	199	0	0	0	598	0	646
	104				0	0						48	
		в\пропускная труба на ПК 02+65 диам 500 мм -1 шт											
38	Е11-010205	Разработка грунта вручную	м3	2,5	1148,14	0	2870	2870	0	0	0	2067	5332
	301				1148,14	0						395	
39	Е11-230101	Ус-во песчаного основания под трубы	м3	0,7	3553,31	153,51	2487	660,45	107	29	1720	683	3424
	101				943,5	42,14					0	254	
40	Е11-230101	Ус-во бетонного основания под трубу	м3	1,4	17791,51	1906,45	24908	1961	2669,03	1366,06	20278	3293	30458
	104				1400,45	975,76					0	2256	
41	Е11-230501	Трубы стальные диаметром 500 мм	м	7	3077,13	109,38	21540	3882	765,66	67,34	16892	3 910	27486
	105	покрытие битумной эммульсией			554,57	9,62						2036	
42	Е11-010108	Ук-ка стальных водопропускных труб	м	7	30564,03	263,88	213948	10020	1847	586	202081	7636	239311
	903	диам 500 мм			1431,36	83,75						17727	
43	Е11-300104	Ус-во оголовка трубы из монолитного	м3	5	34796,26	3394,57	173981	53645	16972,85	6055,6	103363	50 149	242060
	103	ж\б (порталь.стенок , откосные стенки)			10729,04	1211,12					0	17930	
44	Е11-010204	Ус-во каменной наброски	м3	1	3837,8	3,22	3838	2689,17	3	1	1146	1937	6237
	601				2689,17	1,2						462	
45	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	357,6	535	0	191316	0	0	0	0	0	214942
	1030	валами вне карьера ПГС до 30 км			0	0					0	15922	
		Переулок Карасу 3											
		сПК4+50 по ПК07+00											
46	Е11-010203	Площади . Планировка мех.способом	м2	1500	6,67	6,67	10005	0	10005	2550	0	1839	12787
	102	Группа грунта 2			0	1,7					0	947	
47	Е11-010102	Грунты2 группы Разработка с погруз	м3	450	265,28	256	119376	4131	115200	29101,5	30	15952	103177
	314	кой на автосамосвалі			9,18	64,67					0	7643	
48	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	675	225	0	151875	0	0	0	0	0	109350

	1010	расстояние до 10 км			0	0						8100	
49	Е11-010107	Разравнивание грунта автогрейдерами	м3	450	255,81	249,84	115115	2687	112428	19116	0	10467	94188
	2205	с перемещ до 20 м			5,97	42,48						6977	
50	Е11-010201	Грунт насыпей уплотняемый	м3	450	86,04	67,62	38718	3875	30429	6610,5	2940	5 033	33312
	601	Полив водой			8,61	14,69					0	2468	
51	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоходными катка	м3	450	64,36	64,36	28962	0	28962	10449	0	5016	26269
	301	ми 13 тн			0	23,22						1946	
52	Е11-010201	Грунт Уплотнение самоход катками 13	м3	450	77,87	77,87	35042	0	35041,5	10836	0	5 201	30847
	307	тн			0	24,08					0	2285	
53	Е11-270402	Основание и покрытие из ПГС толщ.	м2	1250	418,05	125,63	522563	50600	157038	44713	314928	102931	675536
	101	15 см			40,48	35,77					0	50040	
		Дорожные знаки - 3 шт											
54	Е11-010205	Ямы для стоек .Копание вручную глу	м3	0,135	2360,4	0	319	319	0	0	0	229	592
	402	биной до 0,7 м			2360,4	0						44	
55	Е11-010205	Бетонирование стоек	м3	0,135	14092,55	3,36	1902	154	0	0	1748	140	2206
	402				1138,05	1,57						163	
56	Е11-270902	Знаки дорожные на металических	шт	3	3752,6	52,02	11258	9677	156,06	72,6	1425	10 529	23530
	101	стойках Установка			3225,6	24,2					0	1743	
57	С123-010201	Трубы стальные электросварные пря	м	7,5	1016	0	7620	0	0	0	7620	0	8230
	143	мошовные Д-57 мм			0	0					0	610	
58	С124-010201	Знаки дорожные односторонние треу	шт	1	7927	0	7927	0	0	0	7927	0	8561
	104	угольные 2,4			0	0						634	
59	С124-010201	Знаки дорожные односторонние треу	шт	2	7927	0	15854	0	0	0	15854	0	17122
	104	угольные 1,12,2			0	0						1268	
60	С121-130816	Хомутик	шт	3	199,4	0	598	0	0	0	598	0	646
	104				0	0						48	
		в\пропускная труба на ПК 00+15 диам 500 мм -1 шт											
61	Е11-010205	Разработка грунта вручную	м3	5	1148,14	0	5741	5741	0	0	0	2067	5332
	301				1148,14	0						395	
62	Е11-230101	Ус-во песчаного основания под трубы	м3	1,4	3553,31	153,51	4975	1320,9	215	59	1720	683	3424
	101				943,5	42,14					0	254	
63	Е11-230101	Ус-во бетонного основания под трубу	м3	2,8	17791,51	1906,45	49816	3921	5338,06	2732,13	20278	3293	30458
	104				1400,45	975,76					0	2256	
64	Е11-230501	Трубы стальные диаметром 500 мм	м	14	3077,13	109,38	43080	7764	1531,32	134,68	16892	3 910	27486
	105	покрытие битумной эммульсией			554,57	9,62						2036	
65	Е11-010108	Ук-ка стальных водопропускных труб	м	14	30564,03	263,88	427896	20039	3694	1173	202081	7636	239311
	903	диам 500 мм			1431,36	83,75						17727	
66	Е11-300104	Ус-во оголовка трубы из монолитного	м3	10	34796,26	3394,57	347963	107290	33945,7	12111,2	103363	50 149	242060
	103	ж\б (порталь.стенок , откосные стенки)			10729,04	1211,12					0	17930	

67	Е11-010204	Ус-во каменной наброски	м3	2	3837,8	3,22	7676	5378,34	6	2	1146	1937	6237
	601				2689,17	1,2						462	
68	С341-020102	Перевозка строительных грузов самос	тн	372	535	0	199020	0	0	0	0	0	214942
	1030	валами вне карьера ПГС до 30 км			0	0					0	15922	
		Всего прямых затрат					5250977	502740	1377088	359828	2079796	664 095	5729687

Всего по смете 5 250 977 430 814

Итого; 1482498,613

Итого; 6 733 475,90

НДС 12% 808017,11

Итого; 7 541 493,00

Сумма прописью: Семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча четыресто девяносто три тенге 00 тиын

Заказчик : КГУ Аппарат акима Таттинского с\о Меркенского района

Подрядчик : ТОО Каз Авто Жол

Аким _____ Альметов Т.

Директор _____ Ермек О.

Тех надзор Иманов М _____ Иманов М.