Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Қарағанды Жарық ТОО,Республика Казахстан, Караганда, Сатпаева, дом № 115, тел.: (87212) 56-04-42**	**021140000722**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техторг",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Крылова, дом № 59/2, тел.: (7212) 44-58-74**	**050140001911**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 45-юр от 14.02.2013

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
123	**20.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	ПИР и реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей 10-0,4 кВ		усл	1	315 398 037,86	315 398 037,86
			Итого	1	x	315 398 037,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / / Ибрагимов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ТОО «Қарағанды Жарық»
Подрядчик: ТОО «POWER»
Договор № 115-юр 14.02.2013

АКТ
выполненных работ за октябрь 2014года
Проектные работы по реконструкции распределительных электросетей 10-0,4кВ

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний	Расчет стоимости (тыс.тенге)	Стоимость (тенге)
1	2	3	5	6
1.	Воздушная линия 0.4-10кВ СИП L=109,18км;	СЦПР1 тб.46 п.,10 К-1,13 К-1,15 прим. К=1,4 К=1,3; 1,5	(185.7+3.8х109,18)х 1,13х1,15х1,3 1,4х1,5	1643829,09
2	КВЛ-10 кВ L=63,38км;	СЦПР1 тб.46 п.10 К-1,13 К-1,15; 1,3 Прим. К=1,4; 1,2 К=1,5	(185,7+3,8х 63,38)х 1,13х1,4х1,3х1,5х1,2х1,15	1416449,20
3	Эстакада (67,13м)	СЦПР 4 Т.15, п.13,14	(178,07 +39,57)х67,13	17357091,36
4	КТП мощностью до 1х630кВА (77шт, ~~АСКУЭ~~) Аскуэ – добис	СЦПР1 Т48 п.,2 К-1,11 1, 5; 1,3; 1,4; 1,12	2993,181+157,6х1,11х77х1,3х1,5 х 1,4х1,12	95870958,48
5.	Реконструкция ТП и КТП с полной заменой.(8 шт)	СЦПР1 Т48 п.,4 К-1,1 К=1,4; 1,5; 1,3	157,6х1,1х8х1,5х1,3х1,4	4493211,05
6.	Установка дополнительных ячеек на существующих ЦТП (расширение ЗРУ-10кВ 31шт)	СЦПР1 тб.48 п.12, К-1,11 К-1,5;1,3; 1,4	38.3х1.11х1.5х31х1,3х1,4	3597875,19
7.	РП-10кВ с ТП с количеством ячеек до 16.	СЦПР1 Т48 п.,9 К-1,11	485х1,1х1х1,15х1,5х1,3х1,4	1674923,25

41

	1 шт.	К-1,5,1.15 К-1.3,1.4		
	Итого			126054337.62
	Итого с К=2.234			281605390.94
	Итого с НДС 12%			315398037.86

Принял
ТОО "Қарағанды Жарық"

Генеральный директор_____Н.И. Иманов

И.О. директора ДПР_____А.О.Бексолтан

Нач.ОКС_____И.В.Швецов

Инж.ОКС по РС _____Б.Ж. Ақылбек

Инж. Эк. ОКС_____И.В.Точиленко

Сдал:
ТОО «Техторг»

Директор_____А.С.Ибрагимов

Начальник ПКБ_____Б.В.Дитрих

Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"

Подрядчик: ТОО"Техторг"

Договор № 45-юр 14.02.2013

Наименование стройки - г.Караганда. Реконструкция эектрических сетей 10-6-0,4 кВ

Наименование объекта - г.Караганда. Реконструкция эектрических сетей 10-6-0,4 кВ

АКТ

выполненных работ за октябрь м-ц 2014г.

Строительство КТП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КТПН-160/10(6)								
64	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	107,19	389,25	--	41724	--	47148	2,48	266
		м3		389,25	--	41724	--	113	--	--
65	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,27	58791,69	25695,31	15874	6938	14001	194,00	52
		км		33075,00	6813,45	8930	1840	130	26,38	7
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	12,15	1886,27	100,89	22918	1226	2323	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1504	465	118	0,18	2
67	Е0107-42-3прим.	Установка фундаментных блоков(ФБС) массой до 1,5 т	36	729,14	389,08	26249	14007	14657	0,94	34
		шт		153,90	136,92	5540	4929	140	0,55	20
68	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков фундамента	1,08	6265,87	86,60	6767	94	593	3,06	3
		м3		490,50	32,72	530	35	105	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов								
			46,08	108,14	2,80	4983	129	231	0,02	1
		м2		2,52	1,06	116	49	140	0,01	0
70	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			91,9354	167,18	--	15370	--	17368	1,21	111
		м3		167,18	--	15370	--	113	--	--
71	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			15,2546	134,78	--	2056	--	2323	0,83	13
		м3		134,78	--	2056	--	113	--	--
72	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1								
			21,35643	57,60	--	1230	--	246	0,24	5
		т		11,52	--	246	--	100	--	--
73	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ мощностью до 400 кВА								
			9	16463,00	10590,00	148167	95310	59833	27,00	243
		подстанц		4680,00	2318,05	42120	20862	95	13,44	121
74	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т								
			9	7897,00	1541,00	71073	13869	31190	19,00	171
		шт		3308,00	340,01	29772	3060	95	1,97	18
75	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			55	166,90	5,40	9180	297	8376	1,00	55
		шт		158,00	2,30	8690	127	95	0,01	1
78	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			157,5	389,25	--	61307	--	69277	2,48	391
		м3		389,25	--	61307	--	113	--	--
79	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			1050	61,90	3,30	64995	3465	23342	0,14	147
		м		23,00	0,40	24150	420	95	0,00	2
80	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			120	431,60	21,60	51792	2592	17317	0,90	108
		шт		149,00	2,90	17880	348	95	0,02	2
81	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			157,5	167,18	--	26331	--	29754	1,21	191
		м3		167,18	--	26331	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Материалы/изделия/конструкции/ оборудование, не учтенные расценками(согласно данных ОМТС)						
		Оборудование								
82	Прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция городская КТПГ-100-160/10(6) кВ с трансформатором ТМГ 160/10(6)								
		шт	11	749581,44	--	8245396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист	Счетчик Меркурий 230 ART-01 CLN								
		шт	55	8253,36	--	453935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Железобетонные изделия								
88	Прайс-лист	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6-Т								
		шт	36	5141,49	--	185094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Прочие материалы								
89	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	1,323	50105,00	--	66289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	1,131	60250,00	--	68143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9588871	137926			1801
			Тенге			286265	32135			174
		Стоимость оборудования -	Тенге			8699331				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8699331				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			479638				
		Всего заработная плата -	Тенге				147429			
		Накладные расходы -	Тенге			140058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			656877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				168438			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409902				
		Всего заработная плата -	Тенге				170971			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			448106				
		Накладные расходы -	Тенге			197921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				200659			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			0				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10000500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2144
		Сметная заработная плата -	Тенге				369097			

РАЗДЕЛ 4.КТПН-100/10(6)

92	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	59,55	389,25	--	23180	--	26193	2,48	148
		м3		389,25	--	23180	--	113	--	--
93	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,15	58791,69	25695,31	8819	3854	7778	194,00	29
		км		33075,00	6813,45	4961	1022	130	26,38	4
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,75	1886,27	100,89	12732	681	1290	0,85	6
		м3		123,75	38,25	835	258	118	0,18	1
95	Е0107-42-3прим.	Установка фундаментных блоков(ФБС) массой до 1,5 т	20	729,14	389,08	14583	7782	8143	0,94	19
		шт		153,90	136,92	3078	2738	140	0,55	11
96	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков фундамента	0,6	6265,87	86,60	3760	52	330	3,06	2
		м3		490,50	32,72	294	20	105	0,16	0
97	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	25,6	108,14	2,80	2768	72	128	0,02	1
		м2		2,52	1,06	65	27	140	0,01	0
98	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	51,075	167,18	--	8539	--	9649	1,21	62
		м3		167,18	--	8539	--	113	--	--
99	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	8,475	134,78	--	1142	--	1291	0,83	7
		м3		134,78	--	1142	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1								
			11,865	57,60	--	683	--	137	0,24	3
		т		11,52	--	137	--	100	--	--
101	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ мощностью до 400 кВА								
			5	16463,00	10590,00	82315	52950	33241	27,00	135
		подстанц		4680,00	2318,05	23400	11590	95	13,44	67
102	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т								
			5	7897,00	1541,00	39485	7705	17328	19,00	95
		шт		3308,00	340,01	16540	1700	95	1,97	10
103	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			25	166,90	5,40	4173	135	3807	1,00	25
		шт		158,00	2,30	3950	58	95	0,01	0
104	Прайс-лист	Монтаж абонентских станций								
			5	97058,71	--	485294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист	Пуско наладочные работы абонентских станций								
			5	39314,18	--	196571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			52,5	389,25	--	20436	--	23092	2,48	130
		м3		389,25	--	20436	--	113	--	--
107	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			350	61,90	3,30	21665	1155	7781	0,14	49
		м		23,00	0,40	8050	140	95	0,00	1
108	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			40	431,60	21,60	17264	864	5772	0,90	36
		шт		149,00	2,90	5960	116	95	0,02	1
109	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			52,5	167,18	--	8777	--	9918	1,21	64
		м3		167,18	--	8777	--	113	--	--
		Материалы/изделия/конструкции/ оборудование, не учтенные расценками(согласно данных ОМТС)								
		Оборудование								
110	Прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция городская КТПГ-100/10(6) кВ с трансформатором ТМГ 100/10(6)								
			5	706400,86	--	3532004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Прайс-лист	4M-CPE3000-PRO-1D-3x6	6	534841,50	--	3209049	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист	UnivErsAl OPS-AC	5	190371,98	--	951860	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист	Комплект монтажных материалов абонентских станций	5	48538,15	--	242691	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист	Счетчик Меркурий 230 ART-01 CLN	25	8253,36	--	206334	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Железобетонные изделия								
115	Прайс-лист	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6-Т	32	3505,94	--	111145	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Прочие материалы								
116	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,441	49389,00	--	21781	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,377	59500,00	--	22432	--	--	--	--
118	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 110 мм	1,480	6470,00	--	9576	--	--	--	--
		10м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9259055	75250			809
			Тенге			129343	17669			95

Стоимость оборудования -			Тенге			7899247				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			7899247				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			451804				
Материалы -			Тенге			327025				
Всего заработная плата -			Тенге				71504			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1732333				
		Накладные расходы -	Тенге			67929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10189			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31184				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			550917				

811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				81693			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898428				
	Материалы -		Тенге			3508				
	Всего заработная плата -		Тенге				75509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327169				
	Местные материалы -		Тенге			151801				
	Транспортные расходы -		Тенге			683				
		Накладные расходы -	Тенге			87949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1045560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				88701			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9576				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9505874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							982
		Сметная заработная плата -	Тенге				170394			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18847926	213176			2610
			Тенге			415609	49804			269
	Стоимость оборудования -		Тенге			16598578				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16598578				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			931442				
	Материалы -		Тенге			1864924				
	Всего заработная плата -		Тенге				218933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13756446				
		Накладные расходы -	Тенге			207986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1207794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1391
		Сметная заработная плата -	Тенге				250131			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1308330				
	Материалы -		Тенге			20004				
	Всего заработная плата -		Тенге				246480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2037673				
	Местные материалы -		Тенге			865675				
	Транспортные расходы -		Тенге			1914				
		Накладные расходы -	Тенге			285870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42880			

169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1689852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1735
		Сметная заработная плата -	Тенге				289360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9576				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19506375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3126
		Сметная заработная плата -	Тенге				539491			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			19506375				
		Оборудование:	Тенге			16598578				
		СМР	Тенге			2907797				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			29078				
	Затраты на доп отпуска о.4%		Тенге			11631				
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			19547084				
	К=2,23355	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			43659357				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			873187				
		ИТОГО:	Тенге			44532544				
		НДС 12%	Тенге			5343905				
		ВСЕГО:	Тенге			49 876 449,72				

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Ген.директор _____ Н.И. Иманов

И.о. директора ДПР _____ А.О.Бексолтан

Начальник ОКС _____ И.В.Швецов

Инж.ОКС по РС _____ Б.К. Акылбек

Инж.Экономист ОКС _____ И.В.Точиленко

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Директор _____ А.С. Ибрагимов

Гл.инженер _____ В.Н.Божков

Вед.инженер _____ А.А.Кузьмин

Начальник СКЛ _____ Б.Б.Тусупбаев

Начальник КбиПУ _____ С.Г. Яковлев

Начальник РиМ РС _____ Н.И.Терре

Начальник Окт ПУ _____ Б.Н. Онлабаев

Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"

Подрядчик: ТОО"POWER"

Договор № 45-юр 14.02.2013г

Наименование стройки - г.Караганда. Реконструкция эктрических сетей 10-6-0,4 кВ

Наименование объекта - г.Караганда. Реконструкция эктрических сетей 10-6-0,4 кВ

АКТ

выполненных работ за октябрь м-ц 2014г.

Строительство новых КВЛ-10 кВ от ПС до РП и от РП до новых КТП.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист	Строительство КВЛ-10 кВ	0,1225241	102225894,00	--	12525136	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Кабельная эстакада	16,625	413569,11	--	6875586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (16,34км)	5719	23,36	22,08	133591	126271	37936	0,01	51
		м3		1,28	5,56	7320	31788	97	0,02	110
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (16,34км)	5719	6,48	6,48	37056	37056	11670	--	--
		м3		--	2,10	--	12031	97	0,01	46
		РАЗДЕЛ 1. Материалы/изделия/конструкции/ оборудование								
5	Прайс-лист	Провод АС-50	3,76	880,19	--	3310	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ-110	3440	7864,39	--	27053502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Изолятор ПС-70Е	607	806,93	--	489807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Изолятор ШС-10Д	1178	1157,24	--	1363229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист	Траверса ТМ3	182	2201,48	--	400669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Траверса ТМ6	61	2201,48	--	134290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Хомут Х1	243	1219,39	--	296312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Кронштейн У4	101	1219,39	--	123158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Круг В10	5564,25	97,59	--	543015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист	Проволка стальная д.6мм	80,875	37,50	--	3033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Скоба СК-7-1а	40	270,18	--	10807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Колпачек К6	1194	34,93	--	41706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Зажим плашечный ПС2-1	344	275,83	--	94886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Накладка ОГ2 ОГ5	182	499,78	--	90960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Болт Б5	61	49,31	--	3008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Зажим плашечный ПС2-2	2388	216,24	--	516381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Серьга СРС-7-16	40	143,31	--	5732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Ушко У1-7-16	304	339,00	--	103056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Промзвено ПРТ-7-1	304	339,52	--	103214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Зажим НБ-2-6А	304	753,51	--	229067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Муфта кабельная концевая POLT-12F/IXI-L20A	19	7779,12	--	147803	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист	Кабель АСБ 3х240	6,647	340952,17	–	2266309	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х800/50	10,163	356617,53	–	3624304	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х630/35	13,199	348592,66	–	4601075	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х120/16	0,095	331172,28	–	31461	–	–	–	–
		км	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист	Муфта соединительная GUST3-150/240	7	901,95	–	6314	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист	Муфта соединительная POLJ-12/1х630	27	29729,46	–	802695	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист	Муфта соединительная POLJ-12/1х800-Al-C	17	37493,71	–	637393	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист	Муфта концевая GUST12/150-240/1200-L12	2	18637,68	–	37275	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист	Муфта соединительная EPKJ-17C/3SB-3SB-T	8	40821,25	–	326570	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист	Муфта концевая 10КВТП3-150/240 СЛ-нб	5	7127,30	–	35637	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс-лист	Труба ПНД 110х4,2	6687,125	329,20	–	2201402	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс-лист	Труба стальная д.125х4,5	401,375	612,26	–	245746	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46573125	–	–	–	–
			Тенге			–				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19519624				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19519624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171177				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20690801				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27053502				
		Местные материалы -	Тенге			27053502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1623210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28676712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49367513				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			66144495	163327			51
			Тенге			7320	43819			156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19519624				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19519624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171177				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20690801				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46624871				
		Всего заработная плата -	Тенге				51140			
		Местные материалы -	Тенге			27053502				
		Накладные расходы -	Тенге			49605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2800469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49474945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				58580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70165746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				58580			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			70165746				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			701657,46				
		Затраты на доп отпуска о.4%	Тенге			280662,98				
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			71148066				
	К=2,23355	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			158944788				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			3178896				
		ИТОГО:	Тенге			162123684				
		НДС 12%	Тенге			19454842				
		ВСЕГО:	Тенге			181 578 526,26				

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Ген.директор _____ Ш.Г.Имайов

И.о.Директора ДПР _____ А.О.Бексолтан

Нач.ОКС _____ И.В.Швецов

Инж.ОКС по РС _____ В.Ж.Акылбек

Инж.Экономист ОКС _____ И.В.Точиленко

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Директор _____ А.С.Ибрагимов

Гл.инженер _____ В.Н.Божков

Вед.инженер _____ А.А.Кузьмин

Начальник СКЛ _____ Б.Б.Тусупбаев

Начальник КбиПУ _____ С.Г.Яковлев

Начальник РиМ РС _____ Н.И.Терре

Начальник Окт.ПУ _____ Б.Н.Онлабаев