Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"
Подрядчик: ТОО"Техторг"
Договор № Н5-юр 14.02.2013г

Наименование стройки - г.Караганда. Реконструкция эектрических сетей 10-6-0,4 кВ

Наименование объекта - г.Караганда. Реконструкция эектрических сетей 10-6-0,4 кВ

АКТ
выполненных работ за ноябрь м-ц 2014г.

Строительство новых РП

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист	Строительно-монтажные работы по установке РП	1	854000,70	--	854001	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Блочно-модульное здание из 5-ти модулей(4700x11380мм) изпанелей типа "садвич" с системами отопления, освещения и пожарной сигнализации	1	4580541,84	--	4580542	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	РУ-10кВ из 18 камер КСО-298М в соответствии с опросным листом 4742-0005-162/250-ЭП ОЛ1	1	18035689,13	--	18035689	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	РУ-0,4кВиз 3 панелей ЩО-70 в соответствии с опросным листом 4742-0005-162/250-ЭП ОЛ2	1	420832,75	--	420833	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Трансформатор ТМГ-630/10-0,4кВ	1	841665,49	--	841665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Шкаф собственных нужд с источником бесперебойного питания на 2кВт	1	228452,06	--	228452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист	Приборы учета Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN шт	13	17434,50	--	226648	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Уголок50х50х5 L 2,5м м	25	309,01	--	7725	--	--	--	--
9	Прайс-лист	Полоса стальная 4х40 м	105	107,01	--	11236	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Бетон класса В10 м3	0,25	7959,75	--	1990	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Щебень 10-20мм м3	4,51	1463,27	--	6599	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Швеллер 14 м	32,16	1023,22	--	32907	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Двутавр 14Б1 м	18,8	1529,43	--	28753	--	--	--	--
14	Прайс-лист	КругВ8 кг	5,84	79,30	--	463	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Лист 4мм кг	10,4	75,69	--	787	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Блоки бетонные ФБС 24.6.6-Т шт	12	5410,71	--	64928	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Блоки бетонные ФБС 12.6.6-Т шт	4	2765,47	--	11062	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Блоки бетонные ФБС 9.6.6-Т шт	2	2404,76	--	4810	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Труба техническая ПНД L 3м Д м	120	420,83	--	50500	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25409591	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			24333830				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24333830				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			221761				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13306				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			235067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			905241				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25458870				
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			25458870				
		Оборудование:	Тенге			24333830				
		СМР	Тенге			1125040				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11250				
		Затраты на доп отпуска о.4%	Тенге			4500				
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			25474621				
	К=2,23355	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			56898839				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			1137977				
		ИТОГО:	Тенге			58036816				
		НДС 12%	Тенге			6964418				
		ВСЕГО:	Тенге			65 001 234				

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Ген.директор_____ Н.И. Иманов

И.о.Директора ДПР _____ А.О.Бексолтан

Нач.СКС_____ И.В.Швецов

Инж.ОКС по РС_____ Б.Ж.Ақылбек

Инж.Экономист ОКС_____ И.В.Точиленко

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Директор_____ А.С.Ибрагимов

Гл.инженер_____ В.Н.Божков

Вед.инженер_____ А.А.Кузьмин

Начальник СКЛ_____ Б.Б.Тусупбаев

Начальник КбиПУ_____ С.Г.Яковлев

Начальник РиМ РС _____ Н.И. Терре

Начальник Окт.ПУ_____ Б.Н.Онлабаев

Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"

Подрядчик: ТОО"Техторг"

Договор № 45-юр 14.02.2013г

Наименование стройки - г.Караганда. Реконструкция эктрических сетей 10-6-0,4 кВ

Наименование объекта - г.Караганда. Реконструкция эктрических сетей 10-6-0,4 кВ

АКТ

выполненных работ за ноябрь м-ц 2014г.

Строительство новых КВЛ-10 кВ от ПС до РП и от РП до новых КТП.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КВЛ-10кВ								
1	Прайс-лист	**Строительство КВЛ-10 кВ**	0,13	102225894,00	--	13119293	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (14,11км)**	4934,88	23,36	22,08	115275	108958	32734	0,01	44
		м3		1,28	5,56	6317	27430	97	0,02	95
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (14,11км)**	4934,88	6,48	6,48	31975	31975	10070	--	--
		м3		--	2,10	--	10381	97	0,01	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		13266543	140933			44
				Тенге		6317	37811			135
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		13266543				
	Всего заработная плата -			Тенге			44128			
		Накладные расходы -		Тенге		42804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			6421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		798561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		14107908				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						200
		Сметная заработная плата -		Тенге			50549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		14107908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				50549			

РАЗДЕЛ 2. Материалы/изделия/конструкции/ оборудование

4	Прайс-лист	Провод АС-50	км	3,854	880,19	--	3392			
5	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ-110	шт	3521	7864,39	--	27690517			
6	Прайс-лист	Изолятор ПС-70Е	шт	621	806,93	--	501104			
7	Прайс-лист	Изолятор ШС-10Д	шт	1206	1157,24	--	1395631			
8	Прайс-лист	Траверса ТМ3	шт	187	2201,48	--	411677			
9	Прайс-лист	Траверса ТМ6	шт	62	2201,48	--	136492			
10	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	249	1219,39	--	303628			
11	Прайс-лист	Кронштейн У4	шт	104	1219,39	--	126817			
12	Прайс-лист	Круг В10	м	5694,842	97,59	--	555760			
13	Прайс-лист	Проволка стальная д.6мм	м	82,773	37,50	--	3104			
14	Прайс-лист	Скоба СК-7-1а	шт	42	270,18	--	11348			
15	Прайс-лист	Колпачек К6	шт	1222	34,93	--	42684			
16	Прайс-лист	Зажим плашечный ПС2-1	шт	352	275,83	--	97092			
17	Прайс-лист	Накладка ОГ2 ОГ5	шт	185	499,78	--	92459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист	Болт Б5	62	49,31	--	3057	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Зажим плашечный ПС2-2	2442	216,24	--	528058	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Серьга СРС-7-16	42	143,31	--	6019	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Ушко У1-7-16	311	339,00	--	105429	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Промзвено ПРТ-7-1	311	339,52	--	105591	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Зажим НБ-2-6А	311	753,51	--	234342	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Муфта кабельная концевая POLT-12F/IXI-L20A	19	7779,12	--	147803	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Кабель АСБ 3х240	6,804	340952,17	--	2319839	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х800/50	10,402	356617,53	--	3709536	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х630/35	13,509	348592,66	--	4709138	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Кабель АПвПу-10 1х120/16	0,098	331172,28	--	32455	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Муфта соединительная GUST3-150/240	6	901,95	--	5412	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Муфта соединительная POLJ-12/1х630	29	29729,46	--	862154	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Муфта соединительная POLJ-12/1х800-AI-C	16	37493,71	--	599899	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Муфта концевая GUST12/150-240/1200-L12	1	18637,68	--	18638	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Муфта соединительная EPKJ-17C/3SB-3SB-T	8	40821,25	--	326570	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Муфта концевая 10КВТП3-150/240 СЛ-нб	5	7127,30	--	35637	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Труба ПНД 110х4,2	6844,073	296,25	--	2027543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист	Труба стальная д.125х4,5	410,795	612,26	--	251513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47400337	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19709820				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19709820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182589				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20892409				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27690517				
		Местные материалы -	Тенге			27690517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1661431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29351948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50244357				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			60666880	140933			44
			Тенге			6317	37811			135
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19709820				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19709820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182589				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20892409				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40957060				
		Всего заработная плата -	Тенге				44128			
		Местные материалы -	Тенге			27690517				
		Накладные расходы -	Тенге			42804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2459992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43459856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				50549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64352265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				50549			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			64352265				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			643522,65				
		Затраты на доп отпуска о.4%	Тенге			257409,06				
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			65253197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2,23355	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			145775641				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			2915513				
		ИТОГО:	Тенге			148691154				
		НДС 12%	Тенге			17842939				
		ВСЕГО:	Тенге			166 534 092,79				

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Ген.директор_____ Н.И. Иманов

И.о.Директора ДПР

_____ А.О.Бексолтан

Нач.ОКС_____ И.В.Швецов

Инж.ОКС по РС_____ Б.Ж.Акылбек

Инж.Экономист ОКС_____ И.В.Точиленко

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Директор_____ А.С.Ибрагимов

Зам.директора по тех.вопросам_____ В.Н.Божков

Вед.инженер_____ А.А.Кузьмин

Начальник СКЛ_____ Б.Б.Тусупбаев

Начальник КбиПУ_____ С.Г.Яковлев

Начальник РиМ РС_____ Н.И.Терре

Начальник Окт.ПУ_____ Б.Н.Онлабаев