Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» ноября 2019 года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол» Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от «29» октября 2019 года, ТОО «Строительная компания «Зайсан», генеральный директор Нурасыл Гафур Болатбекулы, РК ВКО, г. Зайсан, ул. Жангельдина 133***

_____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):

Тех. надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 «Омск-Майкапчагай-Калжыр-Теректы» км 0-13, с ремонтом круглых ж/б труб D=1,0 м на км 6+900, D=1,5х2 м на км 24+100»***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,
номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№ _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика АО «НК ҚазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой Комитета автомобильных дорог МИИР РК № 475 от «28» декабря 2018г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***май 2019 года***;
месяц, год
окончание работ: ***октябрь 2019 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть);***
фактически, месяц: ***6 (пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка	км	13,0		13,0	
Ремонт пучинистых мест	м2	80,0		80,0	
Устройство дренажей	м3	100,0		100,0	
Ремонт с использованием технологии холодного ресайклинга	м2/км	91000,0/13,0		91000,0/13,0	
Укладка асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т/км	10992,8/13,0		10992,8/13,0	
Устройство покрытия на съездах и примыканиях к дороге с.Дайыр км 10	м2	820,0		820,0	
Устройство покрытия на площадке для кратковременной остановки автомобилей км 1	м2	2625,0		2625,0	
Укрепление обочин	м2	39000,0		39000,0	
Устройство дорожной разметки	км	13,0		13,0	
Ремонт круглой железобетонной трубы D=1,0м на км 6+900					
Устройство объездной дороги	км	0,2		0,2	
Демонтаж водопропускных	м3	10,5		10,5	

железобетонных труб D=1,0м на км 6+900					
Монтаж звеньев тела водопропускной железобетонной трубы D=1,0м на км 6+900	м3/шт	10,5/25,0		10,5/25,0	
Устройство оголовков водопропускной железобетонной трубы D=1,0м на км 6+900	м3/шт	5,94/6,0		5,94/6,0	
Укрепление русла водопропускной железобетонной трубы D=1,0м на км 6+900	м3	2,41		2,41	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	тонн	24,7		24,7	
Разборка объездной дороги	м3	280,0		280,0	
Ремонт круглой железобетонной трубы D=1,5х2м на км 24+100					
Устройство объездной дороги	км	0,2		0,2	
Демонтаж водопропускных железобетонных труб D=1,5х2м на км 24+100	м3	35,0		35,0	
Монтаж звеньев тела водопропускной железобетонной трубы D=1,5х2м на км 24+100	м3/шт	35,0/28,0		35,0/28,0	
Устройство оголовков водопропускной железобетонной трубы D=1,5х2м на км 24+100	м3/шт	12,96/8,0		12,96/8,0	

Укрепление русла водопропускной железобетонной трубы D=1,0м на км 6+900	м3	4,82		4,82	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	тонн	24,7		24,7	
Разборка объездной дороги	м3	420,0		420,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):

всего ***344 652 371 тенге***, в том числе строительно-монтажных ***344 352 935,67 тенге***,

оборудования, инструмента и инвентаря ***299 435,33 тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***344 400 000 тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***344 114 795,28 тенге***,;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***285 204,72 тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 «Омск-Майкапчагай-Калжыр-Теректы» км 0-13 (13 км), с ремонтом круглых ж/б труб D=1,0м на км 6+900, D=1,5х2м на км 24+100»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Заместитель директора

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Ахметов О.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист ОККиПР

ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Мусин А.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора

ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Тәжітай Ғ.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора

ТОО «СК «Зайсан» ***Советбек Г.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Приложение
к Акту приемки объекта в эксплуатацию
От 08 ноября 2019 года

Перечень принимаемых инструментов, нового оборудования и инвентаря

Наименование объекта: ***«Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-26 «Омск-Майкапчагай-Калжыр-Теректы» км 0-13, с ремонтом круглых ж/б труб D=1,0 м на км 6+900, D=1,5х2 м на км 24+100»***
По состоянию на 08 ноября 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	объём	Стоимость за единицу	Стоимость всего
1	2	3	4	5	6
Устройство беседки на км 1.					
1	Беседка	шт	1	285 204,72	285 204,72

Сметная стоимость новых объектов вводимых в эксплуатацию составляет 285 204,72 тенге

Заказчик

Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист ОККиПР
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Мусин А.Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Тәжітай Ғ.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора
ТОО «СК «Зайсан» ***Советбек Г.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП