Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **ноябрь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Офис ТОО БК по ул Строительная,23**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-37-12 от 23.07.2012года				

Капитальный ремонт

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОфисТОО БК по ул. Строительная 23
ОС 0000127
МНХ ДП 00201

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Замена оконных блоков на пластиковые в офисе Строительная 23 **ОС 0000127** **МНХ ДП 00201**	1614395	1614395
Итого:		

Итого : 1614395 НДС 12% 193727

Итого к оплате за ноябрь 2012 года 1808122

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Офис ТОО БК по ул Строительная 23 инв № 0000127**

АКТ

выполненных работ за октябрь 2012года

Замена оконных блоков на пластиковые

Основание:

договор №7-37-12 от 23.07.2012года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	70,780	270,90	23,78	19174	1683	13078	1,65390	117
				247,12	8,98	17491	636	72	0,04390	3
		1м2								
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	66,340	192,42	4,13	12765	274	14510	1,12677	75
				188,29	0,00	12491	0	116	0,04680	3
		1м2 проемов								
3	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков с доской подоконной и москитной сеткой	66,340	8802,33		583947	0	0		0
		м2								
4	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	55,000	14,39	1,29	792	71	946	0,09100	5
				13,10	1,35	721	74	119	0,00120	0
		1м								
5	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	55,000	253,64	0,56	13950	31	2680	0,26120	14
				40,86	0,09	2247	5	119	0,00090	0
		1м								
6	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	14,000	874,49	31,40	12243	440	8495	3,23400	45
				572,99	4,86	8022	68	105	0,02640	0
		1м2								
7	Е62-25-7	Шпаклевка простых откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов за 2 раза	91,000	70,26	0,20	6393	18	6234	0,41400	38
				65,20	0,04	5933	4	105	0,00040	0
		1м2								
8	19999ПРАЙС	Шпаклевка алинекс финиш ВП	218,400	49,01		10704	0	0		0

	кг								
9 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска откосов с лесов по	91,000	11,89	1,65	1082	150	1038	0,06180	6
	подготовленной поверхности		10,24	0,63	932	57	105	0,00300	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
10 1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	22,750	163,00	0,00	3708	0	0	0,00000	0
	кг								
11 П9-41-1	Изделия ПВХ и другие материалы - погрузка	2,297	122,80	122,80	282	282	236	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	197	120	1,80516	4
12 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	15,000	27,10	27,10	407	407	285	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	285	100	0,39837	6
13 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1	15,000	125,82	125,82	1887	1887	377	0,00000	0
	класс груза		0,00	25,16	0	377	100	0,52836	8
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				2 576	2 576			
						859			18
	Всего прямые затраты				**667 334**	**5 243**			**300**
					47 837	**1 703**			**24**
	Стоимость материалов, тенге				**614 254**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**47 879**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				7 182				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**42 913**				
	Всего по смете, тенге				**758 126**				
	Сметная заработная плата, тенге				**56 722**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**348**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				758 126				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				56 722				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				614 254				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				348				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**1 582 740**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**118 419**

В том числе материалы в текущих ценах	1 282 378
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	31 655
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 614 395
Итого в текущих ценах	1 614 395
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	193 727
Сметная стоимость строительства	1 808 122

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
Джулаева В.А.

Работы принял :

с учетом уплаты 2х сумм

Начальник отдела ТОО БК
Пикова Е.Г.

Начальник отдела ТОО БК
Зайкина И

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.

Контролер по закупкам
службы финансового контроля ТОО БК
Сарсенбай А.С.