Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **май** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-73-11 от 24.11.2011года				

доп соглашение №1 от 4.01.2012г

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Замена оконных блоков на пластиковые
в офисе Строительная23
ОС 0000127
МНХ ДП 00201

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Замена оконных блоков на пластиковые в офисе Строительная 23 **ОС 0000127** **МНХ ДП 00201**	124786	124786
Итого:		

Итого : 124786 НДС 12% 14974

Итого к оплате за май 2012 года 139760

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Офис ТОО БК по ул Строительная 23 инд № ОС 0000127 МНХ ДП 00201**

АКТ

выполненных работ за май 2012года

Замена оконных блоков на пластиковые

Основание:

Договор №7-73-11 от 24.11.2011г

Дополнительное соглашение №1 от 4.01.2012г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали шириной 310мм	30,650	48,55	0,56	1488	17	1493	0,26120	8
		1м		40,86	0,09	1252	3	119	0,00090	0
2	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм -9,5м2	0,055	97200,00	0,00	5346	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	12,000	1016,61	31,40	12200	377	7281	3,23400	39
				572,99	4,86	6876	58	105	0,02640	0
		1м2								
4	Е62-36-1	Очистка вручную простых оконных откосов от известковой окраски с земли и лесов	33,000	25,70	0,00	848	0	890	0,17800	6
				25,70	0,00	848	0	105	0,00000	0
		1м2								
5	Е62-25-10	Шпаклевка наружных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов за 2 раза	33,000	76,30	0,20	2518	7	2638	0,48400	16
				76,10	0,04	2511	1	105	0,00040	0
		1м2								
6	19999ПРАЙС	Шпатлевка алинекс ВП расход за 2 раза 2,4кг	79,200	0,00		0	0	0		0
		кг								
7	Е62-25-4	Огрунтовка наружных оконных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	33,000	8,90	1,56	293	51	255	0,04500	1
				7,34	0,02	242	1	105	0,00300	0
		1м2								
8	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс алина расход 300гр на 1м2 за 1 раз	6,600	75,22		496	0	0		0
		кг								
9	Е62-26-10	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	33,000	36,67	10,52	1210	347	973	0,14800	5
				26,15	1,95	863	64	105	0,01060	0
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	19999ПРАЙС	Краска текурилла расход 0,33кг на 1м2 за 2 раза	10,890	245,00		2668	0	0		0
		кг								
11	Е9-53-2	Демонтаж оконных решеток	1,782	5390,17	310,65	9606	554	7202	27,96000	50
		1т конструкций		4414,50	75,60	7867	135	90	0,37100	1
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,060	27,10	27,10	110	110	77	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	77	100	0,39837	2
13	П8-20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 20 км, 1	4,060	153,78	153,78	624	624	125	0,00000	0
		класс груза		0,00	30,76	0	125	100	0,52836	2
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				734	734			
							202			4
		Всего прямые затраты				**37 407**	**2 087**			**125**
						20 459	**464**			**5**
		Стоимость материалов, тенге				**14 861**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**20 934**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 140				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**3 500**				
		Всего по смете, тенге				**61 841**				
		Сметная заработная плата, тенге				**24 063**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**140**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				618				
		Дополнительные отпуска, .4%				247				
		Итого дополнительные затраты на строительство				865				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				62 706				
		Итого в базовых ценах 2001г.				62 706				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				24 928				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				14 861				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				140				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**122 339**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**48 635**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе материалы в текущих ценах				**28 994**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**2 447**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**124 786**				
		Итого в текущих ценах				**124 786**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**14 974**				
		Сметная стоимость строительства				**139 760**				

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
В.А.Джулаева

Работы принял

Главный технолог ОКР ТОО БК
Данилюк И.

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разуиов Н.В.

17.05.12

Ивай - Зайцева И. М.