Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **август** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-16-12 от18.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кислородная станция
со вспомогательными
помещениями
Ремонт фасада
ОС 0009828
МНХ ДР 22301

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Кислородная станция со вспомогательными помещениями Ремонт фасада ОС 0009828 МНХ ДР 22301	733030	733030
Итого:		

Итого : 733030 НДС 12% 169051

Итого к оплате за август 2012 года 820994

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богать:рь Комир**

Объект: **Кислородная станция со вспомогательными помещениями инв № ОС 0009828 МНХ ДР 22301**

А К Т выполненных работ за июль 2012года

Ремонт фасада

Основание:

договор №7-16-12 от 18.05.2012года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Ремонт фасада кислородной станции высота 7,5 м.п.								
1	Е8-11-1	Заполнение швов кирпичной кладки из красного	√ 87,800	44,77	0,00	3931	0	4639	0,25185	22
		керамического кирпича цементно-известковым раствором		44,77	0,00	3931	0	118	0,00000	0
		1м2 стен без вычета проемов								
2	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и	√ 23,000	524,41	15,70	12062	361	7367	1,74000	40
		лесов цементно-известковым раствором при площади		302,60	2,43	6960	56	105	0,01320	0
		отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
3	Е62-25-1	Огрунтовка кирпичных стен фасада грунтовкой алина	√ 439,200	8,40	1,35	3689	593	2873	0,03900	17
		1м2		6,23	0,00	2736	0	105	0,00260	1
4	19999	Грунтовка алинекс Алина	√ 131,760	65,22		8593	0	0		0
		кг								
5	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску	√ 96,400	8,40	1,35	810	130	631	0,03900	4
		перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		6,23	0,00	601	0	105	0,00260	0
		1м2								
6	19999	Грунтовка алинекс Алина	√ 28,920	65,22		1886	0	0		0
		кг								
7	Е62-26-4	Окраска простых фасадов из красного кирпича	√ 439,200	29,45	4,83	12935	2121	10428	0,12800	56
		перхлорвиниловыми красками по подготовленной		22,59	0,02	9922	9	105	0,00910	4
		поверхности за два раза с земли и лесов								
		1м2								
8	19999	Краска фасадная водоэмульсионная	√ 131,760	105,92		13956	0	0		0
		кг								
9	19999	Коллер	√ 34,000	150,20		5107	0	0		0
		бут								
10	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по	√ 96,400	29,45	4,83	2840	466	2289	0,12800	12

		подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов		22,59	0,02	2178	2	105	0,00910	1
		1м2								
11	19999	Краска фасадная водоэмульсионная	28,920	105,92		3063	0	0		0
		кг								
12	19999	Коллер	17,000	150,20		2553	0	0		0
		бут								
13	Е62-25-1	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми	29,340	8,40	1,35	247	40	192	0,03900	1
		красками с земли и лесов		6,23	0,00	183	0	105	0,00260	0
		1м2								
14	19999	Грунтовка алинекс Алина	8,802	65,22		574	0	0		0
		кг								
15	Е62-26-4	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками по	29,340	29,45	4,83	865	142	697	0,12800	4
		подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов		22,59	0,02	663	1	105	0,00910	0
		1м2								
16	19999	Краска фасадная водоэмульсионная	8,802	105,92		932	0	0		0
		кг								
17	19999	Коллер	4,000	150,20		601	0	0		0
		бут								
18	Е62-20-4	Простая масляная окраска цоколя с подготовкой и	57,840	54,03	0,05	3125	3	1821	0,18600	11
		расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов		29,97	0,02	1733	1	105	0,00010	0
		1м2								
19	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических	24,230	74,06	0,07	1795	2	744	0,18200	4
		поверхностей площадью более 5 м2-ворота		29,27	0,02	709	0	105	0,00010	0
		1м2								
20	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических	5,600	151,45	0,04	848	0	699	0,73800	4
		поверхностей лестниц		118,89	0,02	666	0	105	0,00010	0
		1м2								
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	12,790	22,68	0,06	290	1	77	0,03393	0
		ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	85	0	90	0,00013	0
		1м2								
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	12,790	26,88	0,03	343	0	55	0,02450	0
		эмалью ПФ-115		4,78	0,00	61	0	90	0,00000	0
		1м2								
23	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	42,940	163,85	0,07	7036	3	5387	0,74100	32
		стальных труб		119,45	0,02	5129	1	105	0,00010	0
		1м2								

24	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	0,030	23287,40	2270,42	698	68	512	104,65000	3
		1т конструкций		18837,00	140,63	565	4	90	9,20000	0
25	19999	Сталь угловая 50*50	0,020	54150,20		1083	0	0		0
		тн								
26	19999	Сталь круглая диам 12мм	0,010	49407,11		494	0	0		0
		тн								
27	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на	3,050	1619,03	14,85	4938	45	924	1,53620	5
		растворе		243,95	2,32	744	7	123	0,02370	0
		1м2								
28	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	690,240	60,17	0,00	41532	0	41532	0,37800	261
		1м2 вертикальной проекции		60,17	0,00	41532	0	100	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ Ремонт фасада вспомогательного помещения Высотой 5м									
29	Е46-32-2	Отбивка штукатурки швов стеновых панелей толщ 40мм	74,000	113,04	51,48	8365	3810	5994	0,35480	26
		1м		61,56	19,44	4555	1439	100	0,09500	7
30	Е7-57-1	Герметизация швов стеновых панелей монтажной пеной	74,000	12,42	0,23	919	17	1273	0,07280	5
		1м шва		12,19	0,09	902	7	140	0,00038	0
31	19999	пена монтажная	14,000	375,49		5257	0	0		0
		шт								
32	Е7-57-15	Заделка швов стеновых панелей раствором под расшивку	74,000	64,33	0,09	4761	7	6329	0,34270	25
		1м шва		61,07	0,03	4519	2	140	0,00013	0
33	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску	214,000	8,40	1,35	1797	289	1400	0,03900	8
		перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		6,23	0,00	1333	0	105	0,00260	1
		1м2								
34	19999	Грунтовка алинекс Алина	64,200	65,22		4187	0	0		0
		кг								
35	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по	214,000	33,64	9,02	7198	1930	5448	0,12800	27
		подготовленной поверхности за два раза с земли и		22,59	1,66	4834	355	105	0,00910	2
		лесов								
		1м2								
36	19999	Краска фасадная водоэмульсионная	64,200	105,92		6800	0	0		0
		кг								
37	19999	Коллер	11,000	150,20		1652	0	0		0
		бут								
38	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических	29,700	74,06	0,07	2199	2	914	0,18200	5
		поверхностей площадью более 5 м2-ворота		29,27	0,02	869	1	105	0,00010	0
		1м2								
39	Е62-4-3	Простая масляная окраска окон с подготовкой	3,510	227,44	0,10	798	0	588	1,00800	4
		поверхности и расчисткой старой краски до 35% за 2		159,58	0,04	560	0	105	0,00020	0

	раза								
	1м2								
40 Е62-20-4	Простая масляная окраска цоколя с подготовкой и	28,140	54,03	0,05	1520	1	886	0,18600	5
	расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов		29,97	0,02	843	1	105	0,00010	0
	1м2								
41 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	275,000	60,17	0,00	16547	0	16547	0,37800	104
	1м2 вертикальной проекции		60,17	0,00	16547	0	100	0,00000	0
42 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,100	27,10	27,10	220	220	154	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	154	100	0,39837	3
43 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,000	122,80	122,80	0	0	0	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	0	100	1,80516	0
44 П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	8,100	84,26	84,26	683	683	136	0,00000	0
	класс груза		0,00	16,85	0	136	100	0,28959	2
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				903	903			
						290			5
	Всего прямые затраты				**199 729**	**10 934**			**685**
					113 360	**2 176**			**21**
	Стоимость материалов, тенге				**75 435**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**120 536**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				18 080				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**19 216**				
	Всего по смете, тенге				**339 481**				
	Сметная заработная плата, тенге				**133 616**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**766**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				3 395				
	Дополнительные отпуска, .4%				1 358				
	Итого дополнительные затраты на строительство				4 753				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				344 234				
	Итого в базовых ценах 2001г.				344 234				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				138 369				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				75 435				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	766
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**718 657**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**288 873**
В том числе материалы в текущих ценах	**157 486**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**14 373**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**733 030**
Итого в текущих ценах	**733 030**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**87 964**
Сметная стоимость строительства	**820 994**

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
К.К.Нургалиев

Работы принял

Ведущий инженер ТОО БК
Данилюк И.

Начальник кислородно-компрессорного
участка завода РГТО Омаров Б.К.

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.

Контролер по закупкам
службы финансового контроля ТОО БК
Сарсенбай А.С.