Форма КС-3

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Подпрограмма: 112 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Специфика: 421 "Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений,

Полная сметная стоимость работ 561 120 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 327 323 010,38 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 204 952 474,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 125 663 319,0 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	20.11.2017г						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"	-	327 323 010,38	0	0	0	79 289 155	204 952 474,0		125 663 319,0	204 952 474,0
	Итого:	тенге	327 323 010,38	0	0	0	79 289 155	204 952 474,0		125 663 319,0	204 952 474,0

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор № 32 от 20.11.2017г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"

Полная сметная стоимость - 561 120 000 тенге
Стоимость работ выполненных с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 313 086 144 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за Декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-4-1 Облицовка канала с ПК-0 по ПК-56+94. Восстановление подводящего канала								
		Раздел 1. Строительные работы								
17	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки	885,271	2019,85	308,7	1788115	273283	261449	0,91	806
		м3		127,58	118,53	112943	104931	120	0,5478	485
18	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	8907,044	43,15	1,43	384339	12737	43363	0,0314	280
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	43912	4810	89	0,0027	24
19	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	215,748	10563,9	133,67	2279140	28839	96252	1,93	416
		м3		324	47,78	69902	10308	120	0,2	43
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2К=1,015	218,9842	133		29125				
		м3								
21	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	33,26	8049,49	3554,81	267726	118233	149575	14	466
		т		2475	1272,6	82319	42327	120	5,3497	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	4-1-71	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	33,26	68200		2268332				
		т								
23	E37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	592,086	11543,33	181,91	6834644	107706	521792	4,31	2552
		м3		666,25	66,15	395661	39166	120	0,2895	171
24	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2К=1,015;	600,9673	133		79929				
		м3								
25	E37-73-3	Устройство заплечников из монолитного бетона	71,099	11891,83	142,69	845497	10145	66163	4,47	318
		м3		724,5	50,98	51511	3625	120	0,2132	15
26	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2К=1,015;	72,16549	133		9598				
		м3								
27	E41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	988,503	1027,55	132,49	1015736	130967	412914	1,97	1947
		м		317,25	84,4	313603	83430	104	0,369	365
28	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,13606	26143,3	1166,54	3557	159	263	5,07	1
		т		1284,75	574,87	175	78	104	2,69	–
29	E41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,45663	30039,53	1538,51	13717	703	1424	9,49	4
		т		2407,5	590,92	1099	270	104	2,44	1
		Итого по разделу 1				**15819455**	**682772**			**6790**
						1071125	**288945**			**1282**
		Стоимость материалов, тенге				14065558				
		Накладные расходы, тенге				1553195				
		- заработная плата, тенге				232979				
		- трудоемкость, чел-ч				777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1042359				
		Всего по разделу, тенге				**18415009**				
		Раздел 2. Эксплутационно-инспекторская дорога вдоль подводящего канала на протяжении 5774 м								
33	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	2421	286,9	17,83	694585	43166	36965	0,0416	101
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	15519	12274	133	0,01827	44
		Итого по разделу 2				**694585**	**43166**			**101**
						15519	**12274**			**44**
		Стоимость материалов, тенге				635900				
		Накладные расходы, тенге				36965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				5545				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43893				
		Всего по разделу, тенге				775443				
		Всего прямые затраты				16514040	725938			6691
						1086644	301219			1326
		Стоимость материалов, тенге				14701458				
		Накладные расходы, тенге				1590160				
		- заработная плата, тенге				238524				
		- трудоемкость, чел-ч				795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1086252				
		Всего по смете				19190452				

Локальная смета 2-4-2 Бетонирование зуба на подводящий канала. Восстановление подводящего канала

1	Е37-73-3	Устройство зуба под температурный шов на подводящем канале	186,55	12754,58	142,69	2379367	26619	173598	4,47	834
		м3		724,5	50,98	135155	9510	120	0,2132	40
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	189,3489	133		25183				
		м3								
3	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	189,3489	310		58698				
		м3								
		Итого по разделу 1				2463248	26619			834
						135155	9510			40
		Стоимость материалов, тенге				2301474				
		Накладные расходы, тенге				173598				
		- заработная плата, тенге				26040				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158211				
		Всего по разделу, тенге				2795057				
		Сметная заработная плата, тенге				170705				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				961				
		Всего прямые затраты				2463248	26619			834
						135155	9510			40
		Стоимость материалов, тенге				2301474				
		Накладные расходы, тенге				173598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				26040				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158211				
		Всего по смете				2795057				

Локальная смета 2-6-1 Ливнепропуск на ПК55+80

Раздел 2. Устройство ливнепропуска

1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	3	2019,85	308,7	6060	926	887	0,91	3
		м3		127,58	118,53	383	356	120	0,5478	2
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	8	9810,5	17,44	78484	140	2605	1,6	13
		м3		265,5	5,89	2124	47	120	0,027	–
		Итого по разделу 2				84544	1066			16
						2507	403			2
		Стоимость материалов, тенге				80971				
		Накладные расходы, тенге				3492				
		- заработная плата, тенге				524				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5282				
		Всего по разделу, тенге				93318				
		Сметная заработная плата, тенге				3434				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Всего прямые затраты				84544	1066			16
						2507	403			2
		Стоимость материалов, тенге				80971				
		Накладные расходы, тенге				3492				
		- заработная плата, тенге				524				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5282				
		Всего по смете				93318				

Локальная смета 2-7-1 Водовыскное сооружение на ПК 0+10, ПК2+55, ПК6+00, ПК6+30, ПК7+10, ПК12+38,ПК 12+43, ПК12+64, ПК13+00, ПК14+36, ПК15+13, ПК15+17, ПК46+48, ПК48+58, ПК 52+52

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.25; ктрм1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	22,23	35,28	33,71	784	749	313	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,94	35	288	97	0,05229	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,17	262,72	–	307	–	347	1,848	2
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				262,72	–	307	–	113	–	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	17,68	20,27	–	358	–	405	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	358	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,7695	21,55	4,52	211	44	161	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	166	–	97	–	–
5	Е37-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под а/ц трубы	0,975	2019,85	308,7	1969	301	288	0,91	1
		м3		127,58	118,53	124	116	120	0,5478	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21,827	134,1	–	2927	–	3308	0,972	21
		м3 грунта		134,1	–	2927	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21,827	21,55	4,52	470	99	361	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	372	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				7026	1193			29
						4289	404			2
		Стоимость материалов, тенге				1544				
		Накладные расходы, тенге				5183				
		- заработная плата, тенге				777				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				733				
		Всего по разделу, тенге				12942				
		Сметная заработная плата, тенге				5470				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Раздел 2. Бетонные работы									
8	Е37-73-3	Устройство оголовков из монолитного бетона	2,33	12754,58	142,69	29718	332	2168	4,47	10
		м3		724,5	50,98	1688	119	120	0,2132	–
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	2,36495	133		315				
		м3								
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,17873	8049,49	3554,81	1439	635	803	14	3
		т		2475	1272,6	442	227	120	5,3497	1
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,17367	67700		11757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00506	62000		314				
		т								
13	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	4,02	146,59	7,38	589	30	593	0,846	3
		м2		139,05	2,79	559	11	104	0,0136	–
14	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	9,6882	477,62	12,27	4629	119	667	0,239	2
		м2		63,45	2,71	615	26	104	0,0071	–
15	Е41-6-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001	26143,3	1166,54	26	1	2	5,07	–
		т		1284,75	574,87	1	1	104	2,69	–
16	2-1-237	Рама затвора	0,0637	154400		9835				
		т								
17	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
18	99-1-1	Затвор ГС60х150 в комплекте с подъемником	1	70850		70850				
		шт								
		Итого по разделу 2				141925	2829			72
						13385	708			3
		Стоимость: материалов, тенге				125711				
		Накладные расходы, тенге				13597				
		- заработная плата, тенге				2040				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9331				
		Всего по разделу, тенге				164853				
		Сметная заработная плата, тенге				16133				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		Всего прямые затраты				148951	4022			101
						17674	1112			5
		Стоимость: материалов, тенге				127255				
		Накладные расходы, тенге				18780				
		- заработная плата, тенге				2817				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10064				
		Всего по смете				177795				
		Всего по смете 15 шт				2666925				

Локальная смета 2-8-1 Перегораживающее сооружение на подводящем канале (2шт)

1	Е37-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	21,572	2019,85	308,7	43572	6659	6371	0,91	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
2	Е37-75-1			127,58	118,53	2752	2557	120	0,5478	12
		Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,85	8049,49	3554,81	6842	3022	3823	14	12
		т		2475	1272,6	2104	1082	120	5,3497	5
3	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,85	68200		57970				
		т								
4	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	26,895	11543,33	181,91	310458	4892	23702	4,31	116
		м3		668,25	66,15	17973	1779	120	0,2695	8
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	27,836	133		3702				
		м3								
6	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	0,82	2019,85	308,7	1656	253	242	0,91	1
		м3		127,58	118,53	105	97	120	0,5478	–
7	Е37-73-3	Устройство диафрагмы на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	13,87	12754,58	142,69	176906	1979	12907	4,47	62
		м3		724,5	50,98	10049	707	120	0,2132	3
8	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,078	133		1872				
		м3								
9	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,56499	8049,49	3554,81	4548	2008	2540	14	8
		т		2475	1272,6	1398	719	120	5,3497	3
10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,44363	65900		29235				
		т								
11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04683	58700		2749				
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,07453	62000		4621				
		т								
13	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,2671	53999,06	14660,06	14423	3916	6125	120,61	32
		т конструкций		22344,75	3135,15	5968	837	90	12,34	3
14	2-1-237	Рама затвора	0,2671	154400		41240				
		т								
15	Ц22-110-1	Затворы ПС200х200	0,3006	80722,33	47334,58	24265	14229	10135	137	41
		т		25875	11587,5	7778	3483	90	67,671	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 Ц22-61-1		Механизмы подъемные с ручным при[illegible]м винтовые, масса комплекта до 0.2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
17 80-1-1		Затвор ПС200х200 в комплекте с подъемником	1	544478		544478				
		шт								
18 Е41-2-10		Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в 4 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	19,6	293,18	14,76	5746	289	5762	1,692	33
		м2		278,1	5,58	5451	109	104	0,0272	1
19 Е41-9-2		Изготовление асфальтовых матов на мешковине	47,236	477,82	12,27	22570	580	3250	0,239	11
		м2		63,45	2,71	2997	128	104	0,0071	–
20 Е41-8-2		Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00784	26143,3	1166,54	205	9	16	5,07	–
		т		1284,75	574,87	10	5	104	2,69	–
21 Е39-7-4		Монтаж мостов служебных	0,18534	25600,54	10745,29	4745	1992	1193	27,17	5
		т конструкций		5053,5	2092,77	937	388	90	8,28	2
22 2-1-225		Переходные мостики	0,18534	134700		24965				
		т								
23 Е13-16-1		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,8	36,09	0,09	282	1	31	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	34	–	90	0,0002	–
24 Е13-26-1		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	7,8	183,53	0,1	1432	1	39	0,0276	–
		м2		5,54	0,04	43	–	90	0,0002	–
25 Е42-4-4		Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	45	170,1	45,9	7655	2066	5589	0,794	36
		м3		124,2	15,36	5589	691	89	0,0525	2
26 30-8-72		Камень бутовый	46,35	995		46118				
		м3								
		Итого по разделу 1				1394708	43608			431
						73268	12906			61
		Стоимость: материалов, тенге				733354				
		оборудования, тенге				544478				
		Накладные расходы, тенге				91109				
		- заработная плата, тенге				13666				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56480				
		Всего по разделу, тенге				1542297				
		Сметная заработная плата, тенге				99840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				539				
		Всего прямые затраты				1394708	43608			431
						73268	12906			61
		Стоимость материалов, тенге				733354				
		оборудования, тенге				544478				
		Накладные расходы, тенге				91109				
		- заработная плата, тенге				13666				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56460				
		Всего по смете				1542297				

Локальная смета 2-9-1 На устройство устьевого сооружения поверхностного стока (талые и ливневые воды) на ПК-29+40 и ПК 32+70 подводящего канала

Раздел 2. Устройство устьевого сооружения

12	Е37-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	3,68	2019,85	308,7	7433	1136	1086	0,91	3
		м3		127,58	118,53	469	436	120	0,5478	2
2	Е37-74-13	Устройство труб из сборного железобетона	4,6	3510,65	1108,01	16851	5318	7315	5,05	24
		м3		868,75	381,2	4266	1830	120	1,4289	7
3	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	20	5240		104800				
		м								
4	Е37-73-3	Устройство диафрагмы в верхнем и нижнем бьефах из монолитного бетона	5,54	12754,58	142,69	70660	791	5155	4,47	25
		м3		724,5	50,98	4014	282	120	0,2132	1
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	5,622	133		748				
		м3								
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,20016	8049,49	3554,81	1611	712	900	14	3
		т		2475	1272,6	495	255	120	5,3497	1
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,18756	67700		12698				
		т								
8	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0126	62000		781				
		т								
9	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	1,76	11543,33	181,91	20316	320	1550	4,31	8
		м3		668,25	66,15	1176	116	120	0,2695	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	30-1-61										
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2		1,8216	133		242				
			м3								
11	E37-75-1										
		Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,06104	8049,49	3554,81	491	217	275	14	1
			т		2475	1272,6	151	78	120	5,3497	–
12	4-1-71	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,06104	68200		4163				
			т								
13	E41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя		10,24	146,59	7,38	1501	76	1511	0,846	9
			м2		139,05	2,79	1424	29	104	0,0136	–
14	E41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине		24,678	477,62	12,27	11792	303	1698	0,239	6
			м2		63,45	2,71	1566	67	104	0,0071	–
15	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,00204	26143,3	1166,54	53	2	4	5,07	–
			т		1284,75	574,87	3	1	104	2,69	–
16	E42-16-5	Заделка швов цементным раствором		12,04	50,16	0,25	604	3	252	0,161	2
			м шва		23,4	0,1	282	1	89	0,0004	–
17	E41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя		46	174,84	7,38	8043	339	4450	0,571	26
			м2		90,23	2,79	4151	128	104	0,0136	1
18	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,0092	26143,3	1166,54	241	11	18	5,07	–
			т		1284,75	574,87	12	5	104	2,69	–
		Итого по разделу 2					263028	9228			107
							18009	3228			13
		Стоимость материалов, тенге					235791				
		Накладные расходы, тенге					24214				
		- заработная плата, тенге					3632				
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					17235				
		Всего по разделу, тенге					304477				
		Сметная заработная плата, тенге					24869				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					132				
		Всего прямые затраты					263028	9228			107
							18009	3228			13
		Стоимость материалов, тенге					235791				
		Накладные расходы, тенге					24214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				3632				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				17235				
		Всего по смете				304477				

Локальная смета 2-9-2 На устройство устьевого сооружения поверхностного стока (талые и ливневые воды) на ПК-30+15 подводящего канала

Раздел 2. Устройство устьевого сооружения

1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	1,36	2019,85	308,7	2747	420	402	0,91	1
		м3		127,58	118,53	174	161	120	0,5478	1
2	Е37-74-13	Устройство труб из сборного железобетона	1,2	3510,65	1108,01	4213	1330	1829	5,05	6
		м3		888,75	381,2	1067	457	120	1,4289	2
3	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	5	5240		26200				
		м								
4	Е37-73-3	Устройство диафрагмы в верхнем и нижнем бьефах из монолитного бетона	2,8	12754,58	142,69	35713	400	2606	4,47	13
		м3		724,5	50,98	2029	143	120	0,2132	1
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	2,842	133		378				
		м3								
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,10022	8049,49	3554,81	807	356	451	14	1
		т		2475	1272,6	248	128	120	5,3497	1
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09378	67700		6349				
		т								
8	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00644	62000		399				
		т								
9	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	0,88	11543,33	181,91	10158	160	775	4,31	4
		м3		668,25	66,15	588	58	120	0,2895	–
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	0,9108	133		121				
		м3								
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,03052	8049,49	3554,81	246	108	138	14	–
		т		2475	1272,6	76	39	120	5,3497	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 4-1-71		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03052	68200		2081				
		т								
13 Е41-2-10		Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	3	146,59	7,38	440	22	442	0,846	3
		м2		139,05	2,79	417	8	104	0,0136	–
14 Е41-9-2		Изготовление асфальтовых матов на мешковине	7,23	477,82	12,27	3455	89	498	0,239	2
		м2		63,45	2,71	459	20	104	0,0071	–
15 Е41-8-2		Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0003	26143,3	1166,54	8	–	–	5,07	–
		т		1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
16 Е42-16-5		Заделка швов цементным раствором	6,02	50,16	0,25	302	2	126	0,161	1
		м шва		23,4	0,1	141	1	89	0,0004	–
17 Е41-4-7		Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	6,92	174,84	7,38	1210	51	669	0,571	4
		м2		90,23	2,79	624	19	104	0,0136	–
18 Е41-8-2		Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00138	26143,3	1166,54	36	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
19 Е39-2-1		Установка рамы затвора	0,0291	53999,06	14660,06	1571	427	667	120,61	4
		т конструкций		22344,75	3135,15	650	91	90	12,34	–
20 2-1-237		Рама затвора	0,0291	154400		4493				
		т								
21 Ц22-110-1		Затворы ПС80х80	0,0327	80722,33	47334,58	2640	1548	1103	137	4
		т		25875	11587,5	846	379	90	67,671	2
22 Ц22-61-1		Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
23 80-1-1		Затвор ПС80х80 в комплекте с подъемником	1	59740		59740				
		шт								
		Итого по разделу 2				175760	6627			97
						17401	1829			9
		Стоимость материалов, тенге				91992				
		оборудования, тенге				59740				
		Накладные расходы, тенге				19073				
		- заработная плата, тенге				2861				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8106				
		Всего по разделу, тенге				202939				
		Сметная заработная плата, тенге				22091				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты					175760	6627			97
							17401	1829			9
		Стоимость материалов, тенге					91992				
		оборудования, тенге					59740				
		Накладные расходы, тенге					19073				
		- заработная плата, тенге					2861				
		- трудоемкость, чел-ч					10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8106				
		Всего по смете					202939				

Локальная смета 2-9-3 На устройство устьевого сооружения поверхностного стока (талые и ливневые воды) на ПК 38+42 подводящего канала

Раздел 2. Устройство устьевого сооружения

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения		1,36	2019,85	308,7	2747	420	402	0,91	1
			м3		127,58	118,53	174	161	120	0,5478	1
2	Е37-74-13	Устройство труб из сборного железобетона		1,2	3510,65	1108,01	4213	1330	1829	5,05	6
			м3		888,75	381,2	1067	457	120	1,4289	2
3	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	м	5	5240		26200				
4	Е37-73-3	Устройство диафрагмы в верхнем и нижнем бьефах из монолитного бетона		2,8	12754,58	142,69	35713	400	2606	4,47	13
			м3		724,5	50,98	2029	143	120	0,2132	1
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	м3	2,842	133		378				
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,10022	8049,49	3554,81	807	356	451	14	1
			т		2475	1272,6	248	128	120	5,3497	1
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,09378	67700		6349				
8	4-1-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,00644	62000		399				
9	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона		0,88	11543,33	181,91	10158	160	775	4,31	4
			м3		668,25	66,15	588	58	120	0,2895	–
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2		0,9108	133		121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,03052	8049,49	3554,81	246	108	138	14	–
		т		2475	1272,6	76	39	120	5,3497	–
12	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03052	68200		2081				
		т								
13	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	3	146,59	7,38	440	22	442	0,846	3
		м2		139,05	2,79	417	8	104	0,0136	–
14	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	7,23	477,62	12,27	3455	89	498	0,239	2
		м2		63,45	2,71	459	20	104	0,0071	–
15	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0003	26143,3	1166,54	8	–	–	5,07	–
		т		1284,75	574,87	–	–	104	2,69	–
16	Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором	6,02	50,16	0,25	302	2	126	0,161	1
		м шва		23,4	0,1	141	1	89	0,0004	–
17	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	6,92	174,84	7,38	1210	51	669	0,571	4
		м2		90,23	2,79	624	19	104	0,0136	–
18	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00138	26143,3	1166,54	36	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
19	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,0291	53999,06	14660,06	1571	427	667	120,61	4
		т конструкций		22344,75	3135,15	650	91	90	12,34	–
20	2-1-237	Рама затвора	0,0291	154400		4493				
		т								
21	Ц22-110-1	Затворы ПС80х80	0,0327	80722,33	47334,58	2640	1548	1103	137	4
		т		25875	11587,5	846	379	90	67,671	2
22	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
23	80-1-1	Затвор ПС80х80 в комплекте с подъемником	1	59740		59740				
		шт								
		Итого по разделу 2				**175760**	**6627**			**97**
						17401	**1829**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				91992				
		оборудования, тенге				59740				
		Накладные расходы, тенге				19073				
		- заработная плата, тенге				2861				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч					10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					8106				
		Всего по разделу, тенге					202939				
		Сметная заработная плата, тенге					22091				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					116				
		Всего прямые затраты					175760	6627			97
		Стоимость материалов, тенге					17401	1629			9
		оборудования, тенге					91992				
							59740				
		Накладные расходы, тенге					19073				
		- заработная плата, тенге					2861				
		- трудоемкость, чел-ч					10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					8106				
		Всего по смете					202939				

Локальная смета 2-10-1 На устройство затворов ГС 150х250 (2шт)

1	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,2522	53999,06	14660,06	13619	3697	5783	120,61	30
		т конструкций		22344,75	3135,15	5635	791	90	12,34	3
2	Ц22-110-1	Затворы ГС 160х250	0,193	80722,33	47334,58	15579	9136	6507	137	26
		т		25875	11587,5	4994	2236	90	67,671	13
3	Ц22-62-1	Механизмы подъемные с электрическим приводом канатные однобарабанные, масса до 2 т -5ЭВ	0,227	23776,91	7580,28	5397	1721	3183	75	17
		т		13905	1678,5	3156	381	90	9,80244	2
4	80-1-1Прайс лист	Затворы ГС 160х250 в комплекте с винтовым подъемником и рамой	1	705562		705562				
		шт								
5	2-1-245	Винт дополнительный	0,2719	172800		46984				
		т								
6	Ц22-110-1	Демонтаж затвора	0,193	80722,33	47334,58	15579	9136	6507	137	26
		т		25875	11587,5	4994	2236	90	67,671	13
7	Е9-57-5	Монтаж ограждений	0,617	22247,56	8912,18	13727	5499	6744	54,3	34
		т конструкций		10170	1974,78	6275	1218	90	7,58	5
8	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,617	134000		82678				
		т								
9	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	39	36,09	0,09	1408	4	156	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	171	2	90	0,0002	–
10	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	39	183,53	0,1	7158	4	196	0,0276	1
		м2		5,54	0,04	216	2	90	0,0002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				907691	29197			135
						25441	6866			36
		Стоимость материалов, тенге				147491				
		оборудования, тенге				705562				
		Накладные расходы, тенге				29076				
		- заработная плата, тенге				4361				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13872				
		Всего по смете				950639				
		Всего по смете 2шт				1901278				
		в.т.ч оборудование				1411124				

Локальная смета 2-11-1 На устройство покрытия по гребню плотины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 /7 см/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6800	579	15,35	3937200	104380	99484	0,0336	228
		м2 покрытия		5,94	5,06	40392	34408	133	0,01766	120
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=6, ктрм1=6, кзпр1=6, кзкс1=6, кзпм1=6, кмат1=6,	6800	416,84	–	2834512	–	543	0,00054	4
		м2 покрытия		0,06	–	408	–	133	–	–
3	Е1-164-3	Разработка вручную грунта 3 группы под сигнальные столбикиК=0,500;	77	389,25	–	29972	–	33868	2,48	191
		м3 грунта		389,25	–	29972	–	113	–	–
4	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонныхК=0,500;	1711	273,96	119,85	468746	205063	295946	0,64	1095
		шт		100,35	29,7	171699	50817	133	0,12	205
5	30-15-3	Столбики прямоугольные сплошные В22,5 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=0,500;	76,995	22200		1709289				
		м3								
		Всего прямые затраты				8979719	309443			1518
						242471	85225			325
		Стоимость материалов, тенге				8427805				
		Накладные расходы, тенге				429841				
		- заработная плата, тенге				64476				
		- трудоемкость, чел-ч				215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				564574				
		Всего по смете				9974134				

Локальная смета 2-11-2 На ремонт гребня плотины и низового откоса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	102	32,19	30,77	3283	3139	966	0,00984	1
				1,42	8,34	145	851	97	0,02853	3
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза								
		т	178,5	23,4	23,4	4177	4177	835	–	–
				–	4,68	–	835	100	0,00983	2
3	Е1-166-2	Засыпка вручную в размытые участки плотины грунтом 2 группы								
		м3 грунта	102	134,1	–	13678	–	15456	0,972	99
				134,1	–	13678	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	102	21,55	4,52	2198	461	1685	0,108	11
				17,03	–	1737	–	97	–	–
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	102	14,12	12	1440	1224	433	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	165	281	97	0,0122	1
6	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки	200	2019,85	308,7	403970	61740	59066	0,91	182
		м3		127,58	118,53	25516	23706	120	0,5478	110
7	Е1-145-5	Планировка отсыпанного грунта 2 группы вручную	2000	19,4	–	38800	–	37636	0,123	246
		м2 спланированной площади		19,4	–	38800	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				467546	70741			540
						80041	25673			116
		Стоимость материалов, тенге				316764				
		Накладные расходы, тенге				116077				
		- заработная плата, тенге				17412				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35017				
		Всего по смете				618640				

Локальная смета 2-13-2 На ремонт водовыпуска плотины водохранилища к водовыпуску

Раздел 1. Устройство эксплутационно-инспекторской дороги вдоль отводящего канала протяженностью 8,635 км

1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесейК=0,500;	12952,5	286,9	17,83	3716072	230943	197764	0,0416	539
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	83026	65669	133	0,01827	237
		Итого по разделу 1				3716072	230943			539
						83026	65669			237
		Стоимость материалов, тенге				3402103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				197764				
		- заработная плата, тенге				29665				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				234830				
		Всего по разделу, тенге				4148666				
		Сметная заработная плата, тенге				178360				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				875				
		Всего прямые затраты				3716072	230943			539
						83026	65669			237
		Стоимость материалов, тенге				3402103				
		Накладные расходы, тенге				197764				
		- заработная плата, тенге				29665				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				234830				
		Всего по смете				4148666				

Исключить из ф2 за декабрь 2014г. Локальная смета 2-13-3 На облицовку канал с ПК-5+90 по ПК-10+40

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е42-15-1 (ДМ)	Демонтаж сборными железобетонными плитами ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	292	1378,01	962,21	402379	280965	194396	2,624	766
		м3 сборных конструкций		415,8	332,22	121414	97008	89	1,25912	368
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	584	152,8	152,8	89235	89235	62465	–	–
		т		–	106,96	–	62465	100	0,22462	131
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	584	68,94	68,94	40261	40261	8053	–	–
		т		–	13,79	–	8053	100	0,02896	17
4	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м	1151,1	9,85	9,85	11338	11338	3003	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	3096	97	0,0088	10
5	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1151,1	8,28	8,28	9531	9531	2523	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	2601	97	0,0074	9
6	Е1-22-2	Разработка грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 300 м	2595,15	29,49	28,45	76531	73832	25299	0,00722	19
		м3 грунта		1,04	9,01	2699	23382	97	0,03451	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 1с перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 ктрр1=20; ктрм1=20; кзпр1=20; кзкс1=20; кзлм1=20; кмат1=20;	2595,12	28,97	27,77	75181	72066	25097	0,0078	20
		м3 грунта		1,2	8,77	3114	22759	97	0,0336	87
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	778,5	6,32	6,32	4920	4920	1057	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	1090	97	0,00459	4
		Итого по разделу 1				709376	582148			805
						127227	220454			716
		Стоимость материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				321893				
		- заработная плата, тенге				48284				
		- трудоемкость, чел-ч				161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61876				
		Всего по разделу, тенге				1093145				
		Сметная заработная плата, тенге				395965				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1682				
		Всего прямые затраты				709376	582148			805
						127227	220454			716
		Стоимость материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				321893				
		- заработная плата, тенге				48284				
		- трудоемкость, чел-ч				161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61876				
		Всего по смете				-1093145				

Локальная смета 2-13-3 На облицовку канал с ПК-5+90 по ПК-10+40

Раздел 1 Ремонт существующего бетона с ПК 0 по ПК5+88

Раздел 2. Облицовка

1	Е42-8-1	Крепление дна и откосов ,заплечник монолитным бетоном при толщине крепления до 0,1 м с устройством температурного шваК=0,250;	90	10986,45	74,88	988781	6739	37921	2,94	265
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	40298	2310	89	0,0953	9
2	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2К=0,250;	93,15	133		12389				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости бетона [illegible]ование сульфатостойкого цементаК=0,250; м3	93,15	94		8756				
4	E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналахК=0,250; т	3,555	8049,49	3554,81	28616	12637	15988	14	50
				2475	1272,6	8799	4524	120	5,3497	19
5	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,250; т	3,555	68200		242451				
6	E42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленкиК=0,250; м2 полиэтиленового экрана	900	43,15	1,43	38835	1287	4381	0,0314	28
				4,93	0,54	4437	486	89	0,0027	2
7	E41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими - вертикальными уплотнениями из досокК=0,250; м	92,5	449,85	132,49	41611	12255	38639	1,97	182
				317,25	84,4	29346	7807	104	0,369	34
8	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сортаК=0,250; м3	0,235	12200		2867				
9	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=0,250; т	0,00925	26143,3	1166,54	242	11	18	5,07	–
				1284,75	574,67	12	5	104	2,69	–
10	E41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=0,250; т	0,02775	30039,53	1538,51	834	43	86	9,49	–
				2407,5	590,92	67	16	104	2,44	–
		Итого по разделу 2				1365382	32972			525
						82959	15148			64
		Стоимость: материалов, тенге				1249451				
		Накладные расходы, тенге				97033				
		- заработная плата, тенге				14555				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87745				
		Всего по разделу, тенге				1550160				
		Сметная заработная плата, тенге				112662				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				638				
		Всего прямые затраты				1365382	32972			525
						82959	15148			64
		Стоимость: материалов, тенге				1249451				
		Накладные расходы, тенге				97033				
		- заработная плата, тенге				14555				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				1550160				
		Локальная смета 2-14-1 На установку лекальных блоков								
1	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	124,8	1227	821,25	153130	102492	72204	1,94	242
		м3		317,25	213,53	39593	26649	109	0,73	91
2	30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	124,8	16100		2009280				
		м3								
		Всего прямые затраты				2162410	102492			242
						39593	26649			91
		Стоимость материалов, тенге				2020325				
		Накладные расходы, тенге				72204				
		- заработная плата, тенге				10831				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				134077				
		Всего по смете				2368691				
		Локальная смета 2-15-1 Ливнепропуск на ПК 27+66 и на ПК 29+95								
		Раздел 2. Устройство ливнепропуска								
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки	5,2	2019,85	308,7	10503	1605	1535	0,91	5
		м3		127,58	118,53	663	616	120	0,5478	3
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	7,564	9810,5	17,44	74207	132	2464	1,6	12
		м3		265,5	5,89	2008	45	120	0,027	–
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,28	67700		18956				
		т								
4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0181	47400		858				
		т								
		Итого по разделу 2				104524	1737			17
						2671	661			3
		Стоимость материалов, тенге				100116				
		Накладные расходы, тенге				3999				
		- заработная плата, тенге				600				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6511				
		Всего по разделу, тенге				115034				
		Сметная заработная плата, тенге				3932				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4. Облицовка сечения канала над ливнепропуском длиной 20м									
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d=10 мм	0,98	67700		66346				
		т								
		Итого по разделу 4				66346	–			–
						–	–			–
		Стоимость материалов, тенге				66346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3981				
		Всего по разделу, тенге				70327				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего прямые затраты				170870	1737			17
						2671	661			3
		Стоимость материалов, тенге				166462				
		Накладные расходы, тенге				3999				
		- заработная плата, тенге				600				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10492				
		Всего по смете				185361				
		Итого на 2шт				370722				

Локальная смета 2-15-2 Ливнепропуск на ПК45+60

	Раздел 2. Устройство ливнепропуска									
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	7,1	2019,85	308,7	14341	2192	2098	0,91	6
		м3		127,58	118,53	906	842	120	0,5478	4
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	12,642	9810,5	17,44	124024	220	4116	1,6	20
		м3		265,5	5,89	3356	74	120	0,027	–
3	Е37-73-3	Устройство ж/б оголовка с ныряющими стенками из монолитного бетона	12,012	12754,58	142,69	153208	1714	11178	4,47	54
		м3		724,5	50,98	8703	612	120	0,2132	3
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,563	67700		38115				
		т								
5	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,041	47400		1943				
		т								
		Итого по разделу 2				331631	4126			80
						12965	1528			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов, тенге				314540				
		Накладные расходы, тенге				17392				
		- заработная плата, тенге				2609				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20941				
		Всего по разделу, тенге				369964				
		Сметная заработная плата, тенге				17102				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
	Раздел 3. Облицовка сечения канала над ливнепропуском длиной 20м									
6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,98	67700		66346				
		т								
		Итого по разделу 3				66346	–			–
						–	–			–
		Стоимость материалов, тенге				66346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3981				
		Всего по разделу, тенге				70327				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего прямые затраты				397977	4126			80
						12965	1528			7
		Стоимость материалов, тенге				380886				
		Накладные расходы, тенге				17392				
		- заработная плата, тенге				2609				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24922				
		Всего по смете				440291				

Локальная смета 2-15-3 Ливнепропуск на ПК52+08

	Раздел 2. Устройство ливнепропуска									
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	18,4	2019,85	308,7	37165	5680	5434	0,91	17
		м3		127,58	118,53	2347	2181	120	0,5478	10
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	39	9810,5	17,44	382610	680	12702	1,6	62
		м3		265,5	5,89	10355	230	120	0,027	1
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2	65900		79080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,062	62000		3844				
		Итого по разделу 2				502699	6360			79
						12702	2411			11
		Стоимость: материалов, тенге				483637				
		Накладные расходы, тенге				18136				
		- заработная плата, тенге				2720				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31250				
		Всего по разделу, тенге				552085				
		Сметная заработная плата, тенге				17833				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
		Раздел 3. Облицовка сечения канала над ливнеспуском длиной 20м								
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,98	67700		66346				
		Итого по разделу 3				66346	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				66346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3981				
		Всего по разделу, тенге				70327				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего прямые затраты				569045	6360			79
						12702	2411			11
		Стоимость: материалов, тенге				549983				
		Накладные расходы, тенге				18136				
		- заработная плата, тенге				2720				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35231				
		Всего по смете				622412				

Локальная смета 2-15-4 Ливнепропуск на ПК55+34

		Раздел 2. Устройство ливнепропуска								
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения *м3*	7,7	2019,85	308,7	15553	2377	2274	0,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				127,58	118,63	982	913	120	0,5478	4
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	12,25	9810,5	17,44	120179	214	3989	1,6	20
		м3								
				265,5	5,89	3252	72	120	0,027	–
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,563	67700		38115				
		т								
4	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,041	62000		2542				
		т								
		Итого по разделу 2				176389	2591			27
						4234	985			4
		Стоимость: материалов, тенге				169564				
		Накладные расходы, тенге				6263				
		- заработная плата, тенге				939				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10959				
		Всего по разделу, тенге				193611				
		Сметная заработная плата, тенге				6158				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Раздел 3. Облицовка сечения канала над ливнеспуском длиной 20м								
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,98	67700		66346				
		т								
		Итого по разделу 3				66346	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				66346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3981				
		Всего по разделу, тенге				70327				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего прямые затраты				242735	2591			27
						4234	985			4
		Стоимость: материалов, тенге				235910				
		Накладные расходы, тенге				6263				
		- заработная плата, тенге				939				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				263938				

Локальная смета 2-15-5 Ливнепропуск на ПК56+85

Раздел 2. Устройство ливнепропуска

1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	5,8	2019,85	308,7	11715	1790	1712	0,91	5
		м3		127,58	118,53	740	687	120	0,5478	3
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки	8,829	9810,5	17,44	86617	154	2875	1,6	14
		м3		265,5	5,89	2344	52	120	0,027	–
3	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,28	67700		18956				
		т								
4	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0181	62000		1122				
		т								
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	67700		9749				
		т								
		Итого по разделу 2				128159	1944			19
						3084	739			3
		Стоимость: материалов, тенге				123131				
		Накладные расходы, тенге				4587				
		- заработная плата, тенге				688				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7965				
		Всего по разделу, тенге				140711				
		Сметная заработная плата, тенге				4511				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				24				

Раздел 3. Облицовка сечения канала над ливнеспуском длиной 20м

6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,98	67700		66346				
		т								
		Итого по разделу 3				66346	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				66346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3981				
		Всего по разделу, тенге				70327				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				194505	1944			19
						3084	739			3
		Стоимость материалов, тенге				189477				
		Накладные расходы, тенге				4587				
		- заработная плата, тенге				688				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11946				
		Всего по смете				211038				

Локальная смета 2-16-1 Водовыпускное сооружение

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.25; ктрм1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	34	35,28	33,71	1200	1146	478	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,94	53	440	97	0,05229	2
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,8	262,72	–	473	–	534	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	473	–	113	–	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	27,2	20,27	–	551	–	623	0,129	4
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	551	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	15,03	21,55	4,52	324	68	248	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	256	–	97	–	–
5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под а/ц трубы	1,5	2019,85	308,7	3030	463	443	0,91	1
		м3		127,58	118,53	191	178	120	0,5478	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	33,58	134,1	–	4503	–	5088	0,972	33
		м3 грунта		134,1	–	4503	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	33,58	21,55	4,52	724	152	555	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	572	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				10805	1829			47
						6599	618			3
		Стоимость материалов, тенге				2377				
		Накладные расходы, тенге				7969				
		- заработная плата, тенге				1195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1126				
		Всего по разделу, тенге				19900				
		Сметная заработная плата, тенге				8412				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
	Раздел 2. Бетонные работы									
8	Е37-73-3	Устройство оголовков из монолитного бетона	2,33	12754,58	142,69	29718	332	2168	4,47	10
		м3		724,5	50,98	1688	119	120	0,2132	–
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	2,36495	133		315				
		м3								
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,17873	8049,49	3554,81	1439	635	803	14	3
		т		2475	1272,6	442	227	120	5,3497	1
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,17367	67700		11757				
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00506	62000		314				
		т								
		Итого по разделу 2				43543	967			13
						2130	346			1
		Стоимость материалов, тенге				40446				
		Накладные расходы, тенге				2971				
		- заработная плата, тенге				446				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2791				
		Всего по разделу, тенге				49305				
		Сметная заработная плата, тенге				2922				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Раздел 3. Облицовка нижнего бьефа									
13	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки	0,81	2019,85	308,7	1636	250	239	0,91	1
		м3		127,58	118,53	103	96	120	0,5478	–
14	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,05505	8049,49	3554,81	443	196	247	14	1
		т		2475	1272,6	136	70	120	5,3497	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III d=8 мм *т*	0,05505	68200		3754				
16	E42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	0,81	10986,45	74,88	8899	61	342	2,94	2
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	363	21	89	0,0953	–
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,83835	94		79				
18	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,83835	133		112				
19	E42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	1,04	170,1	45,9	177	48	129	0,794	1
		м3		124,2	15,36	129	16	89	0,0525	–
20	30-8-72	Камень бутовый *м3*	1,0712	995		1066				
21	E42-8-2	Устройство зуба из монолитного бетона	0,62	10477,05	70,44	6496	44	166	1,78	1
		м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	172	15	89	0,087	–
22	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,6417	133		85				
23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,6417	94		60				
		Итого по разделу 3				22807	599			6
						903	218			–
		Стоимость: материалов, тенге				21305				
		Накладные расходы, тенге				1123				
		- заработная плата, тенге				168				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1436				
		Всего по разделу, тенге				25366				
		Сметная заработная плата, тенге				1289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Всего прямые затраты				77155	3395			66
						9632	1182			4
		Стоимость: материалов, тенге				64128				
		Накладные расходы, тенге				12063				
		- заработная плата, тенге				1809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5353				
		Всего по смете				94571				
		Всего по смете на 6шт				567426				

Локальная смета 2-17-1 На устройство устьевого сооружения на ПК-7+50, ПК-12+59, ПК-15+36, ПК-18+36

Раздел 2. Устройство устьевого сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	13,2	2019,85	308,7	26662	4075	3899	0,91	12
		м3		127,58	118,53	1684	1565	120	0,5478	7
2	Е37-74-13	Устройство труб из сборного железобетона	9,6	3510,65	1108,01	33702	10637	14630	5,05	48
		м3		888,75	381,2	8532	3660	120	1,4289	14
		Итого по разделу 2				60364	14712			60
						10216	5225			21
		Стоимость материалов, тенге				35436				
		Накладные расходы, тенге				18529				
		- заработная плата, тенге				2779				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4734				
		Всего по разделу, тенге				83627				
		Сметная заработная плата, тенге				18220				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				90				
		Всего прямые затраты				60364	14712			60
						10216	5225			21
		Стоимость материалов, тенге				35436				
		Накладные расходы, тенге				18529				
		- заработная плата, тенге				2779				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4734				
		Всего по смете				83627				

Локальная смета 2-26-2 На отопление и вентиляцию жилого дома

Раздел 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
		котел		4140	126	8280	252	128	0,62	1
2	75-1-68	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводительность 16,2 кВт, ТУ 21-469-029-95	2	43500		43500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	264,48	3,96	10579	158	2749	0,297	12
		м трубопровода		52,2	1,49	2088	60	128	0,0073	–
4	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	40	104		4160				
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	128	343,48	3,96	43965	507	8797	0,297	38
		м трубопровода		52,2	1,49	6682	191	128	0,0073	1
6	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 26х2,8 мм	128	148		18944				
		м								
7	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
8	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	8	191		1528				
		м								
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,2	4327,14	34,73	70100	563	2519	0,682	11
		кВт		108,45	13,01	1757	211	128	0,0635	1
10	12-4-13									
		Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	16,2	4150		67230				
		кВт								
11	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 радиаторов и труб	47,28	91,77	0,05	4339	2	119	0,0138	1
		м2		2,77	0,02	131	1	90	0,0001	–
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	196	10,99	–	2154	–	2682	0,0501	10
		м трубопровода		10,69	–	2095	–	128	–	–
		Итого по разделу 1				280473	1937			118
						21451	727			3
		Стоимость: материалов, тенге				213585				
		оборудования, тенге				43500				
		Накладные расходы, тенге				28337				
		- заработная плата, тенге				4251				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 00 %)				15919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				324729				
		Сметная заработная плата, тенге				26429				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				135				
		Всего прямые затраты				260473	1937			118
						21451	727			3
		Стоимость материалов, тенге				213585				
		оборудования, тенге				43500				
		Накладные расходы, тенге				26337				
		- заработная плата, тенге				4251				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15919				
		Всего по смете				324729				

Локальная смета 2-28-1 Общестроительные работы на помещение 3Х6 на 1 шт

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3065	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,8	134,1	–	375	–	424	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	375	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,08	21,55	4,52	23	5	17	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				3463	5			25
						3458	–			–
		Стоимость материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				3904				
		- заработная плата, тенге				566				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				442				
		Всего по разделу, тенге				7809				
		Сметная заработная плата, тенге				4044				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Раздел 2. Фундаменты

4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,42	9051,97	66,01	21906	160	561	1,35	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	474	60	105	0,1218	–
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,28	10493,5	311,32	86886	2576	4856	2,82	23
		м3								
				441	117,61	3651	974	105	0,5744	5
6	Е6-57-1	Установка арматуры	0,0608	4604,04	289,29	280	18	270	25,9	2
		т арматуры								
				4146,75	78,3	252	5	105	0,3	–
7	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00913	65000		593				
		т								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05166	67700		3497				
		т								
9	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование котел. на сульфатостойком цементе	0,77	10602,79	260,48	8164	201	569	3,94	3
		м3								
				614,25	89,46	473	69	105	0,3512	–
10	Е6-3-1	Устройство крылец из бетона В10	0,52	10969,99	260,48	5704	135	384	3,94	2
		м3								
				614,25	89,46	319	47	105	0,3512	–
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00828	41200		341				
		т								
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	258,92	9,95	466	18	124	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	94	7	123	0,0182	–
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цем.раствора 1:2	7,49	326,67	4,19	2447	31	527	0,382	3
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	435	12	118	0,0076	–
14	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетонных на сульфатостойком цементе, отмостка В10	2,23	10503,86	–	23424	–	1555	3,66	8
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1264	–	123	–	–
15	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36,66	416,95	–	15285	–	1206	0,144	5
		м2 покрытия								
				24,75	–	907	–	133	–	–
16	Е6-57-1	Установка арматуры (выпуски из фундаментов	0,00162	4604,04	289,29	7	–	7	25,9	–
		т арматуры								
				4146,75	78,3	7	–	105	0,3	–
17	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00162	45300		73				
		т								
		Итого по разделу 2				169073	3141			50

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7876	1174			5
		Стоимость материалов, тенге				158056				
		Накладные расходы, тенге				10059				
		- заработная плата, тенге				1509				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				10748				
		Всего по разделу, тенге				**189880**				
		Сметная заработная плата, тенге				10559				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
	Раздел 3. Стены									
	3.1. ,									
18	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,4	6669,46	337,41	9337	472	1316	4,38	6
		м3 кладки		670,5	126	939	176	118	0,62	1
19	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	16,78	6710,64	335,84	112605	5635	16350	4,54	76
		м3 кладки		699,75	126	11742	2114	118	0,61	10
20	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000,	-21,96	38,93	–	-855	–	-1009	0,219	-5
		м2 стен без вычета проемов		38,93	–	-855	–	118	–	–
	3.2. Перемычки									
21	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,451	16546,47	367,51	7462	166	1109	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	993	63	105	0,678	–
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00636	65000		413				
		т								
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02946	65900		1941				
		т								
24	Е6-22-1	Устройство козырька	0,086	14189,69	241,1	1220	21	124	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	110	8	105	0,4448	–
25	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00336	72000		242				
		т								
26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00198	69000		137				
		т								
27	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,8	204,04	15,94	367	29	87	0,243	–
		м2 стяжки		34,65	5,96	62	11	119	0,0291	–

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000	45	6,25	0,14	281	6	8	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	5	2	119	0,0003	–
29	E12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,38	955,36	4,29	363	2	33	0,42	–
		м примыканий		69,98	1,6	27	1	119	0,0078	–
	3.3. Монолитный участок сеч. А-А									
30	E6-22-5	Устройство перекрытий монолитный участок сеч. А-А	0,22	16140,96	379,21	3551	83	523	13	3
		м3		2117,25	143,26	466	32	105	0,6996	–
31	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,00798	55000		439				
		т								
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0012	65000		78				
		т								
33	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0041	60500		248				
		т								
34	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0021	65000		137				
		т								
	3.4. Перекрытия и покрытия									
35	E7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	5	1542,33	387,22	7712	1936	3214	2,06	10
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	1721	575	140	0,4606	2
36	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,15	3160		44714				
		м2								
		Итого по разделу 3				190392	8350			97
						15210	2982			13
		Стоимость: материалов, тенге				166832				
		Накладные расходы, тенге				21755				
		- заработная плата, тенге				3263				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12729				
		Всего по разделу, тенге				224876				
		Сметная заработная плата, тенге				21455				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				362928	11496			172
						26544	4156			18
		Стоимость материалов, тенге				324888				
		Накладные расходы, тенге				35718				
		- заработная плата, тенге				5358				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23919				
		Всего по смете				422565				

Локальная смета 2-29-1 Уборная с бетонным выгребом на одно очко 3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	19,5	28,89	27,85	563	543	179	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	20	165	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) п. 3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,4	262,72	–	631	–	713	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	631	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	36	6,48	6,48	233	233	74	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	76	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	36	21,55	4,52	776	163	595	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	613	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	24	6,32	6,32	152	152	33	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	34	97	0,00459	–
7	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,01	531	–	1067	–	1312	3,24	7
		м3 подстилающего слоя		531	–	1067	–	123	–	–
8	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,98	543,02	24,55	1075	49	119	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	79	18	123	0,0449	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,25	12651,73	954,98	180287	13608	21037	6,51	93
		м3		1075,5	330,44	15326	4709	105	1,337	19
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,25	94		1340				
		м3								
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	99,06	245,44	3,62	24313	378	4535	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3700	143	118	0,007	1
12	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	8,4	121,67	9,38	1022	79	540	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности		48,63	3,51	410	29	123	0,0172	–
13	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	37,56	106,97	1,19	4018	45	2396	0,37	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	2265	17	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				216282	15250			152
						24916	5191			21
		Стоимость: материалов, тенге				176116				
		Накладные расходы, тенге				32443				
		- заработная плата, тенге				4866				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14924				
		Всего по смете 3 шт				263649				
		Итого прямые затраты:				50 037 225				
		оборудование:				2118582				
		-/-/-/-/-/-прочие работы:								

Наименование затрат	Тенге			Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
				47 918 643	2 118 582	0	50 037 225
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 916 746			1 916 746
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			49 835 389	2 118 582	0	51 953 971
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			802 350			802 350
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					498 354	498 354
Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					199 342	199 342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	Тенге			50 637 738	2 118 582	697 695	53 454 016	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г - 70%, К=2,088	Тенге			74 012 119	3 096 519	1 019 752	78 128 390	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г - 30%, К=2,234	Тенге			33 937 412	1 419 874	467 595	35 824 881	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	тенге			107 949 531	4 516 393	1 487 347	113 953 271	
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,96530305785	тенге			104 203 977	4 359 687	1 435 740	109 999 404	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге					2 199 988	2 199 988	
		Итого:	тенге			104 203 977	4 359 687	3 635 728	112 199 392	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					13 463 927	13 463 927	
		Всего по Акту:	тенге			104 203 977	4 359 687	17 099 655	125 663 319	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

Технадзор:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

На основании письма ЮКФ № 18-17-31/01-2284 от 27.12.17

На осн. письма ЮКФ от 27.12.17 г. №18-17-31/01-2284 и отчета технадзора за декабрь 2017г.

И.о директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т. Балпиков

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ С. Абишов