Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за июль месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-16-12 от18.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кислородная станция
со вспомогательными
помещениями
Замена оконных блоков
ОС 0009828
МНХ ДР 22301

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Кислородная станция со вспомогательными помещениями Замена оконных блоков ОС 0009828 МНХ ДР 22301	1408758	1408758
Итого:		

Итого : 1408758 НДС 12% 169051

Итого к оплате за июль 2012 года 1577809

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Кислородная станция со вспомогательными помещениями инд № ОС 0009828 МНХ ДР 22301**

АКТ

выполненных работ за июль 2012года

Замена оконных блоков

Основание:

договор №7-16-12 от 18.05.2012г

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1 577,809**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**203,131**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,525**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	72,650	247,12	0,00	17953	0	10133	1,65390	120
				247,12	0,00	17953	0	56	0,04390	3
		1м2								
2	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	18,260	230,97	0,00	4218	0	4218	1,38220	25
				230,97	0,00	4218	0	100	0,03020	1
		1м2 проемов								
3	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	15,370	156,07	0,00	2399	0	2399	0,93400	14
				156,07	0,00	2399	0	100	0,03020	0
		1м2 проемов								
4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	14,080	185,83	0,00	2616	0	2616	1,11210	16
				185,83	0,00	2616	0	100	0,03120	0
		1м2 проемов								
5	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	22,120	136,44	0,00	3018	0	3018	0,81650	18
				136,44	0,00	3018	0	100	0,03120	1
		1м2 проемов								
6	19999	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением без открывания	33,710	5217,66		175887	0	0		0
		м2								
7	19999	Стоимость оконных блоков с простым открыванием и москитной сеткой двойное остекление	36,200	6648,61		240680	0	0		0
		м2								
8	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	24,450	25,09	0,00	613	0	613	0,15760	4
				25,09	0,00	613	0	100	0,00080	0
		1м								
9	19999	Стоимость доски подоконной шириной 30см	14,550	385,36		5607	0	0		0
		м.п.								
10	19999	стоимость доски подоконной шириной 500мм	9,900	660,00		6534	0	0		0
		м.п.								

11	Е9-53-2	Демонтаж решеток металлических	1,453	4943,26	110,09	[illegible]32	160	5773	27,96000	41
		1т конструкций		4414,50	0,00	[illegible]4	0	90	0,37100	1
12	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	42,800	247,97	0,00	10613	0	1749	0,26120	11
		1м		40,86	0,00	1749	0	100	0,00090	0
13	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	29,340	976,03	0,00	28637	0	16812	3,23400	95
		1м2		572,99	0,00	16812	0	100	0,02640	1
14	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	30,500	1047,37	0,00	31945	0	19652	3,85200	117
		1м2		644,33	0,00	19652	0	100	0,06240	2
15	Е62-25-7	Шпаклевка откосов шпатлевкой Алинекс с земли и лесов	59,840	32,60	0,00	1951	0	1951	0,20700	12
		1м2		32,60	0,00	1951	0	100	0,00020	0
16	19999	Шпатлевка алинекс	143,616	39,53		5677	0	0		0
		кг								
17	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,030	27,10	27,10	55	55	39	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	39	100	0,39837	1
18	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	3,500	122,80	122,80	430	430	301	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	301	100	1,80516	6
19	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,030	84,26	84,26	171	171	34	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	34	100	0,28959	1
		Итого дополнительный транспорт по смете				656	656			
							374			8
		Всего прямые затраты				**546 186**	**816**			**473**
						77 395	**374**			**17**
		Стоимость материалов, тенге				**467 975**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**69 308**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				10 396				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**36 930**				
		Всего по смете, тенге				**652 424**				
		Сметная заработная плата, тенге				**88 165**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**525**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				6 524				
		Дополнительные отпуска, .4%				2 610				
		Итого дополнительные затраты на строительство				9 134				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				661 558				
		Итого в базовых ценах 2001г.				661 558				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				97 299				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				467 975				

В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	925
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	1 381 135
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	203 131
В том числе материалы в текущих ценах	976 991
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	27 623
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 408 758
Итого в текущих ценах	1 408 758
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	169 051
Сметная стоимость строительства	1 577 809

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
К.К.Нургалиев

Работы принял

Ведущий инженер ТОО БК
Данилюк И.

Начальник кислородно-компрессорного
участка завода РГТО
Омаров Б.К.

Технический консультант
ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.

Контролер по закупкам
службы финансового контроля ТОО БК
Сарсенбай А.С.