Форма КС-3

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Подпрограмма: 112 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Специфика: 421 "Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств"
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость работ **327 323 010,38** **тенге**
Лимит финансирования на 2017 г. **327 323 010,38** **тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **79 289 155,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **79 289 155,0** **тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		32	20.11.2017г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"	-	327 323 010,38	0	0	0	0	79 289 155,0		79 289 155,0	79 289 155,0
	Итого:	тенге	327 323 010,38	0	0	0	0	79 289 155,0		79 289 155,0	79 289 155,0

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор № 32 от 20.11.2017г.

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водохранилища "Акылбексай" с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561 120 000 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 233 796 989 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **Ноябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-4-1 Облицовка канала с ПК-0 по ПК-56+94. Восстановление подводящего канала								
		Раздел 1. Строительные работы								
17	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки	1500,19	2019,85	308,7	3030159	463109	443054	0,91	1365
		м3		127,58	118,53	191394	177818	120	0,5478	822
18	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	15001,95	43,15	1,43	647334	21453	73034	0,0314	471
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	73960	8101	89	0,0027	41
19	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	366,4	10563,9	133,67	3870613	48977	163465	1,93	707
		м3		324	47,78	118714	17507	120	0,2	73
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	371,896	133		49462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	58,34	8049,49	3554,81	469607	207388	262362	14	817
		т		2475	1272,6	144392	74243	120	5,3497	312
22	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	58,34	68200		3978788				
		т								
23	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	1012,287	11543,33	181,91	11685163	184145	892109	4,31	4363
		м3		668,25	66,15	676461	66963	120	0,2895	293
24	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1027,471	133		136654				
		м3								
25	Е37-73-3	Устройство заплечников из монолитного бетона	121,313	11891,83	142,69	1442634	17310	112891	4,47	542
		м3		724,5	50,98	87891	6185	120	0,2132	26
26	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	123,133	133		16377				
		м3								
27	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1664,59	1027,55	132,49	1710449	220542	695325	1,97	3279
		м		317,25	84,4	528091	140491	104	0,369	614
28	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,16646	26143,3	1166,54	4352	194	322	5,07	1
		т		1284,75	574,87	214	96	104	2,69	–
29	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,49938	30039,53	1538,51	15001	768	1557	9,49	5
		т		2407,5	590,92	1202	295	104	2,44	1
		Итого по разделу 1				**27056593**	**1163886**			**11550**
						1822319	**491699**			**2182**
		Стоимость: материалов, тенге				24070388				
		Накладные расходы, тенге				2644119				
		- заработная плата, тенге				396618				
		- трудоемкость, чел-ч				1322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1782043				
		Всего по разделу, тенге				**31482755**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, тенге				2710636				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15054				
		Всего прямые затраты				**27056593**	**1163886**			**11550**
						1822319	**491699**			**2182**
		Стоимость: материалов, тенге				24070388				
		Накладные расходы, тенге				2644119				
		- заработная плата, тенге				396618				
		- трудоемкость, чел-ч				1322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1782043				
		Всего по смете				**31482755**				

Итого прямые затраты:				**31 482 755**	
оборудование:				0	
- / - / - / - / - / -прочие работы:				0	

Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
				31 482 755	0	0	31 482 755
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 259 310			1 259 310
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			32 742 065	0	0	32 742 065
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			527 147			527 147
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					327 421	327 421
Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					130 968	130 968
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			33 269 212	0	458 389	33 727 601
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г - 70%, К=2,088	Тенге			48 626 281	0	669 981	49 296 262
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г - 30%, К=2,234	Тенге			22 297 026	0	307 212	22 604 238
ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	тенге			70 923 307	0	977 193	71 900 501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,96530305785	тенге			68 462 485	0	943 288	69 405 773	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					1 388 115	1 388 115	
		Итого:	тенге			68 462 485	0	2 331 403	70 793 889	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					8 495 267	8 495 267	
		Всего по Акту:	тенге			68 462 485	0	10 826 670	**79 289 155**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер

РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков
по основанию Письма ЮКФ № 18-17-31/01/01.2105 от 30.11.17

И.о.директора

ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т. Балпиков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев
На осн. письма ЮКФ от 30.11.17г. N 18-17-31/01-2105 и от 20.12.17г. технадзора за XI-17г. N 4677.

Технадзор:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ С. Абишов