Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"26" июня 2018 года

Заказчик:Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 010000, г. Астана,ул.Орынбор 8

*фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии от 22.06.2018г.Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в лице и.о. директора ЕгеновМейрбекДуйсенбаевич, г. Астана, ул. Пушкина 25/5

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной)организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работот 22.06.2018г.ТОО «Мир Строй и компания», технический надзор АбишевСайлаубекАсанович, аттестат эксперта №KZ14VJE00016629 от 07.04.2016 г., №KZ95VJE00020506 от 17.10.2016 г. №KZ96VJE00015444 от 22.02.2016г.

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот 22.06.2018г.ТОО «Улмад» в лице директора МендибаеваМадияр,(17)-ГСЛ № 000801 от 08.06.2007 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемкев эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО »

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)*

проверив комплектность исполнительной технической документаций,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: справка №01-526 от 19.04.11 г от РГП Югводхоз о том, что отвод земли не требуется;

*наименование органа вынесшего решение*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

*наименование органа, вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО», 13.09.2014 г.

*наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Улмад»,№801-06-22-06

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) Южно-Казахстанским филиалом Республиканским Государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 16.03.2012г.;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2014 г. ;

*месяц, год*

окончание работ июнь 2018 г. ;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единицаизмерения** | **Попроекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Подводящего канала | м3/сек | 5,7 | 5,7 | 3 | 3 |
| Отводящего канала | м3/сек | 8,95 | 8,95 | 1,5 | 1,5 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единицаизмерения** | **Попроекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общаяплощадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | 86,38 | 86,38 |
| Числоэтажей | этаж | 1 | 1 |
| Общийстроительныйобъем | метр в кубе (далее – $м^3$) | 259,14 | 259,14 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | ----- | ------- |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | ----- | ------ |

| **Показатели** | **Попроекту** | | | **Фактически** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | числоквартир | площадьквартир, $м^2$ | | числоквартир | площадьквартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | --------- |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Целью проекта является, повышение водообеспеченностиорошаемых площадей зависимых от состояния наполнения водохранилища «Акылбексай» питающее подвешенные к нему орошаемые площади

Для этого в проекте предусматривается произвести следующие мероприятия:

**Водохранилище.**

- Предусмотрена установка затворов с электроподъемниками в количестве 2 штук (основной, ремонтный).
- Предусмотрена очистка верхнего и нижнего бьефов водовыпуска с очисткой подводящего русла к водовыпуску.
- Восстановлен низовой откос разрушенных участков плотины и ремонт гребня плотины.
- Предусмотрен капитальный ремонт гравийной инспекторской дороги V категории протяженностью - 5,221 км к

плотине.

- Предусмотрено асфальтобетонное покрытие дороги по гребню плотины водохранилища общей протяженностью 1710 п.м.
- Предусмотрено электроснабжение для освещения плотины, служебных здании и затвора водовыпуска от проектной КТП 40 кВА:

**Подводящийканал.**

- Предусмотрено земляные работы по уширению русла канала для прохода экскаватора и улучшения эксплуатации канала с облицовкой дна и откосов монолитным железобетоном, с пропускной способностью 3,0 $м^3/с$.
- Предусмотрено устройство новых водовыпусков для потребителей в количестве 15 шт с расходом от 100 до 300 л/с.
- Предусмотрено строительство двух перегораживающих сооружении в голове канала на ПК-27+00 – одно для подводящего канала расходом 3,0 $м^3/с$, а другое для канала питающего вышележащие площади расходом 4,0 $м^3/с$.
- Предусмотрено восстановление эксплуатационной дороги V категории с гравийным покрытием.
- Предусмотрено ремонтные работы верхнего и нижнего бьефа и на всех искусственных сооружениях.
- Предусмотрена замена трубчатых переездов диаметром 500-800мм на трубы диаметром 1500мм.
- Предусмотрена замена существующего аварийного ливнеспуска на новый с повышенной пропускной способностью диаметром трубы 1500мм.
- Предусмотрено устройство устьевого сооружения в бетонном варианте при впадении сбросного канала в подводящий канал .

**Отводящийканал.**

- Предусмотрено земляные работы по уширению русла канала с устройством полок для прохода экскаватора на расход 1,5 $м^3/с$, с ремонтом бетонной части оголовка.
- Предусмотрено на ПК 2+70 перегораживающее сооружение с переездом и сбросное сооружение на ПК 2+65 с отводом воды в существующий сбросной канал в бетонной облицовке.
- Предусмотрена механизированная очистка сбросного канала с устройством гидросооружений (перегораживающих и устьевого) для подпитки канала «Терис».
- Предусмотрено устройство новых водовыпусков для водопотребителей в количестве 2-х штук с расходом от 100 до 300 л/с.
- Предусмотрена замена ливнеспускных сооружений под каналом, на новые с трубами диаметром 1500мм в количестве – 2 штук.
- Предусмотрено ремонтные работы по креплению верхних и нижних бьефов на размытых участках ливнеспусков.
- Предусмотрена замена разрушенного перехода (акведука) через коллектор «Шырылдак» на новый по железобетонным опорам, диаметр трубы 1500 мм.
- Предусмотрено устройство устьевое сооружения в бетонном варианте(трубчатый переезд) при впадении в канал «Санырау».
- Предусмотрено гидрометрические мостики (контрольные) в начале и в конце канала.
- Предусмотрено восстановление эксплуатационной дороги V категории с гравийным покрытием протяженностью – 8,35 км.
- Предусмотрена подпитка канала Терис из отводящего канала через сбросной канал.
- Предусмотрена механизированная, а также ручная очистка, в необходимых местах, облицованного бетонного канала Жана-Кият на протяжении 6,2 км с заменой водовыпусков в количестве 9 шт.
- Предусмотрена замена затворов на всех перегораживающих сооружениях.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 615 077,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 489 249,9 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12736,7 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 565 647,3 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 472 274,4 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 294,8 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт водохранилища «Акылбексай» с подводящим и отводящим каналами в

Сарыагашскомрайоне Южно-Казахстанской области»принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абишев Ислам Алмаханович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор Абишев Сайлаубек Асанович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Тайманов Абылаким Ерханович
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"22" июня 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Астана, ул.Пушкина 25/5

*наименование организации, юридический адрес*

в лице Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Капитальный ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО»

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, председатель Абишев И.А.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

*наименование организации*

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад», №801-06-22-07

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Южно-Казахстанским филиалом Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 16.03.2012г.;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № п | Наименование | Ед.изм | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Заявленная доэкспертизы | Рекомендовано к утверждению |
| 1 | Максимальный расход подводящего канала | м3/сек | 3 | 3 |
| 2 | Максимальный расход отводящего канала | м3/сек | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Протяженность проектируемых подводящих каналов | км | 5,7 | 5,7 |
| 4 | Протяженность проектируемых отводящих каналов | км | 8,95 | 8,95 |
| 5 | Сбросной канал | км | 3,956 | 3,956 |
| 6 | Канал Жана-Кият | км | 6,2 | 6,2 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Целью проекта является, повышение водообеспеченности орошаемых площадей зависимых от состояния наполнения водохранилища «Акылбексай» питающее подвешенные к нему орошаемые площади

Для этого в проекте предусматривается произвести следующие мероприятия:

**Водохранилище.**

- Предусмотрена установка затворов с электроподъемниками в количестве 2 штук (основной, ремонтный).
- Предусмотрена очистка верхнего и нижнего бьефов водовыпуска с очисткой подводящего русла к водовыпуску.

- Восстановлен низовой откос разрушенных участков плотины и ремонт гребня плотины.
- Предусмотрен капитальный ремонт гравийной инспекторской дороги V категории протяженностью - 5,221 км к плотине.
- Предусмотрено асфальтобетонное покрытие дороги по гребню плотины водохранилища общей протяженностью 1710 п.м.
- Предусмотрено электроснабжение для освещения плотины, служебных здании и затвора водовыпуска от проектной КТП 40 кВА:

**Подводящийканал.**

- Предусмотрено земляные работы по уширению русла канала для прохода экскаватора и улучшения эксплуатации канала с облицовкой дна и откосов монолитным железобетоном, с пропускной способностью 3,0 $м^3$/с.
- Предусмотрено устройство новых водовыпусков для потребителей в количестве 15 шт с расходом от 100 до 300 л/с.
- Предусмотрено строительство двух перегораживающих сооружении в голове канала на ПК-27+00 – одно для подводящего канала расходом 3,0 $м^3$/с, а другое для канала питающего вышележащие площади расходом 4,0 $м^3$/с.
- Предусмотрено восстановление эксплуатационной дороги V категории с гравийным покрытием.
- Предусмотрено ремонтные работы верхнего и нижнего бьефа и на всех искусственных сооружениях.
- Предусмотрена замена трубчатых переездов диаметром 500-800мм на трубы диаметром 1500мм.
- Предусмотрена замена существующего аварийного ливнеспуска на новый с повышенной пропускной способностью диаметром трубы 1500мм.
- Предусмотрено устройство устьевого сооружения в бетонном варианте при впадении сбросного канала в подводящий канал .

**Отводящийканал.**

- Предусмотрено земляные работы по уширению русла канала с устройством полок для прохода экскаватора на расход 1,5 $м^3$/с, с ремонтом бетонной части оголовка.
- Предусмотрено на ПК 2+70 перегораживающее сооружение с переездом и сбросное сооружение на ПК 2+65 с отводом воды в существующий сбросной канал в бетонной облицовке.
- Предусмотрена механизированная очистка сбросного канала с устройством гидросооружений (перегораживающих и устьевого) для подпитки канала «Терис».
- Предусмотрено устройство новых водовыпусков для водопотребителей в количестве 2-х штук с расходом от 100 до 300 л/с.
- Предусмотрена замена ливнеспускных сооружений под каналом, на новые с трубами диаметром 1500мм в количестве – 2 штук.
- Предусмотрено ремонтные работы по креплению верхних и нижних бьефов на размытых участках ливнеспусков.
- Предусмотрена замена разрушенного перехода (акведука) через коллектор «Шырылдак» на новый по железобетонным опорам, диаметр трубы 1500 мм.
- Предусмотрено устройство устьевое сооружения в бетонном варианте(трубчатый переезд) при впадении в канал «Санырау».
- Предусмотрено гидрометрические мостики (контрольные) в начале и в конце канала.
- Предусмотрено восстановление эксплуатационной дороги V категории с гравийным покрытием протяженностью – 8,35 км.
- Предусмотрена подпитка канала Терис из отводящего канала через сбросной канал.
- Предусмотрена механизированная, а также ручная очистка, в необходимых местах, облицованного бетонного канала Жана-Кият на протяжении 6,2 км с заменой водовыпусков в количестве 9 шт.
- Предусмотрена замена затворов на всех перегораживающих сооружениях.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2014 г.;
*месяц, год*

окончание работ июнь 2018 г.;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальные ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,*

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

"22" июня 2018 года

Авторский надзор ТОО «Улмад» в лице директора МендибаеваМадиярУзбекбаевич, (17)-ГСЛ №000801 от 08.06.2007 г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ТайманованАбылакимЕрханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 28 от 19.06.2018г.

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в лице председателя Абишев И.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, №15015327 от 19.08.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Егенова Мейрбека Дуйсенбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2014 г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 12месяц;

фактически 10 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Улмад», №801-06-22-07

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 16.03.2012г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация Тайманов Абылаким Ерханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Тайманов Абылаким Ерханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

22 июня 2018 года

Технический надзор ТОО «Мир Строй и компания», Раматуллаев Мухан, г.Шымкент Аль-фараби 3.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Абишев Сайлаубек Асанович, аттестат эксперта №KZ14VJE00016629 от 07.04.2016 г., №KZ95VJE00020506 от 17.10.2016 г. №KZ96VJE00015444 от 22.02.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №26 от 19.06.2018г.

№ договора и дата

по объекту: «Капитальные ремонт водохранилища Акылбексай с подводящим и отводящим каналами в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»

*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в лице председателя Абишев И.А.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, №15015327 от 19.08.2015

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице И.о. директора Егенов Меирбек Дуйсенбаевич

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2014 г. ;

*месяц, год*

окончание работ июнь 2018 г. ;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;

фактически 10 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 561 120,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 489 249,912 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12736,718 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 561 120,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 489 249,912 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12736,718 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Улмад», №801-06-22-06

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденным(ой) Южно-Казахстанским филиалом РеспубликанскоеГосударственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 16.03.2012 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Мир Строй и Компания», Раматуллаев Мухан

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Абишев Сайлаубек Асанович, аттестат эксперта №KZ14VJE00016629 от 07.04.2016 г., №KZ95VJE00020506 от 17.10.2016 г. №KZ96VJE00015444 от 22.02.2016г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)