Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 70 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1

ИИК поставщика ИИК KZ299650000001530921 АО "Альянс Банк " БИК IRTYKZKA Кбе 17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) договор №17 от 14 марта 2014г.

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, регион, район)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299, г. Лисаковск, ул. Мира, 31
(РНН, наименование и адрес)

Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140007299, г. Лисаковск, ул. Мира, 31

ИИК получателя № KZ27070103KSN3918000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных сетей уличного освещения в 12,13,13а микрорайонах города Лисаковска				13 315 270	12	1 597 832	14 913 102		
Всего по счету: Четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто две тенге 00 тиын.					13 315 270		1 597 832	14 913 102		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена _____
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В. _____
(должность,Ф.И.О., подпись)

Получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

Подрядчик: **ТОО "Производственно-коммерческая фирма"Гренада"**

Наименование строительства: **Строительство наружных сетей уличного освещения в 12, 13, 13а микрорайонах города Лисаковска**

Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	14.03.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	16 866 367								2 023 964	18 890 331
в том числе										
за отчетный месяц		13 315 270	5 881 640	5 881 640					1 597 832	14 913 102

Итого к оплате **14 913 102** **(Четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто два) тенге**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"** **Жаркова Л.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма"Гренада"** **Громченко А.Н.**

ЗАКАЗЧИК Государственноеи учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска" Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Строительство наружных сетей уличного освещения в 12, 13, 13а микрорайонах города Лисаковска.

Договор №17 от 14 марта 2014г.

АКТ ПРИЕМКИ №2 выполненных работ за июль месяц 2014г. от 31 июля 2014г.

Наружное освещение (Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	3	9937,00	32,00	29811	96	17192	37,00	111
		шт		6030,00	2,30	18090	7	95	0,01	--
2	ПрайсРоссия,стр.1.2	Шкаф учета электроэнергии ЩУО-100-54	3	98287,59	--	294863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60	23,20	2,10	1392	126	958	0,10	6
		м		16,50	0,30	990	18	95	--	--
4	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,06	330600,00	--	19836	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-61-1	Предохранитель	1	276,50	18,60	277	19	194	1,00	1
		шт		200,00	4,50	200	5	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайсТОО"Торговый Дом "Казахстанский свет"	Предохранитель ППТ-10	3	17,38	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	3	85,40	0,20	256	1	202	0,40	1
		шт		70,90	--	213	--	95	--	--
8	СПрайсТОО"Электроцентр НС"	Набор клемных зажимов на 24 зажима	3	94,06	--	282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайсТОО"Торговый Дом "Казахстанский свет"	Рамка для надписей РПМ 66х26	9	1,96	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,90	17,90	4697	107	2219	3,00	18
		шт		387,00	2,30	2322	14	95	0,01	--
11	СПрайсТОО"Электроцентр НС"	Пускатель с РТЛ, марка ПМЛ 310004	6	1631,52	--	9789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайсТОО"220VOIT"	Рубильник ВР	3	2005,01	--	6015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-356-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 50 мм2	10,45	17797,19	13509,93	185981	141179	65316	19,84	207
		км		3741,82	2837,53	39102	29652	95	16,46	172
14	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	2,03775	315700,00	--	643318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайсАО"Карагандинский завод электротехнического оборудования"	Кронштейн приставной, вылет 1,5 м	81	1014,53	--	82177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 354 968	146 797			363
			Тенге			63 954	31 174			178
	Стоимость оборудования -		Тенге			16 138				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16 138				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 180 448				
	Материалы -		Тенге			19 970				
	Всего заработная плата -		Тенге				90 612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			958 034				
		Накладные расходы -	Тенге			86 082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12 912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75 992				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 342 521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				103 524			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76 205				
	Материалы -		Тенге			898				
	Всего заработная плата -		Тенге				4 516			
	Местные материалы -		Тенге			67 000				
		Накладные расходы -	Тенге			4 742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85 803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5 227			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82 177				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82 177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87 108				
		ИТОГО	Тенге			1 531 570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				108 752			

Итого в базовых ценах 2001г.		1 531 570
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,21948	2,21948	3 399 289
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	67 986
Стоимость в текущем уровне цен		3 467 275
НДС 12%	12%	416 073
ВСЕГО		3 883 348

ПРИНЯЛ
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Руководитель _____ Жаркова Л.Б.

Технадзор Заказчика
Индивидуальный предприниматель _____ Баталов С.Т.

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ЗАКАЗЧИК Государственноеи учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска" Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Строительство наружных сетей уличного освещения в 12, 13, 13а микрорайонах города Лисаковска.

Договор №17 от 14 марта 2014г.

АКТ ПРИЕМКИ №3 выполненных работ за июль месяц 2014г. от 31 июля 2014г.

Наружное освещение (Локальная смета 2-1 дополнительно)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
2	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	131	1745,38	1411,25	228645	184874	78796	2,01	263
		шт		333,00	239,85	43623	31420	105	0,81	106
4	СПрайс	Светильник марки ВГ-СЛ-95-4500	131	26043,38	--	3411683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,3275	18600,00	--	6092	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	Цена	Изоляторы ТФ-20	130	217,24	--	28241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Цена	Зажим плашечный	66	128,64	--	8490	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Цена	Колпачок	400	12,94	--	5176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-101-1	Преобразователь, масса до 0,15 т	3	1781,00	112,00	5343	336	3553	7,00	21
		шкаф		1222,00	24,80	3666	74	95	0,14	--
10	Цена	Стабилизатор напряжения СНР1/220 5кВА	3	13716,85	--	41151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	67	272,50	215,00	18258	14405	6594	--	--
		шт		56,30	47,30	3772	3169	95	0,27	18
12	Цена	Траверсы	67	587,87	--	39387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
13	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	48	401,87	41,12	19290	1974	5783	0,67	32
		шт		105,75	9,00	5076	432	105	0,04	2
		Переустановка опор								
14	Е0133-103-1 к=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1107,58	702,58	8861	5621	5058	2,45	20
		опора		405,00	197,14	3240	1577	105	0,82	7
15	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
		Демонтажные работы								
16	Е0133-108-1 к=0,3	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (Демонтаж)	19,64	2116,73	1293,23	41573	25399	24217	4,83	95
		1км		823,50	350,84	16174	6890	105	1,34	26
17	Е0133-115-2 к=0,3	Установка светильников с лампами люминесцентными (Демонтаж)	32	523,28	423,38	16745	13548	5774	0,60	19
		шт		99,90	71,96	3197	2303	105	0,24	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3 964 517	257 163			487
			Тенге			84 768	48 937			180
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3 850 782				
		Материалы -	Тенге			1 569				
		Всего заработная плата -	Тенге				114 288			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3 540 219				
		Накладные расходы -	Тенге			118 935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17 840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238 183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4 207 899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				132 129			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113 735				
	Материалы -		Тенге			13 797				
	Всего заработная плата -		Тенге				19 417			
	Местные материалы -		Тенге			67 000				
		Накладные расходы -	Тенге			20 388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3 058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142 171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				22 475			
	ИТОГО		Тенге			4 350 070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							737
		Сметная заработная плата -	Тенге				154 604			

Итого в базовых ценах 2001г.		4 350 070
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,21948	2,21948	9 654 896
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	193 098
Стоимость в текущем уровне цен		9 847 994
НДС 12%	12%	1 181 759
ВСЕГО		11 029 754

ПРИНЯЛ
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Руководитель _____ Жаркова Л.С.

Технадзор Заказчика
Индивидуальный предприниматель

_____ Баталов С.Т.

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор _____ Громченко А.Н.

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.