Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергосистема"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство гаража на 2 бокса с подсобными помещениями для Эмбенского участка электрических сетей ТОО "Энергосистема" в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №664-Юр от 15.07.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 1-1 Подготовительные работы				
			Смета: 1-1-1 Подготовительные работы				
1	**1**	**РДС**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений с закреплением знаками (II категория сложности)**	**1 км хода**	**1,000**	**82902,36**	**82902**
			ИТОГО:				
			Итого по объекту:				**82902**
			Объект: 2-1 Гараж на 2 бокса				**0**
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы				
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**58,000**	**22,47**	**1303**
			Накладные расходы			***4,43***	***257***
			Сметная прибыль			***1,66***	***97***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**58,000**	**77,79**	**4512**
			Накладные расходы			***15,34***	***889***
			Сметная приб			***5,76***	***334***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**58,000**	**22,47**	**1303**
			Накладные расходы			***4,43***	***257***
			Сметная прибыль			***1,66***	***97***
4	**4**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**58,000**	**77,79**	**4512**
			Накладные расходы			***15,34***	***889***
			Сметная прибыль			***5,76***	***334***
5	**5**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**30,576**	**146,37**	**4476**
			Накладные расходы			***27,98***	***855***
			Сметная прибыль			***10,84***	***332***
6	**6**	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**51,979**	**362,23**	**18829**
			Накладные расходы			***13,64***	***709***
			Сметная прибыль			***26,83***	***1395***
7	**7**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**27,664**	**105,65**	**2923**
			Накладные расходы			***20,05***	***555***
			Сметная прибыль			***7,83***	***216***
8	**8**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,484**	**2369,21**	**1147**
			Накладные расходы			***870,97***	***422***
			Сметная прибыль			***175,50***	***85***
9	**9**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**27,664**	**19,02**	**526**
			Накладные расходы			***4,41***	***122***
			Сметная прибыль			***1,41***	***39***
10	**10**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**58,240**	**160,40**	**9341**
			Накладные расходы			***58,97***	***3434***
			Сметная прибыль			***11,88***	***692***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,560**	**120,18**	**1750**
			Накладные расходы			***43,71***	***636***
			Сметная прибыль			***8,90***	***130***
12	**12**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,533**	**1132,86**	**6268**
			Накладные расходы			***416,46***	***2304***
			Сметная прибыль			***83,92***	***464***
13	**13**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,131**	**15,53**	**344**
			Накладные расходы			***3,06***	***68***
			Сметная прибыль			***1,15***	***25***
14	**14**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,131**	**61,77**	**1367**
			Накладные расходы			***12,18***	***270***
			Сметная прибыль			***4,58***	***101***
15	**15**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**145,600**	**160,40**	**23354**
			Накладные расходы			***58,97***	***8585***
			Сметная прибыль			***11,88***	***1730***
16	**16**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,400**	**120,18**	**4374**
			Накладные расходы			***43,71***	***1591***
			Сметная прибыль			***8,90***	***324***
			Раздел: Фундамент				
17	**17**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,680**	**3239,50**	**141501**
			Накладные расходы			***372,95***	***16291***
			Сметная прибыль			***239,96***	***10482***
18	**18**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**34,200**	**24565,24**	**840131**
			Накладные расходы			***2254,18***	***77093***
			Сметная прибыль			***1819,65***	***62232***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные КП-1 (L=74,16 м.п.). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,427**	**19992,41**	**8540**
			Накладные расходы			***6370,78***	***2721***
			Сметная прибыль			***1480,92***	***633***
20	**20**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,276**	**196289,74**	**54151**
			Накладные расходы			***7392,74***	***2039***
			Сметная прибыль			***14539,98***	***4011***
21	**21**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,151**	**142154,89**	**21506**
			Накладные расходы			***5353,89***	***810***
			Сметная прибыль			***10529,99***	***1593***
22	**22**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,299**	**19992,41**	**5977**
			Накладные расходы			***6370,78***	***1905***
			Сметная прибыль			***1480,92***	***443***
23	**23**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,287**	**191881,06**	**55122**
			Накладные расходы			***7226,70***	***2076***
			Сметная прибыль			***14213,41***	***4083***
24	**24**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**142154,89**	**1660**
			Накладные расходы			***5353,89***	***63***
			Сметная прибыль			***10529,99***	***123***
25	**25**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**145,600**	**899,31**	**130940**
			Накладные расходы			***122,24***	***17798***
			Сметная прибыль			***66,62***	***9699***
26	**26**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**29,120**	**2181,18**	**63516**
			Накладные расходы			***159,41***	***4642***
			Сметная прибыль			***161,57***	***4705***
			Раздел: Стены и перегородки				
27	**27**	**11-080301-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены из ракушеблоков толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**77,635**	**45036,35**	**3496406**
			Накладные расходы			***4737,03***	***367761***
			Сметная прибыль			***3336,03***	***258993***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из ракущеблоков при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**25,120**	**44948,22**	**1129099**
			Накладные расходы			***3995,02***	***100355***
			Сметная прибыль			***3329,50***	***83637***
29	**29**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**20,300**	**2998,29**	**60865**
			Накладные расходы			***560,44***	***11377***
			Сметная прибыль			***222,10***	***4509***
			Раздел: Армированный пояс				
30	**30**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,200**	**29903,07**	**65787**
			Накладные расходы			***4195,12***	***9229***
			Сметная прибыль			***2215,04***	***4873***
31	**31**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,312**	**19992,41**	**6231**
			Накладные расходы			***6370,78***	***1986***
			Сметная прибыль			***1480,92***	***462***
32	**32**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,288**	**191881,06**	**55216**
			Накладные расходы			***7226,70***	***2080***
			Сметная прибыль			***14213,41***	***4090***
33	**33**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**142154,89**	**3400**
			Накладные расходы			***5353,89***	***128***
			Сметная прибыль			***10529,99***	***252***
			Раздел: Перемычки				
34	**34**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9,000**	**234,08**	**2107**
			Накладные расходы			***78,40***	***706***
			Сметная прибыль			***17,34***	***156***
35	**35**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,476**	**70635,95**	**33623**
			Накладные расходы			***2660,32***	***1266***
			Сметная прибыль			***5232,29***	***2491***
36	**36**	**11-090701-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычки металлические. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,113**	**231843,34**	**26245**
			Накладные расходы			***63910,05***	***7235***
			Сметная прибыль			***17173,58***	***1944***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	**37**	**21-050201-0145 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,120**	**164234,17**	**19707**
			Накладные расходы			***6185,45***	***742***
			Сметная прибыль			***12165,49***	***1460***
38	**38**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Перемычки металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**0,113**	**23111,20**	**2616**
			Накладные расходы			***7448,90***	***843***
			Сметная прибыль			***1711,94***	***194***
39	**39**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,056**	**429,72**	**1313**
			Накладные расходы			***150,35***	***460***
			Сметная прибыль			***31,83***	***97***
40	**40**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,056**	**76,14**	**233**
			Накладные расходы			***17,49***	***53***
			Сметная прибыль			***5,64***	***17***
41	**41**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,056**	**123,59**	**378**
			Накладные расходы			***22,73***	***69***
			Сметная прибыль			***9,15***	***28***
			Раздел: Перекрытие				
42	**42**	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**21,000**	**5300,38**	**111308**
			Накладные расходы			***1553,52***	***32624***
			Сметная прибыль			***392,62***	***8245***
43	**43**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**148,680**	**5781,10**	**859534**
			Накладные расходы			***217,73***	***32372***
			Сметная прибыль			***428,23***	***63669***
44	**44**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,008**	**195469,52**	**1478**
			Накладные расходы			***7361,85***	***56***
			Сметная прибыль			***14479,22***	***109***
45	**45**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,006**	**195469,52**	**1149**
			Накладные расходы			***7361,85***	***43***
			Сметная прибыль			***14479,22***	***85***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**46**	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,200**	**30591,50**	**67301**
			Накладные расходы			***4093,99***	***9007***
			Сметная прибыль			***2266,04***	***4985***
			Раздел: Кровля				
47	**47**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**161,100**	**616,99**	**99397**
			Накладные расходы			***93,89***	***15126***
			Сметная прибыль			***45,70***	***7363***
48	**48**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100 мм**	**м2 утепляемого покрытия**	**161,100**	**792,35**	**127648**
			Накладные расходы			***215,87***	***34777***
			Сметная прибыль			***58,69***	***9455***
49	**49**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**16,110**	**14573,90**	**234785**
			Накладные расходы			***548,89***	***8843***
			Сметная прибыль			***1079,55***	***17392***
50	**50**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**161,100**	**553,82**	**89220**
			Накладные расходы			***117,98***	***19007***
			Сметная прибыль			***41,02***	***6609***
51	**51**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**161,100**	**314,66**	**50692**
			Накладные расходы			***22,62***	***3644***
			Сметная прибыль			***23,31***	***3755***
52	**52**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,905**	**82967,40**	**406955**
			Накладные расходы			***12611,22***	***61858***
			Сметная прибыль			***6145,73***	***30145***
53	**53**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированным листом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**173,600**	**2861,96**	**496837**
			Накладные расходы			***820,91***	***142510***
			Сметная прибыль			***212,00***	***36803***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**21-100104-1014 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**192,002**	**3082,81**	**591905**
			Накладные расходы			***116,11***	***22293***
			Сметная прибыль			***228,36***	***43845***
55	**55**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**173,600**	**93,27**	**16192**
			Накладные расходы			***33,13***	***5751***
			Сметная прибыль			***6,91***	***1199***
56	**56**	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**190,960**	**110,24**	**21051**
			Накладные расходы			***4,15***	***793***
			Сметная прибыль			***8,17***	***1559***
57	**57**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**13,840**	**3381,89**	**46805**
			Накладные расходы			***754,38***	***10441***
			Сметная прибыль			***250,51***	***3467***
58	**58**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,905**	**7281,36**	**35715**
			Накладные расходы			***624,01***	***3061***
			Сметная прибыль			***539,36***	***2646***
59	**59**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**173,600**	**254,35**	**44155**
			Накладные расходы			***22,81***	***3960***
			Сметная прибыль			***18,84***	***3271***
60	**60**	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**173,600**	**74,26**	**12891**
			Накладные расходы			***21,00***	***3645***
			Сметная прибыль			***5,50***	***955***
61	**61**	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**37,200**	**643,10**	**23924**
			Накладные расходы			***200,41***	***7455***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47,64*	*1772*
62	62	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37,200	718,64	26733
			Накладные расходы			*27,07*	*1007*
			Сметная прибыль			*53,23*	*1980*
			Раздел: Проемы				
63	63	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	2,250	2647,03	5956
			Накладные расходы			*574,45*	*1293*
			Сметная прибыль			*196,08*	*441*
64	64	21-090201-1210 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,250	39514,95	88909
			Накладные расходы			*1488,23*	*3349*
			Сметная прибыль			*2927,03*	*6586*
65	65	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,600	1395,64	2233
			Накладные расходы			*145,56*	*233*
			Сметная прибыль			*103,38*	*165*
66	66	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2,000	66,68	133
			Накладные расходы			*2,51*	*5*
			Сметная прибыль			*4,94*	*10*
67	67	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,250	2449,66	12861
			Накладные расходы			*857,89*	*4504*
			Сметная прибыль			*181,46*	*953*
68	68	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,100	23176,54	48671
			Накладные расходы			*872,88*	*1833*
			Сметная прибыль			*1716,78*	*3605*
69	69	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,150	20984,06	66100
			Накладные расходы			*790,31*	*2489*
			Сметная прибыль			*1554,38*	*4896*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**70**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,000**	**5673,60**	**11347**
			Накладные расходы			***213,68***	***427***
			Сметная прибыль			***420,27***	***841***
71	**71**	**21-090404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,000**	**4094,83**	**8190**
			Накладные расходы			***154,22***	***308***
			Сметная прибыль			***303,32***	***607***
72	**72**	**11-100108-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**18,000**	**4078,39**	**73411**
			Накладные расходы			***1145,14***	***20613***
			Сметная прибыль			***302,10***	***5438***
73	**73**	**21-090403-0406 РСНБ РК 2015**	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**2,000**	**211944,11**	**423888**
			Накладные расходы			***7982,32***	***15965***
			Сметная прибыль			***15699,56***	***31399***
			Раздел: Полы				
74	**74**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**24,400**	**239,52**	**5844**
			Накладные расходы			***40,36***	***985***
			Сметная прибыль			***17,74***	***433***
75	**75**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 300 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,320**	**8468,23**	**61987**
			Накладные расходы			***1739,97***	***12737***
			Сметная прибыль			***627,28***	***4592***
76	**76**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,400**	**666,02**	**16251**
			Накладные расходы			***172,15***	***4200***
			Сметная прибыль			***49,33***	***1204***
77	**77**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**24,400**	**373,90**	**9123**
			Накладные расходы			***24,99***	***610***
			Сметная прибыль			***27,70***	***676***
78	**78**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**24,400**	**3899,30**	**95143**
			Накладные расходы			***532,40***	***12990***
			Сметная прибыль			***288,84***	***7048***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	**79**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**19,880**	**2953,07**	**58707**
			Накладные расходы			***219,78***	***4369***
			Сметная прибыль			***218,75***	***4349***
80	**80**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**123,400**	**239,52**	**29556**
			Накладные расходы			***40,36***	***4980***
			Сметная прибыль			***17,74***	***2189***
81	**81**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,340**	**8468,23**	**104498**
			Накладные расходы			***1739,97***	***21471***
			Сметная прибыль			***627,28***	***7741***
82	**82**	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**123,400**	**797,13**	**98365**
			Накладные расходы			***178,48***	***22024***
			Сметная прибыль			***59,05***	***7286***
83	**83**	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**123,400**	**2446,37**	**301883**
			Накладные расходы			***138,54***	***17096***
			Сметная прибыль			***181,21***	***22362***
			Раздел: Отделочные работы				
84	**84**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**24,400**	**1547,52**	**37759**
			Накладные расходы			***529,92***	***12930***
			Сметная прибыль			***114,63***	***2797***
85	**85**	**22-030301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте**	**м2**	**24,400**	**3972,24**	**96923**
			Накладные расходы			***149,60***	***3650***
			Сметная прибыль			***294,24***	***7179***
86	**86**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,800**	**1379,82**	**94932**
			Накладные расходы			***396,33***	***27267***
			Сметная прибыль			***102,21***	***7032***
87	**87**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,800**	**1335,34**	**91871**