Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*216,20*	*14875*
			Сметная прибыль			*98,91*	*6805*
88	**88**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**68,800**	**1310,20**	**90142**
			Накладные расходы			*377,90*	*25999*
			Сметная прибыль			*97,05*	*6677*
89	**89**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**123,400**	**1621,57**	**200102**
			Накладные расходы			*274,80*	*33911*
			Сметная прибыль			*120,12*	*14822*
90	**90**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**123,400**	**800,48**	**98779**
			Накладные расходы			*236,42*	*29174*
			Сметная прибыль			*59,29*	*7317*
91	**91**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**266,200**	**1168,55**	**311068**
			Накладные расходы			*338,93*	*90223*
			Сметная прибыль			*86,56*	*23042*
92	**92**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**266,200**	**1335,34**	**355468**
			Накладные расходы			*216,20*	*57554*
			Сметная прибыль			*98,91*	*26331*
93	**93**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**266,200**	**1310,20**	**348775**
			Накладные расходы			*377,90*	*100596*
			Сметная прибыль			*97,05*	*25835*
			Раздел: Наружная отделка				
94	**94**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,560**	**1127,46**	**18671**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***317,68***	***5261***
			Сметная прибыль			***83,52***	***1383***
			Раздел: Разные работы				
95	**95**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,040**	**1974,34**	**21797**
			Накладные расходы			***725,81***	***8013***
			Сметная прибыль			***146,25***	***1615***
96	**96**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,040**	**711,01**	**7850**
			Накладные расходы			***261,38***	***2886***
			Сметная прибыль			***52,67***	***581***
97	**97**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**18,768**	**217,81**	**4088**
			Накладные расходы			***8,20***	***154***
			Сметная прибыль			***16,13***	***303***
98	**98**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,624**	**8468,23**	**56094**
			Накладные расходы			***1739,97***	***11526***
			Сметная прибыль			***627,28***	***4155***
99	**99**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,416**	**22859,04**	**100946**
			Накладные расходы			***2415,28***	***10666***
			Сметная прибыль			***1693,26***	***7477***
100	**100**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,040**	**8468,23**	**17275**
			Накладные расходы			***1739,97***	***3550***
			Сметная прибыль			***627,28***	***1280***
101	**101**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 200 мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,720**	**22859,04**	**62177**
			Накладные расходы			***2415,28***	***6570***
			Сметная прибыль			***1693,26***	***4606***
102	**102**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3,200**	**160,40**	**513**
			Накладные расходы			***58,97***	***189***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,88*	*38*
103	**103**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,800**	**120,18**	**96**
			Накладные расходы			*43,71*	*35*
			Сметная прибыль			*8,90*	*7*
104	**104**	**11-061802-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**2,340**	**29210,02**	**68351**
			Накладные расходы			*1530,20*	*3581*
			Сметная прибыль			*2163,71*	*5063*
105	**105**	**11-061802-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**1,170**	**25119,91**	**29390**
			Накладные расходы			*2801,38*	*3278*
			Сметная прибыль			*1860,73*	*2177*
			ИТОГО:				**13314395**
			Смета: 2-1-2 Отопление				
1	**1**	**11-180201-0101 РСНБ РК 2015**	**Котел электрический. Установка**	**котел**	**1,000**	**19281,09**	**19281**
			Накладные расходы			*5297,77*	*5298*
			Сметная прибыль			*1428,23*	*1428*
2	**2**	**51-040106-0115 РСНБ РК 2015**	**Котел электрический ЭВН-К-18А**	**шт.**	**1,000**	**108646,81**	**108647**
			Накладные расходы			*4091,90*	*4092*
			Сметная прибыль			*8047,91*	*8048*
3	**3**	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,000**	**22067,76**	**22068**
			Накладные расходы			*7265,80*	*7266*
			Сметная прибыль			*1634,65*	*1635*
4	**4**	**51-020604-0202 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-40B, типа GrundfOs**	**шт.**	**1,000**	**122367,96**	**122368**
			Накладные расходы			*4608,67*	*4609*
			Сметная прибыль			*9064,29*	*9064*
5	**5**	**11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**17705,24**	**17705**
			Накладные расходы			*1055,27*	*1055*
			Сметная прибыль			*1311,50*	*1311*
6	**6**	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,01 м3. Установка**	**бак**	**1,000**	**16450,21**	**16450**
			Накладные расходы			*2383,71*	*2384*
			Сметная прибыль			*1218,53*	*1219*

290

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**7**	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,000**	**884,49**	**22112**
			Накладные расходы			***316,28***	***7907***
			Сметная прибыль			***65,52***	***1638***
8	**8**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,000**	**445,01**	**11125**
			Накладные расходы			***16,76***	***419***
			Сметная прибыль			***32,96***	***824***
9	**9**	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,000**	**884,49**	**2653**
			Накладные расходы			***316,28***	***949***
			Сметная прибыль			***65,52***	***197***
10	**10**	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**293,63**	**881**
			Накладные расходы			***11,06***	***33***
			Сметная прибыль			***21,75***	***65***
11	**11**	**11-180301-0408 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**34,500**	**3026,45**	**104412**
			Накладные расходы			***233,56***	***8058***
			Сметная прибыль			***224,18***	***7734***
12	**12**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**28,000**	**92,81**	**2599**
			Накладные расходы			***33,55***	***939***
			Сметная прибыль			***6,87***	***192***
13	**13**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**34,500**	**100,24**	**3458**
			Накладные расходы			***33,83***	***1167***
			Сметная прибыль			***7,43***	***256***
14	**14**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,830**	**931,96**	**4501**
			Накладные расходы			***302,96***	***1463***
			Сметная прибыль			***69,03***	***333***
15	**15**	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,560**	**566,87**	**9387**
			Накладные расходы			***174,41***	***2888***
			Сметная прибыль			***41,99***	***695***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**квт**	**10,500**	**1163,59**	**12218**
			Накладные расходы			***334,73***	***3515***
			Сметная прибыль			***86,19***	***905***
17	**17**	**23-051001-0247 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**15,000**	**1948,84**	**29233**
			Накладные расходы			***73,40***	***1101***
			Сметная прибыль			***144,36***	***2165***
18	**18**	**23-021104-0401 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1**	**100 шт.**	**0,080**	**27725,89**	**2218**
			Накладные расходы			***1044,22***	***84***
			Сметная прибыль			***2053,77***	***164***
19	**19**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**5,000**	**207,64**	**1038**
			Накладные расходы			***72,90***	***364***
			Сметная прибыль			***15,38***	***77***
20	**20**	**23-040905-1814 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,000**	**164,30**	**821**
			Накладные расходы			***6,19***	***31***
			Сметная прибыль			***12,17***	***61***
21	**21**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка**	**шт.**	**5,000**	**3135,76**	**15679**
			Накладные расходы			***811,45***	***4057***
			Сметная прибыль			***232,28***	***1161***
22	**22**	**23-040902-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,000**	**6971,79**	**34859**
			Накладные расходы			***262,57***	***1313***
			Сметная прибыль			***516,43***	***2582***
23	**23**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Отводы стальные диаметром 32 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,002**	**565677,34**	**1018**
			Накладные расходы			***206235,87***	***371***
			Сметная прибыль			***41902,03***	***75***
24	**24**	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,000**	**174,46**	**1570**
			Накладные расходы			***6,57***	***59***
			Сметная прибыль			***12,92***	***116***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**566303**
			Смета: 2-1-3 Электроосвещение				
1	**1**	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**8874,55**	**8875**
			Накладные расходы			***1523,99***	***1524***
			Сметная прибыль			***657,37***	***657***
2	**2**	**23-070201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6309,68**	**6310**
			Накладные расходы			***237,64***	***238***
			Сметная прибыль			***467,38***	***467***
3	**3**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1218,99**	**1219**
			Накладные расходы			***364,87***	***365***
			Сметная прибыль			***90,30***	***90***
4	**4**	**23-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**7485,39**	**7485**
			Накладные расходы			***281,92***	***282***
			Сметная прибыль			***554,47***	***554***
5	**5**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**3989,12**	**7978**
			Накладные расходы			***849,48***	***1699***
			Сметная прибыль			***295,49***	***591***
6	**6**	**23-070204-0750 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1604,32**	**1604**
			Накладные расходы			***60,42***	***60***
			Сметная прибыль			***118,84***	***119***
7	**7**	**23-070204-0748 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1282,79**	**1283**
			Накладные расходы			***48,31***	***48***
			Сметная прибыль			***95,02***	***95***
8	**8**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,000**	**2335,52**	**7007**
			Накладные расходы			***435,82***	***1307***
			Сметная прибыль			***173,00***	***519***
9	**9**	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**411,23**	**1234**
			Накладные расходы			***15,49***	***46***
			Сметная прибыль			***30,46***	***91***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	ПРАЙС	Шина N с дин.изолятором №6-9 мм 8 групп	шт	1,000	278,43	278
			Накладные расходы			*10,49*	*10*
			Сметная прибыль			*20,62*	*21*
11	11	ПРАЙС	Шина PE №6-9 мм 8 групп	шт	1,000	278,43	278
			Накладные расходы			*10,49*	*10*
			Сметная прибыль			*20,62*	*21*
12	12	ПРАЙС	Дин рейка L 300 мм	шт	1,000	108,56	109
			Накладные расходы			*4,09*	*4*
			Сметная прибыль			*8,04*	*8*
13	13	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	16,000	1296,30	20741
			Накладные расходы			*329,83*	*5277*
			Сметная прибыль			*96,02*	*1536*
14	14	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	14,000	1644,85	23028
			Накладные расходы			*61,95*	*867*
			Сметная прибыль			*121,84*	*1706*
15	15	23-070101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	1250,35	2501
			Накладные расходы			*47,09*	*94*
			Сметная прибыль			*92,62*	*185*
16	16	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	16,000	333,07	5329
			Накладные расходы			*12,54*	*201*
			Сметная прибыль			*24,67*	*395*
17	17	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1044,83	4179
			Накладные расходы			*286,25*	*1145*
			Сметная прибыль			*77,39*	*310*
18	18	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	278,05	1112
			Накладные расходы			*10,47*	*42*
			Сметная прибыль			*20,60*	*82*
19	19	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	486,91	2435
			Накладные расходы			*141,75*	*709*
			Сметная прибыль			*36,07*	*180*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**5,000**	**579,58**	**2898**
			Накладные расходы			***21,83***	***109***
			Сметная прибыль			***42,93***	***215***
21	**21**	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления розетки**	**шт.**	**9,000**	**36,76**	**331**
			Накладные расходы			***1,38***	***12***
			Сметная прибыль			***2,72***	***25***
22	**22**	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная . Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**2850,18**	**14251**
			Накладные расходы			***844,76***	***4224***
			Сметная прибыль			***211,12***	***1056***
23	**23**	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**5,000**	**41,61**	**208**
			Накладные расходы			***1,57***	***8***
			Сметная прибыль			***3,08***	***15***
24	**24**	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**135,000**	**370,69**	**50043**
			Накладные расходы			***69,05***	***9322***
			Сметная прибыль			***27,46***	***3707***
25	**25**	**23-060131-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010**	**124251,63**	**1243**
			Накладные расходы			***4679,61***	***47***
			Сметная прибыль			***9203,82***	***92***
26	**26**	**23-060131-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,065**	**55326,73**	**3596**
			Накладные расходы			***2083,74***	***135***
			Сметная прибыль			***4098,28***	***266***
27	**27**	**23-060131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**40032,05**	**1001**
			Накладные расходы			***1507,70***	***38***
			Сметная прибыль			***2965,34***	***74***
28	**28**	**23-060131-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,035**	**29948,67**	**1048**
			Накладные расходы			***1127,94***	***39***
			Сметная прибыль			***2218,42***	***78***
			ИТОГО:				**177602**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения				
			Смета: 4-1-1 Наружные сети электроснабжения				
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,320**	**1974,34**	**8529**
			Накладные расходы			***725,81***	***3135***
			Сметная прибыль			***146,25***	***632***
2	**2**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4,800**	**160,40**	**770**
			Накладные расходы			***58,97***	***283***
			Сметная прибыль			***11,88***	***57***
3	**3**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание из мелко просеянного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**1,440**	**1446,04**	**2082**
			Накладные расходы			***514,04***	***740***
			Сметная прибыль			***107,11***	***154***
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,880**	**1132,86**	**3263**
			Накладные расходы			***416,46***	***1199***
			Сметная прибыль			***83,92***	***242***
5	**5**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**24,000**	**160,40**	**3850**
			Накладные расходы			***58,97***	***1415***
			Сметная прибыль			***11,88***	***285***
6	**6**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км ленты**	**0,024**	**8704,17**	**209**
			Накладные расходы			***2645,13***	***63***
			Сметная прибыль			***644,75***	***15***
7	**7**	**21-130809-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента "ЛСЭ-150" сигнальная красная с надписью "Осторожно-кабель!"**	**м**	**24,000**	**88,35**	**2120**
			Накладные расходы			***3,33***	***80***
			Сметная прибыль			***6,54***	***157***
8	**8**	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,024**	**1142651,13**	**27424**
			Накладные расходы			***174835,75***	***4196***
			Сметная прибыль			***84640,82***	***2031***
9	**9**	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**28,000**	**159,83**	**4475**

296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40,67*	*1139*
			Сметная прибыль			*11,84*	*331*
10	**10**	**23-060137-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,028**	**335918,07**	**9406**
			Накладные расходы			*12651,47*	*354*
			Сметная прибыль			*24882,82*	*697*
11	**11**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**3474,99**	**10425**
			Накладные расходы			*446,85*	*1341*
			Сметная прибыль			*257,41*	*772*
12	**12**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**7,000**	**489,14**	**3424**
			Накладные расходы			*67,31*	*471*
			Сметная прибыль			*36,23*	*254*
13	**13**	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**2066,83**	**8267**
			Накладные расходы			*321,22*	*1285*
			Сметная прибыль			*153,10*	*612*
			ИТОГО:				**84244**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1777197**
			Сметная прибыль				**1054228**
			Итого с временными		**1,5 %**	**208673,00**	**14434119**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**293559,00**	**14727678**
			Итого с НДС		**12 %**	**1767321,00**	**16495000**

ТОО "Энергосистема"

Казеев А.С.

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.