Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Майемерская средняя школа",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Майемер, Школьная, дом № 1** — **000640001099**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТ -МКМ",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Комсомольская, дом № 21, к.23** — **060440008208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
3	28.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания школы "Майемерская средняя школа"			работа	1	25 010 947,00	25 010 947,00
				Итого	1	x	25 010 947,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ !

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Исабаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Мамырсв Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Майемерская средняя школа"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайского район, с.Майемер , Школьная,1

БИН 000640001099

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ94070103KSN1802000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87234120107

Директор школы Мамыров Жарас Калиоскарович

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТ-МКМ"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул.Маяковская, 54

БИН/ИИН 060440008208

БИК KCJBKZKX

ИИК KZ308560000000376880

АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: 87719597474

Директор Исабаев Алибек

Наименование объекта: Текущий ремонт здания школы в с.Майемер Катон-Карагайского района ВКО

Договор № 49 от 2019-11-08

Акт №1
приемки выполненных работ
от 28.11.2019г.

Текущий ремонт здания школы в с.Майемер Катон-Карагайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроснабжение									

1	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	1455	55,51	16,15	80767	23498	48425	0,1632	237
				33,26	5,44	48393	7915	86	0,0255	37
2	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,455	9831		14304				
3	Ц8-529-3	Контактор переменного тока на установленной конструкции на ток до 160 А *шт*	8	1943,9	46,85	15551	375	5089	3,06	24
				731,05	8,6	5848	69	86	0,03978	–
4	99-4-3(пл)	Контактор КМИ-10960 9А *шт*	8	1227		9816				
5	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий *м*	3468	35,91	7,96	124536	27605	78469	0,1122	389
				23,65	2,66	82018	9225	86	0,01224	42
6	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	3,468	16322		56605				
7	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	1156	10,43	0,1	12057	116	9176	0,051	59
				9,23	–	10670	–	86	–	–
8	8-4-2363	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *м*	1156	251		290156				
9	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	30	472,2	22,74	14166	682	4957	0,918	28

			188,46	3,67	5654	110	86	0,01734	1
10 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3393	59001		20019				
	т								
11 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	68,15	3,46	5111	260	1909	0,1428	11
	м								
			29,09	0,51	2182	38	86	0,00204	–
12 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0945	64059		6054				
	т								
Раздел 2 Наружная отделка (Облицовка фасада)									
13 Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	1158,9	478,66	40,49	554719	46924	352861	1,78296	2066
	м2								
			363,27	12,63	420994	14637	81	0,39576	459
14 99-1-20(пл)	Сайдинг стальной L ,брус-15х240	1158,9	1228		1423129				
	м2								
15 1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	610,92	469,2		286644				
	м								
16 1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	243,1	244,23		59372				
	м								
17 1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	74,25	187,93		13954				
	м								
18 Е15-15-1	Наружная облицовка цоколя декоративным камнем	237,5	2595,12	3,56	616341	846	138425	2,99115	710
	м2 поверхности облицовки								

				611,99	1,53	145348	363	95	0,00599	1
19	1-1-1972	Фасонный элемент шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *м*	207,13	244,23		50587				
20	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	17,01	6990,99	–	118917	–	15571	4,29318	73
				824,71	–	14028	–	111	–	–
21	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	212,66667	432,83	–	92049	–	9187	0,16891	36
				36	–	7656	–	120	–	–
Раздел 3 Кровля										
22	Е58-2-4	Частичная разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	272	60,87	4,66	16557	1268	16613	0,29613	81
				56,21	0,87	15289	237	107	0,00515	1
23	Е10-15-1	Выборочное устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	3550,97	113,69	3551	114	1567	7,13184	7
				1400,7	49,8	1401	50	108	0,19125	–
24	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий *м2*	0,48	3960		1901				
25	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	1	360		360				
26	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали *шт*	1	3229,63	1,1	3230	1	67	0,32548	–
				62,94	0,29	63	–	107	0,00206	–
27	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4,3	343		1475				

		м							
28	Е12-7-5	Выборочное устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	272	863,43	11,4	234853	3101	116964	2,00583	546
		м2 кровли		397,01	4,87	107987	1325	107	0,01913	5
29	Е12-7-6	Выборочное устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12,5	713,65	11,4	8921	143	4661	1,73604	22
		м2 кровли		343,63	4,87	4295	61	107	0,01913	–
30	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	59,8	296		17701				
		м								
31	1-1-3057	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4,2	369		1550				
		м								
32	Е10-3-5	Устройство карнизов	33,2	868,37	10,49	28830	348	11356	1,67739	56
		м2 развернутой поверхности карнизов		312,21	4,52	10365	150	108	0,01772	1
33	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	215	550,99	3,46	118463	744	3573	0,06921	15
		м ограждения		14,08	1,45	3027	312	107	0,00574	1

<u>Раздел 4 Входные группы</u>

4.2 Вг-2

34	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	2,32	226,95	0,9	527	2	71	0,14884	–
		м		28,53	0,18	66	–	107	0,00134	–
35	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из металлочерепицы	4,7	614,89	1,72	2890	8	1125	1,14016	5
		м2 покрытия		222,88	0,74	1048	3	107	0,00293	–
36	Е10-12-1	Подшивка потолков козырька	6,2	741,09	7,62	4595	47	841	0,617	4
		м2 потолков		122,4	3,27	759	20	108	0,01288	–

37	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	39	772		30108			
		кг							
38	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	2,75	187,93		517			
		м							
4.3 Кр2, Кр3									
39	Е9-22-12	Выборочная установка опорных стоек	0,69468	6120,3	3838,01	4252	2666	1425	6,89724	5
		т конструкций		1552,29	980,37	1078	681	81	2,5245	2
40	Е9-17-12	Выборочная установка балок, ригелей , покрытия козырька К-1	1,18228	11105,29	6731,8	13130	7959	5388	19,10817	23
		т конструкций		4300,49	1326,63	5084	1568	81	3,1365	4
41	Е9-61-10	Выборочная установка ограждений	0,07402	13280,99	3134,55	983	232	562	41,1723	3
		т конструкций		8901,66	467,07	659	35	81	1,72125	–
42	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0168	194145,03	745,44	3262	13	1107	338,997	6
		т		69053,34	320,15	1160	5	95	1,26225	–
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	97,55	24,46	0,07	2386	7	670	0,0346	3
		м2		8,45	0,03	824	3	81	0,00013	–
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	97,55	22,25	0,03	2170	3	478	0,02498	2
		м2		6,05	–	590	–	81	–	–
45	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированных листовК=2,000;	10,8	116,31	1,55	1256	17	381	0,17768	2
		м2		32,67	0,29	353	3	107	0,00299	–

46	Е12-7-8								
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листаК=2,000;	10,8	167,12	10,94	1805	118	1604	0,66427	7
	м2 кровли		136,99	1,85	1479	20	107	0,00612	–
47	Е58-18-6								
	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=2,000;	6,4	226,95	0,9	1452	6	197	0,14884	1
	м		28,53	0,18	183	1	107	0,00134	–
48	Е12-10-1								
	Устройство мелких покрытий из металлочерепицы	9	614,89	1,72	5534	15	2154	1,14016	10
	м2 покрытия		222,88	0,74	2006	7	107	0,00293	–
49	Е10-12-1								
	Подшивка потолков козырька	10,6	741,09	7,62	7856	81	1439	0,617	7
	м2 потолков		122,4	3,27	1297	35	108	0,01288	–
50	1-1-866								
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	66,6	772		51415				
	кг								
51	1-1-2153								
	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	6,7	187,93		1259				
	м								
52	99-1-11(пл)								
	Желоб водосточный д=125 Л=3000К=2,000;	2	1390		2780				
	шт								
53	99-1-12(пл)								
	Воронка выпускная д=125/100К=2,000;	2	1559		3118				
	шт								
54	99-1-13(пл)								
	Колено трубы д=100(60*)К=2,000;	4	1583		6332				
	шт								
55	99-1-14(пл)								
	Труба водосточная д=100 Л=3000К=2,000;	2	1952		3904				
	шт								
56	99-1-15(пл)								
	Труба водосточная д=100 Л=2000К=2,000;	2	1309		2618				
	шт								
57	99-1-16(пл)								
	Держатель желоба д=125х320К=2,000;	6	1260		7560				
	шт								
58	99-1-17(пл)								
	Держатель трубы д=100К=2,000;	10	1363		13630				
	шт								

4.4 Кр4

59	Е9-22-12	Выборочная установка опорных стоек	0,33443	6120,3	3838,01	2047	1284	686	6,89724	2
		т конструкций		1552,29	980,37	519	328	81	2,5245	1
60	Е9-17-12	Выборочная установка балок, ригелей покрытия козырька К-1	0,29449	11105,29	6731,8	3270	1982	1342	19,10817	6
		т конструкций		4300,49	1326,63	1266	391	81	3,1365	1
61	Е9-61-10	Выборочная установка ограждений	0,04393	13280,99	3134,55	583	138	334	41,1723	2
		т конструкций		8901,66	467,07	391	21	81	1,72125	–
62	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0084	194145,03	745,44	1631	6	554	338,997	3
		т		69053,34	320,15	580	3	95	1,26225	–
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	33,65	24,46	0,07	823	2	231	0,0346	1
		м2		8,45	0,03	284	1	81	0,00013	–
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	33,65	22,25	0,03	749	1	165	0,02498	1
		м2		6,05	–	204	–	81	–	–
65	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированных листовК=2,000;	5,8	116,31	1,55	675	9	204	0,17768	1
		м2		32,67	0,29	189	2	107	0,00299	–
66	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листаК=2,000;	5,8	167,12	10,94	969	63	862	0,66427	4
		м2 кровли		136,99	1,85	795	11	107	0,00612	–
67	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=2,000;	3,5	226,95	0,9	794	3	108	0,14884	1
		м		28,53	0,18	100	1	107	0,00134	–

68	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из металлочерепицы	4,7	614,89	1,72	2890	8	1125	1,14016	5
		м2 покрытия		222,88	0,74	1048	3	107	0,00293	–
69	Е10-12-1	Подшивка потолков козырька	5,9	741,09	7,62	4372	45	800	0,617	4
		м2 потолков		122,4	3,27	722	19	108	0,01288	–
70	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	37	772		28564				
		кг								
71	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	3,725	187,93		700				
		м								
72	99-1-11(пл)	Желоб водосточный д=125 Л=3000	1	1390		1390				
		шт								
73	99-1-12(пл)	Воронка выпускная д=125/100	1	1559		1559				
		шт								
74	99-1-13(пл)	Колено трубы д=100(60*)	2	1583		3166				
		шт								
75	99-1-14(пл)	Труба водосточная д=100 Л=3000	1	1952		1952				
		шт								
76	99-1-15(пл)	Труба водосточная д=100 Л=2000	1	1309		1309				
		шт								
77	99-1-16(пл)	Держатель желоба д=125х320	3	1260		3780				
		шт								
78	99-1-17(пл)	Держатель трубы д=100	5	1363		6815				
		шт								
4.5 Кр5										
79	Е9-22-12	Выборочная установка опорных стоек	0,3395	6120,3	3838,01	2078	1303	697	6,89724	2
		т конструкций		1552,29	980,37	527	333	81	2,5245	1
80	Е9-17-12	Выборочная установка балок, ригелей , покрытия козырька К-1	0,24288	11105,29	6731,8	2697	1635	1107	19,10817	5
		т конструкций		4300,49	1326,63	1045	322	81	3,1365	1
81	Е9-61-10	Выборочная установка ограждений	0,04393	13280,99	3134,55	583	138	334	41,1723	2

		т конструкций							
				8901,66	467,07	391	21	81	1,72125	–
82	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0084	194145,03	745,44	1631	6	554	338,997	3
		т								
				69053,34	320,15	580	3	95	1,26225	–
83	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	31,32	24,46	0,07	766	2	215	0,0346	1
		м2								
				8,45	0,03	265	1	81	0,00013	–
84	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	31,32	22,25	0,03	697	1	153	0,02498	1
		м2								
				6,05	–	189	–	81	–	–
85	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листовК=2,000;	5,37	116,31	1,55	625	8	189	0,17768	1
		м2								
				32,67	0,29	175	2	107	0,00299	–
86	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листаК=2,000;	5,37	167,12	10,94	897	59	798	0,66427	4
		м2 кровли								
				136,99	1,85	736	10	107	0,00612	–
87	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=2,000;	3,5	226,95	0,9	794	3	108	0,14884	1
		м								
				28,53	0,18	100	1	107	0,00134	–
88	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из металлочерепицы	4,5	614,89	1,72	2767	8	1076	1,14016	5
		м2 покрытия								
				222,88	0,74	1003	3	107	0,00293	–
89	Е10-12-1	Подшивка потолков козырька	5,7	741,09	7,62	4224	43	774	0,617	4
		м2 потолков								
				122,4	3,27	698	19	108	0,01288	–
90	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	35,8	62		2220				

		кг								
91	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	3,58	187,93		673				
		м								
92	99-1-11(пл)	Желоб водосточный д=125 Л=3000	1	1390		1390				
		шт								
93	99-1-12(пл)	Воронка выпускная д=125/100	1	1559		1559				
		шт								
94	99-1-13(пл)	Колено трубы д=100(60*)	2	1583		3166				
		шт								
95	99-1-14(пл)	Труба водосточная д=100 Л=3000	1	1952		1952				
		шт								
96	99-1-15(пл)	Труба водосточная д=100 Л=2000	1	1309		1309				
		шт								
97	99-1-16(пл)	Держатель желоба д=125х320	3	1260		3780				
		шт								
98	99-1-17(пл)	Держатель трубы д=100	5	1363		6815				
		шт								
	4.6 Кр6									
99	Е9-22-12	Выборочная установка опорных стоек	0,1492	6120,3	3838,01	913	573	306	6,89724	1
		т конструкций								
				1552,29	980,37	232	146	81	2,5245	–
100	Е6-10-1	Укладка бетона толщиной 100 мм	6,7	655,76	19,54	4394	131	341	0,23695	2
		м2								
				45,16	8,4	303	56	95	0,03302	–
101	Е9-17-12	Выборочная установка балок, ригелей , покрытия козырька К-1	0,11011	11105,29	6731,8	1223	741	502	19,10817	2
		т конструкций								
				4300,49	1326,63	474	146	81	3,1365	–
102	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00588	194145,03	745,44	1142	4	388	338,997	2
		т								
				69053,34	320,15	406	2	95	1,26225	–
103	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	13	24,46	0,07	318	1	89	0,0346	–
		м2								

104	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*		8,45	0,03	110	–	81	0,00013	–
			13	22,25	0,03	289	–	64	0,02498	–
105	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированных листовК=2,000; *м2*		6,05	–	79	–	81	–	–
			2	116,31	1,55	233	3	71	0,17768	–
106	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листаК=2,000; *м2 кровли*		32,67	0,29	65	1	107	0,00299	–
			2	167,12	10,94	334	22	297	0,66427	1
107	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали *м*		136,99	1,85	274	4	107	0,00612	–
			1,1	226,95	0,9	250	1	33	0,14884	–
108	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из металлочерепицы *м2 покрытия*		28,53	0,18	31	–	107	0,00134	–
			1,8	614,89	1,72	1107	3	430	1,14016	2
109	Е10-12-1	Подшивка потолков козырька *м2 потолков*		222,88	0,74	401	1	107	0,00293	–
			1,8	741,09	7,62	1334	14	244	0,617	1
110	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *кг*		122,4	3,27	220	6	108	0,01288	–
			11,3	62		701				
111	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм *м*								
			2,85	187,93		536				

Раздел 5 Водоснабжение, канализация

5.4 Система К1

112	Е16-13-2	Частичная прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм							
		м трубопровода	103	795,97	1,99	81985	205	17740	0,65688	68
				148,91	0,85	15338	88	115	0,00332	–
113	Е16-13-1	Частичная прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	135	669,06	0,89	90323	120	24043	0,68503	92
				154,47	0,4	20853	54	115	0,00153	–
114	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		м	10,8	218		2354				
115	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм								
		шт	34	227		7718				
116	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм								
		шт	18	523		9414				
117	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм								
		сальник	4	3789,55	2	15158	8	3522	3,53073	14
				765,8	–	3063	–	115	–	–
118	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	2	2145		4290				
119	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,45	2630		1184				
120	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,4	5670		2268				
121	Е29-152-5	Устройство из монолитного железобетона упоров								
		м3 бетона в конструкции	0,04	11998,54	40,85	480	2	193	13,7241	1

122	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		4974,46	5,41	199	–	97	0,02129	–
		комплект	30	6096,44	30,2	182893	906	17879	2,28735	69
123	Е17-3-1	Замена унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		503,99	14,23	15120	427	115	0,051	2
		комплект	18	9318,13	54,85	167726	987	12167	2,60406	47
124	Е17-4-1	Замена писсуаров настенных (одиночных)		562,9	24,9	10132	448	115	0,08925	2
		комплект	4	2466,61	19,1	9866	76	1117	1,09089	4
125	Е17-1-10	Замена чугунных и стальных мелких душевых поддонов		235,63	7,11	943	28	115	0,03825	–
		комплект	6	4357	75,94	26142	456	1892	1,16127	7
126	Е17-5-1	Замена моек на одно отделение		242,18	32,02	1453	192	115	0,1275	1
		комплект	10	4109,41	19,1	41094	191	4748	1,82988	18
		5.5 Система К3		405,81	7,11	4058	71	115	0,03825	–
127	Е16-13-1	,Частичная прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	27,5	669,06	0,89	18399	24	4898	0,68503	19
128	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм		154,47	0,4	4248	11	115	0,00153	–
		шт	5	227		1135				
129	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм								
		сальник	1	3789,55	2	3790	2	881	3,53073	4
130	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм		765,8	–	766	–	115	–	–
		м	0,5	1803		902				

131 1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	0,15	2630		395				
	м3								
132 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,07	5670		397				
	м3								
133 Е29-152-5									
	Устройство из монолитного железобетона упоров	0,01	11998,54	40,85	120	–	49	13,7241	–
	м3 бетона в конструкции								
			4974,46	5,41	50	–	97	0,02129	–
134 Е17-5-1	Замена моек на одно отделение	4	4109,41	19,1	16438	76	1899	1,82988	7
	комплект								
			405,81	7,11	1623	28	115	0,03825	–
135 Ц28-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч	1	5464,33	34,76	5464	35	4154	24,48	24
	шт								
			5122,44	5,69	5122	6	81	0,02681	–
136 80-2-1(пл)	Жироуловитель 1,5-150	1	17565		17565				
	шт								

Всего прямые затраты	**5306520**	**128527**	**4882**
	999174	**40083**	**563**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4161251		
оборудования, тенге	17565		
Накладные расходы, тенге	946675		
- заработная плата, тенге	142001		
- трудоемкость, чел-ч	473		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	374138		
Всего	**6627333**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66098		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26439		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6719870
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге	**21893336**
- материалы, тенге	13557356
- оборудование, тенге	57227
- сметная заработная плата, тенге	4150024
Налог (2 %)	437867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22331203**
НДС (12 %)	2679744
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25010947**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Майемерская средняя школа"

Директор _____

Мамыров Жарас Калиоскарович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТ-МКМ"

Директор _____

Исабаев Алибек