Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт магистрального канала "Большой Токтамыс" Ескельдинского района Алматинской области»

Программа: 237 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Полная сметная стоимость работ 23 914 948,00 тенге
Лимит финансирования на 2015 г. 23 914 948,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Спецификация: 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

а) с начала года 22 163 096,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 22 163 096,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **месяц 2015 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		36	*24.11.2015г*						

спе-ци-фика ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	«Капитальный ремонт магистрального канала "Большой Токтамыс" Ескельдинского района Алматинской области»	-									
	Строительно-монтажные работы		23 549 693,00	7 174 484,40	7 174 484,40	0,00	-	22 163 096,00		14 988 611,60	22 163 096,00
	Услуги авторского надзора		47 099,00				-	-			-
	Инжиниринговые услуги		318 156,00				-	-			-
	Итого:		23 914 948,00	7 174 484,40	7 174 484,40	0,00	0,00	22 163 096,00	0	14 988 611,60	22 163 096,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Б.Бекниязов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных
сооружений КВР МСХ РК _____ **М.Бейсенов**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ **С. Идрисов**

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам мМинистерства сельского хозяйства Республики Казахстан "

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала "Большой Токтамыс" Ескельдинского района Алматинской области"

Акт
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 2-1-1.Магистральный канал Токтамыс с ПК0+00 по ПК75+85									
1	Е1-73-13	Мехочистка канала в мокрых грунтах экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы в отвал т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28; *м3 грунта*	25391	88,84 3,58	85,26 16,5	2255736 90900	2164837 418952	494556 97	0,02478 0,05393	629 1369
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7613	9,8 –	9,8 2,98	74607 –	74607 22687	22006 97	– 0,00974	– 74
	№ 2-1-2. Водораспредительое сооружения на ПК 57+42									
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м для образования откосов в в верхнем и нижнем бъефе сооружения *м3 грунта*	60	6,84 –	6,84 2,37	410 –	410 142	138 97	– 0,00775	– –

2	Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	60	4,94 –	4,94 1,71	296 –	296 103	100 97	– 0,0056	– –
3	Е37-73-1 (ДМ	Демонтаж монолитного бетона дна t=10см ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,7	366,14 259,2	106,94 38,23	989 700	289 103	964 120	1,544 0,16	4 –
4	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	27	33,98 33,98	– –	917 917	– –	1036 113	0,216 –	6 –
5	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка тольщиной 10см *м3*	2,9	2009,35 127,58	308,7 118,53	5827 370	895 344	857 120	0,91 0,5478	3 2
6	Е37-73-3	Монолитный бетон стенок *м3*	3,3	11462 724,5	142,69 50,98	37825 2391	471 168	3071 120	4,47 0,2132	15 1
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0798	8049,49 2475	3554,81 1272,6	642 198	284 102	360 120	14 5,3497	1 –
8	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0024	53600		129				
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0774	52400		4056				
10	Е37-73-1	Моналитный бетон дна t=15см *м3*	4,05	9299,5 324	133,67 47,78	37663 1312	541 194	1807 120	1,93 0,2	8 1
11	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж затвора ПС200х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *т*	0,26	21962,87 7762,5	14200,37 3476,25	5710 2018	3692 904	2630 90	41,1 20,3013	11 5
12	Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж винтеподъемника ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	3537,54	513,54	3538	514	2809	16,2	16

		комплект								
13	Ц22-110-1	Монтаж затвора ПС100х100	0,532	3024 80722,33	97,2 47334,58	3024 42944	97 25182	90 17938	0,56765 137	1 73
		т								
14	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника	4	25875 12453,29	11587,5 1711,79	13766 49813	6165 6847	90 37454	67,671 54	36 216
		комплект								
15	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС100х100	1	10080 103670	324	40320 103670	1296	90	1,89216	8
		ком.								
16	Е9-53-2	Монтаж металлического мостика L=3,0м	0,19421	9850,47	1162,94	1913	226	1305	46,6	9
		т конструкций								
17	2-1-222	Стоимость металлического мостика	0,19421	7357,5 151200	108	1429 29365	21	90	0,53	–
		т								
18	Е9-53-2	Монтаж металлического мостика L=2,8м	0,17984	9850,47	1162,94	1772	209	1208	46,6	8
		т конструкций								
19	2-1-222	Стоимость металлического мостика	0,17984	7357,5 151200	108	1323 27192	19	90	0,53	–
		т								
20	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	16	70,08	0,12	1121	2	41	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	44	1	90	0,0002	–

№ 2-1-3. Водораспредительное сооружения на ПК67+28

1	Е1-24-5	Срезка растительного слоя толщиной 10см грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	21	4,85	4,85	102	102	34	–	–
		м3 грунта								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	388	32,26	30,77	12517	11939	3673	0,00984	4
		м3 грунта								
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	660	19,7	19,7	13002	13002	2600	–	–
		т								
4	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	388	23,24	20,59	9017	7989	2616	0,0139	5
		м3								
				–	1,68	–	35	97	0,0055	–
				1,42	8,34	551	3236	97	0,02853	11
				–	3,94	–	2600	100	0,00827	5

5	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		2	4,95	776	1921	97	0,01691	7
		м3	140	777,8	45,9	108892	6426	17389	0,794	111
				124,2	15,36	17388	2150	89	0,0525	7
№ 2-1-4. Водораспределительный сооружения на ПК 75+30										
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал формировании откосов								
		м3 грунта	77	29,64	28,03	2282	2158	648	0,0112	1
2	Е37-73-3 (ДМ	п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;		1,61	7,06	124	544	97	0,0245	2
		м3	6	693,76	114,16	4163	685	4468	3,576	21
3	Е1-90-3	грунтах 3 группы		579,6	40,78	3478	245	120	0,17056	1
		м2 спланированной поверхности	28	33,98	–	951	–	1075	0,216	6
4	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см		33,98	–	951	–	113	–	–
		м3	6,4	2009,35	308,7	12860	1976	1891	0,91	6
5	Е37-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба		127,58	118,53	817	759	120	0,5478	4
		м3	11,2	11462	142,69	128374	1598	10422	4,47	50
6	Е37-73-1	Монолитный бетон дна t=15см		724,5	50,98	8114	571	120	0,2132	2
		м3	3,1	9299,5	133,67	28828	414	1382	1,93	6
7	Е41-4-5	поверхности разжиженным битумом в два слоя		324	47,78	1004	148	120	0,2	1
		м2	25	91,24	7,38	2281	185	2250	0,536	13
8	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		83,7	2,79	2093	70	104	0,0136	–
		т	0,005	26143,3	1166,54	131	6	9	5,07	–
9	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		1284,75	574,87	6	3	104	2,69	–
		т	0,08	30039,53	1538,51	2403	123	250	9,49	1
10	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС150х100		2407,5	590,92	193	47	104	2,44	–
		т	0,251	80722,33	47334,58	20261	11881	8463	137	34

11 Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника		1	25875 12453,29	11587,5 1711,79	6495 12453	2908 1712	90 9364	67,671 54	17 54
		комплект								
12 80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС150х100		1	10080 131727	324	10080 131727	324	90	1,89216	2
		ком								
13 Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС100х100		0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137	18
		т								
14 Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника		1	25875 12453,29	11587,5 1711,79	3441 12453	1541 1712	90 9364	67,671 54	9 54
		комплект								
15 80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС100х100		1	10080 103670	324	10080 103670	324	90	1,89216	2
		ком.								
16 Е13-26-8	эмалью ХС-710		16	70,08	0,12	1121	2	41	0,0138	–
		м2								
17 Е1-164-3	Разработка грунта вручную в грунтах 3 группы с засыпкой пазух за проект.стенки		12	2,77 389,25	0,05 –	44 4671	1 –	90 5278	0,0002 2,48	– 30
		м3 грунта								
				389,25	–	4671	–	113	–	–
№ 2-1-5. Водораспределительный сооружения на ПК 5+97										
1 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал формировании откосов в верхнем и нижнем бъефе сооружений		66	29,64	28,03	1956	1850	555	0,0112	1
		м3 грунта								
2 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		20	1,61 9,8	7,06 9,8	106 196	466 196	97 58	0,0245 –	2 –
		м3 грунта								
3 Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см		2,56	– 2009,35	2,98 308,7	– 5144	60 790	97 756	0,00974 0,91	– 2
		м3								
4 Е37-73-1	Монолитный бетон дна t=15см		3,84	127,58 9299,5	118,53 133,67	327 35710	303 513	120 1712	0,5478 1,93	1 7
		м3								
				324	47,78	1244	183	120	0,2	1

5 Ц22-110-1 (Д	Демонтаж щита 2,0х1,5 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,201	21962,87	14200,37	4415	2854	2033	41,1	8
	т		7762,5	3476,25	1560	699	90	20,3013	4
6 Ц22-110-1	Монтаж щита 2,0х1,5	0,201	80722,33	47334,58	16225	9514	6777	137	28
	т		25875	11587,5	5201	2329	90	67,671	14
7 Ц22-61-1	Демонтаж винтеподъемника 2,5В	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
	комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
8 Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника 2,5В	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
	комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
9 80-22-110(пл	Стоимость щита 2,0х1,5 (ком)	1	231832		231832				
	ком.								
10 Е42-17-1	Монтаж ж/б плит мостиков ПК2,5х1,0	0,4	10974,38	1374,53	4390	550	801	10,82	4
	м3 сборных конструкций		1802,25	446,45	721	179	89	1,937	1
11 30-23-108	Плита мостовая П6 С (ТП 3.503.29)	2	70700		141400				
	шт								
12 Е37-73-1	Облицовка монолитным бетоном	0,54	9066,05	133,67	4896	72	241	1,93	1
	м3		324	47,78	175	26	120	0,2	–

№ 2-1-6. Водораспределительный сооружения на ПК 75+23

1 Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал формировании откосов	52	29,64	28,03	1541	1458	437	0,0112	1
	м3 грунта		1,61	7,06	84	367	97	0,0245	1
2 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	16	9,8	9,8	157	157	47	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	48	97	0,00974	–
3 Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см	4,01	2009,35	308,7	8057	1238	1184	0,91	4
	м3		127,58	118,53	512	475	120	0,5478	2
4 Е37-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба	16,8	11462	142,69	192562	2397	15634	4,47	75
	м3		724,5	50,98	12172	856	120	0,2132	4
5 Е37-73-1	Монолитный бетон дна t=15см	4,9	9299,5	133,67	45568	655	2186	1,93	9
	м3								

6	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя		324	47,78	1588	234	120	0,2	1
		м2	26,5	91,24	7,38	2418	196	2384	0,536	14
7	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		83,7	2,79	2218	74	104	0,0136	–
		т	0,0053	26143,3	1166,54	139	6	10	5,07	–
8	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		1284,75	574,87	7	3	104	2,69	–
		т	0,0848	30039,53	1538,51	2547	130	264	9,49	1
9	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС150х100		2407,5	590,92	204	50	104	2,44	–
		т	0,251	80722,33	47334,58	20261	11881	8463	137	34
10	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников		25875	11587,5	6495	2908	90	67,671	17
		комплект	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
11	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС150х100		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
		ком	1	131727		131727				
12	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС125х100								
		т	0,266	80722,33	47334,58	21472	12591	8969	137	36
13	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников		25875	11587,5	6883	3082	90	67,671	18
		комплект	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
14	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС125х100		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		ком.	2	124291		248582				
15	Е9-53-2	Монтаж металлических мостика L=3,0м								
		т конструкций	0,19421	9850,47	1162,94	1913	226	1305	46,6	9
16	2-1-222	Стоимость металлических мостиков		7357,5	108	1429	21	90	0,53	–
		т	0,19421	151200		29365				
17	Е9-53-2	Монтаж металлических мостика L=2,2 м								
		т конструкций	0,18293	9850,47	1162,94	1802	213	1229	46,6	9
18	2-1-222	Стоимость металлических мостиков		7357,5	108	1346	20	90	0,53	–
		т	0,18293	151200		27659				
19	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м2	14,6	70,08	0,12	1023	2	37	0,0138	–
				2,77	0,05	40	1	90	0,0002	–

№ 2-1-7. Подводящего русла головного сооружения на р.Токтамыс

1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	26	42,21 1,86	40,26 10,91	1097 48	1047 284	322 97	0,0129 0,03733	– 1
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	44	19,7 –	19,7 3,94	867 –	867 173	173 100	– 0,00827	– –
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	26	3,82 –	3,82 1,32	99 –	99 34	33 97	– 0,00433	– –
4	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	26	1,57 –	1,57 0,54	41 –	41 14	14 97	– 0,00178	– –
5	П9-7-1	Погрузка волунов *т*	225	30 –	30 21	6750 –	6750 4725	4725 100	– 0,0441	– 10
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	225	19,7 –	19,7 3,94	4433 –	4433 887	887 100	– 0,00827	– 2
7	Е38-1-1	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек из скальной породы при отсыпке насухо(Устройство дамбы из каменной наброски грейдером) *м3 наброски*	112,5	25,41 2,16	21,75 6,72	2859 243	2447 756	1149 115	0,0141 0,02325	2 3

№ 2-1-8. Водораспредительное сооружения 67+20

1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал *м3 грунта*	74	29,64 1,61	28,03 7,06	2193 119	2074 522	622 97	0,0112 0,0245	1 2
2	Е1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	216	3,82	3,82	825	825	276	–	–

3	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		–	1,32	–	285	97	0,00433	1
		м3 грунта	216	1,57	1,57	339	339	113	–	–
4	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы		–	0,54	–	117	97	0,00178	–
		м2 спланированной поверхности	62	33,98	–	2107	–	2381	0,216	13
				33,98	–	2107	–	113	–	–
5	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см		2009,35	308,7	10449	1605	1535	0,91	5
		м3	5,2	127,58	118,53	663	616	120	0,5478	3
6	Е37-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба		11462	142,69	183392	2283	14890	4,47	72
		м3	16	724,5	50,98	11592	816	120	0,2132	3
7	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		8049,49	3554,81	8406	3712	4697	14	15
		т	1,0443	2475	1272,6	2585	1329	120	5,3497	6
8	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		53000		17316				
		т	0,32672							
9	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		51000		34449				
		т	0,67548							
10	Е37-73-1	Монолитный бетон дна t=15см		9299,5	133,67	40918	588	1963	1,93	8
		м3	4,4	324	47,78	1426	210	120	0,2	1
11	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		8049,49	3554,81	965	426	540	14	2
		т	0,1199	2475	1272,6	297	153	120	5,3497	1
12	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		53600		477				
		т	0,00889							

13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0369	53000		1956				
		т								
14	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,07406	51000		3777				
		т								
15	Е22-8-14	Монтаж стальных труб диаметром 800 мм с гидравлическим испытанием	0,01	542651,84	240633,09	5427	2406	4575	1369	14
		км трубопровода		261000	90900	2610	909	130	443,96	4
16	8-6-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	10	13000		130000				
		м								
17	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС100х100	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137	18
		т		25875	11587,5	3441	1541	90	67,671	9
18	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
19	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС100х100	1	103670		103670				
		ком								
20	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	3,5	777,8	45,9	2722	161	435	0,794	3
		м3		124,2	15,36	435	54	89	0,0525	–
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	50,2	91,24	7,38	4580	370	4516	0,536	27
		м2		83,7	2,79	4202	140	104	0,0136	1
22	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01	26143,3	1166,54	261	12	20	5,07	–
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	–
23	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,16064	30039,53	1538,51	4826	247	501	9,49	2
		т		2407,5	590,92	387	95	104	2,44	–
24	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	2,4	70,08	0,12	168	–	6	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	7	–	90	0,0002	–

25 Е37-73-3 (ДМ									
	Демонтаж бетонных стенок ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	8	693,76	114,16	5550	913	5956	3,576	29
			579,6	40,78	4637	326	120	0,17056	1
№ 2-1-9. Водораспредительное сооружения на ПК38+44									
1 Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал *м3 грунта*	143	29,64	28,03	4239	4008	1203	0,0112	2
			1,61	7,06	230	1010	97	0,0245	4
2 Е1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	316	3,82	3,82	1207	1207	404	–	–
			–	1,32	–	417	97	0,00433	1
3 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	316	1,57	1,57	496	496	166	–	–
			–	0,54	–	171	97	0,00178	1
4 Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	28	33,98	–	951	–	1075	0,216	6
			33,98	–	951	–	113	–	–
5 Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см *м3*	1,5	2009,35	308,7	3014	463	443	0,91	1
			127,58	118,53	191	178	120	0,5478	1
6 Е37-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба *м3*	10,6	11462	142,69	121497	1513	9864	4,47	47
			724,5	50,98	7680	540	120	0,2132	2
7 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,4327	8049,49	3554,81	3483	1538	1946	14	6
			2475	1272,6	1071	551	120	5,3497	2
8 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,02229	53600		1195				

9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0683	53000		3620				
		т								
10	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,34214	51000		17449				
		т								
11	Е37-73-1	Монолитный бетон дна t=15см	1,12	9299,5	133,67	10415	150	500	1,93	2
		м3		324	47,78	363	54	120	0,2	–
12	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1421	8049,49	3554,81	1144	505	640	14	2
		т		2475	1272,6	352	181	120	5,3497	1
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00889	53600		477				
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0369	53000		1956				
		т								
15	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,09628	51000		4910				
		т								
16	Е22-8-14	Монтаж стальных труб диаметром 800 мм с гидравлическим испытанием	0,01	542651,84	240633,09	5427	2406	4575	1369	14
		км трубопровода		261000	90900	2610	909	130	443,96	4
17	8-6-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	10	13000		130000				
		м								
18	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС100х100	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137	18
		т		25875	11587,5	3441	1541	90	67,671	9
19	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
20	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС100х100	1	103670		103670				
		ком								

21	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	*м3*	3,5	777,8	45,9	2722	161	435	0,794	3
					124,2	15,36	435	54	89	0,0525	–
22	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	*м2*	18	91,24	7,38	1642	133	1619	0,536	10
					83,7	2,79	1507	50	104	0,0136	–
23	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	*т*	0,0036	26143,3	1166,54	94	4	7	5,07	–
					1284,75	574,87	5	2	104	2,69	–
24	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	*т*	0,0576	30039,53	1538,51	1730	89	180	9,49	1
					2407,5	590,92	139	34	104	2,44	–
25	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	*м2*	2,4	70,08	0,12	168	–	6	0,0138	–
					2,77	0,05	7	–	90	0,0002	–
26	Е37-73-3 (ДМ	Демонтаж бетонных стенок ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	*м3*	3	693,76	114,16	2081	342	2233	3,576	11
					579,6	40,78	1739	122	120	0,17056	1

№ 2-1-11. Гидропост на хозвыделе на ПК57+42

1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	*м3 грунта*	9,9	29,64	28,03	293	277	83	0,0112	–
					1,61	7,06	16	70	97	0,0245	–
2	Е1-27-5	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	9,9	3,35	3,35	33	33	11	–	–
					–	1,16	–	11	97	0,0038	–
3	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	*м3 грунта*	9,9	3,2	3,2	32	32	10	–	–
					–	1,04	–	10	97	0,00398	–
4	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см	*м3*	0,1	2009,35	308,7	201	31	30	0,91	–
					127,58	118,53	13	12	120	0,5478	–
5	Е7-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм		0,24	2805,26	1856,11	673	445	475	4,933	1

	м3 сборных железобетонных конструкций									
			812,93	597,97	195	144	140	2,3715	1
6 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,24	23700		5688				
	м3									
7 Е37-73-2	Монолитный бетон дна колоца и дна г/поста	7,4	10253,47	181,91	75876	1346	6522	4,31	32
	м3									
			668,25	66,15	4945	490	120	0,2895	2
8 Е37-73-3	Наращивание стенки г/поста монолитным бетоном t=20см	0,6	11228,55	142,69	6737	86	559	4,47	3
	м3									
			724,5	50,98	435	31	120	0,2132	–
9 Е10-5-1	Водомерная рейка	0,015	22541,72	316,57	338	5	65	22,5	–
	м3 древесины в конструкции									
			3487,5	119,25	52	2	120	0,58	–
10 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194	–
	км трубопровода									
			33075	6813,45	66	14	130	26,38	–
11 8-4-124	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=75 мм	0,2	–		–				
	10м									
12 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	3,5	68,29	7,38	239	26	232	0,409	1
	м2									
			60,75	2,79	213	10	104	0,0136	–
13 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0007	26143,3	1166,54	18	1	1	5,07	–
	т									
			1284,75	574,87	1	–	104	2,69	–
14 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0112	30039,53	1538,51	336	17	35	9,49	–
	т									
			2407,5	590,92	27	7	104	2,44	–
15 Е42-17-1	Монтаж ж/б плиты П-1-6	1,8	10974,38	1374,53	19754	2474	3603	10,82	19
	м3 сборных конструкций									
			1802,25	446,45	3244	804	89	1,937	3
16 30-23-108	Плита мостовая П6 С (ТП 3.503.29)	1	70700		70700				
	шт									
	Всего прямые затраты				**5786173**	**2469054**			**2424**

	406630	**504788**	**1727**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1751942		
оборудования, тенге	1158548		
Накладные расходы, тенге	890933		
- заработная плата, тенге	133640		
- трудоемкость, чел-ч	446		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	204141		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	343363		
Всего	**7020469**		
Временные здания и сооружения (5 %)	234477		
- сметная заработная плата, тенге	33061		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	246904		
- сметная заработная плата, тенге	113576		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	691		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60964		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24386		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7587200		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**19400469**		
Налог (2 %)	388009		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19788479**		
НДС (12 %)	2374617		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22163096**		

Подрядчик:
Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С.**

Технадзор

_____ **Кравченко А.Г.**