Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "АС-строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.
Доп. Соглашение № 1 от 2.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
на 8 декабря 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРЫЛЬЦА КР-1(1шт), ПАНДУС ,КР-2(6шт)(АС-73;80)								
1	48	Е0106-3-1	Устройство КРЫЛЕЦ КР-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 м3	10,74	11262,11	260,48	120955	2798	7936	3,94	42
					614,25	89,46	6597	961	105	0,35	4
2	49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1375	5239,08	327,33	721	45	291	11,6	2
					1890	123,75	260	17	105	0,6	0
3	50	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1375	41200		5667				
4	51	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	47,5	582,56	23,26	27672	1105	15758	1,57	75
					261	8,71	12398	414	123	0,04	2
5	52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек ПО ПАНДУСУ толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М100 м2	7	249,54	9,95	1747	70	482	0,36	2
					52,2	3,74	365	26	123	0,02	0
6	53	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ м2	12,794	254,12	1,96	3251	25	1469	0,61	8
					108,9	0,45	1393	6	105	0,03	0
7	54	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород(КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС) м	14,94	434,77	7,69	6495	115	6743	1,74	26
					319,5	2,9	4773	43	140	0,01	0
8	55	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм м	18,66	120		2239				
9	56	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	24,84	89,04	5,89	2212	146	2574	0,42	10
					71,78	2,23	1783	55	140	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	57	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4342	177400		77020				
				т							
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА КР-1(1шт), ПАНДУС ,КР-2(6шт)(АС-73;80)				247978				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ(АС-54)								
11	68	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(КЛАДКА ВЕНТШАХТ АС 54-АС56)	3,567	3411,13	379,78	12166	1355	8740	11,9	42
				м3	1935	141,75	6901	506	118	0,7	2
12	69	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,033	12860,69	229,39	424	8	47	8,14	0
				м3	1280,25	86,65	42	3	105	0,42	0
13	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021	41200		85				
				т							
14	71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	67700		211				
				т							
15	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(20шт)весом до 4 кг	0,0049	93997,62	304,24	462	1	171	198	1
				1т	33075	114,75	163	1	105	0,56	0
16	73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0492	40200		1978				
				т							
17	74	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	1,48	117,55	1,28	174	2	157	0,54	1
				м2	101,03	0,28	150	0	105	0	0
18	75	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,074	10864,73		804				
				м3							
19	80	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,022	12860,69	229,39	283	5	32	8,14	0
				м3	1280,25	86,65	28	2	105	0,42	0
20	81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0011	41200		46				
				т							
21	82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		141				
				т							
22	83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(20шт)весом до 4 кг	0,0033	93997,62	304,24	308	1	114	198	1
				1т	33075	114,75	108	0	105	0,56	0
23	84	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0328	40200		1319				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
24	85	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	1,22	117,55	1,28	143	2	130	0,54	1
			м2		101,03	0,28	123	0	105	0	0
25	86	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,061	10864,73		663				
			м3								
26	91	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	1,4	117,55	1,28	165	2	149	0,54	1
			м2		101,03	0,28	141	0	105	0	0
27	92	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,07	10864,73		761				
			м3								
28	93	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	1,6	117,55	1,28	188	2	170	0,54	1
			м2		101,03	0,28	162	0	105	0	0
29	94	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,08	10864,73		869				
			м3								
30	95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0992	175710,1	1826,1	17423	181	1220	42,7	4
			т		8100	690,75	803	68	140	3,37	0
31	96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,5ММ	7,987	482,74	1,24	3856	10	1461	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1224	4	119	0	0
32	97	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,281	88,51	0,07	202	0	144	0,37	1
			м2		60,3	0,02	138	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ(АС-54)				42672				
			Раздел: РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Р-1(28шт.)(АС-55)								
33	234	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из ПОЛосовой и тонколистовой стали	0,1168	9850,48	1162,95	1151	136	785	46,6	5
			т		7357,5	108	859	13	90	0,53	0
34	235	С12021-87#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1029	180100		18539				
			т								
35	236	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	5,6	257		1439				
			м2								
36	237	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	148,4	0,07	831	0	635	0,65	4
			м2		108	0,02	605	0	105	0	0
37	238	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0004	8679,65	422,15	3	0	4	56,4	0
			т		8257,5	157,5	3	0	118	0,77	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	239	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ЕРШИ	0,0004	55620		21				
			т								
39	240	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из ПОЛосовой и тонколистовой стали	0,0242	9850,48	1162,95	238	28	162	46,6	1
			т		7357,5	108	178	3	90	0,53	0
40	241	С12021-87#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0244	180100		4397				
			т								
41	242	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6258	148,4	0,07	93	0	71	0,65	0
			м2		108	0,02	68	0	105	0	0
42	243	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемСТРЕМЯНКА СМ-1	0,0345	13711,47	5475,87	473	189	205	28,9	1
			т		5040	1552,87	174	54	90	5,46	0
43	244	С12021-96#К=1,01 К ОБЪЕМУ	СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0348	177400		6178				
			т								
44	245	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ СМ-1	0,793	148,4	0,07	118	0	90	0,65	1
			м2		108	0,02	86	0	105	0	0
			Итого по разделу: РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Р-1(28шт.)(АС-55)				33480				
			Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ								
45	246	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,76	367,11	19,34	5786	305	2760	0,83	13
			м2		139,39	6,57	2197	104	120	0,03	1
46	249	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
			комплект								
47	250	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
			комплект								
48	251	Е0115-208-1	Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным дверь "1"	3,18	1225,73	2,56	3898	8	229	0,44	1
			м2		67,73	0,97	215	3	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	252	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,56	472,81	19	738	30	419	1,3	2
			м2		217,73	6,18	340	10	120	0,03	0
50	254	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,84	400,18	102,53	11941	3059	6708	0,9	27
			м2		151,65	35,67	4525	1064	120	0,14	4
51	255	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	118,86	636,69	31,85	75677	3786	28931	1,15	137
			м2		190,8	12,04	22678	1431	120	0,06	7
52	256	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,78	3900		61542				
			м2								
53	257	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	5,88	766,66	3,04	4508	18	836	0,84	5
			м2		134,33	1,15	790	7	105	0,01	0
54	258	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	121,38	4010		486734				
			м2								
55	259	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	16,94	3760		63694				
			м2								
56	260	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				
			комплект								
57	261	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	70	1380		96600				
			комплект								
58	262	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0281	14806,01	1133,15	416	32	336	82,1	2
			т		12892,5	398,25	362	11	90	1,95	0
59	263	С12021-41#К=1,01	Конструкции стальные из одного профиля	0,0284	147100		4177				
			т								
60	264	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,2	55,95	2,99	123	7	99	0,3	1
			м2		48,83	0,97	107	2	90	0	0
61	265	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0345	154200		5326				
			т								
62	266	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	4	23,81	0	95	0	101	0,15	1
			шт		23,33	0	93	0	108	0	0
63	267	С11011-819	Петля накладная	2	40		80				
			шт								
64	268	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
65	269	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,016	22951,16	316,57	367	5	69	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
66	270	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	2,1	137,13	4,64	288	10	151	0,36	1
			м2		58,05	1,76	122	4	120	0,01	0
67	271	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	0,042	16165		679				
			м3								
68	272	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	77,9	0	78	0	83	0,39	0
			шт		76,46	0	76	0	108	0	0
69	273	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
			шт								
70	274	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
			м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
71	275	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА)	0,0323	147100		4744				
			т								
72	276	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(установка ершей)	0,0011	8679,65	422,15	9	0	10	56,4	0
			т		8257,5	157,5	9	0	118	0,77	0
73	277	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0011	53000		56				
			т								
74	278	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,1	20,48	0,91	43	2	13	0,03	0
			м2		4,68	0,34	10	1	120	0	0
75	279	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	2,1	56,07	1,17	118	2	128	0,35	1
			м2		54,9	0,45	115	1	110	0	0
76	280	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,105	6190		650				
			м3								
77	281	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	2,1	208,02	0,18	437	0	315	0,84	2
			м2		142,88	0,07	300	0	105	0	0
78	282	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	65,24	1,84	137	4	42	0,11	0
			м2		18,45	0,7	39	1	105	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ				856614				
			Раздел: ПОЛЫ(АС-25)								
79	317	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	282,24	1041,83	15,2	294046	4290	62721	1,07	302
			м2		173,3	7,37	48912	2080	123	0,04	10
80	318	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	296,352	29,33	0,22	8691	65	6776	0,1	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		18,5	0,09	5483	27	123	0	0
81	319	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	28,224	173,1	1,88	4886	53	2342	0,47	13
			м2		78,3	0,72	2210	20	105	0	0
82	325	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,28	365,09	18,42	1197	60	375	0,42	1
			м2		85,95	6,91	282	23	123	0,03	0
83	326	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,28	256,83	9,05	842	30	219	0,25	1
			м2		50,85	3,4	167	11	123	0,02	0
84	327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М200) толщиной 20 мм	3,28	271,16	9,95	889	33	226	0,36	1
			м2		52,2	3,74	171	12	123	0,02	0
85	328	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,28	1041,83	15,2	3417	50	729	1,07	4
			м2		173,3	7,37	568	24	123	0,04	0
86	329	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,444	29,33	0,22	101	1	79	0,1	0
			м		18,5	0,09	64	0	123	0	0
87	330	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,328	173,1	1,88	57	1	27	0,47	0
			м2		78,3	0,72	26	0	105	0	0
88	334	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,521	30,29	0,22	197	1	149	0,1	1
			м		18,5	0,09	121	1	123	0	0
89	335	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,621	173,1	1,88	107	1	52	0,47	0
			м2		78,3	0,72	49	0	105	0	0
90	338	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	69	964,64	11,72	66560	809	14943	1,06	73
			м2		171,68	4,39	11846	303	123	0,02	1
91	339	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	72,45	30,29	0,22	2194	16	1657	0,1	8
			м		18,5	0,09	1340	7	123	0	0
92	340	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	6,9	173,1	1,88	1194	13	572	0,47	3
			м2		78,3	0,72	540	5	105	0	0
93	341	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20(55) мм КЛ.В7,5	2,839	303,65	13,43	862	38	201	0,37	1
			м2		52,65	5,04	149	14	123	0,02	0
94	342	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	51,61	188,6	2,68	9733	138	223	0,02	1
			м2		2,52	1	130	52	123	0	0
95	343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,61	258,92	9,95	13363	514	3551	0,36	18
			м2		52,2	3,74	2694	193	123	0,02	1
96	344	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	40,213	1118,93	3,19	44995	128	5777	0,53	21
			м2		115,81	0,99	4657	40	123	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	347	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20(55) мм КЛ.В7,5	7,549	303,65	13,43	2292	101	536	0,37	3
			м2		52,65	5,04	397	38	123	0,02	0
98	348	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	137,25	188,6	2,68	25885	368	594	0,02	2
			м2		2,52	1	346	137	123	0	1
99	349	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М150) толщиной 20 мм	137,25	258,92	9,95	35537	1366	9444	0,36	49
			м2		52,2	3,74	7164	513	123	0,02	2
100	357	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	251,905	29,33	0,22	7388	55	5760	0,1	26
			м		18,5	0,09	4660	23	123	0	0
101	358	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	23,991	173,1	1,88	4153	45	1991	0,47	11
			м2		78,3	0,72	1878	17	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ(АС-25)				528589				
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)								
102	360	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6,21	17,43	0,12	108	1	90	0,09	1
			м2		13,73	0,05	85	0	105	0	0
103	361	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	565,85	325,41	2,33	184133	1318	48785	0,49	277
			м2		81,23	0,88	45964	498	105	0	2
104	362	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	123,21	202,79	2,95	24986	363	12426	0,57	70
			м2		94,95	1,1	11699	136	105	0,01	1
105	363	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	220,96	2704,13	22,42	597504	4953	397836	10,23	2260
			м2		1709,15	5,6	377654	1237	105	0,03	7
106	365	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	481,608	309,82	4,07	149213	1958	69102	0,74	356
			м2		135,68	0,97	65345	467	105	0,05	25
107	366	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#под керамическую плитку	141,43	248,91	3,39	35203	479	17482	0,65	92
			м2		117	0,72	16547	102	105	0,05	7
108	367	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	314,298	244,17	2,26	76742	710	33519	0,49	153
			м2		100,71	0,86	31653	270	105	0	1
109	368	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	1492,915	274,88	2,1	410373	3135	103177	0,39	582
			м2		65,03	0,79	97084	1179	105	0	6
110	369	Е0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1492,915	19,22	0,05	-28694	-75	-30082	0,11	-163
			м2		19,17	0,02	-28619	-30	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	370	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску(ВЕНТКАМЕРА)	63	197,34	1,19	12432	75	1504	0,14	9
			м2		22,28	0,45	1404	28	105	0	0
112	371	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	869,3	173,1	1,88	150476	1634	72127	0,47	407
			м2		78,3	0,72	68066	626	105	0	3
113	372	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	30,25	88,67	1,42	2682	43	982	0,19	6
			м2		30,38	0,54	919	16	105	0	0
114	373	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	141,43	1036,26	2,1	146558	297	49568	2	283
			м2		333	0,79	47096	112	105	0	1
115	374	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами(НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ)	63	325,41	2,33	20501	147	5432	0,49	31
			м2		81,23	0,88	5117	55	105	0	0
116	375	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,868	618,63	6,33	3011	31	1611	1,79	9
			м2		312,75	2,39	1522	12	105	0,01	0
117	376	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	4,868	244,17	2,26	1189	11	519	0,49	2
			м2		100,71	0,86	490	4	105	0	0
118	377	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен(ОТКОСОВ) поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,34	274,88	2,1	6691	51	1682	0,39	9
			м2		65,03	0,79	1583	19	105	0	0
119	378	Е0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	24,34	19,22	0,05	-468	-1	-490	0,11	-3
			м2		19,17	0,02	-467	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)				1792641				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
120	379	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	45,58	661,79	2,74	30164	125	19633	2	91
			м2		409,5	0,72	18665	33	105	0,03	1
121	380	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	45,58	40		1823				
			м2								
122	381	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	4,102	786		3224				
			кг								
123	382	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ первый слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
124	384	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	343,925	20,6	0,36	7085	124	6455	0,11	39
			м2		18,77	0	6455	0	100	0	0
125	386	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	0,2559	8679,65	422,15	2221	108	2541	56,4	14
			т		8257,5	157,5	2113	40	118	0,77	0
126	388	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 35ММ второй слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
127	390	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	343,925	254,12	1,96	87398	674	39489	0,61	210
			м2		108,9	0,45	37453	155	105	0,03	9
128	391	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм	687,85	112,25	1,09	77209	747	69451	0,51	350
			м2		95,92	0,24	65979	165	105	0	1
129	392	С143002-350	Декоративная штукатурка "KiOsA"	3,116	9906,08		30869				
			т								
130	393	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	687,85	73,83	1,65	50784	1135	7851	0,06	43
			м2		10,24	0,63	7044	433	105	0	2
131	394	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка откосов фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 16ММ)	14,896	117,55	1,28	1751	19	1585	0,54	8
			м2		101,03	0,28	1505	4	105	0	0
132	395	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,2979	10864,73		3237				
			м3								
133	396	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм	74,48	112,25	1,09	8360	81	7520	0,51	38
			м2		95,92	0,24	7144	18	105	0	0
134	397	С143002-350	Декоративная штукатурка "KiOsA"	0,5735	9906,08		5681				
			т								
135	398	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	74,48	73,83	1,65	5499	123	850	0,06	5
			м2		10,24	0,63	763	47	105	0	0
136	399	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	73,16	435,9	2,02	31890	148	4963	0,39	29
			м		64,13	0,48	4692	35	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				428053				
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	415	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0162	40200		653				
			т								
138	416	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,62	89,04	5,89	1124	74	1308	0,42	5
			м		71,78	2,23	906	28	140	0,01	0
139	417	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3372	177400		59812				
			т								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)				61589				
			Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №1 (АС-73-74)								
140	425	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 С УЧЕТОМ ОБЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ	0,512	11283,05	98,32	5777	50	394	4,41	2
			м3		695,25	37,15	356	19	105	0,18	0
141	426	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0347	143778,76	587,63	4992	20	730	118	4
			1т		19800	222,75	687	8	105	1,08	0
142	427	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,3036	4658,59	2861,37	1414	869	461	5,88	2
			т		1067,22	620,1	324	188	90	1,98	1
143	428	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3036	542,84	144,52	165	44	80	1,34	0
			т		292,5	0	89	0	90	0	0
144	429	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1138	172800		19673				
			т								
145	430	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1927	154200		29722				
			т								
146	431	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1) массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0424	7285,83	3593,45	309	152	128	14,3	1
			т		2385	971,06	101	41	90	3,51	0
147	432	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1342	5030,5	2020,02	675	271	335	14,1	2
			т		2272,5	502,43	305	67	90	1,79	0
148	433	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1283	13864,97	4022,39	1779	516	1174	56,5	7
			т		9090	1071,86	1167	138	90	3,81	0
149		Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3049	2452,13	545,76	748	166	338	5,25	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	434		т		1230,75	0	375	0	90	0	0
150		С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,308	114900		35387				
	435		т								
151		Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,995	148,4	0,07	2077	1	1587	0,65	9
	436		м2		108	0,02	1511	0	105	0	0
152		Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,07	575,05	1,24	1765	4	562	0,97	3
	437		м2		153,23	0,47	470	1	119	0	0
153		Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	10,4	424,37	351,59	4413	3657	1382	0,34	4
	438		м		56,37	55,27	586	575	119	0,18	2
154		С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10,4	243		2527				
	439		м								
155	440	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	2,64	395,34	6,19	1044	16	143	0,27	1
			м		45,06	0,43	119	1	119	0	0
156	441	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2,64	343		906				
			м								
157	442	Е0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов#ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА	0,54	431,94	178,08	233	96	82	0,75	0
			м2		128,25	39,95	69	22	90	0,14	0
158	443	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	0,54	368		199				
			м2								
159	444	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	11,77	145,29	0,76	1710	9	1854	0,86	10
			м2		142,88	0,29	1682	3	110	0	0
160	445	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	11,77	368		4331				
			м2								
			Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №1 (АС-73-74)				119846				
			Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №2 (АС-80-81)								
161	446	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 С УЧЕТОМ ОБЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ	3,072	11283,05	98,32	34662	302	2362	4,41	14
			м3		695,25	37,15	2136	114	105	0,18	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	447	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2083	143778,76	587,63	29952	122	4380	118	25
			1т		19800	222,75	4125	46	105	1,08	0
163	448	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,821	4658,59	2861,37	8485	5212	2766	5,88	11
			т		1067,22	620,1	1944	1129	90	1,98	4
164	449	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,821	542,84	144,52	989	263	479	1,34	2
			т		292,5	0	533	0	90	0	0
165	450	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,6831	172800		118037				
			т								
166	451	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,156	154200		178331				
			т								
167	452	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1) массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,2542	7285,83	3593,45	1852	913	768	14,3	4
			т		2385	971,06	606	247	90	3,51	1
168	453	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,527	5030,5	2020,02	2651	1065	1316	14,1	7
			т		2272,5	502,43	1198	265	90	1,79	1
169	454	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5627	13864,97	4022,39	7802	2264	5147	56,5	32
			т		9090	1071,86	5115	603	90	3,81	2
170	455	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,344	2452,13	545,76	3296	733	1489	5,25	7
			т		1230,75	0	1654	0	90	0	0
171	456	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,357	114900		155963				
			т								
172	457	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,802	148,4	0,07	10804	5	8257	0,65	47
			м2		108	0,02	7863	1	105	0	0
173	458	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	12,9	575,05	1,24	7418	16	2359	0,97	13
			м2		153,23	0,47	1977	6	119	0	0
174	459	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	53,16	424,37	351,59	22559	18690	7062	0,34	18
			м		56,37	55,27	2997	2938	119	0,18	9
175	460	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	53,16	243		12918				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
176	461	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	15,84	395,34	6,19	6262	98	857	0,27	4
			м		45,06	0,43	714	7	119	0	0
177	462	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	15,84	343		5433				
			м								
178	463	Е0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов#ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА	2,22	431,94	178,08	959	395	336	0,75	2
			м2		128,25	39,95	285	89	90	0,14	0
179	464	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	4,2	368		1546				
			м2								
180	465	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	38,04	145,29	0,76	5527	29	5991	0,86	33
			м2		142,88	0,29	5435	11	110	0	0
181	466	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	38,04	368		13999				
			м2								
182	467	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,355	16367,84	681,42	5810	242	4729	95	34
			т		14670	132,75	5207	47	90	0,65	0
183	468	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,355	49326,74	16388,64	17509	5817	10369	161	57
			т		28980	3478,9	10287	1235	90	13,02	5
184	469	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,355	63662		22597				
			т								
185	470	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300		38				
			т								
186	478	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	28,66	117,3	2,32	3362	66	3653	0,73	21
			м2		114,98	0,88	3295	25	110	0	0
187	479	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	2,866	6730		19288				
			м3								
188	480	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	28,66	145,29	0,76	4164	22	4514	0,86	25
			м2		142,88	0,29	4095	8	110	0	0
189	481	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	28,66	382		10948				
			м2								
190	482	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	28,66	72,38	0,07	2075	2	564	0,12	4
			м2		18,56	0,02	532	1	106	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	483	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм(ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ПОЛИЭТИЛЕНА 950КГ/М3)	0,0109	184000		2004				
			т								
192	484	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(ПЕРЕМЫЧКИ)	0,1183	13010,1	1826,1	1539	216	1456	42,7	5
			т		8100	690,75	958	82	140	3,37	0
193	485	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1183	49326,74	16388,64	5836	1939	3456	161	19
			т		28980	3478,9	3429	412	90	13,02	2
194	486	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,1183	63662		7532				
			т								
			Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №2 (АС-80-81)				732146				
			Раздел: РАЗНОЕ								
195	487	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1756	175710,1	1826,1	30846	321	2161	42,7	7
			т		8100	690,75	1422	121	140	3,37	1
196	488	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1756	40200		7057				
			т								
197	489	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,311	22197,72	316,57	29101	415	5674	22,5	29
			м3		3487,5	119,25	4572	156	120	0,58	1
198	490	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,311	573,75	28,11	752	37	211	0,78	1
			м3		123,75	10,58	162	14	120	0,05	0
199	491	Е0110-7-3	Обшивкакаркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16(10) мм	100,2	129,31	4,32	12956	433	14806	0,75	75
			м2		121,5	1,64	12174	164	120	0,01	1
200	492	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#к=1,025 к объему	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	102,705	169		17357				
			м2								
201	493	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	200,4	165,65	1,61	33195	323	18782	0,53	107
			м2		88,65	0,61	17765	122	105	0	1
			Итого по разделу: РАЗНОЕ				131265				
			Раздел: ЛС 2-1-2 ПОЛИКЛИНИКА. ОТОПЛЕНИЕ								
202	1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	270	264,48	3,96	71410	1069	18555	0,3	80
			м		52,2	1,49	14094	402	128	0,01	2
203	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	343,48	3,96	27478	317	5498	0,3	24
			м		52,2	1,49	4176	119	128	0,01	1
204	3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	422,48	3,96	11829	111	1924	0,3	8
			м		52,2	1,49	1462	42	128	0,01	0