Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
Договор подряда: Договор б/н от 22. 10. 2018 года.
Наименование строительства и его адрес: Работы по строительству подъездной дороги к АЗС «Синойл» на трассе Самара-Шымкент 1475+500км

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010102-0317	**Грунты 5 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**382,5000**		**511,25**	**195552**
		Итого оплата труда:				**137,69**	**52666**
		Итого эксплуатация машин:				**494,00**	**188956**
		Итого материалов:				**0,15**	**57**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		99,14	37919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,83	18678
		Сметная стоимость:				**659,22**	**252150**
2	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 20см.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**85,0000**		**1103,92**	**93834**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**26508**
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**83968**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	28629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,26	9797
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**132260**
3	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**89,2500**		**1273,00**	**113615**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,84	9089
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**122704**
4	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**142,8000**		**210,00**	**29988**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	2399
		Сметная стоимость:				**226,80**	**32387**
5	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	**Основания толщиной 18 см из щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устройство**	**м2 основания**	**425,0000**		**330,68**	**140538**
		Итого оплата труда:				**122,30**	**51977**
		Итого эксплуатация машин:				**280,83**	**119352**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		132,08	56135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	15734
		Сметная стоимость:				**499,78**	**212407**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-010201-0301**	**Щебень из плотных горных породдля строительных работ М400,фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**76,5000**		**2348,00**	**179622**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,84	14370
		Сметная стоимость:				**2535,84**	**193992**
7	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**122,4000**		**210,00**	**25704**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	2056
		Сметная стоимость:				**226,80**	**27760**
8	**Е11-270602-0310**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**139,51**	**59292**
		Итого оплата труда:				**61,70**	**26224**
		Итого эксплуатация машин:				**90,61**	**38511**
		Итого материалов:				**12,34**	**5244**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,64	28322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	7009
		Сметная стоимость:				**222,64**	**94623**
9	**Е11-270602-0410 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**1,89**	**805**
		Итого оплата труда:				**1,57**	**666**
		Итого эксплуатация машин:				**0,33**	**139**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,69	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,29	122
		Сметная стоимость:				**3,87**	**1646**
10	**Е11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**128,14**	**54458**
		Итого оплата труда:				**61,55**	**26159**
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**38346**
		Итого материалов:				**1,35**	**575**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	28251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	6617
		Сметная стоимость:				**210,18**	**89326**
11	**Е11-270602-0406 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**1,42**	**603**
		Итого оплата труда:				**1,18**	**499**
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**104**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,27	539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,22	91
		Сметная стоимость:				**2,90**	**1234**
12	**Е11-270602-0308**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**139,51**	**59292**
		Итого оплата труда:				**61,70**	**26224**
		Итого эксплуатация машин:				**90,61**	**38511**
		Итого материалов:				**12,34**	**5244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,64	28322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	7009
		Сметная стоимость:				**222,64**	**94623**
13	**Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытияиз горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	**м2 покрытия**	**425,0000**		**0,24**	**101**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**17**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,04	15
		Сметная стоимость:				**0,48**	**206**
14	**С121-020501-0701**	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-203**	**т**	**263,3100**		**14970,00**	**3941751**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1197,60	315340
		Сметная стоимость:				**16167,60**	**4257091**
15	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**263,3100**		**210,00**	**55295**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	4424
		Сметная стоимость:				**226,80**	**59719**
16	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**375,8000**		**1103,92**	**414855**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**117198**
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**371238**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	126574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,26	43314
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**584744**
17	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**394,5900**		**1273,00**	**502313**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,84	40185
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**542498**
18	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**631,9000**		**210,00**	**132699**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	10616
		Сметная стоимость:				**226,80**	**143315**
19	**Е11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из щебня шлакового.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**338,2200**		**1615,76**	**546482**
		Итого оплата труда:				**468,08**	**158314**
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**486503**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		505,53	170979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,70	57397
		Сметная стоимость:				**2290,99**	**774858**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С121-010201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**355,1310**		**2704,00**	**960274**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,32	76822
		Сметная стоимость:				**2920,32**	**1037096**
21	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**568,2000**		**210,00**	**119322**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	9546
		Сметная стоимость:				**226,80**	**128868**
22	**Е11-270602-0310**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**139,51**	**262139**
		Итого оплата труда:				**61,70**	**115941**
		Итого эксплуатация машин:				**90,61**	**170265**
		Итого материалов:				**12,34**	**23184**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,64	125216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	30988
		Сметная стоимость:				**222,64**	**418344**
23	**Е11-270602-0410 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**1,89**	**3557**
		Итого оплата труда:				**1,57**	**2944**
		Итого эксплуатация машин:				**0,33**	**613**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,69	3179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,29	539
		Сметная стоимость:				**3,87**	**7275**
24	**Е11-270602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**128,14**	**240767**
		Итого оплата труда:				**61,55**	**115652**
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**169534**
		Итого материалов:				**1,35**	**2542**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	124904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	29254
		Сметная стоимость:				**210,18**	**394924**
25	**Е11-270602-0406 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**1,42**	**2668**
		Итого оплата труда:				**1,18**	**2208**
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**460**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,27	2385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,22	404
		Сметная стоимость:				**2,90**	**5457**
26	**Е11-270602-0308**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**139,51**	**262139**
		Итого оплата труда:				**61,70**	**115941**
		Итого эксплуатация машин:				**90,61**	**170265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12,34**	**23184**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,64	125216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	30988
		Сметная стоимость:				**222,64**	**418344**
27	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308**	**м2 покрытия**	**1879,0000**		**0,24**	**445**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**368**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**77**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,04	67
		Сметная стоимость:				**0,48**	**909**
28	С121-020501-0701	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**1164,78**		**14970,00**	**17436772**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1197,60	1401036
		Сметная стоимость:				**16167,60**	**18913990**
29	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1164,7800**		**497,00**	**578896**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	46514
		Сметная стоимость:				**536,76**	**627939**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**26413777**

Итого	тыс. тенге	26413,777
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		105,655
Временные здания и сооружения 1,2%		316,9653268
Дополнительные затраты при производстве зимнее время 1,35%		356,586
Итого		27192,984
Налоги и сборы, другие платежи 2%		543,860
НДС 12%		3263,158
ВСЕГО:	**тыс, тенге**	**31000,00**

Принял заказчик: ТОО "Астана Сервис LTD"

Директор: _____ **Абдукаликов М.Ж.**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Директор: _____ **А.Альмагамбетов**