Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» август 2018 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани" Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, УШАКОВА, 8/1**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28 августа 2018 года ТОО «КазСтрой Group LTD» в лице директора Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, микрорайон Айнабулак, ул.Чуланова, дом№141, ГСЛ №0004807 от 09.02.2017 г.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28 августа 2018 года, ТОО «Kristallstroy», в лице эксперта Воробьев А.И., аттестат № от .,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28 августа 2018 года, ТОО «ЭДЕМСТРОЙ», в лице эксперта Сейтимова А.А., аттестат № от г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Замена окон КГУ "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, УШАКОВА, 8/1**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"__" _____20__ года № _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЭДЕМСТРОЙ», проект №. б/н**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани";**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 г**;
месяц, год

окончание работ **август 2018 г**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,0**;
фактически, месяц:**3,0**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **21 828.800** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **21 828.800** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21 828.800** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **21 828.800** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Замена окон КГУ "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Хамитова А.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Воробьев А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Сейтимов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каржау Н.Э.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Заказчик **Хамитова А.Х.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтимов А.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Наименование стройки - Капитальный ремонт окон "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, ГУ "Отдел образования города Сарани" 17340000

Наименование объекта - "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **23 от 12.03.2018 г.**

Форма № 2В

Акт №2 от 28.08.2018 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**114,0000**		**985,27**	**112321**
		Итого оплата труда:				**964,85**	**109992**
		Итого эксплуатация машин:				**38,37**	**4374**
		Накладные расходы	%	--		626,22	71389
		Сметная прибыль	%	8		128,92	14697
		Сметная стоимость:				**1740,41**	**198407**
2	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**84,6260**		**685,65**	**58024**
		Итого оплата труда:				**685,65**	**58024**
		Накладные расходы	%	--		444,49	37616
		Сметная прибыль	%	8		90,41	7651
		Сметная стоимость:				**1220,56**	**103291**
3	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**460,5990**		**1916,43**	**882705**
		Итого оплата труда:				**698,33**	**321650**
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**52812**
		Итого материалов:				**1158,35**	**533535**
		Накладные расходы	%	--		501,63	231049
		Сметная прибыль	%	8		193,44	89100
		Сметная стоимость:				**2611,50**	**1202854**
4	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**378,8990**		**17251,29**	**6536497**
		Накладные расходы	%	--		621,05	235314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1429,79	541745
		Сметная стоимость:				**19302,12**	**7313555**
5	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**51,1124**		**1936,93**	**99001**
		Итого оплата труда:				**790,15**	**40387**
		Итого эксплуатация машин:				**112,03**	**5726**
		Итого материалов:				**1088,88**	**55655**
		Накладные расходы	%	--		559,25	28585
		Сметная прибыль	%	8		199,69	10207
		Сметная стоимость:				**2695,88**	**137793**
6	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**51,1124**		**13843,47**	**707573**
		Накладные расходы	%	--		498,36	25473
		Сметная прибыль	%	8		1147,35	58644
		Сметная стоимость:				**15489,18**	**791689**
7	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**241,7900**		**652,13**	**157679**
		Итого оплата труда:				**165,30**	**39967**
		Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**1006**
		Итого материалов:				**484,71**	**117197**
		Накладные расходы	%	--		125,88	30437
		Сметная прибыль	%	8		62,24	15049
		Сметная стоимость:				**840,25**	**203165**
8	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**181,7900**		**1828,48**	**332399**
		Накладные расходы	%	--		65,83	11966
		Сметная прибыль	%	8		151,54	27549
		Сметная стоимость:				**2045,85**	**371915**
9	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**469,9200**		**2208,29**	**1037720**
		Итого оплата труда:				**1514,46**	**711676**
		Итого эксплуатация машин:				**29,55**	**13885**
		Итого материалов:				**680,10**	**319594**
		Накладные расходы	%	--		939,30	441396
		Сметная прибыль	%	8		251,81	118329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3399,40**	**1507446**
10	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**469,9200**		**1158,22**	**544270**
		Итого оплата труда:				**415,90**	**195442**
		Итого эксплуатация машин:				**31,50**	**14803**
		Итого материалов:				**736,47**	**346083**
		Накладные расходы	%	--		277,82	130552
		Сметная прибыль	%	8		114,88	53986
		Сметная стоимость:				**1550,92**	**728807**
11	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**469,9200**		**182,90**	**85950**
		Итого оплата труда:				**112,20**	**52724**
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**749**
		Итого материалов:				**69,88**	**32840**
		Накладные расходы	%	--		70,28	33027
		Сметная прибыль	%	8		20,25	9518
		Сметная стоимость:				**273,44**	**128495**
12	**41-020101-3005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**22,8000**		**367,62**	**8382**
		Накладные расходы	%	--		13,23	302
		Сметная прибыль	%	8		30,47	695
		Сметная стоимость:				**411,32**	**9378**
		РАЗДЕЛ 1.Добавить					
13	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**81,7000**		**13843,47**	**1131011**
		Накладные расходы	%	--		498,36	40716
		Сметная прибыль	%	8		1147,35	93738
		Сметная стоимость:				**15489,18**	**1265466**
14	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**60,0000**		**2504,36**	**150262**
		Накладные расходы	%	--		90,16	5409
		Сметная прибыль	%	8		207,56	12454
		Сметная стоимость:				**2802,08**	**168125**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-150108-1002 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство**	**м**	**453,8900**		**1251,92**	**568232**
		Итого оплата труда:				**310,00**	**140704**
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**1904**
		Итого материалов:				**938,42**	**425941**
		Накладные расходы	%	--		221,06	100338
		Сметная прибыль	%	8		117,84	53486
		Сметная стоимость:				**1590,82**	**722055**
16	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**8,1985**		**17868,62**	**146496**
		Итого оплата труда:				**16067,21**	**131727**
		Итого эксплуатация машин:				**3179,62**	**26068**
		Накладные расходы	%	--		10480,84	85927
		Сметная прибыль	%	8		2267,96	18594
		Сметная стоимость:				**30617,41**	**251017**
17	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,5000**		**8139,20**	**12209**
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**5618**
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**2183**
		Итого материалов:				**3285,52**	**4928**
		Накладные расходы	%	--		2264,00	3396
		Сметная прибыль	%	8		832,26	1248
		Сметная стоимость:				**11235,46**	**16853**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2008210**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2008210**
Материалы -			Тенге				**430869**
Всего заработная плата -			Тенге				**278049**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1281273**
	Накладные расходы -		Тенге				**235787**
	Сметная прибыль -		Тенге				**179520**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2423516**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**373**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**278049**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2423516**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**373**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**278049**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12570730**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**1745322**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**123511**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**62588**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**10693515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				8382000
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1023499
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13594229
	Накладные расходы II уровня		Тенге				489392
	ИТОГО:		Тенге				14083622
	Сметная прибыль		Тенге				1126690
	ИТОГО по смете:		Тенге				15210313
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.						**15 210 313**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.		**1,0599383**				**16 121 993**
	Скидка по конкурсу 26,2744682%		**26,27%**				**4 235 971**
	Итого с учетом скидки						**11 886 022**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**12%**				**1 426 323**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %						**13 312 345**

ПРИНЯЛ
Заказчик:
КГУ ""Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Директор _____ **Хамитова А.Х.**

Технический надзор
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт _____ **Воробьев А.И.**

СДАЛ
Подрядчик:

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Э.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт окон "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, ГУ "Отдел образования города Сарани"
Наименование объекта - "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**
Договор: **23 от 12.03.2018 г.**

Форма № 2В

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**100,0000**		**985,27**	**98527**
		Итого оплата труда:				**964,85**	**96485**
		Итого эксплуатация машин:				**38,37**	**3837**
		Накладные расходы	%	--		626,22	62622
		Сметная прибыль	%	8		128,92	12892
		Сметная стоимость:				**1740,41**	**174041**
2	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**74,2340**		**685,65**	**50899**
		Итого оплата труда:				**685,65**	**50899**
		Накладные расходы	%	--		444,49	32997
		Сметная прибыль	%	8		90,41	6712
		Сметная стоимость:				**1220,56**	**90607**
3	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**404,0350**		**1916,43**	**774304**
		Итого оплата труда:				**698,33**	**282150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**46327**
		Итого материалов:				**1158,35**	**468014**
		Накладные расходы	%	--		501,63	202675
		Сметная прибыль	%	8		193,44	78158
		Сметная стоимость:				**2611,50**	**1055137**
4	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**404,0350**		**17251,29**	**6970125**
		Накладные расходы	%	--		621,05	250924
		Сметная прибыль	%	8		1429,79	577684
		Сметная стоимость:				**19302,12**	**7798733**
5	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**212,1000**		**652,13**	**138317**
		Итого оплата труда:				**165,30**	**35059**
		Итого эксплуатация машин:				**4,16**	**882**
		Итого материалов:				**484,71**	**102806**
		Накладные расходы	%	--		125,88	26700
		Сметная прибыль	%	8		62,24	13201
		Сметная стоимость:				**840,25**	**178218**
6	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**212,1000**		**1828,48**	**387821**
		Накладные расходы	%	--		65,83	13962
		Сметная прибыль	%	8		151,54	32143
		Сметная стоимость:				**2045,85**	**433925**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8419993**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**440181**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51046**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**24412**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7928765**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				276795
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8696787
	Накладные расходы II уровня		Тенге				313084
	ИТОГО:		Тенге				9009872
	Сметная прибыль		Тенге				720790
	ИТОГО по смете:		Тенге				9730661
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.						**9 730 661**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.		**1,0599383**				**10 313 900**
	Скидка по конкурсу 26,2744682%		**26,27%**				**2 709 922**
	Итого с учетом скидки						**7 603 978**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**12%**				**912 477**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %						**8 516 455**

ПРИНЯЛ
Заказчик:

КГУ ""Общеобразовательная школа №2 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Директор _____ **Хамитова А.Х.**

Технический надзор
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт _____ **Воробьев А.И.**

СДАЛ
Подрядчик:

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**