Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2018г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Мира, 25, директор Мукашева Бейбитгуль Узакбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25 августа 2018г., ТОО «КазСтрой Group LTD», Директор Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , ул. ЧУЛАНОВА, 141**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 августа 2018г.,** надзор **ТОО «Исаев Л.Т» Директор Исаев Лесхан Турдыханович, г.Астана, район Есиль, ул. Керей – Жанибек хандар 9, Эксперт Исаева Лесхана Турдыхановича, аттестат КДСЖКХ № 06733 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06734 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06735 от 08.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 августа 2018г., ТОО «Караганда Техно Сервис » в лице директора Шведов А.А, государственная лицензия ГСЛ-КР №00460**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Мира, 25**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 06 марта 2012г №11038

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области №** **от** **.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Караганда Техно Сервис»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **августа 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0** .

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **32 144,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **32 144,00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ ___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **32 144,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **32 144,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **Мукашева Б.У.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Исаев Л.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор **Шведов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик **Каржау Н.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№18	22.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА	11 354 526	11 354 526	10 137 970						1 216 556	11 354 526
2	Удержание резерва 5%										567 726
3	Итого к оплате										10 786 800

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА

1

777000000

Наименование объекта - КГУ ГИМНАЗИЯ №3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК №2. ВТОРОЙ ЭТАЖ										
		СТЕНЫ										
1	E0162-36-4	**Снятие масляной краски со стен**	м2	-- / 37,04	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	0,26 / --	-- / --		
2	E0163-6-1	**Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных**	м2	-- / 37,04	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	м2	-- / 16,97 / 16,90	0,07 / 0,02	-- / --	-- / --	-- / --	0,12 / --	-- / --		
4	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	м2	-- / 133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	-- / --	-- / --	-- / --	0,74 / 0,02	-- / --		
5	E0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	-- / 32,87 / 32,87	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	0,23 / --	-- / --		
6	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	м2	-- / 291,79 / 156,03	5,08 / 1,21	-- / --	-- / --	-- / --	0,85 / 0,06	-- / --		
7	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	м2	-- / 158,80 / 84,79	4,29 / 1,64	-- / --	-- / --	-- / --	0,52 / 0,01	-- / --		
8	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	-- / 254,87 / 44,77	2,35 / 0,90	-- / --	-- / --	-- / --	0,27 / --	-- / --		
			м2	-- / 1067,70 / 293,22	Страниц - 22 5,78 / 3,93	-- / --	-- / --	-- / --	1,75 / 0,02	--		

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	Е0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,561	267,03	2,63	2820	28	1521	0,84	9
			м2		151,37	0,99	1599	10	94,5	--	--
			ПОЛЫ								
	10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	--	17,38	0,93	--	--	--	0,11	--
			1м2		16,45	0,14	--	--	--	--	--
	11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	--	5,64	0,19	--	--	--	0,04	--
			1м		5,45	0,02	--	--	--	--	--
	12	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	--	116,63	10,56	--	--	--	0,70	--
			1м2		106,07	1,67	--	--	--	0,01	--
	13	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	--	358,97	192,06	--	--	--	1,11	--
			1м2		166,91	72,15	--	--	--	0,40	--
	14	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	--	526,33	2,59	--	--	--	1,59	--
			м2		297,56	0,99	--	--	--	--	--
	15	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	--	357,52	16,79	--	--	--	0,52	--
			м2		76,59	6,30	--	--	--	0,03	--
	16	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=8 на изменение толщины слоя до 60 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	--	493,94	6,70	--	--	--	0,04	--
			м2		5,80	2,50	--	--	--	0,01	--
	17	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	--	216,86	12,44	--	--	--	0,41	--
			м2		60,03	4,67	--	--	--	0,02	--
	18	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=4 до толщины 40 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	--	127,22	3,35	--	--	--	0,02	--
			м2		2,90	1,25	--	--	--	0,01	--
	19	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	--	526,33	2,59	--	--	--	1,59	--
			м2		297,56	0,99	--	--	--	--	--
	20	Е0111-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	--	334,56	0,38	--	--	--	1,11	--
			м2		211,92	0,14	--	--	--	--	--
	21	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	--	1978,48	37,95	--	--	--	0,92	--
			м2		152,78	9,32	--	--	--	0,05	--

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	--	359,78	1,14	--	--	--	0,38	--
			1м2		58,43	0,18	--	--	--	--	--
	23	Прайс-лист	USB плита толщиной 9мм	--	688,00	--	--	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	24	Е0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон	--	57,07	--	--	--	--	0,13	--
			м2		23,81	--	--	--	--	--	--
	25	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	350,571	2050,00	6,13	718671	2147	27006	0,44	154
			м2		67,28	2,31	23585	811	110,7	0,01	4
	26	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	334,6009	178,36	0,09	59679	30	5608	0,09	32
			1м		15,12	0,02	5059	7	110,7	--	--
	27	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	28,104714	27,71	0,53	779	15	578	0,15	4
			м		25,21	0,20	708	6	81	--	--
	28	С12031-156прим	Порожки алюминиевые	28,104714	138,00	--	3878	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ПОТОЛКИ								
	29	Е0157-3-1прим	Разборка галтелей пенополистерольных	370,3687	5,64	0,19	2089	70	2243	0,04	14
			1м		5,45	0,02	2019	7	110,7	--	--
	30	Е0163-6-2	Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных	388,49917	14,48	0,17	5625	66	5261	0,10	39
			м2		14,31	0,02	5559	8	94,5	0,01	3
	31	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	388,86007	374,77	2,76	145732	1074	135400	2,02	787
			м2		367,43	1,04	142877	403	94,5	0,01	2
	32	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвечной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте	388,86007	340,00	--	132212	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1071486	3430			1038
				Тенге			181406	1252			9
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1066829				
			Материалы -	Тенге			750503				
			Всего заработная плата -	Тенге				181944			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132212				
			Накладные расходы -	Тенге			177038				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26556			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74632				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1318499				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
			Сметная заработная плата -	Тенге				208499			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4657				
			Материалы -	Тенге			56				
			Всего заработная плата -	Тенге				714			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3878				
			Накладные расходы -	Тенге			578				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5550				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				801			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1324049				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
			Сметная заработная плата -	Тенге				209300			
			РАЗДЕЛ 2.БЛОКИ №1,2. ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
			СТЕНЫ								
33		Е0162-36-4	Снятие масляной краски со стен	574,46847	37,04	--	21278	--	20108	0,26	148
			м2		37,04	--	21278	--	94,5	--	--
34		Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	223,543	16,97	0,07	3794	16	3574	0,12	26
			м2		16,90	0,02	3778	4	94,5	--	--
35		Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	56,33123	133,16	23,58	7501	1328	6055	0,74	42
			м2		109,58	4,16	6173	234	94,5	0,02	1
36		Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	798,01147	32,87	--	26231	--	23608	0,23	182
			м2		32,87	--	26231	--	90	--	--
37		Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	854,3427	291,79	5,08	249285	4342	126952	0,85	727
			м2		156,03	1,21	133305	1036	94,5	0,06	55
38		Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	798,01147	158,80	4,29	126722	3421	65176	0,52	418
			м2		84,79	1,64	67663	1307	94,5	0,01	6
39		Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	415,02948	254,87	2,35	105778	975	17912	0,27	110
			м2		44,77	0,90	18581	374	94,5	--	2
40		Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	56,33123	1067,70	5,78	60145	325	15667	1,75	98
			м2		293,22	3,93	16517	221	93,6	0,02	1
41		Е0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	535,02713	267,03	2,63	142868	1404	77034	0,84	450
			м2		151,37	0,99	80989	528	94,5	--	3
			ПОЛЫ								
42		Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	239,09307	17,38	0,93	4155	222	4391	0,11	27
			1м2		16,45	0,14	3933	33	110,7	--	--
43		Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	253,43865	5,64	0,19	1429	48	1535	0,04	10
			1м		5,45	0,02	1381	5	110,7	--	--
44		Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,762157	116,63	10,56	1488	135	1522	0,70	9
			1м2		106,07	1,67	1354	21	110,7	0,01	--

П 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	12,762157	358,97	192,06	4581	2451	3377	1,11	14
		1м2		166,91	72,15	2130	921	110,7	0,40	5
46	Е0111-17-2 К=0,8	Разборка мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8,5081043	232,06	23,26	1974	198	2276	1,26	11
		м2		208,80	8,71	1776	74	123	0,03	--
47	Е0111-17-4 К=0,8К=2 к объему на изменение толщины слоя	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	8,5081043	44,59	0,67	379	6	462	0,12	1
		м2		43,92	0,25	374	2	123	--	--
48	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	8,5081043	358,97	192,06	3054	1634	2252	1,11	9
		1м2		166,91	72,15	1420	614	110,7	0,40	3
49	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	21,270261	526,33	2,59	11195	55	7030	1,59	34
		м2		297,56	0,99	6329	21	110,7	--	--
50	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	21,270261	357,52	16,79	7605	357	1952	0,52	11
		м2		76,59	6,30	1629	134	110,7	0,03	1
51	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=8 на изменение толщины слоя до 60 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	21,270261	493,94	6,70	10506	143	195	0,04	1
		м2		5,80	2,50	123	53	110,7	0,01	--
52	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,270261	216,86	12,44	4613	265	1524	0,41	9
		м2		60,03	4,67	1277	99	110,7	0,02	--
53	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=4 до толщины 40 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,270261	127,22	3,35	2706	71	98	0,02	--
		м2		2,90	1,25	62	27	110,7	0,01	--
54	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	12,762157	526,33	2,59	6717	33	4218	1,59	20
		м2		297,56	0,99	3798	13	110,7	--	--
55	Е0111-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	12,762157	334,56	0,38	4270	5	2996	1,11	14
		м2		211,92	0,14	2705	2	110,7	--	--
56	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	21,270261	1978,48	37,95	42083	807	3817	0,92	20
		м2		152,78	9,32	3250	198	110,7	0,05	1

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2								
				144,35808	359,78	1,14	51937	165	9366	0,38	55
			1м2		58,43	0,18	8435	26	110,7	--	--
	58	Прайс-лист	USB плита толщиной 9мм								
				147,24524	688,00	--	101305	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	59	Е0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон								
				212,02593	57,07	--	12100	--	4770	0,13	27
			м2		23,81	--	5047	--	94,5	--	--
	60	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
				239,09307	2050,00	6,13	490141	1464	18418	0,44	105
			м2		67,28	2,31	16085	553	110,7	0,01	3
	61	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
				253,43865	178,36	0,09	45203	23	4248	0,09	24
			1м		15,12	0,02	3832	5	110,7	--	--
	62	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля								
				30,315197	27,71	0,53	840	16	624	0,15	4
			м		25,21	0,20	764	6	81	--	--
	63	С12031-156прим	Порожки алюминиевые								
				30,315197	138,00	--	4183	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ПОТОЛКИ								
	64	Е0157-3-1прим	Разборка галтелей пенополистерольных								
				354,21864	5,64	0,19	1998	67	2145	0,04	13
			1м		5,45	0,02	1930	7	110,7	--	--
	65	Е0163-6-2	Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных								
				277,74495	14,48	0,17	4022	47	3761	0,10	28
			м2		14,31	0,02	3975	6	94,5	0,01	2
	66	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
				277,46525	374,77	2,76	103985	766	96613	2,02	562
			м2		367,43	1,04	101948	288	94,5	0,01	1
	67	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвечной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте								
				277,46525	340,00	--	94338	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1760410	20790			3209
				Тенге			548071	6813			87
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1755387				
		Материалы -		Тенге			785177				
		Всего заработная плата -		Тенге				554113			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195643				
		Местные материалы -		Тенге			206486				
			Накладные расходы -	Тенге			533050				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							267
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79958			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2425743				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3559
			Сметная заработная плата -	Тенге				634071			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5024				
		Материалы -		Тенге			60				
		Всего заработная плата -		Тенге				770			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4183				
			Накладные расходы -	Тенге			624				

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5986				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2431729				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3563
			Сметная заработная плата -	Тенге				634935			
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
68		**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	9,02238	27,10	--	245	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
69		**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	9,02238	108,20	--	976	--	195	0,45	4
			т		21,64	--	195	--	100	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1221	--			4
				Тенге			195	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1221				
		Всего заработная плата -		Тенге				195			
		Транспортные расходы -		Тенге			976				
			Накладные расходы -	Тенге			195				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1501				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				225			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1501				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				225			
			РАЗДЕЛ 4.Дополнительные работы								
70		**Е0110-87-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство гипсокартона**	67,66785	1577,46	14,26	106743	965	30083	2,43	164
			м2		406,24	5,40	27489	365	108	0,03	2
71		**Е0165-4-3**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	4,962309	244,84	6,45	1215	32	1369	1,43	7
			компл		238,39	1,04	1183	5	115,2	0,01	--
72		**Е0117-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным**	2,255595	25336,61	88,56	57149	200	1291	2,75	6
			комплект		463,16	33,75	1045	76	115,2	0,16	--
73		**Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным**	2,706714	704,48	49,05	1907	133	1449	2,55	7
			комплект		445,05	19,69	1205	53	115,2	0,09	--
74		**Прайс-лист**	**Детский унитаз**	2,706714	10881,00	--	29452	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75		**Е0165-4-1**	**Демонтаж раковины /умывальника/**	3,157833	101,59	3,33	321	11	359	0,61	2
			компл		98,26	0,54	310	2	115,2	--	--
76		**Е0165-3-1**	**Демонтаж смесителя с душем**	3,157833	293,06	0,56	925	2	1064	1,66	5
			шт		292,50	0,09	924	--	115,2	--	--

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	77	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка раковин	3,157833	5744,39	15,41	18140	49	623	0,93	3
			комплект		165,60	5,63	523	18	115,2	0,03	--
	78	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	3,157833	1812,61	1,96	5724	6	527	0,81	3
			шт		144,90	--	458	--	115,2	--	--
	79	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,4359253	367,11	19,34	3097	163	1478	0,83	7
			м2		139,39	6,57	1176	55	120	0,03	--
	80	Прайс-лист	Двери из ПХВ профилей -ламбрид, белый	8,4359253	13522,00	--	114071	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	81	Прайс-лист	Откосы пластиковые	7,3532397	2222,25	--	16341	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
	82	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,7774089	4886,69	31,85	8686	57	433	1,15	2
			м2		190,80	12,04	339	21	120	0,06	--
	83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	270,6714	148,40	0,07	40167	19	30700	0,65	175
			м2		108,00	0,02	29233	5	105	--	--
	84	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,5187282	367,11	19,34	1292	68	616	0,83	3
			м2		139,39	6,57	490	23	120	0,03	--
	85	Прайс-лист	Двери из ПХВ профилей	3,5187282	13522,00	--	47580	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	86	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей	11,63887	367,11	19,34	4273	225	2039	0,83	10
			м2		139,39	6,57	1622	77	120	0,03	--

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	87	Прайс-лист	Перегородки из ПХВ профилей мдф	11,63887	12587,00	--	146498	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
	88	Е0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска подоконников колером масляным разбеленным	74,434635	267,03	2,63	19876	195	10717	0,84	63
			м2		151,37	0,99	11268	74	94,5	--	--
	89	Е0152-1-3	Разборка перегородок бетонных	1,6240284	3714,23	2438,48	6032	3960	3416	7,78	13
			м3		1275,75	950,21	2072	1543	94,5	5,22	8
	90	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных (2й и 3й этажи)	148,86927	109,84	0,46	16352	68	2238	0,08	11
			м		12,04	0,18	1792	27	123	--	--
	91	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	13,53357	27,71	0,53	375	7	279	0,15	2
			м		25,21	0,20	341	3	81	--	--
	92	С12031-156прим	Порожки алюминиевые	13,53357	138,00	--	1868	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
	93	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	502,99769	417,97	2,65	210237	1332	137038	1,43	719
			м2		258,75	0,72	130151	362	105	0,03	14
	94	С143002-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый декоративный без красителя	3,5209838	11000,00	--	38731	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			897050	7492			1202
				Тенге			211620	2710			26
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			809427				
			Материалы -	Тенге			127714				
			Всего заработная плата -	Тенге				208185			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			353942				
			Местные материалы -	Тенге			115086				
			Накладные расходы -	Тенге			218758				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32814			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61691				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089875				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1302
			Сметная заработная плата -	Тенге				240999			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2243				
			Материалы -	Тенге			27				
			Всего заработная плата -	Тенге				344			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1868				
			Накладные расходы -	Тенге			279				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2672				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				386			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85381				
			Материалы -	Тенге			79302				
			Всего заработная плата -	Тенге				5801			
			Накладные расходы -	Тенге			6683				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1002			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5524				

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97588				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				6804			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1190135				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1341
			Сметная заработная плата -	Тенге				248188			
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
95		**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**11,277975**	**27,10**	--	**306**	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
96		**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**11,277975**	**108,20**	--	**1220**	--	**244**	**0,45**	**5**
				т	**21,64**	--	**244**	--	**100**	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1526**	--			**5**
				Тенге			**244**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1526**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**244**			
		Транспортные расходы -		Тенге			**1220**				
			Накладные расходы -	Тенге			**244**				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1876**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**281**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1876**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**281**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3731693**	**31713**			**5458**
				Тенге			**941536**	**10775**			**123**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3634389**				
		Материалы -		Тенге			**1663394**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**944681**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**681797**				
		Местные материалы -		Тенге			**321572**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**2196**				
			Накладные расходы -	Тенге			**943635**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**465**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**139393**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**273820**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4837494**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6002**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1084074**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11924**				
		Материалы -		Тенге			**142**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1828**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9930**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1481**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**222**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**804**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14209**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2050**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**85381**				
		Материалы -		Тенге			**79302**				

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				5801			
			Накладные расходы -	Тенге			6683				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1002			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5524				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97588				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				6804			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4963640				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6050
			Сметная заработная плата -	Тенге				1092928			
		Накладные расходы					**951 799**				
		Итого с накладными расходами					**4 683 492**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		**6%**			**280 148**				
		Итого с ненормированными и непредвиденными затратами					**4 963 640**				
		Временные здания и сооружения 1,8.,8%		**1,8.,8%**			**71 476**				
		Итого с временными					**5 035 116**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%		**2,2.1,2%**			**132 927**				
		Выслуга лет		**1%**			**50 351**				
		Доп.отпуска		**0,4%**			**20 140**				
		ИТОГО 2001г					**5 238 535**				
		ИТОГО Пересчет в текущих ценах		**2,557**			**13 392 970**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**			**267 859**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**13 660 830**				
		СКИДКА ПО КОНКУРСУ 25,79%		**25,79%**			**3 522 862**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					**10 137 968**				
		НДС 12%		**12%**			**1 216 556**				
		Итого с НДС по акту					**11 354 524**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

Технический надзор

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

СДАЛ:

Подрядчик

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№18	22.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА	1 052 632	1 052 632	939 850						112 782	1 052 632
2	Удержание резерва 5%										52 632
3	Итого к оплате										1 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА

Наименование объекта - КГУ ГИМНАЗИЯ №3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК №2. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
1	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	365,415412	17,38	0,93	6351	340	6711	0,11	42
		1м2		16,45	0,14	6011	51	110,7	--	--
2	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	348,769121	5,64	0,19	1967	66	2112	0,04	13
		1м		5,45	0,02	1901	7	110,7	--	--
3	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	7,1276802	116,63	10,56	831	75	850	0,70	5
		1м2		106,07	1,67	756	12	110,7	0,01	--
4	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	7,1276802	358,97	192,06	2559	1369	1886	1,11	8
		1м2		166,91	72,15	1190	514	110,7	0,40	3
5	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	7,1276802	357,52	16,79	2548	120	654	0,52	4
		м2		76,59	6,30	546	45	110,7	0,03	--
6	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=8 на изменение толщины слоя до 60 мм	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	7,1276802	493,94	6,70	3521	48	65	0,04	--
		м2		5,80	2,50	41	18	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,1276802	216,86	12,44	1546	89	511	0,41	3
		м2		60,03	4,67	428	33	110,7	0,02	--
8	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=4 до толщины 40 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,1276802	127,22	3,35	907	24	33	0,02	--
		м2		2,90	1,25	21	9	110,7	0,01	--
9	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	7,1276802	526,33	2,59	3752	18	2356	1,59	11
		м2		297,56	0,99	2121	7	110,7	--	--
10	Е0111-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	7,1276802	334,56	0,38	2385	3	1673	1,11	8
		м2		211,92	0,14	1511	1	110,7	--	--
11	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	7,1276802	1978,48	37,95	14102	270	1279	0,92	7
		м2		152,78	9,32	1089	66	110,7	0,05	--
12	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	258,951328	359,78	1,14	93166	295	16801	0,38	99
		1м2		58,43	0,18	15131	47	110,7	--	--
13	Прайс-лист	USB плита толщиной 9мм	264,130355	688,00	--	181722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон	349,175128	57,07	--	19926	--	7855	0,13	45
		м2		23,81	--	8312	--	94,5	--	--
15	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,8444265	2050,00	6,13	30431	91	1144	0,44	7
		м2		67,28	2,31	999	34	110,7	0,01	--
16	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	14,1681971	178,36	0,09	2527	1	237	0,09	1
		1м		15,12	0,02	214	--	110,7	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			368239	2809			252
			Тенге			40269	845			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными					443 446				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,2.1,2%			11 707				
	Выслуга лет		1%			4 434				
	Доп.отпуска		0,4%			1 774				
	ИТОГО 2001г					461 361				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах		2,557			1 179 528				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			23 591				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1 203 118				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 25,79%		25,79%			310 261				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					892 857				
	НДС 12%		12%			112 782				
	Итого с НДС по акту					1 052 632				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№18	22.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт 2 и 3 этажа	15 000 000	15 000 000	13 392 857						1 607 143	15 000 000
2	Удержание резерва 5%										750 000
3	Итого к оплате										14 250 000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА

Наименование объекта - КГУ ГИМНАЗИЯ №3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Форма № 2В

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК №2. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
9	Е0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	20,95	267,03	2,63	5594	55	3016	0,84	18
		м2		151,37	0,99	3171	21	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	444,070379	17,38	0,93	7718	413	8155	0,11	51
		1м2		16,45	0,14	7305	62	110,7	--	1
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	423,841006	5,64	0,19	2390	81	2566	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2310	8	110,7	--	--
12	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	8,6618997	116,63	10,56	1010	91	1033	0,70	6
		1м2		106,07	1,67	919	14	110,7	0,01	--
13	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	8,6618997	358,97	192,06	3109	1664	2292	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1446	625	110,7	0,40	3
14	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8,6618997	526,33	2,59	4559	22	2863	1,59	14
		м2		297,56	0,99	2577	9	110,7	--	--
15	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,6618997	357,52	16,79	3097	145	795	0,52	4
		м2		76,59	6,30	663	55	110,7	0,03	--
16	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=8 на изменение толщины слоя до 60 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	8,6618997	493,94	6,70	4278	58	80	0,04	--
		м2		5,80	2,50	50	22	110,7	0,01	--
17	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,6618997	216,86	12,44	1878	108	620	0,41	4
		м2		60,03	4,67	520	40	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=4 до толщины 40 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		2						
			8,6618997	127,22	3,35	1102	29	40	0,02	--
		м2		2,90	1,25	25	11	110,7	0,01	--
19	E0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			8,6618997	526,33	2,59	4559	22	2863	1,59	14
		м2		297,56	0,99	2577	9	110,7	--	--
20	E0111-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой								
			8,6618997	334,56	0,38	2898	3	2033	1,11	10
		м2		211,92	0,14	1836	1	110,7	--	--
21	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			8,6618997	1978,48	37,95	17137	329	1554	0,92	8
		м2		152,78	9,32	1323	81	110,7	0,05	--
22	E0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2								
			314,690105	359,78	1,14	113219	359	20417	0,38	120
		1м2		58,43	0,18	18387	57	110,7	--	1
23	Прайс-лист	USB плита толщиной 9мм								
			320,983908	688,00	--	220837	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	E0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон								
			424,334405	57,07	--	24215	--	9546	0,13	55
		м2		23,81	--	10101	--	94,5	--	--
25	E0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			444,070379	2050,00	6,13	910344	2720	34208	0,44	195
		м2		67,28	2,31	29875	1027	110,7	0,01	5
26	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
			423,841006	178,36	0,09	75596	38	7104	0,09	40
		1м		15,12	0,02	6408	8	110,7	--	--
27	E0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля								
			34,1541995	27,71	0,53	947	18	703	0,15	5
		м		25,21	0,20	861	7	81	--	--
28	C12031-156прим	Порожки алюминиевые								
			34,1541995	138,00	--	4713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ								
29	E0157-3-1прим	Разборка галтелей пенополистерольных								
			450,089852	5,64	0,19	2539	86	2725	0,04	17
		1м		5,45	0,02	2453	9	110,7	--	--
30	E0163-6-2	Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных								
			472,122874	14,48	0,17	6836	80	6393	0,10	47
		м2		14,31	0,02	6756	9	94,5	0,01	4
31	E0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		Страниц - 11						
			472,561451	374,77	2,76	177101	1305	164545	2,02	956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		367,43	1,04	173631	490	94,5	0,01	2
32	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	**Подвечной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте**	472,561451	340,00	--	160671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1756350**	**7627**			**1589**
			Тенге			**273196**	**2565**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1750690**				
	Материалы -		Тенге			**1077173**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**274893**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**381508**				
	Местные материалы -		Тенге			**12065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**272850**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40927**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2144952**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315821**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5660**				
	Материалы -		Тенге			**68**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**868**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4713**				
		Накладные расходы -	Тенге			**703**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**105**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**382**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2151696**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1743**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316794**			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОКИ №1,2. ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		СТЕНЫ								
33	Е0162-36-4	**Снятие масляной краски со стен**	698,121705	37,04	--	25858	--	24436	0,26	179
		м2		37,04	--	25858	--	94,5	--	--
34	Е0163-6-1	**Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных**	271,6602	16,97	0,07	4610	19	4344	0,12	32
		м2		16,90	0,02	4591	5	94,5	--	--
35	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	68,4564187	133,16	23,58	9116	1614	7358	0,74	51
		м2		109,58	4,16	7501	285	94,5	0,02	2
36	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	969,781905	32,87	--	31877	--	28689	0,23	221
		м2		32,87	--	31877	--	90	--	--
37	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1038,23832	291,79	5,08	302943	5276	154278	0,85	884
		м2		156,03	1,21	161998	1259	94,5	0,06	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		4						
			969,781905	158,80	4,29	153998	4158	79205	0,52	508
		м2		84,79	1,64	82227	1588	94,5	0,01	8
39	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			504,36378	254,87	2,35	128547	1185	21767	0,27	134
		м2		44,77	0,90	22580	454	94,5	--	2
40	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			68,4564187	1067,70	5,78	73091	395	19039	1,75	120
		м2		293,22	3,93	20072	269	93,6	0,02	1
41	E0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			650,190699	267,03	2,63	173620	1707	93616	0,84	547
		м2		151,37	0,99	98422	642	94,5	--	3
		ПОЛЫ								
42	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			290,557395	17,38	0,93	5050	270	5336	0,11	33
		1м2		16,45	0,14	4780	41	110,7	--	--
43	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			307,990839	5,64	0,19	1737	59	1865	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1679	6	110,7	--	--
44	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			15,5091862	116,63	10,56	1809	164	1850	0,70	11
		1м2		106,07	1,67	1645	26	110,7	0,01	--
45	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
			15,5091862	358,97	192,06	5567	2979	4104	1,11	17
		1м2		166,91	72,15	2589	1119	110,7	0,40	6
46	E0111-17-2 К=0,8	Разборка мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
			10,3394575	232,06	23,26	2399	240	2766	1,26	13
		м2		208,80	8,71	2159	90	123	0,03	--
47	E0111-17-4 К=0,8К=2 к объему на изменение толщины слоя	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/								
			10,3394575	44,59	0,67	461	7	562	0,12	1
		м2		43,92	0,25	454	3	123	--	--
48	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
			10,3394575	358,97	192,06	3712	1986	2736	1,11	11
		1м2		166,91	72,15	1726	746	110,7	0,40	4
49	E0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			25,8486437	526,33	2,59	13605	67	8543	1,59	41
		м2		297,56	0,99	7692	26	110,7	--	--
50	E0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			25,8486437	357,52	16,79	9241	434	2372	0,52	13
		м2		76,59	6,30	1980	163	110,7	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=8 на изменение толщины слоя до 60 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона		5						
			25,8486437	493,94	6,70	12768	173	237	0,04	1
		м2		5,80	2,50	150	66	110,7	0,01	--
52	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			25,8486437	216,86	12,44	5606	321	1851	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1552	121	110,7	0,02	1
53	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=4 до толщины 40 мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			25,8486437	127,22	3,35	3288	87	119	0,02	1
		м2		2,90	1,25	75	32	110,7	0,01	--
54	Е0111-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			15,5091862	526,33	2,59	8163	40	5126	1,59	25
		м2		297,56	0,99	4615	15	110,7	--	--
55	Е0111-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой								
			15,5091862	334,56	0,38	5189	6	3641	1,11	17
		м2		211,92	0,14	3287	2	110,7	--	--
56	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			25,8486437	1978,48	37,95	51141	981	4638	0,92	24
		м2		152,78	9,32	3949	241	110,7	0,05	1
57	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2								
			175,43088	359,78	1,14	63117	200	11382	0,38	67
		1м2		58,43	0,18	10250	32	110,7	--	--
58	Прайс-лист	USB плита толщиной 9мм								
			178,939498	688,00	--	123110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон								
			257,664105	57,07	--	14704	--	5796	0,13	33
		м2		23,81	--	6134	--	94,5	--	--
60	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			290,557395	2050,00	6,13	595643	1780	22383	0,44	128
		м2		67,28	2,31	19547	672	110,7	0,01	3
61	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
			307,990839	178,36	0,09	54933	28	5162	0,09	29
		1м		15,12	0,02	4657	6	110,7	--	--
62	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля								
			36,8404848	27,71	0,53	1021	19	758	0,15	5
		м		25,21	0,20	929	7	81	--	--
63	С12031-156прим	Порожки алюминиевые								
			36,8404848	138,00	--	5084	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ								
64	Е0157-3-1прим	**Разборка галтелей пенополистерольных**	430,463522	5,64	0,19	2428	82	2607	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2346	9	110,7	--	--
65	Е0163-6-2	**Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных**	337,529013	14,48	0,17	4887	57	4571	0,10	34
		м2		14,31	0,02	4830	7	94,5	0,01	3
66	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	337,189116	374,77	2,76	126368	931	117408	2,02	682
		м2		367,43	1,04	123892	350	94,5	0,01	2
67	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	**Подвечной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте**	337,189116	340,00	--	114644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2139335**	**25265**			**3900**
			Тенге			**666042**	**8279**			**106**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2133230				
	Материалы -		Тенге			954184				
	Всего заработная плата -		Тенге				673385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237755				
	Местные материалы -		Тенге			250932				
		Накладные расходы -	Тенге			647788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2947879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4325
		Сметная заработная плата -	Тенге				770553			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6105				
	Материалы -		Тенге			73				
	Всего заработная плата -		Тенге				936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5084				
		Накладные расходы -	Тенге			758				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2955154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4330
		Сметная заработная плата -	Тенге				771603			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
68	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	10,96443	27,10	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	10,96443	108,20	--	1186	--	237	0,45	5
		т		21,64	--	237	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1483**	--			**5**
			Тенге			**237**	--			--

Программн 7770000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1483				
	Всего заработная плата -		Тенге				237			
	Транспортные расходы -		Тенге			1186				
		Накладные расходы -	Тенге			237				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				273			
		РАЗДЕЛ 4.Дополнительные работы								
70	E0110-87-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гипсокартона	82,233225	1577,46	14,26	129720	1173	36558	2,43	200
		м2		406,24	5,40	33406	444	108	0,03	2
71	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6,0304365	244,84	6,45	1476	39	1663	1,43	9
		компл		238,39	1,04	1438	6	115,2	0,01	--
72	E0117-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	2,7411075	25336,61	88,56	69450	243	1569	2,75	8
		комплект		463,16	33,75	1270	93	115,2	0,16	--
73	E0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	3,289329	704,48	49,05	2317	161	1761	2,55	8
		комплект		445,05	19,69	1464	65	115,2	0,09	--
74	Прайс-лист	Детский унитаз	3,289329	10881,00	--	35791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	3,8375505	101,59	3,33	390	13	437	0,61	2
		компл		98,26	0,54	377	2	115,2	--	--
76	E0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	3,8375505	293,06	0,56	1125	2	1293	1,66	6
		шт		292,50	0,09	1122	--	115,2	--	--
77	E0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка раковин	3,8375505	5744,39	15,41	22044	59	757	0,93	4
		комплект		165,60	5,63	635	22	115,2	0,03	--
78	E0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	3,8375505	1812,61	1,96	6956	8	641	0,81	3
		шт		144,90	--	556	--	115,2	--	--
79	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	10,2517421	367,11	19,34	3763	198	1796	0,83	9
		м2		139,39	6,57	1429	67	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Прайс-лист	Двери из ПХВ профилей -ламбрид, белый	10,2517421	13522,00	--	138624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист	Откосы пластиковые	8,9360105	2222,25	--	19858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,1599927	4886,69	31,85	10555	69	526	1,15	2
		м2		190,80	12,04	412	26	120	0,06	--
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	328,9329	148,40	0,07	48812	23	37308	0,65	212
		м2		108,00	0,02	35525	7	105	--	--
84	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2761277	367,11	19,34	1570	83	749	0,83	4
		м2		139,39	6,57	596	28	120	0,03	--
85	Прайс-лист	Двери из ПХВ профилей	4,2761277	13522,00	--	57822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей	14,1441147	367,11	19,34	5192	273	2477	0,83	12
		м2		139,39	6,57	1972	93	120	0,03	--
87	Прайс-лист	Перегородки из ПХВ профилей мдф	14,1441147	12587,00	--	178032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0115-167-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная окраска подоконников колером масляным разбеленным	90,4565475	267,03	2,63	24155	237	13024	0,84	76
		м2		151,37	0,99	13693	89	94,5	--	--
89	Е0152-1-3	Разборка перегородок бетонных	1,9735974	3714,23	2438,48	7330	4813	4152	7,78	15
		м3		1275,75	950,21	2518	1875	94,5	5,22	10
90	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных (2й и 3й этажи)	180,913095	109,84	0,46	19871	83	2719	0,08	14
		м		12,04	0,18	2178	33	123	--	--
91	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	16,446645	27,71	0,53	456	9	338	0,15	2
		м		25,21	0,20	415	3	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12031-156прим	Порожки алюминиевые								
		м	16,446645	138,00	--	2270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких								
		м2	611,266973	417,97	2,65	255490	1619	166536	1,43	874
				258,75	0,72	158165	440	105	0,03	17
94	С143002-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый декоративный без красителя								
		м3	4,2788688	11000,00	--	47068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1090139	9105			1460
			Тенге			257171	3293			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983654				
	Материалы -		Тенге			155204				
	Всего заработная плата -		Тенге				252996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430127				
	Местные материалы -		Тенге			139858				
		Накладные расходы -	Тенге			265845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1324469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата -	Тенге				292873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2725				
	Материалы -		Тенге			33				
	Всего заработная плата -		Тенге				418			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2270				
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103759				
	Материалы -		Тенге			96372				
	Всего заработная плата -		Тенге				7050			
		Накладные расходы -	Тенге			8121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1446310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1629
		Сметная заработная плата -	Тенге				301610			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
95	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	13,7055375	27,10	--	371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**		10						
			13,7055375	**108,20**	--	**1483**	--	**297**	**0,45**	**6**
		т		**21,64**	--	**297**	--	**100**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1854**	--			**6**
			Тенге			**297**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1854**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**297**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**1483**				
		Накладные расходы -	Тенге			**297**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**129**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2280**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2280**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4989161**	**41997**			**6960**
			Тенге			**1196943**	**14137**			**156**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4870912**				
		Материалы -	Тенге			**2186561**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1201808**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1049390**				
		Местные материалы -	Тенге			**402855**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2669**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1187016**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**178052**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**363476**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6421404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7655**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1379861**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14490**				
		Материалы -	Тенге			**173**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2222**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12067**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1800**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**270**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**977**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**17267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2492**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**103759**				
		Материалы -	Тенге			**96372**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7050**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8121**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1218**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6713**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**118593**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8268**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6557264				7770000
Программ		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7714
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390621			
	Накладные расходы					1 196 937				
	Итого с накладными расходами					6 186 098				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%				371 166				
	Итого с ненормированными и непредвиденными затратами					6 557 264				
	Временные здания и сооружения 1,8.,8%	1,8.,8%				94 425				
	Итого с временными					6 651 689				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,2.1,2%				175 605				
	Выслуга лет	1%				66 517				
	Доп.отпуска	0,4%				26 607				
	ИТОГО 2001г					6 920 417				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах	2,557				17 692 913				
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%				353 858				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					18 046 771				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 25,79%	25,79%				4 653 914				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					13 392 857				
	НДС 12%	12%				1 607 143				
	Итого с НДС по акту					15 000 000				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор_____**Мукашева Б.У.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Э.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№18	22.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт 2 и 3 этажа	4 736 842	736 842	657 895						78 947	736 842
3	Удержание резерва 5%										36 842
4	Итого к оплате										700 000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города**
Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**
Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Форма № 2В

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.БЛОКИ №1,2. ТРЕТИЙ ЭТАЖ										
		ПОТОЛКИ										
1	Е0157-3-1прим	**Разборка галтелей пенополистерольных** 1м	224,78	5,64	0,19	1268	43	1361	0,04	8		
				5,45	0,02	1225	4	110,7	--	--		
2	Е0163-6-2	**Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных** м2	300	14,48	0,17	4344	51	4063	0,10	30		
				14,31	0,02	4293	6	94,5	0,01	2		
3	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит** м2	300	374,77	2,76	112430	829	104459	2,02	607		
				367,43	1,04	110228	311	94,5	0,01	2		
4	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	**Подвечной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте** м2	300	340,00	--	102000	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			220042	922			646		
			Тенге			115746	322			4		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220042						
		Материалы -	Тенге			1374						
		Всего заработная плата -	Тенге				116067					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102000						
		Накладные расходы -	Тенге			109883						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16482					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19795						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			349720						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705		
		Сметная заработная плата -	Тенге				132550					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			349720						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705		
		Сметная заработная плата -	Тенге				132550					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			220042	922			646		
			Тенге			115746	322			4		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220042						
		Материалы -	Тенге			1374						
		Всего заработная плата -	Тенге				116067					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программ		Накладные расходы -	Тенге			109884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				132550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			349720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				132550			
	Накладные расходы					**109 884**				
	Итого с накладными расходами					**329 926**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**6%**			**19 795**				
	Итого с ненормированными и непредвиденными затратами					**349 721**				
	Временные здания и сооружения 1,8.,8%		**1,8.,8%**			**5 036**				
	Итого с временными					**354 756**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%		**2,2.1,2%**			**9 366**				
	Выслуга лет		**1%**			**3 548**				
	Доп.отпуска		**0,4%**			**1 419**				
	ИТОГО 2001г					**369 089**				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах		**2,557**			**943 621**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**			**18 872**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**962 494**				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 25,79%		**25,79%**			**248 208**				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					**714 285**				
	НДС 12%		**12%**			**85 714**				
	Итого с НДС по акту					**800 000**				

491990

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

Технический надзор

ТОО "Исаев Л.Т.

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

СДАЛ:

Подрядчик

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№18	22.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт 2 и 3 этажа	4 000 000	4 000 000	3 571 429						428 571	4 000 000
3	Удержание резерва 5%										200 000
4	Итого к оплате										3 800 000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ ГИМНАЗИЯ №3 г.КАРАГАНДА

Наименование объекта - КГУ ГИМНАЗИЯ №3

Форма № 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"
Договор: №18 от 22.02.2018г.

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК №2. ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		СТЕНЫ								
1	E0162-36-4	Снятие масляной краски со стен м2	300	37,04	--	11112	--	10501	0,26	77
				37,04	--	11112	--	94,5	--	--
2	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	430	16,97	0,07	7297	30	6875	0,12	50
				16,90	0,02	7267	9	94,5	--	--
3	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	82	133,16	23,58	10919	1934	8814	0,74	61
				109,58	4,16	8986	341	94,5	0,02	2
4	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	400	32,87	--	13148	--	11833	0,23	91
				32,87	--	13148	--	90	--	--
5	E0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	400	291,79	5,08	116714	2033	59438	0,85	340
				156,03	1,21	62413	485	94,5	0,06	26
6	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	323,35	158,80	4,29	51347	1386	26409	0,52	169
				84,79	1,64	27417	529	94,5	0,01	3
		ПОЛЫ								
7	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	300	17,38	0,93	5214	279	5510	0,11	34
				16,45	0,14	4935	42	110,7	--	--
8	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	300	5,64	0,19	1692	57	1817	0,04	11
				5,45	0,02	1635	6	110,7	--	--
9	E0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	300	769,82	1,14	230946	342	19464	0,38	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		58,43	0,18	17529	54	110,7	--	1
10	Е0115-171-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие плит USB олифой с двух сторон	300	57,07	--	17120	--	6749	0,13	39
		м2		23,81	--	7142	--	94,5	--	--
11	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	300	2050,00	6,13	615000	1837	23110	0,44	132
		м2		67,28	2,31	20183	694	110,7	0,01	3
12	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	318	178,36	0,09	56718	29	5330	0,09	30
		1м		15,12	0,02	4808	6	110,7	--	--
		ПОТОЛКИ								
13	Е0157-3-1прим	Разборка галтелей пенополистерольных	821	5,64	0,19	4630	156	4971	0,04	31
		1м		5,45	0,02	4474	16	110,7	--	--
14	Е0163-6-2	Снятие облицовки потолка из плиток пенополистирольных	500	14,48	0,17	7240	85	6771	0,10	50
		м2		14,31	0,02	7155	10	94,5	0,01	4
15	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	284,99	374,77	2,76	106805	787	99233	2,02	577
		м2		367,43	1,04	104712	296	94,5	0,01	1
16	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t12 мм в комплекте	284,99	340,00	--	96897	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1352800	8955			1807
			Тенге			302915	2488			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1352800				
		Материалы -	Тенге			869467				
		Всего заработная плата -	Тенге				305404			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96897				
		Местные материалы -	Тенге			74566				
		Накладные расходы -	Тенге			296827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1748602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				349927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1748602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				349927			
	Накладные расходы					296 827				
	Итого с накладными расходами					1 649 627				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			98 977				
	Итого с ненормированными и непредвиденными затратами					1 748 604				
	Временные здания и сооружения 1,8.,8%		1,8.,8%			25 180				
	Итого с временными					1 773 783				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%		2,2.1,2%			46 828				
	Выслуга лет		1%			17 738				
	Доп.отпуска		0,4%			7 095				
	ИТОГО 2001г					1 845 444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах					4 718 110				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2,557			94 362				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2%			4 812 472				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 25,79%					1 241 043				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		25,79%			3 571 429				
	НДС 12%					428 571				
	Итого с НДС по акту		12%			4 000 000				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №3" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор _____ **Мукашева Б.У.**

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Э.**