форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел стротельства Ерейментауского района Акмолинской области"
Генподрядчик ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест
в городе Ерейментау.Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
май 2009год.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат											
	из гр.1								Отчисления и налоги			Командировочные расходы
	с начала строительства отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы				
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по стройке	103603,140				0	0					11100,332	0
в том числе выполненные работы за май		55355,390						0	0	0	5930,93	

мп Заказчик Ишкеков

мп Подрядчик

ФОРМА 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Подрядчик :ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 29355,39 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 66,32 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 3145,22 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау	15228,15	-	-	15228,15
		Всего по главе	15228,15	-	-	15228,15
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15228,15	-	-	15228,15
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	274,11	-	-	274,11
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	41,12	-	-	41,12
		Всего по главе	274,11	-	-	274,11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15502,26	-	-	15502,26
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	429,41	-	-	429,41
		Всего по главе	429,41	-	-	429,41

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	15931,67	-	-	15931,67
5.		-В том числе возвратные суммы	41,12	-	-	41,12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	15931,67	-	-	15931,67
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,613	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	25696,24	-	-	25696,24
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	66,32	-	-	66,32
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	513,92	513,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	25696,24	-	513,92	26210,17
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3145,22	3145,22
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	25696,24	-	3659,15	29355,39

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Тех.надзор

Подрядчик:
ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"

Генеральный директор

Зам.генерального директора

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области.

А К Т на выполненные строительно-монтажные работы за апрель- май месяц 2009год

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 15228,15 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9399 чел.-ч
Сметная заработная плата 1681,003 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Снос зеленых насаждений								
1	Е0147-205-1-Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 15 см	шт	15	35,15	35,15	527	527	198	-	-
				-	10,21	-	153	129	0,05	1
2	Е0147-205-3-Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 32 см	шт	35	40,95	40,95	1433	1433	536	-	-
				-	11,88	-	416	129	0,05	2
3	Е0147-206-3-Раскорчевка кустовых ягодников, розы	га	1,2	6626,87	6626,87	7952	7952	3121	-	-
				-	2016,34	-	2420	129	9,55	11
4	Е0147-276-1-Сбор обрезков вручную	га	1,2	492,75	-	591	-	763	4,81	6
				492,75	-	591	-	129	-	-
5	Е0147-205-6-Трелевка плодовых деревьев диаметром до 30 см на расстояние 200 м	шт	90	143,72	100,74	12935	9067	8316	0,27	24
				42,98	28,65	3868	2578	129	0,13	12
6	Е0147-206-4-Вспашка после раскорчевки	га	1,2	2161,1	2161,1	2593	2593	987	-	-
				-	637,78	-	765	129	3	4
7	С010333-А12-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами		0,5	89,2	-	45	-	9	0,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т		17,84	-	9	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26077	21573			30
			Тенге			4468	6332			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10801	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			45	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12890	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12890	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
8	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7405	28,03	26,49	207577	196173	58971	0,01	66
				1,54	6,67	11404	49391	97	0,02	143
9	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	229	423,9	-	97073	-	109693	2,33	534
				423,9	-	97073	-	113	-	-
10	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7405	-23,36	-22,08	-172975	-163496	-49119	-0,01	-66
				-1,28	-5,56	-9478	-41160	97	-0,02	-143
11	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	229	-353,25	-	-80894	-	-91411	-2,33	-534
				-353,25	-	-80894	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50781	32677			-
			Тенге			18104	8231			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26336	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4735	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30556	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
12	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	366,42	✓ 7920,5	355,12	2902251	130124	477670	6,04	2213
				972	132,75	356163	48643	118	0,65	238
		м3								
13	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	623,84	✓ 1252,57	34,37	781406	21441	148603	1,21	755
				189	12,87	117906	8029	118	0,06	39
		м2								
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	411,85	✓ 6975,06	337,41	2872695	138963	387088	4,38	1804
				670,5	126	276147	51893	118	0,62	255
		м3								
15	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,6582	✓ 70779,65	422,15	46588	278	6536	56,4	37
				8257,5	157,5	5435	104	118	0,77	1
		т								
16	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	626,78	✓ 1013,17	34,73	635035	21768	176032	1,43	896
				225	13,01	141026	8154	118	0,06	40
		м2								
17	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,4922	✓ 79200	-	38984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,4105	✓ 91000	-	37351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	62,07	✓ 14600 -	- -	906290 -	- -	- -	- -	- -
				Перемычки и прогоны						
20	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	331	✓ 104,08 23,85	66,43 23,85	34452 7894	21990 7894	22104 140	0,15 0,11	49 35
21	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	12	✓ 392,75 130,73	250,96 88,22	4713 1569	3011 1059	3678 140	0,81 0,37	10 4
22	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	16,65	✓ 15600 -	- -	259720 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	1,25	✓ 13864,97 9090	4022,39 1071,86	17264 11318	5009 1335	11388 90	56,5 3,81	70 5
24	С11011-892	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	1,25	✓ 68300 -	- -	85044 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021ТБ3.2	-Надбавка к стоимости на марку стали С-245 т	1,29	✓ 1860 -	- -	2409 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0107-44-5	-Укладка прогонов шт	8	✓ 633,86 297	292,42 103,75	5071 2376	2339 830	4488 140	1,62 0,45	13 4
27	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 м3	0,5596	✓ 19300 -	- -	10801 -	- -	- -	- -	- -
28	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 м3	0,4197	✓ 18100 -	- -	7597 -	- -	- -	- -	- -
				Балки Б-1,Б-2						
29	Е0109-62-2	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных	2,72	✓ 8077,36	2622,65	21961	7131	11408	23,3	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций в построечных условиях и на производственных базах т		4194	468,05	11403	1273	90	1,77	5
30	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	2,72 ✓	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	13679 6180	5493 1366	6791 90	14,1 1,79	38 5
31	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	2,22 ✓	71600 -	- -	158940 -	- -	- -	- -	- -
32	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,2512 ✓	154700 -	- -	38854 -	- -	- -	- -	- -
33	С12021ТБ3.2	-Надбавка к стоимости на марку стали С-245 т	2,72 ✓	1860 -	- -	5058 -	- -	- -	- -	- -
					Опорная подушка ОП-1					
34	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	22 ✓	378,21 171,9	24,15 8,83	8321 3782	531 194	5566 140	1,03 0,04	23 1
35	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	0,4477 ✓	17100 -	- -	7656 -	- -	- -	- -	- -
36	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,3537 ✓	154700 -	- -	54714 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8956854	358078			5972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			941199	130774			631
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8802914	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1039098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1226609	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5950573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1231767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		616
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602081	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10636762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1223863	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32874	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11012	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10831300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1261175	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия								
37	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	69 ✓	877,44	200,77	60543	13853	35781	1,74	120
			шт	299,25	71,15	20648	4909	140	0,31	21
38	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	122 ✓	1426,8	373,54	174070	45571	102620	2,66	325
			шт	465,75	135,07	56822	16479	140	0,61	74
39	С143017-8	-ПК24.10-4т толщ. 12,8 см	0,944 ✓	1700	-	1605	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	С143017-8	-ПК24.10-8т толщ. 12,8 см	2,83 ✓	1700	-	4814	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	С143017-8	-ПК24.12-8т толщ. 12,3 см	10,19 ✓	1700	-	17320	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	С143017-8	-ПК24.15-4т толщ. 12,9 см	2,13 ✓	1700	-	3621	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143017-8	-ПК24.15-8т толщ. 12,9 см м2	4,26 ✓	1700	-	7242	-	-	-	-
44	С143017-8	-ПК27.10-8т толщ. 12,1 см м2	8,48 ✓	1700	-	14416	-	-	-	-
45	С143017-8	-ПК27.12-8т толщ. 12,2 см м2	101,44 ✓	1700	-	172451	-	-	-	-
46	С143017-8	-ПК30.10-8т толщ. 11,8 см м2	3,54 ✓	1700	-	6018	-	-	-	-
47	С143017-8	-ПК30.12-8т толщ. 12,1 см м2	11,36 ✓	1700	-	19312	-	-	-	-
48	С143017-619	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	14,9 ✓	20	-	298	-	-	-	-
49	С143017-8	-ПК36.10-8т толщ. 11,9 см м2	24,84 ✓	1700	-	42228	-	-	-	-
50	С143017-8	-ПК36.12-8т толщ. 11,9 см м2	71,57 ✓	1700	-	121666	-	-	-	-
51	С143017-8	-ПК36.15-8т толщ. 12,7 см м2	121,52 ✓	1700	-	206591	-	-	-	-
52	С143017-629	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м м2	217,94 ✓	41	-	8935	-	-	-	-
53	С143017-8	-ПК60.10-8т толщ. 11,7 см м2	7,1 ✓	1700	-	12077	-	-	-	-
54	С143017-8	-ПК60.12-8т толщ. 11,8 см м2	187,97 ✓	1700	-	319546	-	-	-	-
55	С143017-8	-ПК60.15-8т толщ. 12,5 см м2	42,77 ✓	1700	-	72706	-	-	-	-
56	С143017-709	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	237,84 ✓	306	-	72779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143017-8	-ПК63.10-8т толщ. 11,8 см м2	7,46	1700	-	12689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143017-8	-ПК63.12-8т толщ. 11,7 см м2	89,64	1700	-	152388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143017-8	-ПК63.15-8т толщ. 12,6 см м2	104,83	1700	-	178214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143017-719	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	201,94	349	-	70476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143017-8	-ПК72.12-8т толщ. 11,7 см м2	135,84	1700	-	230928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143017-8	-ПК72.15-8т толщ. 12,4 см м2	279,3	1700	-	474810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143017-8-А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	689,96	45	-	31048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143017-749	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м м2	411,54	488	-	200832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2689622	59425		445
	Тенге	77470	21388		95
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2689622	-	-	-
Материалы -	Тенге	37442	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98858	-	-
Местные материалы -	Тенге	2515286	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	138401	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20760	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169681	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2997704	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	609
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119618	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2997704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119618	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
65	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	920	23,36	22,08	21490	20313	6103	0,01	8
				1,28	5,56	1178	5114	97	0,02	18
		м3								
66	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	92	407,25	-	37467	-	42338	2,64	243
				407,25	-	37467	-	113	-	-
		м3								
67	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	26,21	25,02	393	375	115	0,01	-
				1,15	6,79	17	102	97	0,02	-
		м3								
68	Е010333-А3 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	28,95	32,3	32,3	935	935	187	-	-
				-	6,46	-	187	100	0,14	4
		т								
69	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	812	6,48	6,48	5261	5261	1657	-	-
				-	2,1	-	1708	97	0,01	7
		м3								
70	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93	134,1	-	12471	-	14093	0,97	90
				134,1	-	12471	-	113	-	-
		м3								
71	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93	21,55	4,52	2004	420	1536	0,11	10
		м3		17,03	-	1584	-	97	-	-
		Строительно монтажные работы								
72	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1083,9	152,52	9755	1373	2467	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
73	Е0122-7-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.	0,09	106480,32	1939,32	9583	175	5561	278	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		46800	733,5	4212	66	130	3,58	-
		км								
74	С130808-3	-Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	90	618	-	55620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,87	35378,37	2104,76	65981	3925	7240	13,9	26
				2362,5	623,48	4406	1163	130	2,48	5
		м3								
76	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0171	87211,47	5475,87	3201	94	101	28,9	-
				5040	1552,87	86	27	90	5,46	-
		т								
78	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,049	6574,64	335,84	322	16	48	4,54	-
		м3		699,75	126	34	6	118	0,61	-
79	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								
80	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(горизонтальная)	5,41	121,68	9,38	658	51	348	0,24	1
				48,83	3,51	264	19	123	0,02	-
		м2								
81	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5(горизонтальная)	5,41	45,49	4,86	246	26	127	0,08	-
				17,28	1,82	93	10	123	0,01	-
		м2								
82	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(отмостка)	5,35	318,45	14,76	1704	79	381	0,36	2
		м2		52,43	5,54	281	30	123	0,03	-
83	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
84	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
85	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр	1	6780	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт								
86	С130809-56	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	✓ 688	-	1376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	✓ 473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
88	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	✓ 668	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	✓ 225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0116-3-3	-Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	0,01	✓ 10260,46	798,8	103	8	63	28,8	-
		т		4635	299,25	46	3	128	1,46	-
91	С130810-180	-Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	1	✓ 399	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	✓ 18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
93	С130810-194	-Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	1	✓ 133	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
94	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,4	✓ 4436,48	2006,35	1775	803	834	5,34	2
		км		846	758,25	338	303	130	3,7	1
95	Е0122-39-5	-Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 150 мм	1	✓ 8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
				981	202,5	981	202	130	0,99	1
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			276712	34546	437
	Тенге			66817	9513	39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200477	-	-
Материалы -	Тенге			62713	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	75295	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			37531	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		513
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88196	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	922	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70916	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4453	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1099	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			385842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89423	-		-

РАЗДЕЛ 6. Наружные сети канализации

Земляные работы

96	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1841 ✓	23,36	22,08	43004	40648	12212	0,01	16
				1,28	5,56	2356	10233	97	0,02	36
			м3							
97	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	55,2 ✓	407,25	-	22480	-	25403	2,64	146
				407,25	-	22480	-	113	-	-
			м3							
98	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	114,2 ✓	26,21	25,02	2993	2857	879	0,01	1