"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Форма КС-3

Заказ 276-1

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Хромтауский РУЭС, по Ул. Есет батыра, д. 9 "Г" в г. Хромтау
Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнено в текущем месяце		26752,45	25724,011	143,744	884,695	3210,294	29962,744
Всего по объекту с начала строительства		26752,45	25724,011	143,744	884,695	3210,294	29962,744

Заказчик: Евдаков А В

Подрядчик: Жанбауов Ж.К

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Форма 3

Заказ 276-1

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 г

Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Хромтауский РУЭС, по Ул. Есет батыра, д. 9 "Г" в г. Хромтау

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-1	Подготовительные работы	7,53			7,53
		Итого по главе 1	7,53			7,53
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1-1	Строительство административного здания	9050,886			9050,886
3	2-1-2	Электромонтажные работы	281,698			281,698
4	2-1-3	Отопление и вентиляция	300,273	22.янв		323,059
5	2-1-4	Водопровод и канализация	78,418			78,418
6	2-1-5	Пожарная сигнализация		37,358		37,358
		Итого по главе 2	9711,275	60,144		9771,419
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7	4-1-1	Наружное электроснабжение	36,804			36,804
		Итого по главе 4	36,804			36,804
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	6-1-1	Наружные сети	387,014			387,014
		Итого по главе 6	387,014			387,014
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				

9	7-1-1	Благоустройство территории	620,561			620,561
		Итого по главе 7	620,561			620,561
		Итого по главам 1-7	10763,184	60,144		10823,328
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			107,632	107,632
11		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			43,053	43,053
		Итого по главе 9	10763,184	60,144	150,685	10974,013
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
12		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10763,184	60,144	150,685	10974,013
13		- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	25724,011	143,744	360,137	26227,892
14		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			524,558	524,558
15		Сметная стоимость в текущем уровне цен	25724,011	143,744	884,695	26752,45
16		Всего:	25724,011	143,744	884,695	26752,45
17		НДС (12 %)			3210,294	3210,294
18		Стоимость строительства ... :	25724,011	143,744	4094,989	29962,744

Заказчик:

Евдаков А.В

Подрядчик:

Жанбаров Ж.К

Зам. директора
Зам директора по экономике
Гл. бухгалтер
Юрисконсульт
ОДЭ
ОРиП
ОРДиОТ
Исполнитель

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 1-1-1)
Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Срезка растительного слоя в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2
2	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный резерв	84	6,01	6,01	505	505	170	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	175	97	0,00681	1
3	Е1-12-8	Разработка растительного грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2

4 Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м из временного резерва *м3 грунта*	84	6,01	6,01	505	505	170	–	–
5 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	420	– 1,41	2,08 1,41	– 592	175 592	97 122	0,00681 –	1 –
			–	0,3	–	126	97	0,00099	–
	Всего прямые затраты				**5526**	**5312**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**216** –	**1410**			**6**
	Накладные расходы, тенге				1578				
	- заработная плата, тенге				237				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				426				
	Всего				**7530**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				75				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				30				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7635**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**18248**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				4704				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Налог (2 %)				365				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**18613**				
	НДС (12 %)				2234				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 20847

Заказчик Евдаков А.В

Подрядчик Жанбауов Ж.К

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Актюбинская обл

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобезнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство администативного здания

Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство административного здания

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	273	30,2	27,64	8245	7546	3623	0,00888	2
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную		2,56	11,12	699	3036	97	0,0193	5
		м3 грунта	8	437,86	–	3503	–	3958	1,54	12
		–		437,86	–	3503	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	8,754	8,58	8,58	75	75	36	–	–
				–	4,21	–	37	97	0,00806	–

4	Е1-166-2	Перекидка вручную грунта для засыпки под полы *м3 грунта*	93,4	268,2	–	25050	–	28307	0,972	91
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	88,5	268,2 38,58	– 4,52	25050 3414	– 400	113 2924	– 0,108	– 10
				34,06	–	3014	–	97	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Монолитная подушка ФМ-1								
6	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	89	714,92	33,75	63628	3004	10735	0,263	23
7	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	21,3	79,66 9016,93	18,4 270,89	7090 192061	1638 5770	123 15500	0,0449 1,79	4 38
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,2736	544,5 50600	148,54	11598 13844	3164	105	0,3628	8
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,95352	52400		49964				
10	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	42,6	749,37	15,42	31923	657	3591	0,201	9
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	213	63 284,23	8,42 5,26	2684 60541	359 1120	118 19498	0,0205 0,212	1 45
		2.2 Монолитный пояс		74,7	2,88	15911	613	118	0,007	1

12	Е6-1-20	Устройство монолитного пояса *м3*	8	9448,41	428,93	75587	3431	9385	2,82	23
				882	235,22	7056	1882	105	0,5744	5
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,24512	52400		12844				
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,06785	50600		3433				
		2.3 Монолитные заделки								
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок *м3*	0,7	9915,31	428,93	6941	300	821	2,82	2
				882	235,22	617	165	105	0,5744	–
		2.4 Фундаменты								
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	7	486,63	232,9	3406	1630	2675	0,476	3
				152,56	120,43	1068	843	140	0,2371	2
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	18	692,58	328,45	12466	5912	9675	0,668	12
				213,76	170,15	3848	3063	140	0,3375	6
18	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	19	1041,09	526	19781	9994	15471	0,937	18
				307,8	273,84	5848	5203	140	0,5542	11
19	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	44	1500,15	812,56	66007	35753	50474	1,18	52
				391,06	428,32	17207	18846	140	0,911	40
20	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	1,746	12000		20952				
21	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	4,269	11800		50374				

22	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	40,193	11200		450162			
		м3							

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены и перегородки

23	E8-22-8	Кладка стен толщиной 520 мм из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	99,6	8624,06	445,01	858956	44323	169769	3,81	379
		м3 кладки		1201,5	243	119669	24203	118	0,59	59
24	E8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 250 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	20,85	10600,32	420,55	221017	8768	56796	6,41	134
		м3 кладки		2079	229,5	43347	4785	118	0,56	12
25	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	23,96	9411,08	463,41	225489	11103	45038	4,38	105
		м3 кладки		1341	252	32130	6038	118	0,62	15
26	E8-22-1	Кладка стен толщиной 250 мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,712	8276,91	512,33	5893	365	1233	3,72	3
		м3 кладки		1188	279	846	199	118	0,68	–
27	E8-22-1	Кладка перегородок толщиной 100 мм стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,94	8276,91	512,33	16057	994	3358	3,72	7
		м3 кладки		1188	279	2305	541	118	0,68	1
28	E10-16-2	Установка пластиковых перегородок из ПВХ профилей	21,2	813,32	80,33	17242	1703	11173	1,18	25
		м2 проемов		396,9	42,32	8414	897	120	0,0897	2
29	6-1-183	Плстиковые перегородки из ПВХ профилей	21,2	6022		127666				
		м2								

3.2 Перемычки

30 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	67	109,94	47,74	7366	3199	6931	0,148	10
	шт сборных конструкций		47,7	26,2	3196	1755	140	0,1051	7
31 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,093	25800		53999				
	м3								
32 Е9-62-2	Изготовление металлических перемычек	0,42385	12957,46	3308,75	5492	1402	3555	23,3	10
	т конструкций		8388	931,5	3555	395	90	1,77	1
33 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 9 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,43233	59200		25594				
	т								
34 Е7-20-3	Установка металлических перемычек	0,42385	21800,85	2516,85	9240	1067	10433	42,7	18
	т стальных элементов		16200	1381,5	6866	586	140	3,37	1
35 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,42385	12135,32	4002,57	5144	1696	3771	20,66	9
	т металлоконструкций		6601,5	2209,5	2798	936	101	5,39	2
36 Е7-32-4	Укладка прогонов	3	1265,34	399,13	3796	1197	3836	2,09	6
	шт сборных конструкций		756	157,38	2268	472	140	0,3026	1
37 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,51	20600		10506				
	м3								
38 Е7-48-10	Установка опорных подушек	2	1098,58	211,25	2197	423	1761	1,47	3
	шт сборных конструкций		513	115,84	1026	232	140	0,5319	1

39	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,04	19600		784				
		м3								
		Раздел 4 Покрытия								
		4.0 Подраздел без наименования								
40	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	18	1841,43	304,13	33146	5474	27677	2,66	48
		шт сборных конструкций		931,5	166,78	16767	3002	140	0,6052	11
41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 22 см	129,6	2950		382320				
		м2								
42	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,03026	37243,62	2303,64	1127	70	907	91	3
		т конструкций		32760	569,06	991	17	90	7,36	–
43	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032;	0,03123	45800		1430				
		т								
		Раздел 5 Кровля								
		5.1 Основная кровля								
44	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	235	115,05	1,37	27037	322	6695	0,0694	16
		м2 изолируемой поверхности		23,18	0,76	5447	179	119	0,0018	–
45	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	235	262,11	6,5	61596	1528	40640	0,403	95
		м2 утепляемого покрытия		141,76	3,56	33314	837	119	0,0086	2
46	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030;	24,205	10200		246891				
		м3								

47	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм							
		м2 стяжки	235	220,79	21,9	51886	5147	22714	0,243	57
				69,3	11,92	16286	2801	119	0,0291	7
48	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;								
		м2 стяжки	8225	6,04	0,19	49679	1563	3133	0,0009	7
				0,22	0,1	1810	823	119	0,0003	2
49	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек, прогонов и т.п.								
		м3 древесины в конструкции	6,8	24828,32	460,28	168833	3130	57504	22,1	150
				6795	252	46206	1714	120	0,62	4
50	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста								
		м2	260	193,52	2,96	50315	770	18063	0,1959	51
				57,56	0,82	14966	213	119	0,0051	1
51	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	260	115,05	1,37	29913	356	7408	0,0694	18
				23,18	0,76	6027	198	119	0,0018	–
52	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа								
		м2	260	171,99	42,7	44717	11102	27860	0,317	82
				102,16	16,9	26562	4394	90	0,0302	8
53	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;								
		м2	286	587		167882				
54	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно	2	4075,69	113,11	8151	226	4774	6,08	12
				1926	63	3852	126	120	0,15	–
55	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия слуховых окон из профилированного листа.								
		м2	3,1	191,95	6,95	595	22	295	0,317	1
				102,16	3,6	317	11	90	0,0302	–
56	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;								
			3,41	587		2002				

57	1-1-797	Скобяные изделия	*м2*	2	360		720			
58	Е20-11-2	Установка жалюзийных решеток на слуховые окна	*комплект*	2	1141,23	39,73	2282	79	1233	1,39	3
			решетка		459	22,5	918	45	128	0,05	–
59	Е10-3-5	Устройство каркаса карнизов	*м2 развернутой поверхности карнизов*	44,8	638,75	10,4	28616	466	23387	1,43	64
60	Е9-42-1	Обшивка каркаса карниза из профилированного листа	*м2*	44,8	429,3	5,72	19233	256	120	0,0139	1
61	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;	*м2*	49,28	171,99	42,7	7705	1913	4801	0,317	14
62	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	*м3 древесины в конструкции*	6,8	102,16	16,9	4577	757	90	0,0302	1
63	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	*м2 обработанной поверхности*	260	587		28927				
64	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	*м2 покрытий по фермам*	260	708,08	38,69	4815	263	2192	0,78	5
					247,5	21,16	1683	144	120	0,052	–
					25,51	1,25	6633	325	3133	0,029	8
					9,36	0,68	2434	177	120	0,00168	–
					138,66	0,75	36052	195	4169	0,0403	10
		5.2 Кровля тамбуров			12,96	0,4	3370	104	120	0,001	–
65	Е10-14-1	Установка стропил. мауэрлатов, стоек, прогонов и т.п.	*м3 древесины в конструкции*	0,46	24828,32	460,28	11421	212	3890	22,1	10
66	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	*м2 перекрытий*	12,2	2044,34	64,5	24941	787	4775	0,94	11
					6795	252	3126	116	120	0,62	–

67	6-8-17			290,7	35,38	3547	432	120	0,0864	1
		Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5	0,13	46100		5993				
		м3								
68	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	6,3	193,52	2,96	1219	19	438	0,1959	1
		м2		57,56	0,82	363	5	119	0,0051	–
69	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	6,3	115,05	1,37	725	9	180	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		23,18	0,76	146	5	119	0,0018	–
70	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	6,8	171,99	42,7	1170	290	729	0,317	2
		м2		102,16	16,9	695	115	90	0,0302	–
71	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0.7. Н18-1000-0,7К=1,100;	7,48	587		4391				
		м2								
72	Е10-3-5	Устройство каркаса карнизов	2,64	638,75	10,4	1686	27	1378	1,43	4
		м2 развернутой поверхности карнизов		429,3	5,72	1133	15	120	0,0139	–
73	Е9-42-1	Обшивка каркаса карниза из профилированного листа белого цвета	2,64	191,95	6,95	507	18	252	0,317	1
		м2		102,16	3,6	270	10	90	0,0302	–
74	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7. Н18-1000-0,7К=1,100;	2,904	587		1705				
		м2								
75	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,46	708,08	38,69	326	18	149	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		247.5	21,16	114	10	120	0,052	–
76	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6.3	25,51	1,25	161	8	76	0,029	–

	м2 обработанной поверхности									
			9,36	0,68	59	4	120	0,00168	–
77 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	6,3	138,66	0,75	874	5	102	0,0403	–
	м2 покрытий по фермам								
			12,96	0,4	82	3	120	0,001	–
5.3 Вентшахта									
78 Е8-6-5	Кладка вентшахт из кирпича	0,82	10097,02	463,41	8280	380	1978	5,22	4
	м3 кладки								
			1791	252	1469	207	118	0,62	1
79 Е15-63-2	Улучшенная штукатурка вентканалов	6,8	492,67	3,53	3350	24	2339	0,888	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			325,8	1,94	2215	13	105	0,0637	–
80 Е7-53-9	Установка плит покрытия вентканалов	3	246,07	39,97	738	120	647	0,389	1
	шт сборных конструкций								
			131,86	21,92	396	66	140	0,1305	–
81 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	1,44	2000		2880				
	м3								
82 Е20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения, периметром 3200 мм	2	4823,04	41,29	9646	83	1509	1,73	3
	зонт								
			567	22,5	1134	45	128	0,06	–
Раздел 6 Проемы									
6.1 Оконные									
83 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,16	674,94	3,4	2808	14	2174	1,303	5
	м2 проемов								
			435,46		1812	–	120	0,0302	–
84 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,16	4472		18604				
	м2								

85	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	18	466,36	2,75	8394	50	5894	0,8165	15
		м2 проемов		272,88	–	4912	–	120	0,0312	1
86	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	18	5206		93708				
		м2								
87	Е10-22-1	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	3,2	4391,88	14,35	14054	46	1392	1,11	4
		м2 проемов		354,6	7,88	1135	25	120	0,0192	–
88	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	15	2322,89	7,7	34843	116	3463	0,586	9
		м2 проемов		188,1	4,24	2822	64	120	0,0103	–
89	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	18,2	231,25	0,65	4209	12	1773	0,2612	5
		м		81,72	0,18	1487	3	119	0,0009	–
	6.2 Дверные									
90	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	12,81	407,91	43,23	5225	554	5027	0,899	12
		м2 проемов		303.3	23,72	3885	304	120	0.1393	2
91	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010		45473				
		м2								
93	Е10-23-1	Установка дверных блоков из ПВХ в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,8	585,8	138,2	1054	249	809	0,899	2

		м2 проемов								
94	6-1-191	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		303,3	71,34	546	128	120	0,1393	–
			1,8	7000		12600				
		м2								
95	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	615,23	44,21	3747	269	4157	1,49	9
		м2 проемов								
96	2-2-1	Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные		544,5	24,26	3316	148	120	0,0592	–
			3	25100		75300				
		шт								
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
		комплект								
98	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844		5908				
		шт								
99	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	10384,97	1507,6	10385	1508	9947	17,8	18
		шт								
100	2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные		6435	669,53	6435	670	140	1,276	1
			1	115400		115400				
		шт								
101	1-1-814	Замок для ворот	1	5500		5500				
		шт								
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Тип1								
102	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	100,3	119,04	3,61	11940	362	2838	0,0681	7
		м2 площади уплотнения								
103	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		21,02	1,98	2108	199	123	0,0048	–
			10,03	9177,38	–	92049	–	13990	3,66	37
		м3 подстилающего слоя								
				1134	–	11374	–	123	–	–

104 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	100,3	433,31	25,33	43461	2541	22912	0,416	42
105 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	25,08	171,9 5593,77	13,82 337,97	17242 140292	1386 8476	123 28337	0,0337 2,71	3 68
106 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	100,3	765 288,95	184,5 13,69	19186 28982	4627 1373	119 13802	0,45 0,356	11 36
107 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	601,8	104,4 34,11	7,48 0,92	10471 20527	750 554	123 1303	0,0182 0,0044	2 3
108 Е11-11-7	Устройство пола из фанеры *м2 стяжки*	100,3	1.26 286,33	0,5 5,96	758 28719	301 598	123 2988	0,0012 0,0729	1 7
109 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	100,3	20,98 985,41	3,24 6,75	2104 98837	325 677	123 14890	0,0079 0,382	1 38
110 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	80,1	117 193,5	3,7 0,11	11735 15499	371 9	123 2983	0,009 0,0944	1 8
7.2 Тип2									
111 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	34,9	30,24 119.04	0,04 3,61	2422 4154	3 126	123 988	0,0001 0,0681	– 2
112 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,49	21.02 9177.38	1,98 –	734 32029	69 –	123 4868	0,0048 3.66	– 13
113 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	34,9	1134 433.31	– 25,33	3958 15123	– 884	123 7972	– 0,416	– 15

114 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	8,7	171,9	13,82	5999	482	123	0,0337	1
	м3 утеплителя		5593,77	337,97	48666	2940	9831	2,71	24
115 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,9	765	184,5	6656	1605	119	0,45	4
	м2 стяжки		288,95	13,69	10084	478	4803	0,356	12
116 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	209,4	104,4	7,48	3644	261	123	0,0182	1
	м2 стяжки		34,11	0,92	7143	193	454	0,0044	1
117 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	34,9	1,26	0,5	264	105	123	0,0012	–
	м2 покрытия		1966,08	22,57	68616	788	15510	1,07	37
118 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	26,04	346,6	14,74	12096	514	123	0,037	1
	м		193,5	0,11	5039	3	969	0,0944	2
7.3 Тип3			30,24	0,04	787	1	123	0,0001	–
119 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,7	119,04	3,61	2107	64	501	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		21,02	1,98	372	35	123	0,0048	–
120 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,77	9177,38	–	16244	–	2469	3,66	6
	м3 подстилающего слоя		1134	–	2007	–	123	–	–
121 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике	17,7	433,31	25,33	7670	448	4044	0,416	7
	м2 изолируемой поверхности		171,9	13,82	3043	245	123	0,0337	1
122 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	4,4	5593,77	337,97	24613	1487	4972	2,71	12
	м3 утеплителя		765	184,5	3366	812	119	0,45	2
123 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,7	288,95	13,69	5114	242	2435	0,356	6
	м2 стяжки								

				104,4	7,48	1848	132	123	0,0182	–
124	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	106,2	34,11	0,92	3622	98	230	0,0044	–
		м2 стяжки								
				1,26	0,5	134	53	123	0,0012	–
125	E11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	17,7	2261,88	22,57	40035	399	7867	1,07	19
		м2 покрытия								
				346,6	14,74	6135	261	123	0,037	1
126	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	31,8	193,5	0,11	6153	3	1184	0,0944	3
		м								
				30,24	0,04	962	1	123	0,0001	–
	7.4 Тип4									
127	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24	119,04	3,61	2857	87	679	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				21,02	1,98	504	48	123	0,0048	–
128	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,68	9177,38	–	15418	–	2343	3,66	6
		м3 подстилающего слоя								
				1134	–	1905	–	123	–	–
129	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике	24	433,31	25,33	10399	608	5483	0,416	10
		м2 изолируемой поверхности								
				171,9	13,82	4126	332	123	0,0337	1
130	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,92	5593,77	337,97	10740	649	2169	2,71	5
		м3 утеплителя								
				765	184,5	1469	354	119	0,45	1
131	E11-14-2	Устройство бетонных полов толщиной 150 мм, выполняемых методом вакуумирования	24	1362,3	32,81	32695	787	3632	0,335	8
		м2 пола								
				119,26	3,78	2862	91	123	0,0063	–
132	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09507	7252,83	451,08	690	43	402	11,6	1
		т								
				3780	247,5	359	24	105	0,6	–

133 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,09507	68200		6484				
	т								
134 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	20	193,5	0,11	3870	2	745	0,0944	2
	м								
			30,24	0,04	605	1	123	0,0001	–
7.5 Тип 5									
135 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10	119,04	3,61	1190	36	283	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			21,02	1,98	210	20	123	0,0048	–
136 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,7	9177,38	–	6424	–	977	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			1134	–	794	–	123	–	–
137 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике	10	433,31	25,33	4333	253	2284	0,416	4
	м2 изолируемой поверхности								
			171,9	13,82	1719	138	123	0,0337	–
138 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,8	5593,77	337,97	4475	270	904	2,71	2
	м3 утеплителя								
			765	184,5	612	148	119	0,45	–
139 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06293	7252,83	451,08	456	28	267	11,6	1
	т								
			3780	247,5	238	16	105	0,6	–
140 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06293	68200		4292				
	т								
141 Е11-11-7	Устройство пола из фанеры	10	286,33	5,96	2863	60	298	0,0729	1
	м2 стяжки								
			20,98	3,24	210	32	123	0,0079	–
142 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10	985,41	6,75	9854	68	1485	0,382	4
	м2 покрытия								
			117	3,7	1170	37	123	0,009	–
143 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	13,16	193,5	0,11	2546	1	491	0,0944	1
	м								

			30,24	0,04	398	1	123	0,0001	–

Раздел 8 Отделочные работы

8.0 Подраздел без наименования

144	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и откосов цементно-известковым раствором	326,95	356,67	2,41	116613	788	75079	0,611	200
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
145	E62-25-1	Огрунтовка стен	266,95	217,8	0,9	71210	294	105	0,0262	9
				45,63	2,97	12181	793	3747	0,039	10
		м2								
146	E62-25-2	Огрунтовка потолков	13	12,46	0,91	3326	243	105	0,0026	1
				49,51	3,79	644	49	228	0,05	1
		м2								
147	E62-25-3	Огрунтовка откосов	4,6	15,52	1,19	202	15	105	0,0033	–
				78,87	3,57	363	16	223	0,132	1
		м2								
148	E15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	247,42	45,1	1,13	207	5	105	0,0031	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		369,32	4,74	91377	1173	38990	0,4552	113
149	E15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями толщиной 2 мм	247,42	147,46	2,62	36485	648	105	0,0063	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		224,1	4,74	55447	1173	38990	0,4552	113
150	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	13	147,46	2,62	36485	648	105	0,0063	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		510,5	5,43	6637	71	2829	0,5535	7
151	E15-64-4	Шпаклевание потолков финишными сухими смесями толщиной 2мм	13	204,22	2,98	2655	39	105	0,00729	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		293,42	5,43	3814	71	2829	0,5535	7
152	E15-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	4,6	204,22	2,98	2655	39	105	0,00729	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		592,13	8,44	2724	39	1388	0,8056	4

			282,78	4,64	1301	21	105	0,01132	–
153	Е15-64-5	Шпаклевание откосов финишными сухими смесями толщиной 2 мм	4,6	418,71	8,44	1926	39	1388	0,8056	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				282,78	4,64	1301	21	105	0,01132	–
154	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	247,42	291,31	2,6	72076	643	20601	0,231	57
		м2 окрашиваемой поверхности								
				77,86	1,44	19264	356	105	0,0035	1
155	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	4,6	301,67	3,21	1388	15	431	0,26	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				87,3	1,76	402	8	105	0,0043	–
156	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	19,53	1286,41	7,76	25124	152	10586	1,52	30
		м2 облицовки								
				509,94	6,28	9959	123	105	0,0162	–
157	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков стен при относе от стен на 5 см	169,76	881,48	6,18	149640	1049	118636	2,13	362
		м2 площади								
				689,5	3,42	116880	581	101	0,0083	1
158	Е15-36-1	Облицовка стен панелями из МДФ с креплением на пристенный металлический каркас	169,76	1688,24	4,74	286596	805	79798	1,288	219
		м2								
				445,72	1,96	75665	333	105	0,0062	1
159	Е15-37-9	Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	3	1835,82	3,8	5507	11	1783	1,63	5
		м2								
				564,08	1,88	1692	6	105	0,0046	–

160 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	136,9	646,62	3,04	88522	416	92091	1,76	241
	м2		639	1,66	87479	227	105	0,0041	1
161 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	136,9	340		46546				
	м2								
162 Е15-152-1	Известковая окраска стен	60	31,21	0,17	1873	10	1737	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности		27,46	0,1	1648	6	105	0,0002	–
163 Е15-152-1	Известковая окраска потолков	24	31,21	0,17	749	4	694	0,092	2
	м2 окрашиваемой поверхности		27,46	0,1	659	2	105	0,0002	–

Раздел 9 Прочие работы

9.1 Крыльцо с пандусом

164 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,9	119,04	3,61	1059	32	252	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		21,02	1,98	187	18	123	0,0048	–
165 Е29-217-2	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками крылец при толщине засыпки более 25 см	2,9	460,34	–	1335	–	1437	1,16	3
	м3 засыпки		459	–	1331	–	108	–	–
166 Е11-2-9	Устройство бетонного крыльца	1,3	9177,38	–	11931	–	1813	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		1134	–	1474	–	123	–	–
167 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0578	7252,83	451,08	419	26	244	11,6	1
	т		3780	247,5	218	14	105	0,6	–
168 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0578	41200		2381				
	т								
169 Е29-177-1	Установка металлических закладных деталей массой до 4 кг (ЗД-1)	0,0201	349765,05	5335,94	7030	107	4376	359	7
	т закладных деталей								

			201600	9	4052	–	108	0,02	–
170	Е11-27-5								
	Устройство покрытий из антискользящего керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	10,1	1966,08	22,57	19857	228	4490	1,07	11
	м2 покрытия								
			346,6	14,74	3501	149	123	0,037	–
171	Е9-62-3								
	Изготовление решетчатых ограждений	0,06437	47730,72	12790,74	3072	823	2141	91	6
	т конструкций								
			32760	4187,06	2109	270	90	7,36	–
172	8-6-59								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	28,8	131		3773				
	м								
173	4-1-6								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00617	45800		283				
	т								
174	Е7-60-1								
	Установка металлических ограждений	9,4	753,06	10,59	7079	100	8487	1,74	16
	м ограждений								
			639	5,8	6007	55	140	0,0142	–
175	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска ограждений белилами с добавлением колера	13,16	256,41	0,09	3374	1	2986	0,646	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			216	0,04	2843	1	105	0,0001	–
	9.2 Смотровая яма								
176	Е11-2-4								
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	3533,9	–	2544	–	941	3,24	2
	м3 подстилающего слоя								
			1062	–	765	–	123	–	–
177	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	9177,38	–	15602	–	2371	3,66	6
	м3 подстилающего слоя								
			1134	–	1928	–	123	–	–
178	Е6-13-3								
	Устройство железобетонных стен смотровой ямы	4,2	13266,61	496,65	55720	2086	13902	8,99	38
	м3								
			2880	272,34	12096	1144	105	0,6651	3

179	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1612	41200		6641				
		т								
180	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	15,8	1222,5	22,57	19316	357	7022	1,07	17
		м2 покрытия								
				346,6	14,74	5476	233	123	0,037	1
181	Е9-24-1	Обрамление смотровой ямы уголков	0,0434	25069,9	6137,32	1088	266	796	56,5	2
		т конструкций								
				18180	2195,37	789	95	90	3,81	–
182	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0434	59500		2582				
		т								
183	Е16-6-1	Устройство реборда из труб	13	616,17	5,45	8010	71	1787	0,297	4
		м трубопровода								
				104,4	2,98	1357	39	128	0,0073	–
		9.3 Отмостка								
184	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,86	2680,77	139,14	13029	676	1859	0,85	4
		м3 основания								
				247,5	76,5	1203	372	118	0,18	1
185	Е6-1-20	Устройство бетонных отмосток	3,4	9448,41	428,93	32125	1458	3989	2,82	10
		м3								
				882	235,22	2999	800	105	0,5744	2
		9.4 Цоколь								
186	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими плитками под природный камень на цементном растворе	37,05	2804,4	3,53	103903	131	32813	2,55	94
		м2 поверхности облицовки								
				841,5	1,94	31178	72	105	0,0047	–
		Всего прямые затраты				6955246	228915			3891

	1273046	118731	285
В том числе стоимость: материалов, тенге	5453301		
Накладные расходы, тенге	1583326		
- заработная плата, тенге	237499		
- трудоемкость, чел-ч	792		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	512314		
Всего	**9050886**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	90509		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36204		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9177599**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**21934462**		
- материалы, тенге	13033389		
- сметная заработная плата, тенге	4196814		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4968		
Налог (2 %)	438689		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	22373151		
НДС (12 %)	2684778		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	25057929		

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К