"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобезнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство административного здания

Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 2-1-2)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	99-21-131(пл	Корпус ЩРУВ-3-12	1	2118		2118				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	99-21-135(пл	Счетчик активной энергии "Меркурий"	1	3958		3958				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	–

6	99-21-122(пл	Автоматический выключатель 1ф 16А	10	166		1660				
		шт								
7	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-. трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
8	99-21-126(пл	Автоматический выключатель 3ф 32А	1	240		240				
		шт								
9	99-21-126(пл	Автоматический выключатель 3ф 50А	1	298		298				
		шт								
10	99-21-134(пл	Шина N с дин изолятором	2	74		148				
		м								
11	99-21-138(пл	Шина PE	2	55		110				
		шт								
12	99-21-135(пл	Дин-рейка	2	118		236				
		м								
13	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	500	73,1	20,8	36550	10400	13205	0,14	70
		м кабеля		23,4	4,4	11700	2200	95	0,026	13
14	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,05	360600		18030				
		1000м								
15	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	63700		15925				
		1000м								
16	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2	54100		10820				
		1000м								
17	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	838	0,75	5
		шт								

				119	36,9	714	221	95	0,216	1
18	17-1-84	Светильники, тип НС011-100-003-УХЛ4	6	523		3138				
		шт								
19	Ц8-593-5									
		Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,3	120	1572	600	789	0,79	4
		шт								
				132	34	660	170	95	0,199	1
20	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	5	209		1045				
		шт								
21	17-6-57									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	5	19		95				
		шт								
22	17-6-56									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	6	17		102				
		шт								
23	Е21-18-16									
		Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	24	704,83	151,68	16916	3640	13097	2,51	60
		шт								
				414	91,29	9936	2191	108	0,4018	10
24	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	24	3540		84960				
		шт								
25	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	96	82		7872				
		шт								
26	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	96	17		1632				
		шт								
27	Ц8-591-3									
		Выключатель полугерметический и герметический	11	134,8	3,6	1483	40	1204	0,68	7
		шт								
				115	0,2	1265	2	95	0,001	–

28	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	9	242		2178				
		шт								
29	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
30	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	21	133,4	3,6	2801	76	2300	0,68	14
		шт		115	0,3	2415	6	95	0,001	–
31	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	21	145		3045				
		шт								
32	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0.032	16300		522				
		1000шт								
33	18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0.5-30	20	70		1400				
		шт								
		Всего прямые затраты				229973	15735			182
						31013	4824			25
		В том числе стоимость: материалов, тенге				183226				
		Накладные расходы, тенге				35780				
		- заработная плата, тенге				5367				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15945				
		Всего				281698				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2817				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1127				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	285642
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**682684**
- материалы, тенге	437910
- сметная заработная плата, тенге	107904
- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Налог (2 %)	13654
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**696338**
НДС (12 %)	83561
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**779899**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказ 276-1

Наименование стройки: Строительство административного здания ТОО "Актобезнергоснаб" Хромтауский РУЭС, по Ул. Есет батыра, д. 9 "Г" в г. Хромтау

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Электромонтажные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка I	1000 м	0,2	54100,00	129299,00	10820	25860
16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В. марка I	1000 м	0.25	63700,00	152243,00	15925	38061
16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмас	1000 м	0.05	360600,00	861834,00	18030	43092
17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	5	209,00	499,51	1045	2498
17-1-84	Светильники, тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	6	523,00	1249,97	3138	7500
17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	шт	24	3540,00	8460,60	84960	203054
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799	шт	96	17,00	40,63	1632	3900
17-6-56	Лампы накаливания электрические для местног	шт	6	17,00	40,63	102	244
17-6-57	Лампы накаливания электрические для местног	шт	5	19,00	45,41	95	227
17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-7	шт	96	82,00	195,98	7872	18814
18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/22	шт	2	134,00	320,26	268	641
18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на	шт	9	242,00	578,38	2178	5205
18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключ	1000 шт	0.032	16300,00	38957,00	522	1247
18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндр	шт	21	145,00	346,55	3045	7278
18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0.5-30	шт	20	70,00	167,30	1400	3346
31-1-4	Прочие материалы	тенге				23426	55988
99-21-122	Автоматический выключатель 1ф 16А	шт	10	166,00	396,74	1660	3967
99-21-126	Автоматический выключатель 3ф 32А	шт	1	240,00	573,60	240	574
99-21-126	Автоматический выключатель 3ф 50А	шт	1	298,00	712,22	298	712
99-21-131	Корпус ЩРУВ-3-12	шт	1	2118,00	5062,02	2118	5062
99-21-134	Шина N с дин изолятором	м	2	74,00	176,86	148	354

99-21-135	Дин-рейка	м	2	118,00	282,02	236	564
99-21-135	Счетчик активной энергии "Меркурий"	шт	1	3958,00	9459,62	3958	9460
99-21-138	Шина РЕ	шт	2	55,00	131,45	110	263
	Итого по материалам					**183226**	**437911**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство административного здания

Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-2-6	Установка котлов / *котел*	1	10739.27 / 6480	1484.39 / 555.75	10739 / 6480	1484 / 556	9006 / 128	37,5 / 2,72	38 / 3
2	80-21-137(пл	Котел электрический ЭВН-К-18А / *шт*	1	21943		21943				
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т / *насос*	1	3080.67 / 2218.5	120.17 / 45	3081 / 2219	120 / 45	2898 / 128	13 / 0,22	13 / –
4	99-13-2прайс	Насос циркуляционный UPS 25-40 / *шт*	1	9497.91		9498				

5	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	86	380,86	7,9	32754	679	25837	1,29	111
	м трубопровода		231,75	2,95	19931	254	128	0,0144	1
6	Е16-14-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	2	640,32	9,63	1281	19	562	1,22	2
	м трубопровода		215,78	3,6	432	7	128	0,0176	–
7	Е16-15-1								
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм (на радиаторе)	11	477,24	39,24	5250	432	3802	1,47	16
	шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
8	9-4-66								
	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	11	2580		28380				
	шт								
9	Е18-22-5								
	Установка кранов воздушных	11	62,13	–	683	–	317	0,12	1
	комплект		22,5	–	248	–	128	–	–
10	Е18-6-2								
	Установка алюминиевых радиаторов	12	231,3	18,61	2776	223	1604	0,591	7
	кВт		97,43	6,98	1169	84	128	0,034	–
11	12-4-72								
	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 155 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	87	549		47763				
	секция								
12	Е18-6-1								
	Установка чугунных радиаторов	2,76	4327,14	34,73	11943	96	429	0,682	2
	кВт		108,45	13,01	299	36	128	0,0635	–
13	Е16-15-1								
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	521,24	39,24	5212	392	3457	1,47	15
	шт								

			254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
14 9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	10	343		3430				
	шт								
15 Е18-15-1									
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 80 мм	6	8146,35	68,6	48878	412	9505	6,86	41
	шт								
			1212,75	24,75	7277	149	128	0,13	1
16 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
17 Е18-21-1	Установка фильтров сетчатых в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
	фильтр								
			130,5	18	131	18	128	0,09	–
Раздел 2 Вентиляция									
18 Е20-32-1									
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор								
			650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
19 80-21-139(пл	Осевой вентилятор EURO	1	843		843				
	шт								
20 Е20-2-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 ммиз листовой стали толщиной 0,5 мм	1,56	1101,88	13,16	1719	21	504	1,54	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	386	8	128	0,0241	–
	Всего прямые затраты				246277	4026			257
					45183	1524			7
	В том числе стоимость материалов, тенге				174284				
	оборудования, тенге				22786				
	Накладные расходы, тенге				59785				

- заработная плата. тенге	8968
- трудоемкость, чел-ч	30
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	16997
Всего	**323059**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3003
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1201
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**327263**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**782159**
- материалы, тенге	416539
- оборудование, тенге	54459
- сметная заработная плата, тенге	143111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	294
Налог (2 %)	15643
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**797802**
НДС (12 %)	95736
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**893538**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказ 276-1

Наименование стройки: Строительство административного здания ТОО "Актобсэнергоснаб" Хромтауский РУЭС, по Ул. Есет батыра, д. 9 "Г" в г. Хромтау

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Отопление и вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые I	м	79,894	53,00	126,67	4234	10120
8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые I	м	1,892	266,00	635.74	503	1203
8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	24,08	5,00	11,95	120	288
8-4-77	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	0,32	10,00	23,90	3	8
8-4-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	3,44	8,00	19,12	28	66
8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	0,08	17,00	40,63	1	3
8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	19,78	9,00	21,51	178	425
8-4-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	0,16	16,00	38,24	3	6
8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	6,88	8,00	19,12	55	132
8-4-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	0,1	13,00	31,07	1	3
8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	1	189,00	451,71	189	452
8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	2	202,00	482,78	404	966
8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	1	268,00	640,52	268	641
8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	1	272,00	650,08	272	650
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	3	384,00	917,76	1152	2753
8-10-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпи	100 шт	0,02153	2080,00	4971,20	45	107
8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпи	100 шт	0,02125	2160,00	5162,40	46	110
8-10-49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных	комплект	5,304	205,00	489,95	1087	2599
8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 м	шт	22	84,00	200,76	1848	4417
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 м	шт	23,44	106,00	253,34	2485	5938
8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 м	шт	0,06	198,00	473,22	12	28

8-10-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20	шт	6,88	38,00	90,82	261	625
8-10-62	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 40	шт	0,1	65,00	155,35	7	16
8-10-67	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, г	шт	27,52	219,00	523,41	6027	14404
8-10-70	Спец. соединения стальные. втулки буртовые, г	шт	0,36	752,00	1797,28	271	647
9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	11	34,00	81,26	374	894
9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП л	шт	10	343,00	819,77	3430	8198
9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмак	шт	11	2580,00	6166,20	28380	67828
12-3-8	Баки расширительные круглые вместимостью д	шт	1	3820,00	9129,80	3820	9130
12-4-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-9	кВт	2,76	4150,00	9918,50	11454	27375
12-4-72	Радиаторы отопления алюминиевые с межосев	секция	87	549,00	1312,11	47763	114154
12-6-22	Гребенки пароводораспределительные с корпу	комплект	6	6820,00	16299,80	40920	97799
12-7-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах си	шт	1	4680,00	11185,20	4680	11185
13-3-34	Воздуховоды класса П из листовой стали толщ	м2	1,56	804,00	1921,56	1254	2998
31-1-4	Прочие материалы	тенге				3210	7672
99-13-2 пр	Насос циркуляционный UPS 25-40	шт	1	9497,91	22700,00	9498	22700
	Итого по материалам						

Оборудование

80-21-137	Котел электрический ЭВН-К-18А	шт	1	21943,00	52443,77	21943	52444
80-21-139	Осевой вентилятор EURO	шт	1	843,00	2014,77	843	2015
	Итого по оборудованию					22786	54459