"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобезнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство административного здания

Договор № 230 -юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Холодное водоснабжение								
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	17	380,86	7,9	6475	134	5107	1,29	22
		м трубопровода		231,75	2,95	3940	50	128	0,0144	-
2	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	559,24	39,24	1678	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
3	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	3	3280		9840				
		шт								

1.2 Водомерный узел

4	Е18-21-2								
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	3487,02	50,89	3487	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
5	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
6	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-20	1	2300		2300				
		шт								
7	Е16-15-2									
		Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
8	9-3-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	950		950				
		шт								
9	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 32 мм	1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
10	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	1260		1260				
		шт								
11	Е16-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
12	Е16-14-2									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,6	409,13	7,9	245	5	180	1,29	1
		м трубопровода		231,75	2,95	139	2	128	0,0144	–

13	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	3	404,03	5,28	1212	16	732	1,05	3
	м трубопровода		188,55	1,98	566	6	128	0,0097	–

Раздел 2 Канализация

2.0 Подраздел без наименования

14	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
15	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10,5	748,88	1,43	7863	15	1384	0.56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1075	6	128	0,0026	–
16	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58.98	278	236	130	0.226	1
17	99-16-2(пл)	Отвод канализационный ПЭ диаметром 110 мм	2	120		240				
		шт								
18	99-16-3(пл)	Отвод канализационный ПЭ диаметром 50 мм	2	29		58				
		шт								
19	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
		шт		102,38	86,67	102	87	130	0,333	–
20	99-16-5(пл)									
		Тройник канализационный ПЭ диаметром 110/50 мм	1	144		144				
		шт								
21	Е22-34-3									
		Установка полиэтиленовых седлового ответвления	1	594,94	450.71	595	451	334	0.828	1
		шт		138,83	117.67	139	118	130	0.452	–

22 99-2-25	Седловое ответвление ПЭ	1	2650		2650				
	шт								
23 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
24 11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x500x150 мм	1	3275,5		3276				
	комплект								
25 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	1	1250		1250				
	шт								
26 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект								
			387	15,75	387	16	128	0,07	–
27 Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
	шт								
			126	–	126	–	128	–	–
28 11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	2200		2200				
	комплект								
	Всего прямые затраты				61726	2172			50
					8929	628			1
	В том числе стоимость: материалов, тенге				50631				
	Накладные расходы, тенге				12253				
	- заработная плата, тенге				1838				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				4439				

Всего	**78418**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	784
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	314
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79516**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**190043**
- материалы, тенге	121008
- сметная заработная плата, тенге	29858
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Налог (2 %)	3801
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**193844**
НДС (12 %)	23261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**217105**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

Наименование стройки: Строительство административного здания ТОО "Актобезнергоснаб" Хромтауский РУЭС, по Ул. Есет батыра, д. 9 "Г" в г. Хромтау

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Водопровод и канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых	м	2,994	480,00	1147,20	1437	3435
8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых	м	10,479	600,00	1434,00	6287	15027
8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена	10 м	0,05574	777,00	1857,03	43	104
8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена	10 м	0,2814	999,00	2387,61	281	672
8-4-36	Муфта, d=25 мм	10 шт	0,0168	122,00	291,58	2	5
8-4-37	Муфта, d=32 мм	10 шт	0,048	131,00	313,09	6	15
8-4-43	Переход, Dy 25x20 мм	10 шт	0,0024	80,00	191,20	0	0
8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	10 шт	0,012	107,00	255,73	1	3
8-4-53	Тройник прямой, d=25 мм	10 шт	0,0138	178,00	425,42	2	6
8-4-54	Тройник прямой, d=32 мм	10 шт	0,051	306,00	731,34	16	37
8-4-63	Угольник прямой, d=25 мм	10 шт	0,0048	241,00	575,99	1	3
8-4-64	Угольник прямой, d=32 мм	10 шт	0,024	384,00	917,76	9	22
8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые I	м	15,793	53,00	126,67	837	2000
8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	4,76	5,00	11,95	24	57
8-4-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	0,68	8,00	19,12	5	13
8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	3,91	9,00	21,51	35	84
8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовы	шт	1,36	8,00	19,12	11	26
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 м	шт	0,704	106,00	253,34	75	178
8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 м	шт	6,09	125,00	298,75	761	1819
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 м	шт	4	304,00	726,56	1216	2906
8-10-59	Соединения на сгоне стальные переходы, d 20	шт	1,408	38,00	90,82	54	128

8-10-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25	шт	0,18	46,00	109,94	8	20
8-10-67	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, г	шт	5,632	219,00	523,41	1233	2948
8-10-68	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, г	шт	0,84	323,00	771,97	271	648
9-3-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч	шт	1	950,00	2270,50	950	2271
9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмак	шт	3	3280,00	7839,20	9840	23518
9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмак	шт	1	1260,00	3011,40	1260	3011
11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, неп	комплект	1	3470,00	8293,30	3470	8293
11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоров	шт	1	1250,00	2987,50	1250	2988
11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхне	комплект	1	3275,50	7828,45	3276	7828
11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УН	шт	1	5020,00	11997,80	5020	11998
11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с по	комплект	1	2200,00	5258,00	2200	5258
11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчать	шт	1	2300,00	5497,00	2300	5497
12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым	комплект	1	811,00	1938,29	811	1938
12-7-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах си	шт	1	3300,00	7887,00	3300	7887
31-1-4	Прочие материалы	тенге				1243	2971
99-2-25	Седловое ответвление ПЭ	шт	1	2650,00	6333,50	2650	6334
99-16-2 (пл	Отвод канализационный ПЭ диаметром 110 мм	шт	2	120,00	286,80	240	574
99-16-3 (пл	Отвод канализационный ПЭ диаметром 50 мм	шт	2	29,00	69,31	58	139
99-16-5 (пл	Тройник канализационный ПЭ диаметром 110/5	шт	1	144,00	344,16	144	344
	Итого по материалам					50627	121005

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобезнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство административного здания

Договор № 230-юр от 09 июня 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-22-22(пл)	Устройство пожарно-тревожной сигнализации *комплект*	1	37358		37358				
		Всего прямые затраты				37358	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				37358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				–				
		Всего				37358				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)				0				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	37358
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	89286
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	89286
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	1786
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	91072
НДС (12 %)	10929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	102001

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К