форма КС-3

Заказчик ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"
Генподрядчик ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест
в городе Ерейментау.Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
февраль 2009год.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги			Командировочные расходы
	из гр.1											
	с начала строительства отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по стройке	48247,750				0	0					5169,402	0
в том числе выполненные работы за февраль		48247,750						0	0	0	5169,402	

Заказчик Лиякенов мп Подрядчик

1880

ФОРМА 1

46733,32

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Подрядчик ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 48247,75 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 107,53 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 5169,402 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау	24246,09	-	-	24246,09
		Всего по главе	24246,09	-	-	24246,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	24246,09	-	-	24246,09
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	436,43	-	-	436,43
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	65,46	-	-	65,46
		Всего по главе	436,43	-	-	436,43
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	24682,52	-	-	24682,52
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	683,71	-	-	683,71
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	246,83	246,83
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	98,73	98,73

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	683,71	-	345,56	1029,26
7.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25366,23	-	345,56	25711,78
		-В том числе возвратные суммы	65,46	-	-	65,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	25366,23	-	345,56	25711,78
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	41666,07	-	567,6	42233,68
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих	107,53	-	-	107,53
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	844,67	844,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	41666,07	-	1412,28	43078,35
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5169,4	5169,4
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	41666,07	-	6581,68	48247,75

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района
Акмолинской области _____

Генеральный директор _____

Зам.генерального директора по ГС _____

2000

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.2)

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

А К Т на выполненные строительно-монтажные работы за февраль месяц 2009года

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 24246,091 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10852 чел.-ч
Сметная заработная плата 1679,025 тыс.тенге

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А .Подземная часть								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7405	23,36	22,08	172975	163496	49119	0,01	66
				1,28	5,56	9478	41160	97	0,02	143
2	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	229	353,25	-	80894	-	91411	2,33	534
				353,25	-	80894	-	113	-	-
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3817	3,78	3,24	14410	12382	5924	-	13
				0,48	1,12	1832	4275	97	-	14
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	4078,7	26,21	25,02	106901	102054	31398	0,01	33
				1,15	6,79	4691	27678	97	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2963,3	6,48	6,48	19201	19201	6047	-
					-	2,1	-	6234	97	0,01	24
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	592	134,1	-	79387	-	89708	0,97	575
					134,1	-	79387	-	113	-	-
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	592	21,55	4,52	12755	2674	9779	0,11	64
					17,03	-	10082	-	97	-	-
8	С010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км,класс груза 1	т	7912,68	89,2	-	705811	-	141162	0,37	2964
					17,84	-	141162	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1192334	299807			4248
			Тенге				327526	79347			276
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1192334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	406873	-		-
		Местные материалы -	Тенге				352	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге				705811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				424547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	63682	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				97013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1713894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	470555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1713894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4736
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	470555	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	443	516,34	24,55	228740	10876	26716	0,26	117
					39,83	9,2	17645	4076	123	0,04	20
10	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	26	302,09	197,24	7854	5128	6274	0,65	17
					104,85	67,51	2726	1755	140	0,25	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	257	408,67	272,99	105029	70159	82812	0,83	212
		шт		135,68	94,48	34870	24281	140	0,36	93
12	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	47	626,36	424,53	29439	19953	23117	1,21	57
		шт		201,83	149,49	9486	7026	140	0,61	29
13	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментов ,из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные	148,65	17100	-	2541915	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	148,65	379	-	56338	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	148,65	441	-	65555	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	500	345,06	172,69	172528	86344	95543	0,48	238
		шт		76,28	60,21	38140	30105	140	0,24	119
17	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	740	493,02	243,37	364837	180097	198871	0,67	494
		шт		106,88	85,08	79091	62959	140	0,34	250
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	580	740,04	389,08	429222	225667	236146	0,94	543
		шт		153,9	136,92	89262	79414	140	0,55	321
19	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	97,5	9240	-	900900	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	138,16	9240	-	1276598	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	75,62	8890	-	672262	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	314,94	8530	-	2686438	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	907,4	379	-	343905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	907,4	441	-	400163	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	345	1075,81	598,4	371153	206449	197880	1,18	407
		шт		195,53	214,16	67458	73885	140	0,91	314
26	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	281,18	8530	-	2398423	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,34	8679,65	422,15	11665	567	13346	56,4	76
		т		8257,5	157,5	11098	212	118	0,77	1
28	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,13	83100	-	94313	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1413	79100	-	11176	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,068	69100	-	4699	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	5,11	8724,07	86,6	44580	443	2807	3,06	16
		м3		490,5	32,72	2506	167	105	0,16	1
32	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	15	8724,07	86,6	130861	1299	8241	3,06	46
		м3		490,5	32,72	7358	491	105	0,16	2
33	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	34,46	7765,82	100,65	267610	3468	6668	0,97	33
		м3		146,25	38,03	5040	1311	105	0,19	6
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,57	379	-	20682	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,57	441	-	24065	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Армопояс					
36	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	70,28	10523,42	316,01	739586	22209	109760	8,25	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368	119,39	96143	8391	105	0,58	41
37	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	6,61	86000	-	568178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,6045	85000	-	51383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1469	66800	-	9813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Гидроизоляционные работы					
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2344	245,44	3,82	575311	8954	107290	0,21	497
				37,35	1,44	87548	3375	118	0,01	16
41	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	370	749,66	11,21	277374	4148	15591	0,2	74
				31,5	4,21	11655	1558	118	0,02	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	15882595	845762		3407
	Тенге	560026	299005		1228
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15882595	-	-	-
Материалы -	Тенге	975684	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	859031	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	739561	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	12761563	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1131061	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	566
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	169659	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1020819	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18034475	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1028690	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	18034475	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1028690	-	-

РАЗДЕЛ 3. Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	103,8	877,44	200,77	91078	20840	53827	1,74	181
		шт		299,25	71,15	31062	7385	140	0,31	32
43	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	183,3	1426,8	373,54	261533	68469	154182	2,66	488
		шт		465,75	135,07	85372	24758	140	0,61	111
44	С143017-8	-ПК24.10-4т толщ. 12,8 см	1,42	1700	-	2407	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
45	С143017-8	-ПК24.10-8т толщ. 12,8 см	4,25	1700	-	7222	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
46	С143017-8	-ПК24.12-8т толщ. 12,3 см	15,28	1700	-	25979	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	С143017-8	-ПК24.15-4т толщ. 12,9 см	3,2	1700	-	5432	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	С143017-8	-ПК24.15-8т толщ. 12,9 см	6,39	1700	-	10863	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	С143017-8	-ПК27.10-8т толщ. 12,1 см	12,72	1700	-	21624	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
50	С143017-8	-ПК27.12-8т толщ. 12,2 см	152,16	1700	-	258677	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	С143017-8	-ПК30.10-8т толщ. 11,8 см	5,31	1700	-	9027	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
52	С143017-8	-ПК30.12-8т толщ. 12,1 см	17,04	1700	-	28968	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
53	С143017-619	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	22,35	20	-	447	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
54	С143017-8	-ПК36.10-8т толщ. 11,9 см	37,26	1700	-	63342	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	С143017-8	-ПК36.12-8т толщ. 11,9 см	107,35	1700	-	182498	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	С143017-8	-ПК36.15-8т толщ. 12,7 см	182,29	1700	-	309886	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
57	С143017-629	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади	326,9	41	-	13403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м м2		-	-	-	-	-	-	-
58	С143017-8	-ПК60.10-8т толщ. 11,7 см м2	10,66	1700	-	18115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143017-8	-ПК60.12-8т толщ. 11,8 см м2	281,95	1700	-	479318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143017-8	-ПК60.15-8т толщ. 12,5 см м2	64,15	1700	-	109058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143017-709	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	356,76	306	-	109169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143017-8	-ПК63.10-8т толщ. 11,8 см м2	11,2	1700	-	19033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143017-8	-ПК63.12-8т толщ. 11,7 см м2	134,46	1700	-	228582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143017-8	-ПК63.15-8т толщ. 12,6 см м2	157,25	1700	-	267322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143017-719	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	302,9	349	-	105713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143017-8	-ПК72.12-8т толщ. 11,7 см м2	203,76	1700	-	346392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143017-8	-ПК72.15-8т толщ. 12,4 см м2	418,95	1700	-	712215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143017-8-А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	1034,94	45	-	46572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143017-749	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая	617,31	488	-	301247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4035124	89309			668
			Тенге			116434	32144			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4035124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148578	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3773108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4497721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4497721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179779	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21110054	1234878			8324
			Тенге			1003986	410496			1646
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21110054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1031957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1414482	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			739561	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16535023	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			705811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1763617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	264543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24246091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10852
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679025	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			24246091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10852
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679025	-		-

Генеральный директор

Зам генерального директора по ГС

Начальник строительства Ерейментауского района "Акмолинской области"

гл. инженер Окунева