форма КС-3

Заказчик ГУ "Отдел стротельства Ерейментауского района Акмолинской области"
Генподрядчик ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест
в городе Ерейментау.Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
февраль 2010год.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги			Командировочные расходы
	из гр.1											
	с начала строительства отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы				
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по стройке	352785,301				0	0					37798,421	0
в том числе выполненные работы за февраль		29174,024						0	0	0	3125,788	

мп Заказчик

мп Подрядчик

ФОРМА 1

Заказчик :ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Подрядчик :ТОО "АкмолаКурлысМатериалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 29174,024 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 60,66 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 3125,79 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области	13929,32	1260,41	-	15189,72
		Всего по главе	13929,32	1260,41	-	15189,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13929,32	1260,41	-	15189,72
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	250,73	-	-	250,73
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	37,61	-	-	37,61
		Всего по главе	250,73	-	-	250,73
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14180,04	1260,41	-	15440,45
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	392,79	-	-	392,79

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	392,79	-	-	392,79
5.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14572,83	1260,41	-	15833,24
		-В том числе возвратные суммы	37,61	-	-	37,61
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14572,83	1260,41	-	15833,24
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,613	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	23504,57	2032,91	-	25537,48
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	60,66	-	-	60,66
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	510,75	510,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	23504,57	2032,91	510,75	26048,23
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3125,79	3125,79
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	23504,57	2032,91	3636,54	29174,024

Заказчик : _____

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Тех.надзор_____

Подрядчик : _____

Генеральный директор_____

Зам.генерального директора_____

РС 52 474

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

10 000

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области.

А К Т на выполненные работы за февраль месяц 2010года

НА Общестроительные работы

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 15189,721 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10290 чел.-ч
Сметная заработная плата 1867,953 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Кровля

1	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	105,95	126,84	0,99	13439	105	1509	0,07	7
				11,59	0,38	1228	40	119	-	-
2	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	23,31	2139,46	330,46	49869	7703	45050	10,58	247
				1809	123,75	42166	2884	100	0,6	14
3	СПрайс-лист-фирма "Евротерм"	-Плита теплоизоляционная под стяжку толщ.100мм м2	108,07	1269,92	-	137239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-фирма "Евротерм"	-Плита теплоизоляционная под стяжку толщ.120мм м2	108,07	1520,01	-	164266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	105,95	148,72	15,94	15757	1689	5120	0,24	26
				34,65	5,96	3671	631	119	0,03	3
6	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на	529,75	5,16	0,14	2731	74	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2		0,11	0,05	58	26	119	-	-
7	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,122	79200	-	9662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,3075	7645,25	296,6	2351	91	372	5,95	2
				915,75	110,25	282	34	118	0,54	-
9	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	2,86	21310,5	334,28	60927	956	12088	22,1	63
				3397,5	126	9713	360	120	0,62	2
10	Е0110-50-2	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного м2	134,9	271,71	6,71	36654	905	6093	0,21	29
				35,1	2,54	4735	343	120	0,01	2
11	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0229	13864,97	4022,39	318	92	210	56,5	1
				9090	1071,86	208	25	90	3,81	-
12	С11011-893	-Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС т	0,0229	61600	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	1,31	767,86	7,54	1002	10	341	1,43	2
				214,65	2,86	280	4	120	0,01	-
14	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	5,6	1134,9	8,2	6355	46	1595	1,48	8
				236,25	3,08	1323	17	119	0,02	-
15	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	129,3	484,95	8,2	62704	1060	42472	1,71	221
				272,95	3,08	35292	398	119	0,02	2
16	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием м2	149,2	1180	-	176056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен алюкобондом м2	10,35	176,24	4,41	1824	46	1641	0,89	9
				142,43	1,69	1474	17	110	0,01	-
18	С11011-458	-Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщ. 3 мм м2	10,35	1610	-	16664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,36	573,75	28,11	780	38	219	0,78	1
				123,75	10,58	168	14	120	0,05	-

20010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	143,9	20,48	0,91	2947	131	667	0,03	4
				4,68	0,34	673	49	120	-	-
					Выход на чердак /2 шт/					
21	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,2	377,89	30,89	76	6	49	1,23	-
				191,93	11,68	38	2	120	0,06	-
22	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,2	12300	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-62-8	-Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах т	0,007	25987,18	4444,95	182	31	129	110	1
				19800	697,37	139	5	90	2,55	-
24	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,007	47200	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0056	13711,47	5475,87	77	31	33	28,9	-
				5040	1552,87	28	9	90	5,46	-
26	С11011-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов комплект	0,4	843	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	766418	13014			622
	Тенге	101479	4860			24
Стоимость монтажных работ -	Тенге	303659	-	-		-
Материалы -	Тенге	304	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1492	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	301835	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1641	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	246	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18318	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	323618	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1738	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	462182	-	-		-
Материалы -	Тенге	128555	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104433	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	206591	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	14593	-	-		-

1 км

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			115877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34684	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121815	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	414	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			372	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			937366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124022	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Окна								
27	E0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	11,76	387,83	18,74	4561	220	2236	0,91	11
				152,26	6,18	1791	73	120	0,03	-
28	C12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	11,76	11500	-	135240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	3,24	233,71	5,58	758	18	374	0,59	2
				94,05	2,12	305	7	120	0,01	-
30	СПрайс-лист	-Подоконники пластиковые "ОРТО" шир. 400мм м	8,1	892,5	-	7229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Двери								
31	E0110-90-2	-Установка металлических	4,98	330,85	32,08	1648	160	1699	1,49	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных коробок с навеской дверных полотен		272,25	12,13	1356	60	120	0,06	-
		м2								
32	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	30721,43	-	122886	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	20480,95	-	20481	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,45	399,98	102,53	11779	3020	6620	0,9	26
		м2		151,65	35,67	4466	1050	120	0,14	4
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,91	4250	-	12368	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36	С12062-13	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	3,32	3150	-	10458	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	2,09	324,88	83,13	679	174	421	0,8	2
		м2		138,83	29,17	290	61	120	0,12	-
38	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	2,09	3500	-	7315	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,33	634,99	31,85	210	11	80	1,15	-
		м2		190,8	12,04	63	4	120	0,06	-
40	С12062-20	-Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	0,33	5960	-	1967	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500	-	16500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	91	1380	-	125580	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	101	844	-	85244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0115-206-1	-Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм шт	76,8	1141,41	3,27	87661	251	8773	0,87	66
				107,55	1,24	8260	95	105	0,01	-
45	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 м2	29	789,15	16,15	22885	468	6849	1,07	31
				177,75	6,75	5155	196	128	0,03	1
46	С131312-61	-Решетки жалюзийные шт	29	557	-	16153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Витражи					
47	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	26,76	965,99	28,84	25850	772	22570	4,98	133
				927	10,15	24807	272	90	0,04	1
48	СТОО "Сервис-Пласт"	-Стоимость глухих алюминевых витражей с трайным стеклопакетом с наружным рефлекторным стеклом м2	26,76	12630,56	-	337994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,83	367,11	19,34	1039	55	496	0,83	2
				139,39	6,57	394	19	120	0,03	-
50	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,83	18600	-	52638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	4,72	328,76	20,41	1552	96	744	0,74	4
				124,24	7,13	586	34	120	0,03	-
52	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	4,72	18200	-	85904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1196577	5244			285
			Тенге			47473	1870			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7229	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7229	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7663	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			533213	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39873	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22131	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			507210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25078	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31787	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			561567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28464	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5351	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2753	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6378	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1322286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56972	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
				Тип 2						
53	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из	402,18	101,97	1,2	41009	483	3196	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плит древесноволокнистых под лаги м2		6,01	0,45	2417	181	123	-	1
54	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	402,18	266,44	2,58	107158	1038	25971	0,32	130
				51,53	0,97	20724	390	123	-	2
55	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	402,18	1905,05	11,03	766171	4436	49132	0,6	242
				95,18	4,14	38279	1665	123	0,02	8
				Тип 3						
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	362,42	206,71	9,95	74914	3606	24937	0,36	129
				52,2	3,74	18918	1355	123	0,02	7
57	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	362,42	325,64	18,42	118019	6676	41395	0,42	151
				85,95	6,91	31150	2504	123	0,03	12
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	362,42	206,71	9,95	74914	3606	24937	0,36	129
				52,2	3,74	18918	1355	123	0,02	7
59	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	18,12	6855,36	261,86	124226	4745	13340	3,44	62
				499,5	99	9051	1794	123	0,48	9
60	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	362,42	184,03	4,37	66695	1584	5425	0,07	27
				10,53	1,64	3816	594	123	0,01	3
61	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	362,42	262	2,07	94954	750	115697	1,38	500
				258,75	0,79	93776	286	123	-	1
62	Е0111-35-2	-Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	362,42	3417,67	5,32	1238631	1928	44823	0,55	198
				98,55	2	35716	725	123	0,01	4
63	С11011-998	-Фольга алюминевая дублированная стеклосеткой /ТУ 36-1177-77/ 10м2	36,24	2770	-	100390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Тип 4						
64	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	108,97	78,47	2,62	8551	286	1541	0,07	7
				10,51	0,99	1145	108	123	-	1
65	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	8,72	7952,95	-	69331	-	6080	3,66	32
				567	-	4943	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	108,97	206,71	9,95	22525	1084	7498	0,36	39
				52,2	3,74	5688	408	123	0,02	2
67	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	108,97	359,26	29,99	39148	3268	27049	1,18	129
				190,58	11,23	20768	1224	123	0,05	6
68	СПрайс-лист-фирма	-Брусчатка "Зигзаг" 334x170x80 зеленая м2	108,97	1571,96	-	171296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Тип 5					
69	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	8,99	48,53	5,55	436	50	498	0,26	2
				42,98	2,07	386	19	123	0,01	-
70	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,926	4260	-	3945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,7192	7952,95	-	5720	-	502	3,66	3
				567	-	408	-	123	-	-
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	8,99	206,71	9,95	1858	89	619	0,36	3
				52,2	3,74	469	34	123	0,02	-
73	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	8,99	472,68	2,07	4249	19	2870	1,38	12
				258,75	0,79	2326	7	123	-	-
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	8,99	206,71	9,95	1858	89	619	0,36	3
				52,2	3,74	469	34	123	0,02	-
75	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	8,99	1956,61	11,72	17590	105	1947	1,06	10
				171,68	4,39	1543	39	123	0,02	-
					Тип 6					
76	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	254,98	48,53	5,55	12374	1415	14129	0,26	66
				42,98	2,07	10959	528	123	0,01	3
77	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	26,26	4260	-	111880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		синтетическом связующем, марки 125		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	254,98	206,71	9,95	52706	2537	17544	0,36	91
		м2								
79	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1019,92	52,2 31,8	3,74 0,67	13310 32431	954 683	123 1104	0,02 -	5 4
		м2								
80	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	254,98	0,63 1956,61	0,25 11,72	643 498897	255 2988	123 55220	- 1,06	1 270
		м2		171,68	4,39	43775	1119	123	0,02	5
					Тип 7					
81	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	26,13	48,53	5,55	1268	145	1448	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1123	54	123	0,01	-
82	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	2,69	4260	-	11465	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,09	7952,95	-	16625	-	1458	3,66	8
		м3		567	-	1185	-	123	-	-
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,13	206,71	9,95	5401	260	1798	0,36	9
		м2								
85	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	287,43	52,2 31,8	3,74 0,67	1364 9140	98 193	123 311	0,02 -	- 1
		м2		0,63	0,25	181	72	123	-	-
					Тип 8					
86	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	693,41	48,53	5,55	33651	3848	38423	0,26	179
		м2		42,98	2,07	29803	1435	123	0,01	7
87	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	71,42	4260	-	304254	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	693,41	206,71	9,95	143332	6899	47711	0,36	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2773,64 ✓	52,2 31,8	3,74 0,67	36196 88196	2593 1858	123 3002	0,02 -	13 12
				0,63	0,25	1747	693	123	-	3
					Тип 9					
90	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	17,35 ✓	206,71	9,95	3586	173	1194	0,36	6
91	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	69,4 ✓	52,2 31,8	3,74 0,67	906 2207	65 46	123 75	0,02 -	- -
				0,63	0,25	44	17	123	-	-
92	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	17,35 ✓	318,45	14,76	5525	256	1237	0,36	6
93	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	34,7 ✓	52,43 -40,46	5,54 -0,67	910 -1404	96 -23	123 -83	0,03 -0,01	- -
				-1,69	-0,25	-59	-9	123	-	-
94	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	17,35 ✓	127,03	9,83	2204	171	2537	0,69	12
				115,2	3,69	1999	64	123	0,02	-
					Тип 10					
95	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	60 ✓	206,71	9,95	12402	597	4128	0,36	21
96	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2	60 ✓	52,2 472,68	3,74 2,07	3132 28361	224 124	123 19154	0,02 1,38	1 83
				258,75	0,79	15525	47	123	-	-
97	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	60 ✓	206,71	9,95	12402	597	4128	0,36	21
98	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,8 ✓	52,2 7952,95	3,74 -	3132 38174	224 -	123 3348	0,02 3,66	1 18
				567	-	2722	-	123	-	-
99	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	4,8 ✓	6855,36	261,86	32906	1257	3534	3,44	17
				499,5	99	2398	475	123	0,48	2
100	С11011-64	-Бумага оберточная листовая 1000м2	0,06 ✓	6310	-	379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	60 ✓	206,71	9,95	12402	597	4128	0,36	21
				52,2	3,74	3132	224	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3	7952,95	-	23859	-	2092	3,66	11
		м3		567	-	1701	-	123	-	-
103	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	60	1956,61	11,72	117397	703	12994	1,06	64
		м2		171,68	4,39	10301	263	123	0,02	1
					Тип 11					
					Тип 12					
104	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	845,11	206,71	9,95	174689	8409	58149	0,36	301
		м2		52,2	3,74	44115	3161	123	0,02	15
105	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	845,11	101,97	1,2	86174	1014	6715	0,04	34
		м2		6,01	0,45	5079	380	123	-	2
106	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	845,11	266,44	2,58	225173	2180	54573	0,32	272
		м2		51,53	0,97	43549	820	123	-	4
107	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	489,59	1905,05	11,03	932690	5400	59810	0,6	294
		м2		95,18	4,14	46599	2027	123	0,02	10
					Тип 13					
108	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,92	206,71	9,95	17553	845	5843	0,36	30
		м2		52,2	3,74	4433	318	123	0,02	2
109	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	84,92	-31,8	-0,67	-2700	-57	-92	-	-
		м2		-0,63	-0,25	-53	-21	123	-	-
110	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	84,92	1956,61	11,72	166156	995	18391	1,06	90
		м2		171,68	4,39	14579	373	123	0,02	2
					Тип 14					
111	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	567,87	206,71	9,95	117382	5650	39073	0,36	202
		м2		52,2	3,74	29643	2124	123	0,02	10
112	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4542,96	-31,8	-0,67	-144457	-3044	-4917	-	-20
		м2		-0,63	-0,25	-2862	-1136	123	-	-5