Заказчик :Государственное коммунальное казенное предприятия «Зеленовский Районный центр досуга Зеленовского районного отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба в селе Рубежинское Зеленовского района ЗКО

СПРАВКА №1 от 23.05.2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель, май 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№30	25.04. 2016года	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2016 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания клуба в селе Рубежинское Зеленовского района ЗКО	28 969 000	25 865 178,57	10 611 481	-	-	-	-	-	3 103 821.43	28 969 000

М.П. Заказчик: Руководитель ГККП « Зеленовский РЦД Зеленовского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта » _____ Ишанов А.Р

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А

(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГККП "Зеленовский районный центр досуга Зеленовского районного отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью«БатысСтройСервис»

Договор о государственных закупках работ №30 от 25.04.2016

Акт выполненных работ №1 от 23.05. 2016 года за апрель, май 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-1. Спортзал. Общестроительные работы										
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	700	29,02	2,02	20314	1414	20482	0,17	122
		м2		27,00	0,32	18900	224	107,1	--	2
2	Е0158-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	700	83,48	14,18	58436	9926	53626	0,43	299
		м2		69,30	2,23	48510	1561	107,1	0,01	9
3	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство уклона керамзитом	115	5454,13	307,15	627224	35322	68380	3,12	358
		м3		439,88	115,31	50586	13261	107,1	0,45	52
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	700	201,59	15,94	141116	11158	33828	0,24	170
		м2		34,65	5,96	24255	4172	119	0,03	20
5	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	700	219,04	6,13	153328	4288	4959	0,04	25

	к=1,25 К=35									
		м2		4,43	2,19	3099	1531	107,1	0,01	7
6	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,74	5604,41	409,16	4147	303	1628	13,34	10
		1т		2173,50	154,69	1608	114	94,5	0,60	--
7	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,74	64100,00	--	47434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0153-2-1	Разборка кладки парапета из кирпича	2,73	4899,14	1880,99	13375	5135	10310	21,24	58
		м3		3018,15	538,09	8240	1469	106,2	2,91	8
9	Е0146-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	14	10244,83	154,03	143428	2156	15687	7,10	99
		м3		1062,00	58,50	14868	819	100	0,28	4
10	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	700	377,93	22,91	264552	16039	27577	0,16	111
		м2		28,21	8,58	19747	6003	107,1	0,03	23
11	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка стропил	16,92	21898,02	417,85	370514	7070	74275	25,42	430
		м3		3907,13	157,50	66109	2665	108	0,62	10

12	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство кровельного покрытия из профнатила по деревянной обрешетке с ее устройством	680	515,93	10,25	350832	6970	231406	1,97	1337
		м2		313,89	3,85	213447	2618	107,1	0,02	10
13	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	752,08	508,00	--	382057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	680	26,33	0,44	17904	299	14311	0,12	81
		м2		19,58	0,07	13314	48	107,1	--	--
15	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная Изоспан	748	38,09	--	28491	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	75,6	568,05	1,55	42945	117	14315	1,12	85
		м2		176,21	0,59	13322	44	107,1	--	--
17	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство карнизов	40	801,94	9,43	32078	377	10818	1,64	66
		м2		246,85	3,57	9874	143	108	0,01	1
18	Е0110-12-4	Подшивка карниза сталью эмалированной	55	48,63	0,92	2675	51	2844	0,28	15
		м2		42,75	0,34	2351	19	120	--	--
19	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	57,75	396,00	--	22869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,92	599,34	35,14	10141	595	2842	0,90	15
		м3		142,31	13,23	2408	224	108	0,05	1

21	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	720	21,41	1,14	15416	819	4516	0,03	24
		м2		5,38	0,42	3875	306	108	--	1
22	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	0,8	601,83	4,66	481	4	40	0,27	--
		м		45,02	1,75	36	1	107,1	0,01	--
23	Е0107-53-9 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25 к=0,8	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	18	149,09	88,43	2684	1592	2080	0,45	8
		шт		60,66	31,06	1092	559	126	0,13	2
24	Е0107-53-9 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка плит парапета массой до 0,5 т	12	265,21	110,54	3182	1326	1733	0,45	5
		шт		75,82	38,82	910	466	126	0,13	2
25	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	9,92	2800,00	--	27776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	241,1	270,90	23,78	65314	5733	61746	1,65	399
		м2		247,12	8,98	59581	2165	100	0,04	11
27	Е0158-4-1	Разборка оконных свесов и т.п.	101,93	14,39	1,29	1467	131	1455	0,09	9
		м		13,10	0,23	1335	23	107,1	--	--
28	Е0158-18-4	Устройство подоконных свесов из листовой стали	101,93	190,30	0,56	19397	57	4470	0,26	27
		м		40,86	0,09	4165	9	107,1	--	--
29	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	320,85	30,15	19251	1809	19025	1,96	118
		шт		290,70	2,90	17442	174	108	0,19	11
30	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	127,56	59,88	6,55	7638	836	7490	0,36	46
		м2		53,33	1,04	6803	133	108	0,01	1
31	Е0156-13-1	Снятие наличников	251,9	6,47	0,30	1630	76	1692	0,04	11
		м		6,17	0,05	1554	13	108	--	--
32	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	5,796	2719,44	399,69	15762	2317	14667	15,88	92

			м3		2319,75	63,00	13445	365	106,2	0,54	3
33	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1		2975,47	1238,47	2975	1238	2205	10,60	11
			м3		1737,00	468,00	1737	468	100	2,28	2
34	Е0155-2-1	Разборка перегородок из стеклоблоков	68,35		258,68	20,31	17681	1388	17552	1,69	116
			м2		238,37	3,44	16293	235	106,2	0,04	2
35	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,74		116,63	10,56	1486	135	1519	0,70	9
			1м2		106,07	1,67	1351	21	110,7	0,01	--
36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	14,651		20,76	0,19	304	3	334	0,14	2
			1м		20,57	0,02	301	--	110,7	--	--
37	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	500,22		11,07	0,04	5537	20	6119	0,08	38
			1м2		11,03	0,02	5517	10	110,7	--	--
38	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	500,22		51,33	4,89	25676	2446	26175	0,34	168
			1м2		46,44	0,83	23230	415	110,7	0,01	4
39	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	575,253		5,64	0,19	3244	109	3483	0,04	22
			1м		5,45	0,02	3135	12	110,7	--	--
40	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	153,5		133,16	23,58	20440	3620	16499	0,74	114
			м2		109,58	4,16	16821	639	94,5	0,02	4
41	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	2633,49		32,87	--	86563	--	86563	0,23	601
			м2		32,87	--	86563	--	100	--	--
42	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2034,1		448,68	4,55	912660	9246	477246	1,17	2380
			м2		222,30	1,15	452180	2339	105	0,05	107
43	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	885		37,04	--	32780	--	30977	0,26	227
			м2		37,04	--	32780	--	94,5	--	--
44	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами/подвал/	4		15083,21	474,95	60333	1900	22672	35,39	142
			м3		5258,25	78,75	21033	315	106,2	0,43	2

45	Е0108-4-7	Гидроизоляция стен подвала	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
46	Е0160-1-1	Разборка кладки необлицованных печей	2,2	13,74	2,08	30	5	24	0,08	--
		м3		11,66	0,34	26	1	90	--	--
47	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических летниц на крыше	3,6	150,43	0,04	542	--	405	0,74	3
		м2		118,89	0,02	428	--	94,5	--	--
48	Е0153-2-1	Разборка кладки наружных стен из кирпича	1,8	4899,14	1880,99	8818	3386	6798	21,24	38
		м3		3018,15	538,09	5433	969	106,2	2,91	5
49	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	71	8,62	0,02	612	1	550	0,05	4
		отверст		8,60	--	611	--	90	--	--
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0222	72779,65	422,15	1616	9	220	56,40	1
		т		8257,50	157,50	183	3	118	0,77	--
51	Е0106-11-10	Установка металлической сетки	0,01602	5239,08	327,33	84	5	34	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	30	2	105	0,60	--
52	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01602	64100,00	--	1027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	2,5	10942,21	300,96	27356	752	2588	5,63	14
		м3		873,00	101,79	2183	254	106,2	0,39	1
54	Е0108-11-1	Заполнение швов раствором в местах соединения кладки	12,63	38,93	--	492	--	580	0,22	3
		м2		38,93	--	492	--	118	--	--
55	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	73,2	133,16	23,58	9747	1726	7868	0,74	54
		м2		109,58	4,16	8021	305	94,5	0,02	2

56	Е016 I-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	70,4	493,17	15,70	34719	1105	20293	1,74	122
		м2		302,60	2,43	21303	171	94,5	0,01	1
57	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен и потолков	48	42,50	--	2040	--	2040	0,30	14
		м2		42,50	--	2040	--	100	--	--
58	Е0115-55-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	820	475,92	3,31	390257	2715	231279	1,64	1348
		м2		297,56	0,90	244001	738	94,5	0,03	23
59	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	2450	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	820	303,58	2,03	248932	1665	14224	0,09	74
		м2		15,75	0,77	12915	631	105	--	3
61	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1640	60,17	--	98679	--	88811	0,38	620
		м2		60,17	--	98679	--	90	--	--
62	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,8	7218,80	3833,11	5775	3066	2960	17,34	14
		т		3024,00	1087,01	2419	870	90	3,82	3
63	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсопластковых листов козырька	12	12,89	1,05	155	13	139	0,07	1
		м2		11,84	0,41	142	5	94,5	--	--
64	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	26,7	17,19	2,02	459	54	438	0,10	3
		м2		15,17	0,16	405	4	107,1	--	--
65	Е0158-17-1	Устройство покрытия из профлиста	26,7	136,55	0,93	3646	25	2266	0,50	13
		м2		79,11	0,14	2112	4	107,1	--	--
66	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	28,035	685,00	--	19204	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4939691**	**150582**			**10179**
			Тенге				**1683539**	**47552**			**340**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4933916**				
		Материалы -	Тенге				**1589465**				
		Всего заработная плата -	Тенге					**1727801**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**501082**				
		Местные материалы -	Тенге				**1014735**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1776471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**888**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**266471**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**402623**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7113010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**11390**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**1994272**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**5775**				
		Материалы -	Тенге				**289**				
		Всего заработная плата -	Тенге					**3289**			
		Накладные расходы -	Тенге				**2960**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**444**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**524**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**3733**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7122269**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**11409**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**1998005**			
		РАЗДЕЛ 2. Смета №2-1-4. Спортзал. Отопление, вентиляция									
				Отопление							
67	**Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3524,53**	**154,72**	**3525**	**155**	**3094**	**15,40**	**15**
		1насос		**2627,81**	**57,94**	**2628**	**58**	**115,2**	**0,23**	--
68	**С Прайс**	**Насос ВРН 180/280 50т**	**1**	**64199,42**	--	**64199**	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

69	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	1000,45	116,04	6003	696	3966	3,08	18
		1шт		530,36	43,45	3182	261	115,2	0,16	1
70	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	10400,00	--	52000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130903-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 80 мм	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	419,00	--	5028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0112-809-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	497,14	2,06	1989	8	1589	3,55	14
		шт		490,38	--	1962	--	81	--	--
74	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0112-790-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25 и к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	890,79	89,80	891	90	660	3,55	4
		шт		793,62	21,73	794	22	81	0,13	--
77	С Прайс	Клапан регулирующий 3-х ходовой VF-3 диам.32мм	1	71886,49	--	71886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

78	С Прайс	Электропривод для клапана	1	39903,73	--	39904	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0111-350-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка датчиков темературы на трубпроводах, наружный диаметр трубопровода до 50 мм	4	619,02	2,03	2476	8	1831	3,55	14
		шт		565,01	--	2260	--	81	--	--
80	С Прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5100,06	--	5100	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
81	С Прайс	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	1	5100,06	--	5100	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
82	С Прайс	Датчик температуры теплоносителя	2	8358,11	--	16716	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	115,2	0,07	--
84	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	743,00	--	743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-16-8 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 273 мм	2	65899,24	746,75	131798	1494	7341	16,70	33
		1шт		2904,99	281,00	5810	562	115,2	1,09	2
86	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	--	219	--	221	0,37	1
		комплект		63,96	--	192	--	115,2	--	--
87	С Прайс	Термометр О-10	3	493,19	--	1480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
		комплект		47,97	--	96	--	115,2	--	--

89	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1270,81	26,78	6354	134	948	0,86	4
		м		154,58	10,03	773	50	115,2	0,04	--
90	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	1,4	166,00	0,07	232	--	163	0,76	1
		м2		123,03	0,02	172	--	94,5	--	--
91	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,26	--	56	--	70	0,05	--
		м		11,01	--	55	--	128	--	--
				Отопление						
92	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка чугунных радиаторов	108,8	4357,14	44,71	474057	4865	18200	0,81	88
		1кВт		128,46	16,75	13976	1822	115,2	0,07	7
93	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	21	969,60	10,11	20362	212	1169	0,28	6
		м		44,51	3,80	935	80	115,2	0,01	--
94	Ц0112-809-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	47	497,14	2,06	23366	97	18669	3,55	167
		шт		490,38	--	23048	--	81	--	--
95	С Прайс	Клапан RTD	47	1580,48	--	74283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0112-809-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Клапан балансировочный	10	497,14	2,06	4971	21	3972	3,55	36
		шт		490,38	--	4904	--	81	--	--
97	С Прайс	Клапан балансировочный AB-QM ду 15мм	4	14674,33	--	58697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С Прайс	Клапан балансировочный ASV ду 20мм	3	12793,11	--	38379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С Прайс	Клапан балансировочный ASV ду 25мм	2	15490,72	--	30981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

100	С Прайс	Клапан балансировочный ASV ду 40мм	1	21054,07	--	21054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка кранов воздушных	44	66,28	--	2916	--	1351	0,14	6
		комплект		26,65	--	1173	--	115,2	--	--
102	Ц0112-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	12	462,02	7,21	5544	87	4887	3,09	37
		шт		450,11	2,37	5401	28	90	0,01	--
103	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	325,00	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130904-69	Краны шаровые, Dy 32мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	6,5	556,94	15,69	3620	102	2638	1,94	13
		м		346,47	5,88	2252	38	115,2	0,02	--
107	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	556,94	15,69	36201	1020	26384	1,94	126
		м		346,47	5,88	22520	382	115,2	0,02	1
108	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	275,25	5,10	4129	76	1102	0,35	5
		м		61,83	1,92	927	29	115,2	0,01	--
109	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	120	354,25	5,10	42510	612	8813	0,35	42
		м		61,83	1,92	7420	230	115,2	0,01	1

110	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	516	353,27	18,18	182289	9381	74706	0,66	338
		м		118,86	6,81	61334	3514	115,2	0,03	14
111	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	70	448,27	18,18	31379	1273	10134	0,66	46
		м		118,86	6,81	8321	477	115,2	0,03	2
112	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	65	646,27	18,18	42008	1182	9411	0,66	43
		м		118,86	6,81	7726	443	115,2	0,03	2
113	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	80	965,81	26,78	77265	2142	15170	0,86	69
		м		154,58	10,03	12366	802	115,2	0,04	3
114	Е0116-10-7 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	4	2070,84	35,88	8283	144	1046	1,23	5
		м		213,48	13,44	854	54	115,2	0,05	--
115	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	257	102,31	10,91	26293	2803	14253	0,33	86
		м		57,57	4,06	14795	1042	90	0,02	4
116	Е0126-9-4 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	3	121,08	13,39	363	40	204	0,41	1
		м		70,63	4,93	212	15	90	0,02	--
117	Е0126-9-8 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	4	176,67	17,75	707	71	418	0,63	3
		м		109,54	6,67	438	27	90	0,03	--

118	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	4,5	4400,00	--	19800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	121	166,00	0,07	20086	9	14071	0,76	92
		м2		123,03	0,02	14887	2	94,5	--	--
121	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	924	11,31	--	10451	--	13023	0,05	48
		м		11,01	--	10174	--	128	--	--
122	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,45	--	80	--	99	0,05	--
		м		11,01	--	77	--	128	--	--
123	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	30	351,78	236,02	10553	7081	5581	0,76	23
		отверст		115,76	90,94	3473	2728	90	0,50	15
124	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	27	490,15	342,23	13234	9240	6787	0,97	26
		отверст		147,93	131,38	3994	3547	90	0,72	20
125	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	27	213,47	2,39	5764	65	4097	1,12	30
		отверст		168,25	0,37	4543	10	90	--	--
126	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	30	309,85	3,91	9295	117	5881	1,36	41
		отверст		217,18	0,63	6515	19	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1742586	43277			1484
			Тенге			250489	16264			74

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			39237					
	Материалы -	Тенге			558					
	Всего заработная плата -	Тенге				38418				
	Накладные расходы -	Тенге			31608					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4741				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4251					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			75095					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								288
	Сметная заработная плата -	Тенге				43160				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106328					
	Материалы -	Тенге			16356					
	Всего заработная плата -	Тенге				56419				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19800					
	Местные материалы -	Тенге			1718					
	Накладные расходы -	Тенге			51455					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7718				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9467					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167250					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								367
	Сметная заработная плата -	Тенге				64138				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1597022					
	Материалы -	Тенге			899137					
	Всего заработная плата -	Тенге				171915				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			511251					
	Сдача и испытание -	Тенге			919					
	Накладные расходы -	Тенге			199365					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29905				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107783					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1904170					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1044
	Сметная заработная плата -	Тенге				201820				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2146516					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1699
	Сметная заработная плата -	Тенге				309117				
	РАЗДЕЛ 3. Смета №2-1-6. Спортзал. Электроосвещение									
127	**E0121-1-3**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм**	**10**	**99,89**	**12,00**	**999**	**120**	**936**	**0,50**	**5**
		м		**80,78**	**5,87**	**808**	**59**	**108**	**0,03**	**--**

128	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	10	400,00	--	4000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладнллорукавыми скобами диам. до 25 мм	70	78,15	8,23	5471	576	5125	0,39	27
		м		63,68	4,11	4458	288	108	0,02	1
130	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	50	104,00	--	5200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С Прайс	Металлорукав ду 20 мм	20	50,81	--	1016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	36,71	--	294	--	268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
133	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3190	26,92	--	85875	--	85269	0,15	485
		м		24,75	--	78953	--	108	--	--
135	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	350	94,79	10,91	33176	3818	32209	0,48	169

		м кабеля		78,30	6,91	27405	2418	108	0,03	11
136	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,19	16322,00	--	52067	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
137	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	60500,00	--	21175	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			212288	4514			688
			Тенге			111871	2765			12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			203088				
Материалы -			Тенге			9428				
Всего заработная плата -			Тенге				114636			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77274				
		Накладные расходы -	Тенге			123807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19614				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			346509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				133207			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9200				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			356261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				133207			

РАЗДЕЛ 4. Смета №2-1-7. Спортзал. Электрооборудование

138	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	4	2070,00	--	8280	--	5249	6,98	28
		шкаф		1215,00	--	4860	--	108	--	--
139	С Прайс	Щит распределительный ЩРО 8505-4108-УХЛЗ.1	1	16702,40	--	16702	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
140	С Прайс	Щит распределительный ЩРО 8505-2613-УХЛЗ.1	1	28734,79	--	28735	--	--	--	--

		к-т		--	--	--	--	--	--	--
141	С Прайс	Щит распределительный ЩРО 8505-2609-УХЛ3.1	1	16873,15	--	16873	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
142	С Прайс	Щит распределительный ЩРО 8505-2606-УХЛ3.1	1	25831,69	--	25832	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	589,67	36,17	2359	145	2025	2,64	11
		шт		454,50	14,34	1818	57	108	0,07	--
144	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930,00	--	7930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С Прайс	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип УОЩВ-6	1	2241,78	--	2242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С Прайс	Устройство защитного отключения	8	6458,49	--	51668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	364	103,71	11,48	37750	4179	34949	0,50	183
		м кабеля		81,68	7,22	29732	2628	108	0,03	11
150	Е0121-10-3	Прокладка трех кабелей сечением до 10 мм2 закрепляемых на тросе	15	26,04	1,35	391	20	322	0,12	2
		м кабеля		19,19	0,68	288	10	108	--	--
151	С151601-590	Кабели силовые ВВГ 4х16 ГОСТ 16442-80	0,015	467700,00	--	7016	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

152	С151601-127	Кабели силовые ВВГнг 5х4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,236	158694,00	--	37452	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С151601-127	Кабели силовые ВВГнг 5х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,128	158694,00	--	20313	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	23	78,15	8,23	1797	189	1684	0,39	9
		м		63,68	4,11	1465	95	108	0,02	--
155	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	23	104,00	--	2392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			293631	4533			232
			Тенге			38162	2790			12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			291239				
Материалы -			Тенге			7882				
Всего заработная плата -			Тенге				40952			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			240662				
		Накладные расходы -	Тенге			44229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20128				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			355595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47587			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2392				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			358131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47587			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7188196	202905			12583
			Тенге			2084061	69370			438
Стоимость монтажных работ -			Тенге			533564				
Материалы -			Тенге			17869				

Всего заработная плата -		Тенге				194007			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317936				
	Накладные расходы -	Тенге			199643				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29946			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43992				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			777199				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1316
	Сметная заработная плата -	Тенге				223953			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5040244				
Материалы -		Тенге			1605820				
Всего заработная плата -		Тенге				1784221			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520882				
Местные материалы -		Тенге			1016453				
	Накладные расходы -	Тенге			1827926				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							914
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274189			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7280261				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11758
	Сметная заработная плата -	Тенге				2058410			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5775				
Материалы -		Тенге			289				
Всего заработная плата -		Тенге				3289			
	Накладные расходы -	Тенге			2960				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9259				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3733			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1608614				
Материалы -		Тенге			899137				
Всего заработная плата -		Тенге				171915			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522843				
Сдача и испытание -		Тенге			919				
	Накладные расходы -	Тенге			199365				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29905			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108479				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1916458				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
	Сметная заработная плата -	Тенге				201820			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9983177				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14136
	Сметная заработная плата -	Тенге				2487916			

Временные здания и сооружения 3,4х0,8%	271542
Итого с временными зданиями и сооружениями:	10254719
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9х1,05%	213196
Затраты на выслугу лет 1%	102547
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	41019
Итого в ценах 2001 года:	10611481
Итого в ценах 2016 года:	25358018,21
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	507160,36
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 2%	25865178,57
НДС 12%	3103821,43
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	28969000

Заказчик: ГККП "Зеленовский Районный центр Досуга Зеленовского районного отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта" _____Ишанов А.Р

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысСтройСервис" _____Дколымбетов С.А.

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ыкылас" _____Абдраимов Е.С.