Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт №5 выполненных работ за ноябрь от 17.11.2010 г.
Локальная смета 2-1
ул. Парковая от ВК84 до ПГ11 сущ.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1432,2	28,89	27,85	41 376	39 887	13 170	0,01	14
		м3		1,04	8,44	1 489	12 088	97	0,03	43
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	50,22	262,72	-	13 194	-	14 909	1,85	93
		м3		262,72	-	13 194	-	113	-	-
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	265,98	47,43	44,84	12 615	11 927	4 231	0,02	5
		м3		2,59	13,81	689	3 673	97	0,05	13
4	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	894,66	89,65	89,65	80 206	80 206	16 041	-	-
		т								

5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)		-	17,93	-	8 538	100	0,38	181
			79,98	26,22	25,02	2 097	2 001	616	0,01	1
		м3								
				1,15	6,79	92	543	97	0,02	2
6	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			137,64	89,65	89,65	12 339	12 339	2 468	-	-
		т								
				-	17,93	-	2 468	100	0,038	5
7	C143008-92	Песок природный	154,38	1330		205 325				
		м3								
8	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
			17,112	1769,2	152,52	30 275	2 610	4 690	1,02	17
		м3								
				153,68	57,15	2 630	978	130	0,28	5
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1341,06	6,48	6,48	8 690	8 690	2 732	-	-
		м3								
				-	2,1	-	2 816	97	0,01	13
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	93	134,1	-	12 471	-	14 093	0,97	90
		м3								
				134,1	-	12 471	-	113	-	-
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	269,7	21,55	4,52	5 812	1 219	4 455	0,11	30
		м3								
				17,03	-	4 593	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
12	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36 152	74	784	1,82	4
		шт								
				288	13,5	576	27	130	0,07	-
19	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	15	242,08	6,95	3 631	104	2 852	0,88	13
		шт								
				144	2,25	2 160	34	130	0,01	-
20	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	15	668		10 020				
		шт								

23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	15	74,06	9,93	1 111	149	1 229	0,32	5
		фланец		63	-	945	-	130	-	-
24	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2 503	343	2 621	0,6	10
		фланец		126	-	2 016	-	130	-	-
25	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
26	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	15	181		2 715				
		шт								
31	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-63 мм	2	1255,3		2 511				
		шт								
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	492		7 872				
		шт								
33	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д- 100 мм	8	2134,31		17 074				
		шт								
34	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2 280				
		шт								
35	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3 006	2 256	1 671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
36	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 110	8	1637,52		13 100				
		шт								
37	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 63	2	772,84		1 546				
		шт								
44	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,151	58881,69	25695,31	8 891	3 880	7 830	194	29
		км								

			33075	6813,45	4 994	1 029	130	26,38	4
45 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,035	51202,26	20326,01	1 792	711	1 646	179	6
	км								
			30825	5353,43	1 079	187	130	20,64	1
47 С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 96 мм	152,51	567		86 473				
	м								
48 С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 54,9 мм	35,35	188		6 646				
	м								
57 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,045	247994,13	49389,75	11 160	2 223	4 764	312,7	14
	т								
			62775	18657	2 825	840	130	91,12	4
58 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,8	10,17	0,09	18	-	7	0,02	-
	м2								
			4,39	0,05	8	-	90	-	-
59 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,8	100,11	0,12	180	0	4	0,01	-
	м2								
			2,77	0,05	5	-	90	-	-
60 Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00135	154891,68	66009,8	209	89	167	376	1
	км								
			70200	24936,75	95	34	130	121,79	0
62 С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,35	2440		3 294				
	м								
64 Е0122-19-6	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,00135	380667,91	57818,03	514	78	100	203	0
	км								
			35100	21840,75	47	29	130	106,67	-
66 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,35	244,98	0,28	331	0	258	0,84	1
	м								
			146,93	0,11	198	0	130	-	-
67 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,52	4618,68	559,8	2 402	291	899	7,99	4
	футляр								

				1320,75	9,29	687	5	130	0,02	1
69	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0195	80200		1 564				
		т								
70	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0022	80300		177				
		т								
71	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II, d 16-18 мм	0,014	90900		1 273				
		т								
		Дополнительные объемы работ								
77	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,151	8287,75	-	1 251	-	1 577	51,5	8
		км								
				8032,5	-	1 213	-	130	-	-
78	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,035	8097,13	-	283	-	365	51,5	2
		км								
				8032,5	-	281	-	130	-	-
		Отмостка								
81	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	0,43	1678,2	97,07	722	42	75	0,78	0
		м3								
				112,5	36	48	15	118	0,18	-
82	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,225	576,42	100,89	130	23	43	0,85	0
		м3								
				123,75	38,25	28	9	118	0,18	1
83	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,9	370,98	25,04	1 447	98	152	0,14	1
		м2								
				22,25	9,38	87	37	123	0,05	0
84	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,9	68,84	3,11	268	12	20	0,02	2
		м2								
				2,97	1,17	12	5	123	0,01	1
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	11510,17	66,01	12 661	73	255	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	215	27	105	0,12	1
		Колодцы водопроводные д-1500 (5 шт)								
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	28,3	665,53	24,55	18 834	695	1 707	0,26	7
		м2								

				39,83	9,2	1 127	260	123	0,04	1
87	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,98	11458,26	1879,87	91 437	15 001	20 478	8,86	71
		м3								
				1435,5	538,43	11 455	4 297	130	2,06	16
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,98	100		798				
		м3								
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,98	284		2 266				
		м3								
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,98	331		2 641				
		м3								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	3,25	28900		93 925				
		м3								
92	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	8,9	7310		65 059				
		м								
93	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,39	4337,5		1 692				
		м								
94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,675	4337,5		2 928				
		м								
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	4,45	3470		15 442				
		м								
96	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,115	11938,85	296,6	1 373	34	139	5,95	1
		м3								
				915,75	110,25	105	13	118	0,54	-
97	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2)	0,073	133700		9 760				
		т								
98	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	5	8060		40 300				
		шт								
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	144	150,02	0,12	21 603	17	1 054	0,04	6

	м2	8,08	0,05	1 164	7	90	-	-
				1 038 448		**128 890**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 237 379**
Временные здания и сооружения 3,4%	**42 071**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 279 450**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**42 222**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**12 794**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 118**
Итого с доп.затратами	**1 339 584**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**2 376 676**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**47 534**
Итого с налогами	**2 424 210**
НДС 12%	**290 905**
Итого с НДС	**2 715 115**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011 г.

Локальная смета 2-1

ул. Парковая от ул. 25 лет Целины до ВК35

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1971,2	28,89	27,85	56 948	54 898	18 126	0,01	20
		м3		1,04	8,44	2 050	16 637	97	0,03	59
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	69,12	262,72	-	18 159	-	20 520	1,85	128
		м3		262,72	-	18 159	-	113	-	-

3 Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	366,08	47,43	44,84	17 363	16 415	5 824	0,02	7
	м3		2,59	13,81	948	5 056	97	0,05	18
5 Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)	110,08	26,22	25,02	2 886	2 754	848	0,01	1
	м3		1,15	6,79	127	747	97	0,02	2
6 Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	189,44	89,65	89,65	16 983	16 983	3 397	-	-
	т		-	17,93	-	3 397	100	0,038	7
7 С143008-92	Песок природный	189,24	1330		251 689				
	м3								
8 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	20,976	1769,2	152,52	37 111	3 199	5 749	1,02	21
	м3		153,68	57,15	3 224	1 199	130	0,28	6
9 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1845,76	6,48	6,48	11 961	11 961	3 760	-	-
	м3		-	2,1	-	3 876	97	0,01	18
10 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	128	134,1	-	17 165	-	19 396	0,97	124
	м3		134,1	-	17 165	-	113	-	-
11 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	371,2	21,55	4,52	7 999	1 678	6 132	0,11	41
	м3		17,03	-	6 322	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
12 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
	шт								

			288	13,5	288	14	130	0,07	-
13	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт							
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
14	C130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3590		3 590			
		шт							
19	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2 663	76	2 091	0,88	10
		шт							
			144	2,25	1 584	25	130	0,01	3
20	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	668		7 348			
		шт							
23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	25	74,06	9,93	1 852	248	2 048	0,32	8
		фланец							
			63	-	1 575	-	130	-	-
24	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	53 969	386	2 948	0,6	11
		фланец							
			126	-	2 268	-	130	-	-
25	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец							
			301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
26	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	181		1 991			
		шт							
28	C130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1 992			
		шт							
29	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		1 710			
		шт							

30	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм								
			6	816,79		4 901				
		шт								
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492		8 856				
		шт								
33	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-100 мм								
			8	2134,31		17 074				
		шт								
34	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140		1 140				
		шт								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4 208	3 159	2 339	0,41	6
		шт								
				69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
36	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 110								
			8	1637,52		13 100				
		шт								
38	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 50								
			2	711,11		1 422				
		шт								
39	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 40								
			4	711,11		2 844				
		шт								
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	58881,69	25695,31	7 066	3 083	6 223	194	23
		км								
				33075	6813,45	3 969	818	130	26,38	3
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,108	47611,09	17877,09	5 142	1 931	4 830	173	19
		км								
				29700	4698,68	3 208	507	130	18,1	2
47	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 96 мм	121,2	567		68 720				

		м								
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	41,41	118		4 886				
		м								
50	С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 33,6 мм	67,67	92		6 226				
		м								
51	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,028	70153,47	10674,97	1 964	299	1 924	270	8
		км								
				48825	4032	1 367	113	130	19,69	9
53	С130506-78 попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	28,084	787,44		22 114				
		м								
55	Е0122-20-3	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,028	228588,23	30337,38	6 400	849	1 711	204,8	6
		км								
				35550	11459,25	995	321	130	55,97	2
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,072	247994,13	49389,75	17 856	3 556	7 622	312,7	23
		т								
				62775	18657	4 520	1 343	130	91,12	7
58	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,88	10,17	0,09	29	-	11	0,02	-
		м2								
				4,39	0,05	13	-	90	-	-
59	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	2,88	100,11	0,12	288	-	7	0,01	-
		м2								
				2,77	0,05	8	-	90	-	-
60	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00135	154891,68	66009,8	209	89	167	376	1
		км								
				70200	24936,75	95	34	130	121,79	9
61	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0009	115636,32	31953,19	104	29	92	360	-
		км								

			66375	12071,25	60	11	130	58,95	1
62 С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,35	2440		3 294				
	м								
63 С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,9	1520		1 368				
	м								
64 Е0122-19-6	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,00135	380667,91	57818,03	514	78	100	203	-
	км								
			35100	21840,75	47	29	130	106,67	-
65 Е0122-19-5	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0009	289101,31	48220,56	260	43	59	184	-
	км								
			31950	18216	29	16	130	88,96	-
66 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,35	244,98	0,28	331	-	258	0,84	1
	м								
			146,93	0,11	198	-	130	-	-
67 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6,24	4618,68	559,8	28 821	3 493	10 789	7,99	50
	футляр								
			1320,75	9,29	8 241	58	130	0,02	-
69 С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0312	80200		2 502				
	т								
70 С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0036	80300		289				
	т								
71 С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II, d 16-18 мм	0,0224	90900		2 036				
	т								
	Колодцы водопроводные д-1500 (8 шт)								
86 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,28	665,53	24,55	30 135	1 112	2 731	0,26	12

		м2		39,83	9,2	1 804	417	123	0,04	39
87	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,76	11458,26	1879,87	146 207	23 987	32 744	8,86	113
		м3		1435,5	538,43	18 317	6 870	130	2,06	26
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,76	100		1 276				
		м3								
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,76	284		3 624				
		м3								
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,76	331		4 224				
		м3								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	5,2	28900		150 280				
		м3								
92	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	14,24	7310		104 094				
		м								
93	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,654	4337,5		2 837				
		м								
94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	1,08	4337,5		4 685				
		м								
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	7,12	3470		24 706				
		м								
96	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,184	11938,85	296,6	2 197	55	223	5,95	21
		м3		915,75	110,25	168	20	118	0,54	2

100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	230,4	150,02	0,12	34 565	28	1 686	0,04	9
		м2		8,08	0,05	1 862	12	90	-	-
						1 205 895		**165 330**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 453 499**
Временные здания и сооружения 3,4%	**49 419**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 502 918**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**49 596**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 029**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 012**
Итого с доп.затратами	**1 573 555**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**2 791 785**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**55 836**
Итого с налогами	**2 847 621**
НДС 12%	**341 714**
Итого с НДС	**3 189 335**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: И. о. начальника ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров