ЗАКАЗЧИК- КГКП «Управление парками и стадионом Жанааркинского района»
ИП «Жангозин Т.М.»

Наименование стройки - Обустройство территории парка "Тауелсиздик" в пос. Атасу
Наименование объекта - пос.Атасу, Парк "Тауелсиздик"

Акт выполненных работ от 16 августа 2019 года

Объект номер - 1080

на Вазоны, уличная мебель, скульптура

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВАЗОНОВ 3шт					
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**9458,94**	**8513**
		Сметная прибыль	%	8		1072,10	965
		Сметная стоимость:				**14473,35**	**13026**
2	СТ Прайс	**Вазоны цилиндрические бетонные, покрытие искусственным газоном, размеры 1,5х1,1**	**шт**	**3,0000**		**285000,00**	**855000**
		Сметная прибыль	%	8		22800,00	68400
		Сметная стоимость:				**307800,00**	**923400**
3	СТ Прайс	**Цветы пластиковые "тюлпан" д. 25-30см с подсветкой**	**шт**	**9,0000**		**50000,00**	**450000**
		Сметная прибыль	%	8		4000,00	36000
		Сметная стоимость:				**54000,00**	**486000**
4	СТ Прайс	**Скамья прямолинейная на бетонных тумбах, 3м**	**шт**	**3,0000**		**60000,00**	**180000**
		Сметная прибыль	%	8		4800,00	14400
		Сметная стоимость:				**64800,00**	**194400**
5	СТ Прайс	**Скамья прямолинейная на бетонных тумбах, 1,5м**	**шт**	**3,0000**		**30000,00**	**90000**
		Сметная прибыль	%	8		2400,00	7200
		Сметная стоимость:				**32400,00**	**97200**
		УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ					
6	СТ Прайс	**Уличная мебель "кресло" размером 2,4х1,0х0,8 м**	**шт**	**1,0000**		**550000,00**	**550000**
		Сметная прибыль	%	8		44000,00	44000
		Сметная стоимость:				**594000,00**	**594000**
7	СТ Прайс	**Уличная мебель "скамья с зонтом в виде цветка" размером 2,0х0,9х1,0 м**	**шт**	**1,0000**		**550000,00**	**550000**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44000,00	44000
		Сметная стоимость:				594000,00	594000
		ТУМБЫ ПЕРЕД СЦЕНОЙ					
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - -	м3 подстилающего слоя	0,7889		21365,03	16855
		Сметная прибыль	%	8		2000,95	1579
		Сметная стоимость:				27012,80	21310
9	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	16,8000		4884,00	82051
		Сметная прибыль	%	8		461,48	7753
		Сметная стоимость:				6230,00	104664
9.1	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	16,8000		4884,00	82051
		Сметная прибыль	%	8		461,48	7753
		Сметная стоимость:				6230,00	104664
		СКУЛЬПТУРА					
10.1	СТ Прайс	**Скульптура лошади в одну натуральную величину**	шт	1,0000		870000,00	870000
		Сметная прибыль	%	8		69600,00	69600
		Сметная стоимость:				939600,00	939600
		ВАЗОНЫ У ВХОДНЫХ ВОРОТ					
11.1	СТ Прайс	**Вазоны цилиндрические бетонные, размеры 1,0х1,0**	шт	2,0000		15000,00	30000
		Сметная прибыль	%	8		1200,00	2400
		Сметная стоимость:				16200,00	32400
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				3682419
Накладные расходы			Тенге				21285
ИТОГО:			Тенге				3703704
Сметная прибыль							296296
ИТОГО по смете:							4000000
НДС 12%			Тенге				480000
ВСЕГО							4480000

Сдал: Жангозин Т.М.

ИП Жангозин Т.М.

Принял: Барменов А.А.